

Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia Técnica
Control Administrativo y Costo de Proyectos

ESTADO DE PROYECTOS MENORES APERTURADOS/EN EJECUCIÓN MES DE FEBRERO 2016

Nombre de Proyecto	Ubicación	Presupuesto Base	Fecha Apertura	Monto Contrato Original	Monto Modificado por Ordenes de Cambio	Tiempo Contractual	Descripción del Proyecto
EN EJECUCION							
Acabados y Fosa Septica de la Escuela Nueva Honduras, Barrio Palermo, Municipio de Puerto Cortes	Barrio Palermo, Municipio de Puerto Cortes	350,814.47	16/07/2015	370,944.22	411,434.12	14-10-15 10-02-16	RECEPCIONADO
Trabajos en las Juntas de Aguas y Centro de Acopio	Sector Pantano	669,015.43	14/08/2015	708,488.19	778,809.41	22/09/2015 26/02/2016	RECEPCIONADO
canales calle Principal Rio Mar, Colonia la Magdalena entre Cilejon 1y3, Puerto Cortes	Principal Rio Mar, Colonia la Magdalena entre Cilejon 1y3, Puerto Cortes	490,906.00	03/10/2015	520,349.00	554,546.33	13/10/2015 25/03/2016	
Obras complementarias de la pavimentación de la 3 avenida 10-9 Calle Oeste Barrio Campo Rojo	3 avenida 10-9 Calle Oeste Barrio Campo Rojo	912,156.50	04/12/2015	968,687.95	968,172.20	09/12/2015 06/02/2016	RECEPCIONADO
Mejoramiento del Sistema de Iluminación 2 Calle Este Entre 16-18 Avenida Barrio San Isidro	2 Calle Este Entre 16-18 Avenida Barrio San Isidro	381,585.45	04/12/2015	403,489.66	431,353.96	09/12/2015 22/02/2016	RECEPCIONADO
Reparación Pasos Vehiculares	Bo. Cienaguita Calle de las Sirenas; Bo. Pueblo Nuevo 3 Cll 6 Ave; Bo. San Ramón 4 Cll O. 3 Ave; Bo. El Centro 1 Cll 3 Ave	247,937.87	06/01/2016	263,702.38	307,409.46	15-02-16 29-04-16	
Construcción de Canales Pluviales 2 Calle E. entre 15 y 17 Avenida Bo. San Isidro	2 Calle E. entre 15 y 17 Avenida Bo. San Isidro	736,370.10	11/05/2015	773,190.14		28/05/2015 25/08/2015	Suspendido el 13/08/2015
Enchapado de Concreto Armado en Las Vegas	Las Vegas, Bo. Pueblo Nuevo	813,551.33	14/08/2015	862,458.00		12/10/2015 14/03/2016	Suspendido el 18/02/2016
Empedrado de 229 MTs Calle Principal Col. El Mirador Puerto Cortés	Col. El Mirador	849,695.34	04/09/2014	892,218.35		13/07/2015 29/02/2016	Suspendido el 09/02/2016
APERTURADOS							
NO HUBO APERTURA							

Indira Funes
Jefe de Control Administrativo y Costo de Proyectos



Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia Técnica

Proyectos Mayores
Febrero 2016

Item	Nombre de Proyecto	Constratista	Fondo	Monto Contratado	Monto Modificado	Etapas	Descripción de Proyecto
1	Escuela José María Medina	INGELCO	MPC	16440,443.27	17634,742.47	Ampliación al 10/05/2016	El proyecto se desarrollará en el mismo terreno donde actualmente se encuentra la escuela, debido a lo reducido de este, el proyecto cuenta con dos niveles y así poder liberar área para espacios recreativos Edificio Pedagógico 12 Aulas para escuela (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 42 alumnos por aula de escuela, máximo de 1000 alumnos en doble jornada. 3 aulas para kinder (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 30 alumnos por aula de kinder, máximo de 180 alumnos en doble jornada. 1 Laboratorio de Computación, 1 Biblioteca, 1 Área para Ciencias, 2 Cubos de Gradas, 4 Núcleos de baños, 4 Inodoros para discapacitados, 20 Inodoros, 12 Lavamanos, 4 Piletas de aseo, 3 Duchas y 3 Inodoros para Kinder, Área para control eléctrico debajo de gradas, Bodega, bajo escaleras Edificio Administración: Dirección kinder, Dirección Escuela, Sub-Dirección Escuela, Secretaría / sala de espera, Consejería, Cuarto de Archivos, 2 inodoros, Sala de Maestros, Áreas de Cafetería, 4 Cocinas, Área de Mesas Techada (24 personas) Área Deportiva: Cancha deportiva polivalente, Graderías, Escenario con gradas y rampa, Vestidores junto a Escenario Otras Áreas: Astas, Vigilancia, Cercos perimetrales, Rampa de Acceso en dos tiempos, Estacionamiento Vehicular (7 vehículos), Aceras de Conexión, Áreas de esparcimiento, Fosa Séptica 15,000 litros, Fosa Séptica 1,500 litros, Pozo de absorción, Sistema de Almacenamiento Agua Potable Administrativo 117.44 Mts2 Pedagógico: 2,072.70 Mts2 cocina y cafetería (3 cocinas y área techada de 86.05 Mts2 Escenario): 74.33 Mts2 Cancha, Gradería: 383.38 Mts2 Caseta de Seguridad: 2.82 Mts2 Zona de vigilancia: 46.38 Mts2 Longitud de cercos: 232.91 ML Edificio Área de AREA TOTAL: 2,731.65 Mts2
2	Escuela Modelo Nuestra Señora de la Merced, Col. Nuevos Horizontes	INGELCO	MPC	7446,735.19	7659,866.36	En Suspensión	El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se encuentra la escuela existente, debido a lo reducido de este, el proyecto cuenta con un edificio para uso pedagógico y de esta manera no afectar la mayoría de las instalaciones existentes y sus ambientes se definen así: Edificio Pedagógico 10 Aulas para escuela (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 42 alumnos por aula de escuela, máximo de 840 alumnos en doble jornada. 1 Modulo lineal de escaleras en parte media del edificio. 2 Cubos de Gradas (proyección futura) Área para control: eléctrico debajo de gradas y en el segundo nivel. Dirección Escuela en segundo nivel. Sub-Dirección Escuela en segundo nivel. Área de Construcción así: 86.44Mts² Longitud de cercos 37.20 ML ería, Cuarto de Archivos, 2 inodoros, Sala de Maestros, Áreas de Cafetería, 4 Cocinas, Área de Mesas Techada (24 personas)
3	Kinder Modelo San Isidro, Barrio El Porvenir	CCM	MPC	4468,382.56	4887,740.80	Ampliación al 14/04/2016	El proyecto se desarrolla en un área de 1515.57 m2 Edificio 1 2 aulas para kinder (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 30 alumnos por aula de kinder, máximo de 120 alumnos en doble jornada 1 Dirección, 1 Secretaría, 1 Bodega, 1 Cocina, 6 Sanitarios, 2 Duchas, 6 Lavamanos, 1 Piletas de aseo, 1 Lava trastes, 1 Mueble para lava trastes, Cuarto para control eléctrico Edificio 2 3 aulas para kinder (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 30 alumnos por aula de kinder, máximo de 180 alumnos en doble jornada, 1 Sala de maestros, 4 sanitarios, 4 duchas, 4 Lavamanos, 1 Piletas de aseo, Cuarto para control eléctrico Otras Áreas Vigilancia, Cercos perimetrales, Escenario, Áreas de esparcimiento Edificio 1 271.46 Mts2 Edificio 2 320.18 Mts2 Caseta de Vigilancia 5.50 Mts2 Escenario 86.44Mts² Longitud de cercos 37.20 ML

Indira Juns



4	Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para Comunidades del Pantano	DICONSET	MEDICUS MUNDI / MPC	4066,235.27	-	Ampliación al 11/04/2016	El proyecto de construcción de redes se desarrollará en las comunidades de Boqueron, Robles, Puente Las Cuarenta, Caoba, Sauce, Paleto, Cedros y San José de Las Brisas. La topografía del terreno es plana, representa la zona baja y de desarrollo agrícola del municipio de Puerto Cortés. Las comunidades limitan con los ríos Ulúa y Chamelecón, y con los municipios de Choloma y La Lima. Las redes secundarias parten de la red primaria por interconexiones en puntos equidistantes de manera de no puntualizar y hacer extracciones grandes en un solo punto, evitando con ello que una falla o rotura de tales pegues o conexiones se convierta en una descarga instantánea de la red principal, afectando el funcionamiento de un sistema de manera generalizada para las 9 comunidades que dependen del acueducto. Descripción Longitud de tubería por red <table> <tr> <th></th><th>Boquerón</th><th>Robles</th><th>Puente y Las 40</th><th>Caoba Cedros y Brisas</th><th>Sauce</th><th>Paleto</th><th>Totales</th></tr> <tr> <td>Tubería pvc sdr 26 Ø 6"</td><td>0.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>36.00</td></tr> <tr> <td>Tubería pvc sdr 26 Ø 4"</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>1,561.66</td><td>6.00</td><td>1,597.66</td></tr> <tr> <td>Tubería pvc sdr 26 Ø 3"</td><td>8.00</td><td>16.00</td><td>1,106.05</td><td>105.63</td><td>736.47</td><td>394.98</td><td>2,584.70</td></tr> <tr> <td>Tubería pvc sdr 26 Ø 2"</td><td>663.76</td><td>515.65</td><td>46.34</td><td>218.73</td><td>401.22</td><td>852.47</td><td>4,130.86</td></tr> <tr> <td>Tubería pvc sdr 26 Ø 1 1/2"</td><td>212.21</td><td>736.40</td><td>143.86</td><td>1,576.96</td><td>2,196.77</td><td>1,441.20</td><td>7,095.82</td></tr> <tr> <td>Tubería pvc sdr 26 Ø 1"</td><td>314.13</td><td>238.34</td><td>838.18</td><td>633.21</td><td>416.42</td><td>0.00</td><td>3,950.94</td></tr> <tr> <td>Sub total tubería</td><td>1,204.10</td><td>1,518.39</td><td>2,146.43</td><td>2,546.53</td><td>5,318.54</td><td>2,700.65</td><td>19,395.98</td></tr> </table> Familias Beneficiadas 759		Boquerón	Robles	Puente y Las 40	Caoba Cedros y Brisas	Sauce	Paleto	Totales	Tubería pvc sdr 26 Ø 6"	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	Tubería pvc sdr 26 Ø 4"	6.00	6.00	6.00	6.00	1,561.66	6.00	1,597.66	Tubería pvc sdr 26 Ø 3"	8.00	16.00	1,106.05	105.63	736.47	394.98	2,584.70	Tubería pvc sdr 26 Ø 2"	663.76	515.65	46.34	218.73	401.22	852.47	4,130.86	Tubería pvc sdr 26 Ø 1 1/2"	212.21	736.40	143.86	1,576.96	2,196.77	1,441.20	7,095.82	Tubería pvc sdr 26 Ø 1"	314.13	238.34	838.18	633.21	416.42	0.00	3,950.94	Sub total tubería	1,204.10	1,518.39	2,146.43	2,546.53	5,318.54	2,700.65	19,395.98
	Boquerón	Robles	Puente y Las 40	Caoba Cedros y Brisas	Sauce	Paleto	Totales																																																																
Tubería pvc sdr 26 Ø 6"	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00																																																																
Tubería pvc sdr 26 Ø 4"	6.00	6.00	6.00	6.00	1,561.66	6.00	1,597.66																																																																
Tubería pvc sdr 26 Ø 3"	8.00	16.00	1,106.05	105.63	736.47	394.98	2,584.70																																																																
Tubería pvc sdr 26 Ø 2"	663.76	515.65	46.34	218.73	401.22	852.47	4,130.86																																																																
Tubería pvc sdr 26 Ø 1 1/2"	212.21	736.40	143.86	1,576.96	2,196.77	1,441.20	7,095.82																																																																
Tubería pvc sdr 26 Ø 1"	314.13	238.34	838.18	633.21	416.42	0.00	3,950.94																																																																
Sub total tubería	1,204.10	1,518.39	2,146.43	2,546.53	5,318.54	2,700.65	19,395.98																																																																
5	Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para Comunidades de Calán y Kilómetro Seis, Sector Pantano, Baracoa, Cortés	DICONSET	MEDICUS MUNDI / MPC	6713,392.75	-	Ampliación al 12/06/2016	La Construcción del Proyecto consta de 2 sistemas o redes secundarias que sirven para alimentar 2 comunidades. La longitud proyectada es de 2.269 km. Aproximadamente de la línea de aducción mas 10.098 km. De la red interna de distribución de agua potable, también incluye la construcción de 2 tanques elevados uno con capacidad para 20,000 galones y otro con capacidad para almacenar 35,000 galones de agua y una cisterna de aproximadamente 22,000 galones de capacidad. Familias Beneficiadas 569																																																																


 Indira Funes
 Jefe de Control Administrativo y Costo
 de Proyectos



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA TECNICA
Control Administrativo Y Costo de Proyecto /Admon Mantenimiento Vial

FEBRERO 2016

MES	MONTO ACARREO	ISV	TOTAL	MONTO ALQUILER	ISV	TOTAL	MONTO CARGADA	ISV	TOTAL	MONTO APERTURA DE CALLES	CALIDAD DE OBRA (5%)	TOTAL	MONTO BRUTO	MONTO I. S. V. (15%)	MONTO CALIDAD DE OBRA (5%)	MONTO TOTAL
FEBRERO	L. 438,139.75	L. 65,720.96	L. 503,860.71	L. 1024,455.00	L. 153,668.25	L. 1178,123.25	L. 147,030.00	L. 22,054.50	L. 169,084.50			L. -	L. 1609,624.75	L. 241,443.71		L. 1851,068.46
Totales	L. 438,139.75	L. 65,720.96	L. 503,860.71	L. 1024,455.00	L. 153,668.25	L. 1178,123.25	L. 147,030.00	L. 22,054.50	L. 169,084.50	L. -	L. -	L. -	L. 1609,624.75	L. 241,443.71	L. -	L. 1851,068.46


 Indira Perez
 Control Administrativo y Costo de Proyecto

