

Ing. Claudia Zaldívar

Jefe Departamento de Mantenimiento Municipal y  
Proyectos Menores



2016

# INFORME MENSUAL JULIO



MANTENIMIENTO MUNICIPAL  
Y PROYECTOS MENORES  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO  
CORTÉS

## INDICE

CONTENIDO	Nº PAG.
1. EVALUACIONES REALIZADAS.....	2
2. PROYECTOS PRESUPUESTADOS.....	7
3. PROYECTOS EN EJECUCION.....	8
4. PROYECTOS RECEPCIONADOS.....	18
5. TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL .....	34



## **1. EVALUACIONES REALIZADAS:**

Como una proyección social la Municipalidad de Puerto Cortés, con la aprobación del Sr. Alcalde el Lic. Allan Ramos y su Corporación Municipal, han aprobado las ayudas a personas de escasos recursos y a algunas instituciones con donación de materiales para la reparación de sus viviendas y sus edificaciones respectivamente.

La Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de los Departamentos de Desarrollo Social y Mantenimiento Municipal y Proyectos Menores hacen las evaluaciones de las solicitudes de materiales que ingresan a la Municipalidad, para lo cual se hace un estudio socioeconómico (Promotores) y una visita de campo para constatar que lo solicitado está de acuerdo con las necesidades del solicitante.

A continuación se detallan algunas de las evaluaciones realizadas para ayudas con montos aproximados:

- 1.1 Materiales para Reparación de Techo en Estrado, Aldea Bajamar, Sector Garífuna. Se constato la necesidad de desmontar la estructura de techo existente y la construcción de una estructura nueva con su respectiva cubierta, lo que nos arroja un monto estimado de materiales para su reparación de L. 20,319.61
- 1.2 Materiales para Construcción de Servicios Sanitarios en Instituto Francisco Morazán, Aldea El Sofoco, Sector Tapón de Los Oro. Debido al crecimiento de la población estudiantil los sanitarios existentes ya no se dan abasto por lo que es necesario la construcción de tres módulos de baños para señoritas y tres para varones, el monto estimado en materiales para su construcción de L. 76,306.70
- 1.3 Materiales para Construcción de un Baño en Iglesia la Milagrosa, Barrio San Isidro, Sector Peninsula Oeste. Con un monto aproximado de materiales para su construcción de L. 17,572.00
- 1.4 Materiales para Reparación de Tela Metálica en Jardín de Niños Eloisa Jallu, Col. 21 de Octubre, Sector Baracoa. Con un monto aproximado de materiales para su construcción de L. 7,085.00



- 1.5 Materiales para Reparacion de Centro Social, Baracoa Pueblo, Sector Baracoa. Con un monto aproximado de materiales para su construcción de L. 36,324.00
- 1.6 Reparación de la casa de la Sra. Irma Pérez, Cienaguita, Sector El Porvenir. Se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de los materiales la remodelación de la casa, lamina y canaleta. Con un monto aproximado de materiales para su construcción de L. 20,136.00
- 1.7 Remodelación de la casa del Sr, Roberto Carballo, Lomas del puerto, Sector El Porvenir. Se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar el dueño de la casa se acordó con este la entrega de los materiales la remodelación de la casa, lamina y madera. Con un monto aproximado de materiales para su construcción de L. 17,067.90
- 1.8 Remodelación de la casa del Sr. Santos Ayala Gómez, Nuevos Horizontes, Sector Nuevos Horizontes. Se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar el dueño de la casa se acordó con este la entrega de los materiales la remodelación de la casa, lamina de panelit y madera, aluzinc. Con un monto aproximado de materiales para su construcción de L. 29,917.00
- 1.9 Reparación de la casa de la Sra. María Irma León, Nueva Esperanza, se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de los materiales la reparación de la casa, polines, madera etc. Con un monto aproximado de materiales para su construcción de L. 29,818.69
- 1.10 Reparación de la casa de la Sra. María Gómez, Nueva Esperanza, se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de los materiales la reparación de la casa, polines madera, etc.
- 1.11 Reparación de la casa de la Sra. María Teodora, Nueva Esperanza, se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de los materiales la reparación de la casa.



- 1.12** Reparación de la casa de la Sra. Santos Marilina Fúnez, Nueva Esperanza, se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de los materiales la reparación de la casa.
- 1.13** Remodelación de la casa del Sr, Rodolfo Díaz, Lomas de medina, se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar el dueño de la casa se acordó con este la entrega de los materiales la remodelación de la casa, lamina de zinc bloques y madera.
- 1.14** Reparación de la casa de la Sra. Ligia Margarita Valladares, Miraflores, se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de los materiales la reparación de la casa.
- 1.15** Reparación de la casa del Sr, Israel Salomón, Miraflores, se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar el dueño de la casa se acordó con este la entrega de los materiales la remodelación de la casa, lamina, panelit, estructura de techo.
- 1.16** Reparación de la casa de la Sra. Azuzena Santos Varela, Miraflores, se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de ventanas de celosías.
- 1.17** Reparación de la casa de la Sra. María Del Carmen, Miraflores, se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de los materiales la reparación de la casa.
- 1.18** Reparación de la casa de la Sra. Rubenia Belisle, Cienagueta se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de los materiales la reparación de la casa, bloque, varillas, sanitario, techo.



**1.19** Reparación de la casa de la Sra. Deysi Alfaro, Cienaguita se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de los materiales la reparación de la casa, bloque, varillas, panelit, techo.

**1.20** Reparación de la casa del Sr, Alberto Tinoco, Palermo, se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar el dueño de la casa se acordó con este la entrega de los materiales la remodelación de la casa, bloque, varillas, cemento, techo.

**1.21** Reparación de la casa de la Sra. Luisa López Ramos, Palermo, se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de los materiales la reparación de la casa, bloque, varillas, panelit, techo.

**1.22** Culminación de la casa de la Sra. María Elena Contreras, El Chile, se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de los materiales para la culminación de la casa, bloque, varillas, techo.

**1.23** Reparación de la casa de la Sra. Norma Araceli, El Chile, se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar la dueña de la casa se acordó con esta la entrega de los materiales la reparación de la casa, bloque, varillas, techo, madera.

También se realizaron evaluaciones de proyectos de mantenimiento municipal, algunas emergencias y algunas proyectos programados.

**1.24** Conflicto entre escuela Brassavola y Propiedad del Sr Emilio Ramos, Barrio Suyapa, Sector Península Este. Se acudió al lugar con el promotor de la zona en el cual se encontraban en el lugar ambas partes del conflicto y se acordó con estos la entrega de un informe dirigido al sr Alcides Velázquez con la solución propuesta.



- 1.25** Canal de 31 ml, las Carolinas, Medina, Sector Medina. Se acudió al lugar en atención a la solicitud realizada, en el cual se acordó la construcción de un canal de 31 ml, para la evacuación de las aguas lluvias del lugar.
- 1.26** Pintura de estructura metálica en Municipalidad de Puerto Cortes, La Curva, Sector Península Este. Se acudió al lugar en atención a la solicitud realizada, en el cual se acordó la pintura de balcones, gradas, barandas, parqueo de bicicletas, estructura de aires de la municipalidad de Puerto Cortés.
- 1.27** Cruce de calle con alcantarillas, Villa Isabel, Sector El Chile, Se acudió al lugar en atención a la solicitud realizada, en el cual se acordó el suministro e instalación de alcantarillas de 24", para la evacuación de las aguas lluvias.
- 1.28** Ampliación de Sistema Eléctrico de Distribución en Callejón Las Peñas, Cienaguita, Sector El Porvenir.
- 1.29** Mejoramiento de Sistema Eléctrico (Priorizado) en Aldea Puente Alto, Sector Puente Alto.
- 1.30** Ampliación y Mejoramiento al Sistema Eléctrico, I Etapa (Priorizado) en Aldea El Bálsamo, Sector Eco turístico.



## 2. PROYECTOS PRESUPUESTADOS:

### 2.1 Desarrollo Económico Local:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Pintura de estructura metálica en Municipalidad de Puerto Cortes	Barrio La Curva, sector Península este	-	En proceso de aprobación.
<b>TOTAL PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>				-

### 2.2 Planificación Urbana:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Cruce de calle con alcantarillas	Villa Isabel, sector el chile	-	En proceso de aprobación.
2	Reparación de calle Principal	Colonia Brisas del Mar, sector el Porvenir	-	En proceso de aprobación.
<b>TOTAL PROYECTOS DE PLANIFICACION URBANA</b>				-

### 2.3 Infraestructura Básica:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Mejoramiento de Sistema Eléctrico (Priorizado)	Aldea Puente Alto, Sector Puente Alto	-	En proceso de apertura de entrega de ofertas.
2	Ampliación y Mejoramiento al Sistema Eléctrico, I Etapa (Priorizado)	Aldea El Bálsamo, Sector Eco turístico	-	En proceso de apertura de entrega de ofertas.
3	Mejoramiento de Sistema Eléctrico	Barrio El Faro, Calle Principal Hacia Hotel Costa Azul, Sector Península Oeste	-	En proceso de apertura de entrega de ofertas.
<b>TOTAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA</b>				-



Nota: Los proyectos que no tienen un monto de contrato, están a nivel de presupuesto base.

### 3. PROYECTOS EN EJECUCION:


**3.1 Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua, Aldea Nisperales, Sector Puente Alto:** Consiste en la demolición de tanque existente, mejoramiento de suelo para darle una mayor capacidad soportante, construcción de tanque de almacenamiento con capacidad de 15,000gln con el cual se pretende abastecer a 200 familias. El proyecto tiene un costo total de Lps. 658,297.10 y actualmente tiene un avance de obra de un 45% lo que nos da un monto invertido de :Lps. 395753.10 hasta el momento.






MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
MANEJO MUNICIPAL Y  
PROYECTOS  
MENORES  
TURKEY, C.A.

*Eduardo*



*[Handwritten signature]*





*[Handwritten Signature]*

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
MANEJAMIENTO  
MUNICIPAL Y  
PROYECTOS  
MENORES  
CORRUPCIÓN, C.T. 11

### 3.2 Electrificación Barra de Chamelecón, Sector Garífuna (Priorizado)


Avance de obra: 75% aproximadamente





**3.3 Construcción de Sistema Eléctrico de Residencial del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Puerto Cortes, III Etapa en Barrio Rio Mar, Sector El Porvenir**

Avance de obra: 80% aproximadamente





*Escuela*






*Eduardo*



- **Elaboración y Montaje de Escenario para Elección de Reina de la Feria 2016.**





*Eduardo*





### 5.2 Participación en Actividades de Feria Agostina.

Como parte del aporte de la Municipalidad de Puerto Cortes a FERICOM y la Feria Agostina se elaboran una serie de trabajos para las diferentes actividades con el personal del taller municipal y personal técnico del departamento.

- **Acondicionamiento de escenario para Noche de Talentos.**



- Edificio Alcaldía Municipal de Puerto Cortés:



*Escritura*



centro de la ciudad, así como también la entrada y salida de la misma. Como contraparte municipal se está brindando la mano de obra con cuadrillas municipales y algunas herramientas y equipo básicos.

- **Centro de Salud Cornelio Moncada**



## 5 TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL:

### 5.1 Elaboración de Ataúdes para donación.

Como parte de la proyección social de la Municipalidad de Puerto Cortes, se realiza la entrega de ataúdes para las personas de escasos recursos económicos las cuales no pueden costear el precio de un ataúd.

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo treinta seis se entregaron ataúdes.

MES	NUMERO DE ATAÚDES
Julio	10
<b>Total</b>	<b>10</b>



### 5.2 Proyecto Pintemos de Color Nuestra Ciudad.

Como parte de la proyección social de la Municipalidad de Puerto Cortes, se está llevando a cabo en colaboración con CEPUDO el proyecto "PINTANDO DE COLOR NUESTRA CIUDAD" con el cual se pretende cambiarle la cara al municipio pintando algunos edificios públicos y privados que se encuentran en el







**4.9 Cruce de calle Colinas del Norte, Sector Pueblo Nuevo.** Consiste en la reconstrucción de cruce de calle en calle principal de la colonia, subiendo el nivel de piso, paredes y losa con concreto reforzado.



*Escuela*







*Escuela*





**4.8 Iluminación de Cancha de Fútbol en Aldea La Pita, Sector Eco Turístico (Priorizado).** Consiste en el suministro e instalación de postes de concreto, lámparas, un transformador y red de distribución secundaria para la iluminación de la cancha. Costo Final: L. 436,464.63



*Eduardo*





*Carvajal*




**4.7 Empedrado Gracias a Dios, Sector Puente Alto:** Consiste en la pavimentación de 150.00ml de la calle principal de la Colonia Gracias a Dios colocando una capa de piedra de 15cm y fundiendo estas en concreto de 3000psi, dejando sobre la piedra una capa de concreto de 5cm, previo al empedrado se hace la nivelación y conformación de terreno, con un monto total de Lps.673,150.00



con mampostería a un costado de la calle y un cruce de calle con concreto fundido al otro costado de la calle, con un monto total de Lps.379,087.64





**4.6 Cabezales en San Juan Zapadri, Sector Zapadri:** Consiste en la demolición de cabezales existentes en mal estado, construcción de nuevos cabezales de mampostería a ambos lados de la calle, construcción de un muro de contención

*Eugen*







**4.5 Mejoramiento de Sistema Electrico en Colonia Brisas del Mar, Sector El Porvenir:** Consiste en el reemplazo de postes de madera por postes de concreto, reemplazo de línea secundaria y el suministro y colocación de algunas lámparas tipo canasta, con un monto total de Lps.636,762.70.




*[Handwritten signature]*  
MUNICIPALIDAD DE LOS RIOS  
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES  
HONDURAS, C.A.






*Emilia*







*[Handwritten Signature]*

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES  
HONDURAS, C.A.



**4.2 Empedrado Lomas del Puerto, Sector El Porvenir:** Consiste en la conformación de terreno y construcción de 206.80 m<sup>2</sup> de empedrado de calle con 44.00ml de canal para drenaje de aguas lluvias, con un monto total de Lps. 237,150.60

**4.3 Construcción de 2 Aulas y Cerco Perimetral, La Concordia, Sector El Chile:** Consiste la construcción de dos espacios para aulas y el cerco perimetral en los lados que colindan con la calle, con un monto total de Lps.696,165.56

**4.4 Mejoramiento del Sistema Electrico en Colonia Lomas de Medina, Sector Medina:** Consiste en el reemplazo de postes de madera en mal estado por postes nuevos de concreto, reemplazo y extensión de línea secundaria, suministro de lámparas nuevas, con un monto total de Lps.699,884.80.



#### 4. PROYECTOS RECEPCIONADOS:

**4.1 Caja puente La Union:** Consiste en la construcción de una Caja Puente de 16.00ml de largo por 7.00ml de ancho, con cimentación y aletas de concreto ciclópeo, columnas y vigas de concreto armado, losa de concreto armado con un espesor de 20cm, barandales de concreto armado. El proyecto tiene un costo total de L.866,786.50.




*[Handwritten signature]*





*Escuela*





**3.6 Centro Social en Col. 1ero de Mayo, Sector Nuevos Horizontes.**





**3.5 Canal en las Lomitas, Sector Pueblo Nuevo.** Consiste en canales pluviales con paredes de bloque de concreto reforzado, piso de concreto reforzado, repellados y pulidos.





*Enzo*



**3.4 Cruce de Calle en La Tequera, Sector Zapadril.** Consiste en dos cruces de calle de 5.00m de largo cada uno con piso, paredes y losa de concreto reforzado. Con un 90% de avance de obra.



## FICHAS DE PROYECTOS

### Mantenimiento Municipal y Proyectos Menores

#### Gerencia de Planificación y Desarrollo

#### 1. Nombre del Proyecto: Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua

##### 1.1 Identificación del Proyecto

Encargado de Obra: Audías Echeverría

Sector: Agua Potable

Ubicación: Aldea Nisperales, Sector Puente Alto

Propósito: Abastecer de agua para consumo humano a 200 familias.

Descripción: Consiste en la demolición de tanque existente, mejoramiento de suelo para darle una mayor capacidad soportante, construcción de tanque de almacenamiento con capacidad de 15,000gln.

##### 1.2 Elaboración del Proyecto:

Alcance: Optimizar el suministro de agua de las 200 familias que viven en la Aldea Nisperales.

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: Se hizo mejoramiento de terreno porque el existente era un terreno arcilloso el cual no soporta mucha carga.

Detalles del Encargado: Audías Echeverría Córdova, celular 3271-8696

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 658,297.10

Fecha de Aprobación: 20 de Mayo de 2016

Estado del Proyecto: En ejecución con un 45% de avance

Costo Final: Lps. 658,297.10

Fecha Final: 6 de Septiembre 2016

##### 1.3 Ejecución del Proyecto:



Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.

Variación en el Costo Total: No se han presentado variaciones a la fecha.

Variaciones en Alcance y duración del proyecto: Sin variaciones

Razones de los Cambios Mencionados: N/A

## 2. Nombre del Proyecto: Electrificación de Barra del Chamelecón

### 2.1 Identificación del Proyecto

Encargado de Obra: Mirna Patricia Paz

Sector: Seguridad Ciudadana

Ubicación: Aldea Barra del Chamelecón, Sector Garífuna

Propósito: Llevar el servicio de energía eléctrica de la ENEE hasta la comunidad de Barra del Chamelecón.

Descripción: Consiste en el suministro e instalación de once postes de concreto de 35' con sus respectivas estructuras y retenidas, suministro e instalación de línea de distribución primaria, secundaria y neutro, suministro e instalación de un transformador de 25 kva.

### 2.2 Elaboración del Proyecto:

Alcance: Suministrar energía eléctrica a la comunidad de La Barra del Chamelecón que reúna los requisitos establecidos por la ENEE.

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: N/A

Detalles del Encargado: Mirna Patricia Paz, celular 9952-0274

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 528,025.00

Fecha de Aprobación: 12 de Mayo 2106

Estado del Proyecto: Ejecutado

  
Claudia Zaldivar



Costo Final: Lps. 528,025.00

Fecha Final: 2 de Julio de 2016

### **2.3 Ejecución del Proyecto:**

Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.

Variación en el Costo Total: No se han presentado variaciones a la fecha.

Variaciones en Alcance y duración del proyecto: Sin variaciones

Razones de los Cambios Mencionados: N/A

### **3. Nombre del Proyecto: Construcción de Sistema Eléctrico de Residencial del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Puerto Cortés, III Etapa**

#### **3.1 Identificación del Proyecto**

Encargado de Obra: Santos Thomas Peña

Sector: Seguridad Ciudadana

Ubicación: Barrio rio Mar, Sector El Porvenir

Propósito: Llevar el servicio de energía eléctrica de la ENEE hasta la residencial del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Puerto Cortés.

Descripción: Consiste en el suministro e instalación de cuatro postes de concreto de 30', suministro e instalación de diez postes de concreto de 40', con sus respectivas estructuras y retenidas, suministro e instalación de once lámparas tipo canasta, suministro e instalación de línea de distribución primaria, secundaria y neutro, suministro e instalación de un transformador de 37.5 kva, suministro e instalación de un transformador de 50 kva.

#### **3.2 Elaboración del Proyecto:**

Alcance: Llevar el servicio de Energía Eléctrica hasta la colonia mediante el suministro de las estructuras adecuadas.

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: N/A



Detalles del Encargado: Santos Thomas Peña, celular 3329-1447

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 905,169.00

Fecha de Aprobación: 28 de Junio de 2016

Estado del Proyecto: En ejecución con un 80% de avance

Costo Final: Lps.905,169.00

Fecha Final: 24 de Agosto de 2016

### **3.3 Ejecución del Proyecto:**

Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.

Variación en el Costo Total: No se han presentado variaciones a la fecha.

Variaciones en Alcance y duración del proyecto: Sin variaciones

Razones de los Cambios Mencionados: N/A

## **4. Nombre del Proyecto: Cruce de Calle en La Tequera**

### **4.1 Identificación del Proyecto**

Encargado de Obra: Diseño y Topografía de Cortes (DTC S.D.R.L.)

Sector: Red Vial

Ubicación: Aldea La Tequera, Sector Zapadril

Propósito: que las aguas pluviales tengan un área hidráulica por donde fluir sin afectar el paso en las calles.

Descripción: Consiste en la excavación de 10ml de terreno con una profundidad libre de 1m y un ancho útil de 1.60m, con piso y paredes de concreto fundido reforzado, repellido y pulido, losa de concreto reforzado con un espesor de 20cm.

### **4.2 Elaboración del Proyecto:**

  
Claudia Zaldiver



Alcance: Mejorar las condiciones de manejo de agua pluviales para habilitar el acceso del segundo paso de la Aldea La Tequera.

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: Mejoramiento del terreno evitando que las aguas pluviales dañen la calle.

Detalles del Encargado: Diseño y Topografía de Cortes (DTC S.D.R.L.), celular 3391-0191

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 138,130.00

Fecha de Aprobación: 15 de Junio 2016

Estado del Proyecto: En ejecución con un 90% de avance

Costo Final: Lps. 138,130.00

Fecha Final: 5 de Agosto 2016

#### **4.3 Ejecución del Proyecto:**

Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.

Variación en el Costo Total: No se han presentado variaciones a la fecha.

Variaciones en Alcance y duración del proyecto: Sin variaciones

Razones de los Cambios Mencionados: N/A

### **5. Nombre del Proyecto: Construcción de Canal Pluvial**

#### **5.1 Identificación del Proyecto**

Encargado de Obra: Daisy Vanessa Moreno Maldonado

Sector: Red Vial

Ubicación: Colonia Las Lomitas, Sector Pueblo Nuevo

Propósito: Redireccionar las aguas pluviales para evitar que se llenen los solares de los vecinos y las calles de la colonia.

  
Claudia Zaldívar



Descripción: Consiste en la demolición de 29.2m de canal existente en malas condiciones, excavación de 100.5ml de terreno con una profundidad libre de 1m y un ancho útil de 0.80m, con piso de concreto fundido reforzado, paredes de bloque de 5" reforzadas y fundidas, repellido y pulido, cruce de calle con paredes de concreto reforzado, tapaderas de concreto.

## 5.2 Elaboración del Proyecto:

Alcance: Optimizar las condiciones de saneamiento en la colonia Las Lomitas mediante el manejo adecuado de las aguas.

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: Mejoramiento del terreno evitando que las aguas pluviales dañen las calles y los solares.

Detalles del Encargado: Daisy Vanessa Moreno Maldonado, celular 9592-7168

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 356,844.03

Fecha de Aprobación: 28 de Junio 2016

Estado del Proyecto: En ejecución con un 70% de avance

Costo Final: Lps. 356,844.03

Fecha Final: 24 de Agosto 2016

## 5.3 Ejecución del Proyecto:

Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.

Variación en el Costo Total: No se han presentado variaciones a la fecha.

Variaciones en Alcance y duración del proyecto: Sin variaciones

Razones de los Cambios Mencionados: N/A

## 6. Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Social

### 6.1 Identificación del Proyecto

Encargado de Obra: Ermis Alexis Sarmiento Cardona



Sector: Proyectos Sociales

Ubicación: Colonia Primero de Mayo, Sector Nuevos Horizontes

Propósito: Que los vecinos de la comunidad puedan tener un lugar adecuado en donde hacer las reuniones patronales y donde puedan prestar algún servicio social.

Descripción: Consiste en la construcción de un salón de 8m x 12m, con sobreelevación con bloque de concreto reforzado, paredes de bloque de concreto sisado y lechado, techo con estructura metálica y cubierta de aluzinc, gradas de concreto y rampa de acceso para personas con discapacidad.

### **6.2 Elaboración del Proyecto:**

Alcance: Construir un lugar para fomentar la cohesión social, brindando un espacio adecuado para reuniones.

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: N/A

Detalles del Encargado: Ermis Alexis Sarmiento Cardona,

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 649,477.23

Fecha de Aprobación: 20 de Mayo 2016

Estado del Proyecto: En ejecución con un 15% de avance

Costo Final: Lps. 649,477.23

Fecha Final: 28 de Agosto 2016

### **6.3 Ejecución del Proyecto:**

Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.

Variación en el Costo Total: No se han presentado variaciones a la fecha.

Variaciones en Alcance y duración del proyecto: Sin variaciones

Razones de los Cambios Mencionados: N/A

  
Claudia Zaldívar



## 7. Nombre del Proyecto: Construcción de Caja Puente

### 7.1 Identificación del Proyecto

Encargado de Obra: Orlando Correa

Sector: Drenaje Pluvial

Ubicación: Aldea La Unión, Sector Zapadril

Propósito: Mejorar el acceso a la comunidad sobre todo en temporadas lluviosas en las cuales era casi imposible el acceso a la misma por la creciente del río.

Descripción: Consiste en la construcción de una caja puente doble con un total de 16ml de largo por 7m de ancho, cabezales de mampostería, vigas y losa de concreto reforzado, barandales de concreto, mejoramiento de las aproximaciones.

### 7.2 Elaboración del Proyecto:

Alcance: Mejorar las condiciones de de acceso a la comunidad La Unión con la construcción de una estructura segura.

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: Mejoramiento de pendientes en aproximaciones del puente.

Detalles del Encargado: Orlando Corea, celular 9718-2317

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 866,786.50

Fecha de Aprobación: 26 de Abril de 2016

Estado del Proyecto: Ejecutado

Costo Final: Lps. 866,786.50

Fecha Final: 8 de Julio 2016

### 7.3 Ejecución del Proyecto:

Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.

Variación en el Costo Total: N/A



Variaciones en Alcance y duración del proyecto: N/A

Razones de los Cambios Mencionados: N/A

## **8. Nombre del Proyecto: Empedrado de 206.8 M2 Y 44 ML de Canal pluvial**

### **8.1 Identificación del Proyecto**

Encargado de Obra: Alexis Sánchez

Sector: Red Vial

Ubicación: Lomas del Puerto, Sector El Porvenir

Propósito: Crear mejores condiciones de acceso a los vecinos de la comunidad y mejorar el manejo de aguas pluviales.

Descripción: Consiste en la construcción de 206.8m2 de empedrado y 44 ml de canal pluvial de bloque de concreto reforzado, repellido y pulido.

### **8.2 Elaboración del Proyecto:**

Alcance: Optimizar las condiciones de acceso vial y peatonal, y mejorar el manejo de aguas pluviales.

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: Mejoramiento condiciones de terreno en calle de acceso.

Detalles del Encargado: Alexis Sánchez, celular 9546-5276

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 237,150.60

Fecha de Aprobación: 20 de Mayo 2016

Estado del Proyecto: Ejecutado

Costo Final: Lps.

Fecha Final: 29 de Julio 2016

### **8.3 Ejecución del Proyecto:**



Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.

Variación en el Costo Total: No se han presentado variaciones a la fecha.

Variaciones en Alcance y duración del proyecto: Sin variaciones

Razones de los Cambios Mencionados: N/A

## **9. Nombre del Proyecto: Construcción de 2 Aulas y Cerco Perimetral (Priorizado)**

### **9.1 Identificación del Proyecto**

Encargado de Obra: Romelia Rápalo Rápalo

Sector: Educación

Ubicación: Aldea La Concordia, Sector El Chile

Propósito: Crear un espacio adecuado para que los niños puedan recibir sus clases.

Descripción: Construcción de dos aulas de 6.00x7.00m cada uno, haciendo un área total de 84m<sup>2</sup>, paredes de bloque de concreto de 6", repelladas y pulidas, elementos estructurales de concreto reforzado, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de aluzinc calibre 28, suministro e instalación de sistema eléctrico completo, 59.00m de cerco perimetral con bloque de 6", 1 portón vehicular y un portón peatonal de estructura metálica.

### **9.2 Elaboración del Proyecto:**

Alcance: Mejorar las condiciones del espacio físico del jardín de niños, proporcionándoles también seguridad.

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: N/A

Detalles del Encargado: Romelia Rápalo Rápalo, celular

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 696,165.56



Fecha de Aprobación: 6 de Mayo 2016

Estado del Proyecto: Ejecutado

Costo Final: Lps.

Fecha Final: 21 de Julio 2016

### **9.3 Ejecución del Proyecto:**

Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.

Variación en el Costo Total: No se han presentado variaciones a la fecha.

Variaciones en Alcance y duración del proyecto: Sin variaciones

Razones de los Cambios Mencionados: N/A

## **10. Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Red de Distribución Eléctrica, Colonia Lomas de Medina, Sector Medina (Priorizado)**

### **10.1 Identificación del Proyecto**

Encargado de Obra: Reina María Calix

Sector: Seguridad Ciudadana

Ubicación: Lomas de Medina, Sector Medina

Propósito: Mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica y de alumbrado público en la comunidad para crear ambientes más seguros.

Descripción: Suministro e Instalación de 224.5 metros de red primaria, 340.50 metros de secundaria, 3 postes de concreto de 30', 4 postes de concreto e 35', 4 postes de concreto de 40', todos los postes con sus respectivas estructuras y retenidas, 11 lámparas tipo canasta, 5 lámparas tipo cobra, puesta a tierra del sistema, suministro e instalación de transformador de 34.5Kva con sus respectivos herrajes.

### **10.2 Elaboración del Proyecto:**

Alcance: Mejorar el suministro de energía en el sector mediante el cambio de estructura desfasada por estructuras nuevas.

  
Claudia Zaldívar

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: N/A

Detalles del Encargado: Reina María Calix, celular 3155-4123

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 699,884.80

Fecha de Aprobación: 21 de Mayo 2016

Estado del Proyecto: Ejecutado

Costo Final: Lps. 699,884.80

Fecha Final: 10 de Julio 2016

### 10.3 Ejecución del Proyecto:

Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.

Variación en el Costo Total: N/A.

Variaciones en Alcance y duración del proyecto: N/A

Razones de los Cambios Mencionados: N/A

## 11. Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Sistema Eléctrico en Colonia Brisas del Mar (Priorizado)

### 11.1 Identificación del Proyecto

Encargado de Obra: Lester Jeovany Maradiaga Davis

Sector: Seguridad Ciudadana

Ubicación: Colonia Brisas del Mar, Sector El Porvenir

Propósito: Mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica y de alumbrado público en la comunidad para crear ambientes más seguros.

Descripción: Suministro e Instalación de 246.6 metros de red primaria, 297.70 metros de secundaria, 2 postes de concreto de 30', 2 postes de concreto e 35', 6 postes de concreto de 40', todos los postes con sus respectivas

  
Claudia Zaldivar



estructuras y retenidas, 6 lámparas tipo canasta, 4 lámparas tipo cobra, puesta a tierra del sistema, suministro e instalación de transformador de 34.5Kva con sus respectivos herrajes.

### **11.2 Elaboración del Proyecto:**

Alcance: Optimizar el suministro de energía eléctrica que llega a la colonia mediante el reemplazo de estructuras obsoletas por estructuras nuevas.

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: N/A

Detalles del Encargado: Lester Jeovany Maradiaga Davis

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 636,762.70

Fecha de Aprobación: 28 de Abril 2016

Estado del Proyecto: Ejecutado

Costo Final: Lps. 699,692.10

Fecha Final:

### **11.3 Ejecución del Proyecto:**

Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.

Variación en el Costo Total: Lps. 62,929.40

Variaciones en Alcance y duración del proyecto: N/A

Razones de los Cambios Mencionados: Mientras se realizaban los trabajos de apertura de agujeros para hincado de postes, se encontró un canal embaulado el cual impide el hincado de estos, por lo cual se decide instalarlos en el lado opuesto al que se estaba previsto instalarlos.

## **12. Nombre del Proyecto: Construcción de Muro de Contención**

### **12.1 Identificación del Proyecto**

Encargado de Obra: Marta Olga Cardona Guzmán

*Claudia Zaldívar*  


Sector: Drenaje Pluvial

Ubicación: Aldea San Juan Zapadril, Sector Zapadril.

Propósito: Proteger la calle y las aproximaciones de las alcantarillas de los daños causados por las aguas pluviales.

Descripción: Demolición de cabezal existente en mal estado, construcción de cabezal de mampostería de 3.00m de altura, relleno con material selecto compactado, 15.00m de cruce de calle con piso, paredes y losa de concreto reforzado, canal pluvial con piso de concreto reforzado, pared de bloque de 5" reforzado, repellido y pulido.

## 12.2 Elaboración del Proyecto:

Alcance: Mejorar las condiciones de acceso en la calle principal de la Aldea San Juan Zapadril mediante la reconstrucción y ampliación de cabezales a las orillas de la calle, cruce de calle y canal pluvial.

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: N/A

Detalles del Encargado: Marta Olga Cardona Guzmán, celular 9934-1712

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 369,714.83

Fecha de Aprobación: 12 de Mayo 2016

Estado del Proyecto: Ejecutado

Costo Final: Lps. 369,714.83

Fecha Final: 10 de Septiembre 2016

## 12.3 Ejecución del Proyecto:

Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.

Variación en el Costo Total: N/A.

Variaciones en Alcance y duración del proyecto: N/A

Razones de los Cambios Mencionados: N/A

  
Claudia Zaldívar



**13. Nombre del Proyecto: Empedrado de 150ml, Gracias a Dios, Sector Puente Alto (Priorizado)**

**13.1 Identificación del Proyecto**

Encargado de Obra: María Haydee Quiroz Villalvir

Sector: Drenaje Pluvial

Ubicación: Aldea San Juan Zapadril, Sector Zapadril.

Propósito: Crear mejores condiciones de acceso a los vecinos de la comunidad.

Descripción: Corte y conformación de 1,050.00m<sup>2</sup> de terreno, empedrado de concreto ciclópeo con 0.20m de espesor con sus respectivas juntas.

**13.2 Elaboración del Proyecto:**

Alcance: optimizar el acceso tanto vehicular como peatonal de los vecinos de la Aldea Gracias a Dios.

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: N/A

Detalles del Encargado: María Haydee Quiroz Villalvir, celular 9888-9807

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 673,150.00

Fecha de Aprobación: 16 de julio 2015

Estado del Proyecto: Ejecutado

Costo Final: Lps. 673,150.00

Fecha Final: 28 de Julio 2016

**13.3 Ejecución del Proyecto:**

Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.

Variación en el Costo Total: N/A.

Variaciones en Alcance y duración del proyecto: N/A



Razones de los Cambios Mencionados: N/A

#### **14. Nombre del Proyecto: Iluminación de Cancha de Fútbol (Priorizado)**

##### **14.1 Identificación del Proyecto**

Encargado de Obra: Heber Eduardo Acosta

Sector: Seguridad Ciudadana

Ubicación: Aldea La Pita, Sector Ecoturístico.

Propósito: Fomentar el deporte en la comunidad.

Descripción: Suministro e instalación de 6 postes de concreto de 40', con sus respectivas estructuras, suministro e instalación de base de medidor, suministro e instalación de 16.0m de línea primaria, suministro e instalación de transformador de 25Kva, puesta a tierra del sistema.

##### **14.2 Elaboración del Proyecto:**

Alcance: Suministrar iluminación a la cancha para que puedan hacer deporte en horarios nocturnos.

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: N/A

Detalles del Encargado: Heber Eduardo Acosta,

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 397,704.15

Fecha de Aprobación: 26 de Mayo 2016

Estado del Proyecto: Ejecutado

Costo Final: Lps. 436,464.66

Fecha Final: 3 de Julio 2016

##### **14.3 Ejecución del Proyecto:**

Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.



Claudia Zaldívar



Variación en el Costo Total: Lps. 38,760.51

Variaciones en Alcance y duración del proyecto: N/A

Razones de los Cambios Mencionados: Debido a las condiciones del lugar y el tamaño de los postes, se requiere el uso de grúa para la instalación del transformador y la movilización e hincado de los postes en el sitio. Las retenidas R-1 y R-ST fueron instaladas a petición de le ENEE para mejorar la estabilidad mecánica del proyecto.

## **15. Nombre del Proyecto: Reparación de Cruce de Calle Colinas del Norte**

### **15.1 Identificación del Proyecto**

Encargado de Obra: Andrés Gustavo Meoñez

Sector: Mantenimiento Vial

Ubicación: Colinas del Norte, Sector Pueblo Nuevo.

Propósito: Mejorar el drenaje de las aguas pluviales.

Descripción: Demolición de cruce existente en mal estado, fundición de piso, paredes, y losa de concreto reforzado, repello y pulido de canal.

### **15.2 Elaboración del Proyecto:**

Alcance: Drenar las aguas pluviales de la colonia Colinas del Norte.

Impacto Ambiental: N/A

Impacto en el Terreno y Asentamientos: N/A

Detalles del Encargado: Andrés Gustavo Meoñez, celular 9975-0110

Financiamiento: Fondos Municipales

Presupuesto: Lps. 81,019.72

Fecha de Aprobación: 15 de Junio de 2016

Estado del Proyecto: Ejecutado

Costo Final: Lps. 84,999.72

Fecha Final: 19 de Julio 2016



### 15.3 Ejecución del Proyecto:

Relación de Planificado con lo Entregado de manera Trimestral: Conforme el tiempo estipulado.

Variación en el Costo Total: Lps. 3,980.00

Variaciones en Alcance y duración del proyecto: N/A

Razones de los Cambios Mencionados:

  
Claudia Baldivia

