



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construccion de cubiculo para oficina de turismo	Casco Urbano	11	11	47110		500,000.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	31,000.00	0.00	0.00	24,058.00	0.00	0.00	24,058.00	77.00 %	6,942.00	22.00 %	EN PROCESO	
2	Mejoramiento de carretera de acceso a la Aldea de los chaguites		11	11	47110		0.00	199,476.15	0.00	0.00	0.00	199,476.15	0.00	0.00	198,720.58	0.00	0.00	198,720.58	99.00 %	755.57	0.00 %	EN PROCESO	
3	Ampliacion de Sistema de alumbrado publico de la Comunidad	El Baldoquin	11	11	47110		0.00	125,000.00	0.00	0.00	79,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	46,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construccion de edificio de Kinder de Linda Vista		11	11	47110		300,000.00	475,000.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Ocotillo		11	11	47110		500,000.00	206,274.76	0.00	0.00	0.00	706,274.76	0.00	0.00	687,701.59	0.00	0.00	687,701.59	97.00 %	18,573.17	2.00 %	EN PROCESO	
6	Ampliacion de sistema de alumbrado publico de El Bijagual		11	11	47110		498,733.32	0.00	0.00	0.00	498,000.00	733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	733.32	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construccion de Bodega en el area de edificio Municipal Barrio el centro		11	11	47110		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construccion de Centro Comunal San Juan Abajo		11	11	47110		164,819.04	0.00	0.00	0.00	160,000.00	4,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,819.04	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Los Terreros		11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,187.00	0.00	0.00	15,187.00	7.00 %	184,813.00	92.00 %	EN PROCESO	
10	Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Las Vegas		11	11	47110		400,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,119,911.98	0.00	0.00	1,119,911.98	93.00 %	80,088.02	6.00 %	EN PROCESO	
11	Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Las Minitas		11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	93,531.80	0.00	0.00	93,531.80	55.00 %	76,468.20	44.00 %	EN PROCESO	
12	Mejoramiento de Calles casco urbano pavimentadas y empedradas del los barrios		11	11	47210		1,737,409.52	0.00	0.00	50,000.00	783,000.00	1,004,409.52	0.00	0.00	1,001,316.23	0.00	0.00	1,001,316.23	99.00 %	3,093.29	0.00 %	EN PROCESO	
13	Construccion de Bodega en el area de edificio Municipal II etapa Barrio el Centro		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	235,942.64	0.00	0.00	235,942.64	97.00 %	7,057.36	2.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

El Corpus, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023
Hora : 03:09 p.m.
Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
14	Ampliacion de Sistema de alumbrado publico de Comunidad de El	Bosque, Aldea de Galera	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	80,682.00	0.00	0.00	80,682.00	80.00 %	19,318.00	19.00 %	EN PROCESO	
15	Ampliacion de Sistema de alumbrado publico de Comunidad de	Nancital, Aldea de cayanini	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	130,295.00	0.00	0.00	130,295.00	43.00 %	169,705.00	56.00 %	EN PROCESO	
Totales							5,000,961.88	1,005,750.91	0.00	1,493,000.00	2,794,000.00	4,705,712.79	0.00	0.00	3,587,346.82	0.00	0.00	3,587,346.82		1,118,365.97			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ANDRES RUEDA BELLINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA ESCOBAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ARMANDO MUÑOZ ALVARENGA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk427/CFmfNMRu+o8HxabrufHqmDt26ecPbljDs3f/4JwgMFaHBUBRUK5bkaYdWHVjAqliye20Ri2oYVd5HmRI6JdAmcJbYNfqMIAiAIIRmjZw3gLhbdZ84L3igPTKU
CzWeUMukF4ZjKm+EiOcFdrDdQrEquSXZUTHxWvJVre2EuG/N7D3fgUYglHe4pLyBAgyz8ValBI7Vgeqy4U29lwNGCmisoB92SushnHm/ModfK8Sd2Eelsihl1gkZZIs5dD5wlwx
RYjDrKk7tzNxmjl/2V0vKap3X2Tg=