



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

FEBRERO 2023



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

MEMORANDUM

PARA: MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE:  **ING. JULIO MENDEZ**
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO: INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA

FECHA: 03 DE MARZO DEL 2023

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al mes de FEBRERO del 2023, para ser incorporada a la Página de Transparencia del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
Departamento De Supervisión De Proyectos
Periodo: 01 al 28 de Febrero del 2023

Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				Avance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asealamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	PLANEACIÓN DEL PROYECTO			EJECUCIÓN DEL PROYECTO								
			Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto						Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Centro de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de Contrato		Ampliación de Tiempo		Recepción de Contrato	
																SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																							
CLP-05-2022	Saneamiento	Construcción de Pozo y Línea de Transmisión	Sector La Coronilla, Charrotrancón, Puerto Cortés, Cortés, Honduras	Dotar a varios sectores comunitarios y zonas rurales con servicios de agua potable dando la suficiente capacidad y capacidad de carga adecuada con el poco espaldante anterior comunitario	consiste en la construcción del pozo de 12.2' emplazado a 60 metros de 38' 21" surponiendo tuberías de 12" para entubar y preparar la calificación de instalación, pruebas de bombeo, gestión de control el cual entrara incorporado por un banco de transformadores de 800 V, incluyendo la construcción de la celda de control.	Dotar de agua potable a las comunidades locales	Posibles alélicas a considerarse y	se rompe la estructura del suelo	Constructora Diaz Arriaga S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés	19 de mayo del 2022	L. 1,612,844.88	30.60%	L. 5,295,680.05	14 de marzo del 2023	X		X	X	X			
CLP-06-2021	Salud	Construcción de Centro Integral de Salud	Puerto Cortés, Cortés, Honduras	Crear un centro de salud para poder atender a la comunidad mejorando el área para una mejor atención de las personas con enfermedades crónicas.	Este proyecto consiste en la construcción de un centro integral de salud moderno para la atención de la población del municipio y abarcar a este.	Tener infraestructura y logística adecuada para un centro de salud integral para la atención al ciudadano.	Remoción de la capa vegetal del suelo.	Rompe la estructura del suelo	INGELCO	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 23,367,820.72	74.00%	L. 31,578,136.11	21 de Marzo del 2023	X		X	X	X			
CLP-07-2021	Red Vial	Pavimentación Zona Este de la Península Este	Península Este, Puerto Cortés, Cortés	Resolver los problemas de baches y polvo de la calle de manera permanente y garantizar que la pavimento quede con uniformidad y base de obtención para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida	Este proyecto consiste en la pavimentación de 2702 metros lineales de caminos de concreto 700 metros lineales de caminos de concreto	Mantener siempre habilitada la calle y brindar los servicios a tiempo y mejorar la calidad de vida de los usuarios.	Eliminar la generación de polvo y reducir enfermedades respiratorias.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	DEX	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 34,699,880.35	88.00%	L. 38,411,682.22	30 de marzo del 2023	X		X	X	Se realizó ampliación de tiempo #2 de 30 días por revisión de diseño y cambios geométricos en puentes y por falta en carpintería. Nueva fecha de finalización 08 de marzo del 2023.			
CLP-09-2022	Saneamiento	Construcción de Alcantarillado	Colonia La Rosa, La Rosa Sur, Puerto Cortés, Cortés	Dotar a la comunidad de San Antonio de un sistema de alcantarillado sanitario que cumple con los requerimientos mínimos de saneamiento, sin contaminar las fuentes de agua cercanas.	Consiste en la implementación del alcantarillado sanitario en la colonia San Antonio, La Rosa el cual incluye tuberías de 200 y 300 de PVC, y los accesorios necesarios para la correcta instalación, y pozos de visita liberados y parral de bloques de 6" relleno y reforzado, fosa y base de concreto reforzado y tapadera, para su respectiva inspección	Dotar a 151 familias de forma directa de un sistema de saneamiento, de aguas residuales.	Posibles alélicas a considerarse y	se rompe la estructura del suelo	INGELCO S. DE R.L. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de noviembre del 2022	L. 405,157.08	14.78%	L. 3,147,200.62	05 de mayo del 2023	X		X	X	X			
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES																							
CLP-04-2022	Educación	Reparación de Techo en Centro de Educación Básica Benigno Augusto Estrada	Barrio El Carrizo, Puerto Cortés, Cortés	Dotar al Centro Básico de Instalaciones eléctricas para que puedan recibir su educación y salvaguardar su integridad	El proyecto consiste de desmontaje e instalación de 1,700.83 m ² de cubierta de techo, además de la instalación de líneas eléctricas y cables que conforman el sistema de la edificación, cableado de pared, instalaciones eléctricas.	Creación de espacios necesarios y comodidades para que los colaboradores desarrollen sus funciones diarias.	N/A	N/A	Constructora Diaz Arriaga S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 2,408,176.16	70.00%	L. 3,437,383.94	05 de Febrero del 2023	X		X	X	X			
CLP-03-2022	Bienes Municipales	Construcción de la Adquisición y Bodega del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Barrio La Cruz, entre 12 y 13 calle Chica, entre 2 y 3 avenida, Puerto Cortés, Cortés.	Atender las oficinas del DAC para que los colaboradores tengan un espacio adecuado para realizar sus funciones, al mismo tiempo la bodega municipal para contar con un mejor espacio para almacenar los materiales que utilizan los demás departamentos municipales.	El proyecto consiste en ampliar las oficinas del DAC, contera con cemento curado, armado, sobrecemento con bloque de 6" elementos de concreto armado entre el techo inferior, entre cuartos, estíbelos, paredes, barandas, carpinterías, paredes con bloque de 6" empalizadas, paredes y plafones, fosa de concreto, cerámica, estructura de techo con divisiones de unidades del registro, tubería de Aluminio XL, todo bajo asesoría e interior con PVC, tuberías e instalación de puertas y ventanas, sistema eléctrico completo y sanitario, pruebas de laboratorio y verificación de medidas de bioseguridad	Creación de espacios necesarios y comodidades para que los colaboradores desarrollen sus funciones diarias, así como el almacenamiento de materiales que utilizan las dependencias municipales.	Remoción de la capa vegetal del suelo.	Rompe la estructura del suelo	Constructora Diaz Arriaga S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 868,110.02	20.00%	L. 4,340,575.09	29 de abril del 2023	X		X	X	X			
CLP-02-2022	Educación	Construcción de la Casa del Maestro	5 calle esta, 9 avenida, Puerto Cortés, Cortés.	Preparación un espacio ambiente agradable y adecuada para que los docentes puedan realizar sus actividades	Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de un nivel que cuenta con una sala de reuniones para llevar a cabo de diferentes actividades realizadas por la asociación el lugar cuenta de un área ventilada, el acceso principal, vestíbulo de ingreso hacia la oficina principal, con su respectivo baño, la edificación también cuenta con un subsuelo del bache tanto para autos como para camiónes, así como un área de servicio que conforma con una cocina y por último también un estacionamiento privado para sus vehículos la construcción de edificio un de 300 metros cuadrados, el parámetro un área de 240 metros cuadrados y un área de 302 metros cuadrados obteniendo un área total de 602 metros cuadrados.	Creación de espacios necesarios y comodidades para que los colaboradores desarrollen sus funciones diarias, así como el almacenamiento de materiales que utilizan las dependencias municipales.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Rompe la estructura del suelo	Ingelco S. DE R.L. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés		L.146,200.14	5.90%	L.5,868,970.80	30 de mayo del 2023	X		X	X	X			
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																							
DAC-25-2022	Red de drenaje pluvial	Construcción de Canales de Drenaje Pluvial, Ubicación: San Antonio, Sector Esportivo, Municipio de Puerto Cortés, Cortés.	San Antonio, Sector Esportivo, Municipio de Puerto Cortés, Cortés.	Integración, diseñar y conducir el agua de escorrentía hacia drenajes para evitar la acumulación de agua en la vía pública.	Este proyecto consiste en la construcción de 270 metros lineales de canal pluvial los cuales consisten de forma de concreto reforzado, parral de bloque de 6" reforzada y fundida, tubería de concreto reforzada, repello en pared interna del canal. Complementando incluye la construcción de base de concreto reforzado para parral peatonal y vehicular, caja de concreto reforzado completamente de 800 para cruzar de calles	Lograr una solución permanente al problema de acumulación de las aguas lluvias durante la época lluviosa	NA	NA	Sr. Odis Yanez Manzanera	Municipalidad de Puerto Cortés	18 de Noviembre de 2022	L. 8,622.11	0.80%	L. 985,742.15	Suspendido el 04 de Enero del 2023	X		X	X	X			
DAC-28-2022	Seguridad Ciudadana	Iluminación de cancha de fútbol, ubicación El Chino.	El Chino, Puerto Cortés, Cortés	Reparar espacios recreativos para el desarrollo del deporte.	El proyecto consiste en la iluminación de la cancha de fútbol de El Chino instalando 5 postes de concreto de 18 ft de altura, un transformador de 15 KVA, 18 reflectores de 800 Watts cada uno.	Lograr un espacio de recreación segura y completamente iluminado para practicar el deporte.	NA	NA	Sr. Rodolfo Amador Vargas	Municipalidad de Puerto Cortés	09 de Junio de 2022	L. 575,122.20	98.00%	L. 595,940.00	02 de Marzo del 2023	X		X	X	Se realizó una ampliación de tiempo #1 en base a los retrasos ocasionados por 14 días de lluvia, quedando una nueva fecha de finalización el 02 de marzo del 2023			

