

Gestión: 2016

Página 1 de 9

Misión:

Objetivos:

01	Mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, productivo y recreativo del País
02	Mejorar la conectividad en la Red Vial del País.
03	Mejorar la seguridad del servicio de Transporte Terrestre de carga y pasajeros.
04	Mantener la confianza y seguridad de los usuarios del transporte aéreo en las pistas secundarias de
05	Mantener la supervisión y regulación sobre los prestadores de bienes y servicios públicos.
06	Ampliar la cobertura de la construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica del país.
08	Mejorar la infraestructura de las localidades comprendidas en 5 regiones

[illegible]

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Supervisados kilómetros carreteros de la Esperanza Marcala	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Rehabilitados y mantenidos kilómetros de caminos por mano de obra en todo el país	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Realizados Gastos Operativos	53	KILÓMETRO	S	1.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,970.00	0.00	0.00	1,622,970.00	0.00	0.00	162.30
Total Actividad - Obra:					1.00		1,000,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		1,622,970.00	0.00		1,622,970.00	0.00		162.30	

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Construidos y rehabilitados kilómetros de Caminos Rurales en Zonas Indígenas.	53	KILÓMETRO	S	269.79	0.00	18,926,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	18,926,519.00	17.50	0.00	18,926,519.00	6.49	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:					269.79		18,926,520.00	0.00		0.00		0.00	17.50		18,926,519.00	17.50		18,926,519.00	6.49		100.00

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Supervisada la construcción y rehabilitación de Caminos Rurales en Zonas Indígenas.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,112.00	0.00	0.00	620,112.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		620,112.00	0.00		620,112.00	0.00		0.00	

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros de la Mancomunidad del Sur.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

[illegible]



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



26/08/2016 10:57:50
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 9

Actividad Obra: 001-Construcción, Pavimentación de la Carretera Teupasenti - Las Crucitas en el Departamento de El Paraíso con doble tratamiento asfáltico.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Las Crucitas Teupasenti.	53	KILÓMETRO	S	1.01	0.00	8,997,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,583,093.00	0.00	0.00	339.91
Total Actividad - Obra:					1.01		8,997,433.00	0.00		0.00		30,583,093.00	0.00		339.91	
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Obra																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Supervisados kilómetros carreteros Las Crucltas Teupasenti.	53	KILÓMETRO	S	1.01	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672,566.00	0.00	0.00	4,672,566.00	333.75
Total Actividad - Obra:					1.01		1,400,000.00	0.00		0.00		4,672,566.00	0.00		4,672,566.00	333.75
Actividad Obra: 001-Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Río Dulce - Limones.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Rehabilitados tramos carreteros Tegucigalpa Catacamas.	53	KILÓMETRO	S	4.76	0.00	54,825,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,825,751.00	0.51	0.00	54,825,751.00	100.00
Total Actividad - Obra:					4.76		54,825,753.00	0.00		0.00		54,825,751.00	0.51		54,825,751.00	100.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Supervisada la rehabilitación de kilómetros carreteros Tegucigalpa Catacamas.	53	KILÓMETRO	S	3.22	0.00	3,439,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,655.00	0.51	0.00	3,439,655.00	100.00
Total Actividad - Obra:					3.22		3,439,656.00	0.00		0.00		3,439,655.00	0.51		3,439,655.00	100.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros San Francisco de la Paz.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		2.02		2.02		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Supervisados kilómetros carreteros San Francisco de La Paz.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		2.02		2.02		0.00
Actividad Obra: 001-Construcción, Pavimentación y Supervisión de la Carretera Libramiento Zamorano - Guinope.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Zamorano Guinope.	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	100.00
Total Actividad - Obra:					0.01		4,000,000.00	0.00		0.00		4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	100.00
Actividad Obra: 002-Supervision de la Pavimentacion y Construccin de la Carretera Zamorano - Guinope																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Supervisados kilómetros carreteros Zamorano Guinope.	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,118.00	0.00	0.00	332,118.00	23.72
Total Actividad - Obra:					0.01		1,400,000.00	0.00		0.00		332,118.00	0.00		332,118.00	23.72
Actividad Obra: 001-Pavimentación de La Carretera Catacamas - San José Río Tinto																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Pavimentación de la Carretera Catacamas - San José Río Tinto																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Supervisados kilómetros carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Pavimentación de la carretera San Vicente la Arada	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1




26/08/2016 10:57:50
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 9

Actividad Obra: 002-Supervision de la Construcción y Pavimentación de La Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	Supervisada la pavimentación de la carretera san vicente la arada	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros La Esperanza Camasca.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	Supervisados kilómetros carreteros La Esperanza Camasca.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la Carretera Libertad - Las Lajas en el Departamento de Comayagua con doble tratamiento superficial.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros la Libertad Las Lajas.	53 KILÓMETRO	S	1.25	0.00	8,646,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.25		8,646,566.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	Supervisados kilómetros carreteros La Libertad Las Lajas.	53 KILÓMETRO	S	1.25	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.25		1,200,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IA y IB.	53 KILÓMETRO	S	91.00	0.00	39,731.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.53	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				91.00		39,731.00	0.00		0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.53		0.00
Actividad Obra: 003-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B, LAMANIQUEBRACHAL																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IB.	53 KILÓMETRO	S	1.46	0.00	74,699,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:				1.46		74,699,929.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		100.00
Actividad Obra: 001-Construcción																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.	53 KILÓMETRO	S	0.66	0.00	5,596,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.55
Total Actividad - Obra:				0.66		5,596,110.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		107.55
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %		
01	Supervisados kilómetros carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.	53 KILÓMETRO	S	0.66	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00
Total Actividad - Obra:				0.66		1,200,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		139.00



Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 9

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN			Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III								
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.		53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	5.96		0.00	5.96		0.00	
Actividad Obra: 002-Supervisión																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III									
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Supervisados kilómetros carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.		53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 003-Firma Verificadora																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III									
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Entregados Informes técnicos de los estudios solicitados		149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-Fortalecimiento																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--				Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III									
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Entregados Informes técnicos de fortalecimiento		149	INFORME	S	6.00	0.00	1,439,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:						6.00		1,439,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO;JICARO GALAN-CHOLUTECA;CHOLUTECA-GUASAULE																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL									
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO-JICARO GALAN-CHOLUTECA-CHOLUTECA GUASAULE.		149	INFORME	S	2.00	0.00	3,078,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	150.00
Total Actividad - Obra:						2.00		3,078,884.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	3.00		150.00
Actividad Obra: 004-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS,CA-1SECCION I (CORREDOR SUR) CHOLUTECA-EL ESPINO																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL									
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-1,SECCION 1 (CORREDOR SUR) CHOLUTECA EL ESPINO.		324	ANCIANO	S	2.00	0.00	2,944,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:						2.00		2,944,079.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	2.00		100.00
Actividad Obra: 005-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, TRAMO TEGUCIGALPA (ALDEA SANTA ROSA)-LA VENTA																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL									
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS. TRAMO TEGUCIGALPA-(ALDEA SANTA ROSA)-LAVENTA,ESTUDIO EQUIVALENTE A 49.43 KMS		149	INFORME	S	2.00	0.00	2,461,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50.00
Total Actividad - Obra:						2.00		2,461,308.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1.00		50.00
Actividad Obra: 006-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--				Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL									
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DE PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN. ESTUDIO ESQUIVALENT		324	ANCIANO	S	2.00	0.00	1,704,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50.00
Total Actividad - Obra:						2.00		1,704,852.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1.00		50.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--				Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN									
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Rehabilitados kilómetros de tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.		53	KILÓMETRO	S	0.94	0.00	17,400,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:						0.94		17,400,781.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--				Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN									
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Supervisados tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.		53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 005-ADQUISICION DE DERECHO DE VIA																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS						Sub Programa: 00--				Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN									
Resultado	Descripción		U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Liberado el Derecho el derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.		53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:						0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



26/08/2016 10:57:50
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 9

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11):TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Rehabilitados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11):TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Supervisados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 005-ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11):TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Liberado el Derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	53	KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 001-Construccion de una obra de drenaje menor en diferentes municipios del pais.		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Construidas obras de drenaje	982	METRO LINEAL	S	10.00 0.00 1,951,365.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,993,908.00	0.00 0.00 1,993,908.00	0.00 0.00 1,993,908.00	0.00 0.00 1,993,908.00	0.00 0.00 102.18	0.00 0.00 102.18	0.00 0.00 102.18	0.00 0.00 102.18
Total Actividad - Obra:				10.00	0.00 1,951,365.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,993,908.00	0.00	0.00 1,993,908.00	0.00	0.00 102.18	0.00	0.00 102.18
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Construccion de una obra de drenaje en diferentes municipios del pais.		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Supervisadas obras de drenaje	982	METRO LINEAL	S	10.00 0.00 266,095.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
Total Actividad - Obra:				10.00	0.00 266,095.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Emiidos dictámenes para cambio de unidad o cambio de ruta.	30	DICTÁMEN	S	200.00 0.00 539,243.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	470.00 0.00 449,851.00	470.00 0.00 449,851.00	470.00 0.00 449,851.00	470.00 0.00 449,851.00	235.00 0.00 83.42	235.00 0.00 83.42	235.00 0.00 83.42	235.00 0.00 83.42
Total Actividad - Obra:				200.00	0.00 539,243.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	470.00	0.00 449,851.00	470.00	0.00 449,851.00	235.00	0.00 83.42	235.00	0.00 83.42
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Entregados certificados para legalización y regulación del transporte terrestre	19	CERTIFICADO	S	7,000.00 0.00 797,824.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9,305.00 0.00 526,096.00	9,305.00 0.00 526,096.00	9,305.00 0.00 526,096.00	9,305.00 0.00 526,096.00	132.93 0.00 65.94	132.93 0.00 65.94	132.93 0.00 65.94	132.93 0.00 65.94
Total Actividad - Obra:				7,000.00	0.00 797,824.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	9,305.00	0.00 526,096.00	9,305.00	0.00 526,096.00	132.93	0.00 65.94	132.93	0.00 65.94
Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Realizadas inspecciones para regular la circulación de las unidades.	50	INSPECCION	S	600.00 0.00 195,231.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	414.00 0.00 157,684.00	414.00 0.00 157,684.00	414.00 0.00 157,684.00	414.00 0.00 157,684.00	69.00 0.00 80.77	69.00 0.00 80.77	69.00 0.00 80.77	69.00 0.00 80.77
Total Actividad - Obra:				600.00	0.00 195,231.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	414.00	0.00 157,684.00	414.00	0.00 157,684.00	69.00	0.00 80.77	69.00	0.00 80.77
Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE		Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Cantidad de vehiculos que se subsidia para estandarizar las tarifas en Tegucigalpa.	517	VEHICULO	S	800.00 0.00 694,098.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	763.00 0.00 694,097.00	763.00 0.00 694,097.00	763.00 0.00 694,097.00	763.00 0.00 694,097.00	95.38 0.00 100.00	95.38 0.00 100.00	95.38 0.00 100.00	95.38 0.00 100.00
Total Actividad - Obra:				800.00	0.00 694,098.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	763.00	0.00 694,097.00	763.00	0.00 694,097.00	95.38	0.00 100.00	95.38	0.00 100.00
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION		Programa: 16-CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Reguladas las actividades administrativas de las instituciones prestadoras de servicios públicos.	300	ORGANIZACION	S	3.00 0.00 1,234,108.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 0.00 1,170,368.00	3.00 0.00 1,170,368.00	3.00 0.00 1,170,368.00	3.00 0.00 1,170,368.00	100.00 0.00 94.84	100.00 0.00 94.84	100.00 0.00 94.84	100.00 0.00 94.84
Total Actividad - Obra:				3.00	0.00 1,234,108.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3.00	0.00 1,170,368.00	3.00	0.00 1,170,368.00	100.00	0.00 94.84	100.00	0.00 94.84
Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO		Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %			
01	Otorgados subsidios a unidades de transporte para estandarizar tarifas en la ciudad de Tegucigalpa.	277	SUBSIDIO	S	817.00 0.00 55,152,850.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	817.00 0.00 35,964,725.00	817.00 0.00 35,964,725.00	817.00 0.00 35,964,725.00	817.00 0.00 35,964,725.00	100.00 0.00 65.21	100.00 0.00 65.21	100.00 0.00 65.21	100.00 0.00 65.21
Total Actividad - Obra:				817.00	0.00 55,152,850.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	817.00	0.00 35,964,725.00	817.00	0.00 35,964,725.00	100.00	0.00 65.21	100.00	0.00 65.21



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



26/08/2016 10:57:50
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 9

Actividad Obra: 001 -Construcción de Edificaciones Públicas				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Construidas edificaciones públicas			983	METRO CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 002-Reparación de Edificaciones Públicas																			
				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Reparadas edificaciones públicas			983	METRO CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 003-Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas																			
				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisada la Construcción y Reparación de edificaciones públicas			983	METRO CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 001-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD																			
				Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Entregado informe de prefactibilidad			149	INFORME	S	1.00	0.00	585,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					1.00		585,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 002-REHABILITACION DE PISTAS SECUNDARIAS																			
				Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Rehabilitar pista secundaria			982	METRO LINEAL	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE REHABILITACION DE PISTAS																			
				Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisada la Rehabilitación de la pista secundaria			982	METRO LINEAL	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 004-PAGO DE INDEMNIZACIONES																			
				Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Realizado pago de indemnización			149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANAL.																			
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Construido canal			65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 002-Construcción de Cajas Puente, Vados, Muro de Gaviones, Dragados, Bordos y Presas de Consolidación																			
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	construidas obras de infraestructura hydraulicas			65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 003-Supervisión																			
				Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisadas las obras hidráulicas			65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 001-Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Pavimentadas calles con concreto hidráulico.			53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1




26/08/2016 10:57:50
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 9

Actividad Obra: 002-Supervisión de Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Supervisada la Pavimentación de calles con concreto hidráulico	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Pavimentadas calles con concreto hidráulico.02	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Construcción de sistemas de alcantarillado																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Construido sistema de alcantarillado	982 METRO LINEAL	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 004-Construcción de sistemas de agua potable																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Construido Sistema de Agua Potable	982 METRO LINEAL	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 005-Obras varias																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Construidas Obras Varias	982 METRO LINEAL	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 006-Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Supervisadas obras de infraestructura menor en el país	53 KILÓMETRO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-Construcciones Adiciones Y Mejoras En Parques																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Construidas adiciones y mejoras en parques.	983 METRO CUADRADO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Adiciones Y Mejoras En Lugares de Recreo																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Construidas mejoras en parques de recreo	983 METRO CUADRADO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Supervisadas la construcción de adiciones y mejoras en parques y lugares de recreo del país	983 METRO CUADRADO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Obra: 001-Obras de Construcción de Vías Urbanas																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Construidas calles con concreto hidráulico. 021	53 KILÓMETRO	S	4.00	0.00 24,254,829.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.50	0.00 24,254,829.00	0.50	0.00 24,254,829.00	12.50	0.00 100.00	
Total Actividad - Obra:				4.00		24,254,829.00		0.00		0.50		0.50		12.50		100.00
Actividad Obra: 002-Supervisión Obras de Construcción de Vías Urbanas																
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero		Ejecutado Febrero		Ejecutado Marzo		Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Supervisada la Construcción de calles con concreto hidráulico	53 KILÓMETRO	S	0.50	0.00 546,539.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.50	0.00 1,103,752.00	0.50	0.00 1,103,752.00	100.00	0.00 201.95	
Total Actividad - Obra:				0.50		546,539.00		0.00		0.50		0.50		100.00		201.95



Gestión: 2016

Página 8 de 9

Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Construidas canalizaciones en el valle de sula	65	METRO CUBICO	S	48,525.00	0.00	2,911,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					48,525.00		2,911,040.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Supervisada la Construcción de canalizaciones en el valle de sula	65	METRO CUBICO	S	48,525.00	0.00	116,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					48,525.00		116,442.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Construidas estructuras de gaviones en el valle de sula.	65	METRO CUBICO	S	1,185.00	0.00	2,370,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1,185.00		2,370,100.00	0.00		0.00	0.00		1,749.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 005-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Supervisada la Construcción de estructuras de gaviones en el valle de sula	65	METRO CUBICO	S	1,185.00	0.00	94,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1,185.00		94,804.00	0.00		0.00	0.00		1,749.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 006-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Construidas alcantarillas en el valle de sula	982	METRO LINEAL	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 007-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula	982	METRO LINEAL	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Construidos bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	65	METRO CUBICO	S	40,000.00	0.00	2,917,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					40,000.00		2,917,533.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	65	METRO CUBICO	S	40,000.00	0.00	116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					40,000.00		116,700.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula.	982	METRO LINEAL	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL				Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Construidos los kilómetros de mantenimiento y conservación	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-APOYOS REGIONALES				Programa: 24-DESARROLLO COMUNITARIO Y SOSTENIBLE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1 Cantidad % Costo		Ejecutado Enero Cantidad % Costo		Ejecutado Febrero Cantidad % Costo		Ejecutado Marzo Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 1 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 1 %	
01	Realizados proyectos de localidades en regiones del país	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,350.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,359,350.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



26/08/2016 10:57:50
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 001-OBRAS DE DRAGADO CANALIZACIONES DE CAUSES REPRESA NACAOME					Programa: 25-SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimestre 1		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Realizado el pago de contrato de operación y mantenimiento	149	INFORME	S	1.00	0.00	52,565,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.00		52,565,033.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Total Institución:					189,258.53		361,710,933.00	0.00		0.00	0.00		0.00	15,307.91		270,083,895.00	15,307.91		270,083,895.00	8.09		74.67
Totales del Reporte:					189,258.53		361,710,933.00	0.00		0.00	0.00		0.00	15,307.91		270,083,895.00	15,307.91		270,083,895.00			