

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2023 (MARZO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60,0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	96,0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	65,0%		L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
4	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2023 I PARTE	01/02/2022	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldía	15,0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
5	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2023	01/02/2022	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldía	18,0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	OBRAS PARA REPARACION DE BOCA CALLE, ACERAS Y BORDILLO, MANO DE OBRA SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE QUE DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES CONDUCE HACIA EL PUENTE DE HIERRO, CIUDAD DE COMAYAGUA.	13/02/2023	23/03/2023	Ejecutado con contratista VS CONSTRUCCIONES	100,0%	100%	L. 262.960,39	L. -	FINALIZADO
7	ALQUILER EQUIPO DE TRASPORTE PARA CUBRIR LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y TRASLADARLOS AL RELLENO SANITARIO DE COMAYAGUA.	09/01/2023	31/03/2023	Ejecutado con contratista KAREN YAMILETH GODOY BUSTILLO	100,0%	0%	L. 117.000,00	L. -	FINALIZADO
8	OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCION CEMENTERIO III ETAPA, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES SECTOR DENOMINADO EL TRAPICHE.	01/03/2023	10/05/2023	CONSTRU M.A.R.S DE R.L	50,0%	0%	L. 245.243,14	L. -	EN EJECUCION
9	CONSTRUCCION DE KIOSCO, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, PLAZAN CENTRAL LEON ALVARADO, CIUDAD DE COMAYAGUA.	01/03/2023	10/04/2023	Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	80,0%	0%	L. 351.815,42	L. -	EN EJECUCION

Ing. Marlon Eduardo Fuentes
Jefe Obras Públicas

