



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000 SIN PROYECTO	0.00	0.00	11,063.07	0.00	0.00	11,063.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 000 005 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	11,063.07	0.00	0.00	11,063.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
REPARACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO MASAGUARA CENTRO CASCO URBANO											
016 Construccion Parque Central, Casco urbano, Masaguara	900,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	2.30 %
13 05 012 000 012 47210 11-001-01 20 7	900,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	2.30 %
012 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, MASAGUARA CENTRO											
024 Terminacion Salon Comunal Caserio las Aradas	0.00	0.00	89,747.60	0.00	0.00	89,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 7	0.00	0.00	49,747.60	0.00	0.00	49,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TERMINACION SALON COMUNAL, CASERIO LAS ARADAS											
15 00 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TERMINACION SALON COMUNAL, CASERIO LAS ARADAS											
055 MEJORAMINETO DE VIVIENDAS	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	409,807.00	409,807.00	0.00	0.00	63.05 %
11 07 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	409,807.00	409,807.00	0.00	0.00	63.05 %
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE Y MASAGUARA											
117 CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO SOLOLA ALDEA QUIRAGUIRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 005 000 005 47210 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
005 CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION, CASERIO SOLOLA ALDEA DE QUIRAGUIRA											
120 CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO EL PORVENIR ALDEA DE QUIRAGUIRA	300,000.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00	510,500.00	410,144.04	410,144.04	0.00	0.00	80.34 %
11 03 006 000 006 47210 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00	410,500.00	410,144.04	410,144.04	0.00	0.00	99.91 %
006 CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION, CASERIO EL PORVENIR ALDEA QUIRAGUIRA											
11 03 007 000 007 47210 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION, BARIO BUENOS AIRES ALDEA LAGUNETAS											
143 CONSTRUCCION MODULO CENTRO BASICO RENOVACION CASERIO PIEDRAS GORDAS	0.00	0.00	830,002.47	70,000.00	0.00	900,002.47	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	6.11 %
11 01 012 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	830,002.47	70,000.00	0.00	900,002.47	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	6.11 %
CONSTRUCCION MODULO CENTRO BASICO RENOVACION, CASERIO PIEDRAS GORDAS											
144 CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR ANA GARCIA CASERIO LA COYOTERA	0.00	0.00	350,000.00	30,000.00	50,000.00	330,000.00	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00	22.09 %
11 01 013 000 013 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	350,000.00	30,000.00	50,000.00	330,000.00	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00	22.09 %
CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR CENTRO EDUCATIVO ANA GARCIA DE HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD LA COYOTERA											
145 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL JUAN LINDO CASERIO LAS CASITAS	0.00	0.00	238,220.72	0.00	0.00	238,220.72	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.50 %
11 01 019 000 019 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	238,220.72	0.00	0.00	238,220.72	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.50 %
CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL JUAN LINDO COMUNIDAD LAS CASITAS											
146 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL NEPTALI LEMUZ CASERIO EL CARNIZUELO	0.00	0.00	153,000.00	50,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 2 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 011 000 001 47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 000 001 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
147 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO PRHOHECO LEMPIRA CASERIO EL ZAPOTE	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 014 000 014 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
148 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL C,E,B SANTOS MARIANO VASQUEZ BARRIO EL CENTRO MASAGUARA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 015 000 015 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
155 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ERMITA CATOLICA CASERIO OTATALA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 017 000 017 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
157 CONSTRUCCION ERMITA CATOLICA CASERIO LAS CASITAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 016 000 016 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
159 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL GUAYABAL	0.00	0.00	200,000.00	38,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 7	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
161 CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR ESCUELA OFICIAL VICENTE TOSTA CASERIO CAMPANARIO #1	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 020 000 020 47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
164 MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO LAS CASITAS	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	100.00 %
13 04 005 000 005 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	100.00 %
172 002- CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO PINARES, COMUNIDAD EL PICACHO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
173 004- CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD EL PORVENIR	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
004- CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD EL PORVENIR											



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 01 002 000 002 47110 11-001-01 20 7	003- CONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO PINARES, DE LA COMUNIDAD EL PICACHO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
174	005- CONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO EL ESFUERZO CICLO COMUN, ALDEA QUIRAGUIRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 004 47110 15-013-01 20 7	005- CONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO EL ESFUERZO CICLO COMUN, ALDEA QUIRAGUIRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
175	006- CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO, COMUNIDAD EL ENCINAL #1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 005 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO, COMUNIDAD EL ENCINAL #1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
176	007- CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA ESTADOS UNIDOS,EL DERRUMBE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 006 47110 11-001-01 20 7	007- CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA ESTADOS UNIDOS,EL DERRUMBE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
177	008- MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO GERARDO FIGUEROA MONTOYA, CASERIO EL CEDRAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 007 47110 11-001-01 20 7	008- MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO GERARDO FIGUEROA MONTOYA, CASERIO EL CEDRAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
178	CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR CASERIO LA JAGUA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 000 008 47110 11-001-01 20 7	009- CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR CASERIO LA JAGUA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
179	- REPARACION DE TECHO ESCUELA BUENA ESPERANZA ,COMUNIDAD DE POZO NEGRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 009 47110 11-001-01 20 7	010- REPARACION DE TECHO ESCUELA BUENA ESPERANZA ,COMUNIDAD DE POZO NEGRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
180	- MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS,ALDEAS QUIRAGUIRA, LAGUNETAS,GUASORE Y MASAGUARA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 010 000 011 47110 11-001-01 20 7	011- MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS,ALDEAS QUIRAGUIRA, LAGUNETAS,GUASORE Y MASAGUARA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
181	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD AGUA SALADA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD AGUA SALADA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
182	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA QUIRAGUIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 002 47210 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA QUIRAGUIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
183	- MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD DE POTRERITOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 003 47210 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD DE POTRERITOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
184	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD DE ARADAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 004 47210 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD DE ARADAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
185	- MEJORAMIENTO DE CLINICA, LOS QUEBRACHOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 02 005 000 005 47210 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO DE CLINICA, LOS QUEBRACHOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
186	- MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, MASAGUARA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 006 000 006 47210 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, MASAGUARA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
187	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA, CASERIO SAN ANTONIO, ARRAYANES Y GUATEATECA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 007 000 007 47210 11-001-01 20 4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA, CASERIO SAN ANTONIO, ARRAYANES Y GUATEATECA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
188	- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA, CASERIO LA LOMA Y TIERRA BLANCA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 008 000 008 47210 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA, CASERIO LA LOMA Y TIERRA BLANCA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
189	- MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA, PUENTE LA GLORIA Y CARNIZUELO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 009 000 009 47210 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA, PUENTE LA GLORIA Y CARNIZUELO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
190	CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION, CASERIO POZO NEGRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	001 CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION, CASERIO POZO NEGRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
191	CONTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION, CASERIO PALO SECO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 002 47210 11-001-01 20 3	002 CONTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION, CASERIO PALO SECO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
192	CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION, CASERIO LA JAGUA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 003 000 004 47210 11-001-01 20 3	003 CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION, CASERIO LA JAGUA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
193	CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION, COMUNIDAD DEL CARNIZUELO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 004 000 004 47210 11-001-01 20 5	004 CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION, COMUNIDAD DEL CARNIZUELO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
197	CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION, COMUNIDAD EL ZAPOTILLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 008 000 008 47210 11-001-01 20 3	008 CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION, COMUNIDAD EL ZAPOTILLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
199	001- MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA QUIRAGUIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	001- MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA QUIRAGUIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
200	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO POTRERITOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 002 000 002 47210 11-001-01 20 7	002- MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO POTRERITOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
202	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTUSOS, COMUNIDAD LAS CASITAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	003- CONSTRUCCION DE CANCHA MULTUSOS, COMUNIDAD LAS CASITAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
203	01 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ERMITA CATOLICA, COMUNIDAD BANADEROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
13 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	001 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ERMITA CATOLICA, COMUNIDAD BANADEROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
204	02 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA QUIRAGUIRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 002 000 002 47210 11-001-01 20 7	02 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA QUIRAGUIRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
205	MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA, COMUNIDAD LAGUNETAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 003 000 003 47210 11-001-01 20 7	03 MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA, COMUNIDAD LAGUNETAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
206	CONSTRUCCION CERCA CEMENTERIO, LAGUNETAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 004 000 004 47210 11-001-01 20 6	04 CONSTRUCCION CERCA CEMENTERIO, LAGUNETAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
207	TERMINACION SALON COMUNAL, COMUNIDAD CAMPANARIO #2	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 005 000 005 47210 11-001-01 20 5	05 TERMINACION SALON COMUNAL, COMUNIDAD CAMPANARIO #2	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
208	TERMINACION DE CERCA Y CONSTRUCCION DE BODEGA EDIFICIO MUNICIPAL, MASAGUARA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00	13.34 %
13 05 006 000 006 47210 11-001-01 20 5	06 TERMINACION DE CERCA Y CONSTRUCCION DE BODEGA EDIFICIO MUNICIPAL, MASAGUARA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00	13.34 %
209	TERMINACION DE CERCA MUNICIPAL, MASAGUARA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1.75 %
13 05 007 000 007 47210 11-001-01 20 5	07 TERMINACION DE CERCA MUNICIPAL, MASAGUARA CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1.75 %
210	MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA, COMUNIDAD EL PLAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 008 000 008 47210 11-001-01 20 7	08 MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA, COMUNIDAD EL PLAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
211	CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA, COMUNIDAD LA COYOTERA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 009 000 009 47210 11-001-01 20 7	09 CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA, COMUNIDAD LA COYOTERA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
212	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL IGLESIA EVANGELICA, COMUNIDAD PIEDRAS GORDAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 010 000 010 47210 11-001-01 20 7	010 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL IGLESIA EVANGELICA, COMUNIDAD PIEDRAS GORDAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
213	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA, COMUNIDAD DE PALO SECO	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 011 000 011 47210 11-001-01 20 7	011 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA, COMUNIDAD DE PALO SECO	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
214	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO OTATALA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 013 000 013 47210 11-001-01 20 7	013 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO OTATALA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
215	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA, COMUNIDAD DE GUASPOLOLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 014 000 014 47210 11-001-01 20 7	014 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA, COMUNIDAD DE GUASPOLOLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
216	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA, COMUNIDAD PORTILLO EL MATAZANO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
13 05 015 000 015 47210 11-001-01 20 7	015 CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA, COMUNIDAD PORTILLO EL MATAZANO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
217	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, ALDEA DE QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE Y MASAGUARA CENTRO	1,050,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00	405,350.00	405,350.00	0.00	0.00	27.20 %
14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	01 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, ALDEA DE QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE Y MASAGUARA CENTRO	1,050,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00	405,350.00	405,350.00	0.00	0.00	27.20 %
218	CONSTRUCCION DE PUENTE, COMUNIDAD DE SANJUANILLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 002 47210 11-001-01 20 5	02 CONSTRUCCION DE PUENTE, COMUNIDAD DE SANJUANILLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
219	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 003 47210 11-001-01 20 5	03 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
220	ALCANTARILLADO ALDEAS DE QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE Y MASAGUARA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 000 004 47210 11-001-01 20 5	04 ALCANTARILLADO ALDEAS DE QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE Y MASAGUARA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
221	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, ALDEA DE QUIRAGUIRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 003 000 003 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, ALDEA DE QUIRAGUIRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
222	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 001 000 001 42120 11-011-03 20 3	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 00 001 000 001 42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 001 000 001 42110 15-013-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
223	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	55,398.34	0.00	0.00	0.00	38,000.00	17,398.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 002 000 002 42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	55,398.34	0.00	0.00	0.00	38,000.00	17,398.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
224	Adquisición de maquinaria de trabajo y equipo de transporte	883,962.93	0.00	100,000.00	0.00	0.00	983,962.93	175,395.88	175,395.88	0.00	0.00	17.83 %
15 00 004 000 004 42210 11-011-03 20 5	Adquisición de maquinaria de trabajo y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 00 004 000 004 42350 11-001-01 20 3	Adquisición de maquinaria de trabajo y equipo de transporte	524,676.95	0.00	100,000.00	0.00	0.00	624,676.95	175,395.88	175,395.88	0.00	0.00	28.08 %
15 00 004 000 004 42210 15-013-01 20 3	Adquisición de maquinaria de trabajo y equipo de transporte	359,285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	359,285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
225	Amortización de prestamos para proyectos de infraestructura	100,000.00	0.00	169,063.07	0.00	0.00	269,063.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 005 000 005 47210 11-001-01 20 5	Amortización de prestamos para proyectos de infraestructura	100,000.00	0.00	169,063.07	0.00	0.00	269,063.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
226	Equipos para Computación	92,040.75	0.00	92,000.00	0.00	0.00	184,040.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 006 000 006 42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	92,040.75	0.00	92,000.00	0.00	0.00	184,040.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
228	REPARACION DE TECHO MODULO ESCOLAR, CENTRO EDUCATIVO SANTOS MARIANO VASQUEZ, MASAGUARA CENTRO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 016 000 016 47110 11-001-01 20 7	016 - 016- REPARACION DE TECHO MODULO ESCOLAR, CENTRO EDUCATIVO SANTOS MARIANO VASQUEZ, MASAGUARA CENTRO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
229	TERMINACION SALON DE USOS MULTIPLES ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ, CASERIO OTATALA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,988.00	11,988.00	0.00	0.00	39.96 %
11 01 017 000 017 47110 11-001-01 20 7	TERMINACION SALON DE USOS MULTIPLES ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ, CASERIO OTATALA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,988.00	11,988.00	0.00	0.00	39.96 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/03/2023 al 31/03/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2023
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
230	MEJORAMIENTO DE KINDER UN MUNDO NUEVO DE LA ALDEA QUIRAGUIRA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 018 000 018 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE KINDER UN MUNDO NUEVO DE LA ALDEA QUIRAGUIRA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
231	MEJORAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL CASERÍO AGUA SALADA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 004 000 004 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL CASERIO AGUA SALADA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
232	CONSTRUCCIÓN IGLESIA CASERÍO PEÑA BLANCA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 018 000 018 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION IGLESIA CASERIO PEÑA BLANCA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		11,081,402.02	0.00	4,333,596.93	188,000.00	188,000.00	15,414,998.95	1,703,274.92	1,703,274.92	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmduz2I559RKGi8H+j+9Jl314Czfl6IW5tmJicVg9SpRsfHx60tOD8835JGmSUNgTQgdRTdVrwybiBBMQB2dLkRmLBD4FF2NYyw7wOUfphYbkFnO81DozA4sHyl+Zsxr+LS9xutuFscOICZiaBgzhzNE96P61kFCggd7Nbnx38xfikNZE42DsuNLFGQIAOIPd8X3j4FBOCzB1dnzEHOgPTr09AHuQqW2IEpwG8rYpTbzVBaclXesrI0oSLq+kYx/nHcnnueVoC/qEcOMfu0c00B5DZy1uTfab1cxg8nHiB92FdNmg4sg/7av3slQVbPN3K4wWRgkmItBZF1diu4jdsodmLBAIloo=