

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**

OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 06-OP-2023

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**

COORDINADORA DEPARTAMENTO

OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 19 DE ABRIL DEL 2023

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de MARZO del 2023, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
OBRAS PUBLICAS



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
Periodo: del 01 al 31 de marzo del 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO											
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato					
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES																												
EN EJECUCION Y FINALIZADOS																												
1	15 01 020 000 001.47210 15-013-01 20 3	Red Vial	Construcción de cunetas	Comunidad Santa Elena 1, Trujillo, Colón	Mejoras las condiciones de las calles de la comunidad.	Trazado, marcado y nivelación Excavación de material común y preparación de planilla (nivelación y preparado del terreno) Cuneta de concreto de B=50 cm y H=70 cm, reforzado con varilla de 1/4 Limpieza final y acarreo material de desperdicio en botadero seleccionado.	Construcción de 60.00 m de cunetas en calle, para aguas lluvias.	N/A	Excavación de suelo.	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 150,000.00	100%	L 150,000.00	Fecha de inicio: 06 de marzo del 2023 Fecha de finalización estimada: 01 de abril Fecha de finalización real: 15 de marzo	X			X			X			X		
2	11 01 003 000 001.47110 15-013-01 20 7	Educación	Construcción de auditorio escuela ALPHA 1	Comunidad La Colón, Trujillo, Colón	Mejoras las condiciones educativas de la población estudiantil del municipio.	Trazado y marcado Excavación 1.00 MTS x 1.00 MTS x 0.50 MTS Zapata aislada de 1x1 mts. Refuerzo de 1/2 @ 10cm. Ambos Columna de concreto reforzado con 6N4 y varilla N°3@ 20cm. 25x30/H= 3.6 MTS Techo con artesón de canaleta Limpieza final	Construcción de auditio en su primera etapa	N/A	Excavaciones para cimentación de columnas	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Fecha de inicio: 06 de marzo del 2023 Fecha de finalización estimada: 01 de abril Fecha de finalización real: 17 de marzo	X			X			X			X		
3	11 05 019 001 000 23400 11-001-01 20	Electrificación	Electrificación Comunidad El Despertar	Comunidad El Despertar	Mejorar las condiciones de vida de la población que no posee el servicio de energía eléctrica en sus viviendas.	1. Trazado y marcado 2. Instalación de 1 transformador de 35kva 3. Instalación de 1 poste de 40ft de concreto 4. Instalación de 2 postes de 30ft concreto 5. Instalación de 4 retenidas 6. Instalación de 3 aterrizajes 7. Instalación de 5 lámparas led de 50w 8. Instalación de 1,444 pies de cable 1/0 wp 9. Instalación de 902 pies de cable #2 acsr 10. Instalación de 542 pies de cable 1/0 acsr 11. Trabajos varios.	Instalación de postes de concreto, línea secundaria, transformador y lámparas.	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	17 de enero del 2023	L 300,000.00	100%	L 300,000.00	Fecha de inicio: 03 de marzo del 2023 Fecha de finalización estimada: 30 de marzo 2023 Fecha de finalización real: 15 de marzo del 2023	X			X			X			X		
4	11 05 028 001 000 23400 11-001-01 20	Electrificación	Finalización Proyecto de Electrificación Barrio Luchemos Juntos	Comunidad Guadalupe Carney	Mejorar las condiciones de vida de la población que no posee el servicio de energía eléctrica en sus viviendas.	1. Trazado y marcado 2. Instalación de 6 postes de 30 pies de madera 3. Instalación de 6 retenidas 4. Instalación de 6 aterrizajes 5. Instalación de 15 lámparas led de 50w 6. Instalación de 3,477 pies de cable 1/0wp 7. Instalación de 984 pies de cable #2 acsr 8. Instalación de 2 estructuras de retenida aérea 9. Cambio e instalación de 7 postes de madera de 30 pie 10. Trabajos Varios	Instalación de postes de concreto, línea secundaria, transformador y lámparas.	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	17 de enero del 2023	L 250,000.00	100%	L 250,000.00	Fecha de inicio: 06 de marzo del 2023 Fecha de finalización estimada: 31 de marzo 2023 Fecha de finalización real: 19 de marzo del 2023	X			X			X			X		
5	11 01 020 001 000 23100 11-001-01 1/ 11 01 020 001 000 23100 15-013-01	Educación	Mantenimiento de escuela Rosendo Núñez	Aldea El Cerrito, Trujillo, Colón	Mejoras las condiciones educativas de la población estudiantil del municipio.	Desmontaje ventanas de madera existentes (2.8x1.8m) Desmontaje balcones existentes (2.6x1.7m) Desmontaje de puertas existentes Desmontaje ventanas de madera en baños (1.7x1.7m) Suministro de tubos de 1-1/2x1-1/2 Desmontaje de cubierta de techo Fabricación e instalación de balcones grandes (acabado en pintura anticorrosiva) Fabricación e instalación de puertas con lamina de hierro Fabricación e instalación de balcones intermedios (acabado en pintura anticorrosiva) Pintura de paredes en salón de computación Suministro de pabos de madera de 2X2X12 Suministro de pabos de madera de 2X6X12 Suministro laminas de panello 2X4 Instalación de laminas de Aluzinc de 17 pies Cielo embaldado con madera y lamina de aluminio (alcanaluk).	Reparaciones generales en la Escuela Rosendo Núñez	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 240,000.00	100%	L 240,000.00	Fecha de inicio: 06 de marzo del 2023 Fecha de finalización estimada: 18 de marzo 2023 Fecha de finalización real: 18 de marzo del 2023	X			X			X			X		
6	15 00 016 000 001.47210 11-001-01 20	Infraestructura Vial	Pavimentación de calle La Bolsa	Barrio La Bolsa, Trujillo, Colón	Mejorar las condiciones de circulación dentro del municipio.	Trazado y marcado Demolición de concreto existente Acarreo de material (Desperdicio) Encofrado de pavimento e=15 cm Relleno y compactado con material selecto Conformación Whitstoping 3cm a 5cm Concreto 4000 psi, e=15cm Casquete para tapadera D=60cm, Incluye tapadera Bordillo de concreto Corte de juntas Pintura de bordillo Limpieza general	Construcción de pavimento Hidráulico escobillado con espesor de 15cm	N/A	N/A	Samir González Laboriel	Municipalidad de Trujillo	17 de enero del 2023	L 1,000,000.00	100%	L 1,000,000.00	Fecha de inicio: 08 de marzo del 2023 Fecha de finalización estimada: 09 de abril 2023 Fecha de finalización real: 20 de marzo del 2023	X			X			X			X		

