Municipalidad de Campamento, Olancho

Reporte de proyecto y Programas: Mes: Agosto del 2016



Numero del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto
461 Aula Escolar Esc. Cristobal Chandias	L. 84,402.00	56,268%

Ing. Jose J. Romero
Unided Technica municipal
Reporte de Rroyactos

Departamento de Infraestru Auragenos Encargado





# Alcaldia Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

## Identificación el Proyecto

- 1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
- 2: Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
- Nombre del Proyecto: Aula escolar "Esc Rural mixta Cristóbal Chandias"
- 4. <u>Ubicación del Proyecto</u>: Aldea de la Pita, Campamento, Olancho
- 5. Propósito: Mejorar las condiciones de espacio para el centro educativo
- 6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la construcción de una aula escolar de dimensiones (7.00x8.00) metros, con un pasillo Techado del 2.00 metros de ancho por 8.00 metros de largo, Dos puertas de metal de (1.00x2.10) metros, balcones de fachada Principal y Frontal. 16.50 (M²).
  - Techado de Aluzinc y canaleta de 2"x4"
  - Piso de concreto Simple
  - Paredes de Bloque de 5" Sisado.

José Miguel Santos

Departamento de Infraestructura



## Alcaldia Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

## Elaboración Del Proyecto

- Alcance del Proyecto ( Principal Producto) : Mejorar las condiciones de la instalaciones físicas de la escuela Rural Mixta "Cristóbal Chandias"
- Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la escuela Cristóbal Chandias
- 3. Detalles del Encargado del Proyecto:
  - Nombre Completo : José Maximiliano Alvarado Jácome
  - Numero de Identidad: 1502-1978-00315
  - Número de Teléfono: (504) 9615-6688
- 4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
- 5. Presupuesto Ejecutado del Proyecto: Lps 129624.25
- Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : 16 de septiembre
   2015 ( Plan de inversión Municipal- 2016 ) PIM
- 7. Costo Finalización (Proyectado PIM): Lps 150000.00
- 8. Fecha de Finalización (Proyectado): 31 de Agosto del 2016

José Miguel Santos

Departamento de Infraestructura

Unidad Técnica

Reportes de Proyecto



# Alcaldia Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

## Ejecución del proyecto.

### 1. Variación en el costo Total del Proyecto.

La incorporación de programa Presidencial con "Chamba Vivis mejor" y el apoyo de mano de obra no calificada por parte de vecinos, beneficiarios u/o personal vinculante con el Proyecto. Reduce el costo final ejecutado del Proyecto, en un porcentaje que varía entre el 30-35 %, porcentaje que depende de la disponibilidad de los beneficiarios, vecinos, esta al no ser de forma constante y permanente.

### 2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

#### Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados

Miguel Santos

Departamento de Infraestructura

Unidad Téchica Municipa

Reportes de Proyectos

Ing. José M. Romero

Unidad técnica Munici

Reportes de Proyectos

Ing. Alex F. Cano