



Guaimaca, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2016  
USUARIO: JAIME MENDOZA



### Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2016

Hora : 04:22 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.  
PERIODO: TERCER TRIMESTRE  
ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto                                                     | Ubicación | Nº Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | Nº Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado       | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1   | Electrificación Aldea Guatoca                                           | 11        | 11                            | 11                          | 12-05-01-47210           | Cab 1,000,000.00<br>do<br>abiert<br>o # 4 | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 1,000,000.00              | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 1,000,000.00                       | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 2   | Construcción de pila para uso Domestico                                 | 11        | 11                            | 11                          | 13-02-047110             | Cab 200,000.00<br>do<br>abiert<br>o # 4   | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 200,000.00                | 0.00       | 0.00                           | 104,568.01     | 0.00 | 0.00  | 104,568.01               | 52.00 %       | 95,431.99                          | 47.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 3   | Reconstrucción Barrio Suyapa en de Pavimento Frente a Gasolinera Uno    | 14        | 14                            | 14                          | 15-04-47210              | ordina0.00<br>ra #2                       | 1,500,000.00 | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 1,500,000.00              | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 1,484,998.30             | 99.00 %       | 5,001.70                           | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 4   | Rehabilitación de Subvivienda Santa Fe Principal                        | 19        | 19                            | 19                          | 15-13-47210              | ordina0.00<br>ra #2                       | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 500,000.00                | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 500,000.00                         | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 5   | Reparación de vías de Acceso Zonas Productoras de Café                  | 19        | 19                            | 19                          | 15-13-47210              | 0.00                                      | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 500,000.00                | 10,000.00  | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 10,000.00                | 2.00 %        | 489,970.00                         | 97.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 6   | Construcción Aldea Puente Centro Julián Comunal                         | 14        | 14                            | 14                          | 15-07-47210              | ordina0.00<br>ra #2                       | 164,760.36   | 97,380.19                       | 0.00               | 0.00                 | 97,380.19                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 97,380.19                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 7   | Construcción Aldea Río # 02 11 de Escuela                               | 11        | 11                            | 11                          | 47210                    | Cab 300,000.00<br>do<br>abiert<br>o # 4   | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 300,000.00                | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 300,000.00                         | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 8   | Mantenimiento Car. Miraflores o y reparación de puente sobre carretera  | 15        | 15                            | 15                          | 15-05-47210              | Cab 1,003,247.50<br>do<br>abiert<br>o # 4 | 181,588.32   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 1,184,835.82              | 126,499.28 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 126,499.28               | 78.00 %       | 258,336.54                         | 21.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 9   | Mantenimiento Barrio al Centro 19 y reparación de Edificios Municipales | 19        | 19                            | 19                          | 15-11-47210              | ordina0.00<br>ra #2                       | 300,000.00   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 300,000.00                | 106,748.82 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 106,748.82               | 35.00 %       | 193,251.18                         | 64.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 10  | Construcción Aldea Puente Centro Julián Comunal                         | 19        | 19                            | 19                          | 15-07-47210              | ordina0.00<br>ra #2                       | 305,885.55   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 120,000.00                | 185,885.55 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 185,885.55                         | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 11  | Construcción Aldea Puente Centro Julián Comunal                         | 19        | 19                            | 19                          | 15-07-47210              | ordina0.00<br>ra #2                       | 84,768.82    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 84,768.82                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 84,768.82                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 12  | Construcción Car. Solo San de Puente Maraca                             | 19        | 19                            | 19                          | 15-08-47210              | ordina0.00<br>ra #2                       | 17,761.62    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 17,761.62                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 17,761.62                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 13  | Rehabilitación de zonas inseguras                                       | 11        | 11                            | 11                          | 12-05-02-472             | Cab 200,000.00<br>do<br>abiert<br>o # 4   | 97,329.40    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 257,329.40                | 0.00       | 0.00                           | 79,453.04      | 0.00 | 0.00  | 79,453.04                | 30.00 %       | 177,876.36                         | 69.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 14  | Electrificación Aldea La Unión -San José I Elapa                        | 15        | 15                            | 15                          | 15-01-47210              | Cab 2,000,000.00<br>do<br>abiert<br>o # 4 | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 2,000,000.00              | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 2,000,000.00                       | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2016

Hora : 04:22 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto                                                                     | Ubicación                       | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Presupuesto Anual Aprobado      | Ampliaciones | Modificaciones | Presupuesto Definitivo | Propios      | Fondos Utilizados      | Préstamos | Transferencias | ERP       | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|----------------|-----------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 15  | Electrificación Aldea La Laguna                                                         | Aldea La Laguna                 | 15                         | 15                       | 15-02-47210           | Cabid 200,000.00 de albert o R 4   | 0.00         | 0.00           | 0.00                   | 200,000.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 200,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 16  | Montemilient Col. Miraflores y Santa Rosa reparación de Puente Jalon cameteros          | San Juan                        | 11                         | 11                       | 13-01-47210           | Cabid 484,366.80 de albert o R 4   | 110,915.74   | 0.00           | 0.00                   | 605,282.54   | 0.00                   | 0.00      | 125,000.00     | 0.00      | 0.00  | 125,000.00            | 20.00 %       | 480,282.54                   | 79.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 17  | Construcción Aldea de Puente Equilibras                                                 | Equilibras                      | 11                         | 11                       | 13-02-47210           | Cabid 100,000.00 de albert o R 4   | 0.00         | 0.00           | 0.00                   | 100,000.00   | 0.00                   | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 100,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 18  | Reconstrucción Barrio Suyapa                                                            | Barrio Suyapa                   | 11                         | 11                       | 15-04-47210           | Cabid 1,423,776.52 de albert o R 4 | 0.00         | 0.00           | 0.00                   | 1,423,776.52 | 0.00                   | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,423,776.52                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 19  | Remodelado Col. Suyapa                                                                  | Col. Suyapa                     | 15                         | 15                       | 15-03-47210           | Cabid 2,000,000.00 de albert o R 4 | 0.00         | 0.00           | 0.00                   | 2,000,000.00 | 1,999,140.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 1,999,140.00          | 99.95 %       | 860.00                       | 0.04 %                     | TERMINADO             |               |
| 20  | Apoyo a San Juan construcción Miraflores Barrio de vivienda                             | San Juan                        | 11                         | 11                       | 41230                 | Cabid 497,183.40 de albert o R 4   | 55,457.87    | 0.00           | 0.00                   | 552,641.27   | 0.00                   | 0.00      | 550,775.29     | 0.00      | 0.00  | 550,775.29            | 99.00 %       | 1,865.98                     | 0.33 %                     | EN PROCESO            |               |
| 21  | Montemilient Col. Miraflores y Santa Rosa reparación de Puente Jalon cameteros y Puente | San Juan                        | 19                         | 19                       | 15-05-01-47210        | ordinari.00 na R2                  | 927,632.67   | 0.00           | 0.00                   | 135,320.00   | 792,512,676,929,689.39 | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 639,689.39            | 80.00 %       | 152,823.29                   | 18.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 22  | Construcción Aldea Pueblo de vado                                                       | Vado                            | 19                         | 19                       | 15-06-47210           | ordinari.00 na R2                  | 200,000.00   | 0.00           | 0.00                   | 0.00         | 200,000.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 200,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 23  | Construcción Aldea Zapote de Teocito Escuela                                            | Zapote de Teocito               | 11                         | 11                       | 15-1-47210            | ordinari.00 na R6                  | 40,000.00    | 0.00           | 0.00                   | 0.00         | 40,000.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 24  | construcción Col.Francisco Rosales Santa Fe. motor de servicios varios                  | Col.Francisco Rosales Santa Fe. | 15                         | 15                       | 15-16-47210           | ordinari.00 na R6                  | 304,972.91   | 0.00           | 0.00                   | 0.00         | 304,972,911,996,255.50 | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 196,255.50            | 64.00 %       | 108,717.41                   | 35.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 25  | Enciclopedia y cambios de Edificio Policia Preventiva                                   | Barrio Suyapa                   | 19                         | 19                       | 15-06-47210           | ordinari.00 na R2                  | 100,000.00   | 0.00           | 0.00                   | 0.00         | 100,000.00             | 0.00      | 0.00           | 32,134.00 | 0.00  | 32,134.00             | 32.00 %       | 67,866.00                    | 67.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 26  | Construcción Aldea Puente Centro Comunal                                                | Puente Centro                   | 22                         | 22                       | 15-07-47210           | ordinari.00 na R2                  | 11,865.44    | 0.00           | 0.00                   | 0.00         | 11,865.44              | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 11,865.44                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 27  | Construcción Col. Soto San de Puente                                                    | Col. Soto San de Puente         | 19                         | 19                       | 15-08-47210           | ordinari.00 na R2                  | 264,842.67   | 0.00           | 0.00                   | 0.00         | 264,842.67             | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 264,842.67                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 28  | Construcción Col. Soto, San de Puente                                                   | Col. Soto, San de Puente        | 19                         | 19                       | 15-08-47210           | ordinari.00 na R2                  | 17,395.71    | 0.00           | 0.00                   | 0.00         | 17,395.71              | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 17,395.71                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 29  | Construcción Aldea de San de Centro Salud                                               | Aldea de San de Centro Salud    | 19                         | 19                       | 11-02-47210           | ordinari.00 na R2                  | 200,000.00   | 0.00           | 0.00                   | 0.00         | 200,000.00             | 0.00      | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 200,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |

11/10/2016 04:22:27 p.m.



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2016

Hora : 04:22 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto                                              | Ubicación                       | N° Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | N°<br>Acta            | Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios      | Préstamos | Fondos Utilizados<br>Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 30  | Bachero Autódromo                                                | Casco Urbano                    | 15                            | 15                          | 15-10-47210              | ordin0.00<br>na #6    | 100,000.00                       | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 0.00                 | 100,000.00                | 75,835.24    | 0.00      | 0.00                                | 0.00 | 0.00  | 75,835.24                | 73.99 %       | 26,164.76                          | 26.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 31  | Bachero Autódromo Calle                                          | Casco Urbano                    | 19                            | 19                          | 15-10-47210              | ordin0.00<br>na #2    | 1,100,000.00                     | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 0.00                 | 1,100,000.00              | 1,100,000.00 | 0.00      | 0.00                                | 0.00 | 0.00  | 1,100,000.00             | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 32  | Construcción Barrio Suyapa                                       | Aula Kinder                     | 11                            | 11                          | 15-015-47210             | ordin0.00<br>na #6    | 45,876.55                        | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 0.00                 | 45,876.55                 | 0.00         | 0.00      | 0.00                                | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 45,876.55                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 33  | Construcción Barrio Plaza Nueva                                  | Estadio San Vicente             | 11                            | 11                          | 12-06-47210              | ordin0.00<br>na #6    | 114,592.07                       | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 0.00                 | 114,592.07                | 0.00         | 0.00      | 4,633.80                            | 0.00 | 0.00  | 4,633.80                 | 4.00 %        | 109,958.27                         | 95.99 %                       | EN PROCESO               |               |
| 34  | Construcción Colonia Modelo                                      | Polideportivo (cont. Municipal) | 15                            | 15                          | 15-17-47210              | Orden 0.00<br>na # 08 | 50,900.00                        | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 0.00                 | 50,000.00                 | 38,777.00    | 0.00      | 0.00                                | 0.00 | 0.00  | 38,777.00                | 77.00 %       | 11,223.00                          | 22.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 35  | Construcción Col. Francisco y Mejoras de Ruedas y cal. Servicios | Santa Fe Viejas                 | 11                            | 11                          | 473-10                   | Orden 0.00<br>na # 14 | 80,487.05                        | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 0.00                 | 80,487.05                 | 0.00         | 0.00      | 69,602.00                           | 0.00 | 0.00  | 69,602.00                | 86.50 %       | 10,885.05                          | 13.50 %                       | EN PROCESO               |               |
| 36  | Construcción Colonia Modelo                                      | Polideportivo (cont. Municipal) | 19                            | 19                          | 472-10                   | 14 0.00               | 0.00                             | 0.00         | 120,000.00    | 0.00               | 0.00                 | 120,000.00                | 0.00         | 0.00      | 114,956.00                          | 0.00 | 0.00  | 114,956.00               | 95.00 %       | 5,044.00                           | 4.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 37  | Construcción Colonia Modelo                                      | Polideportivo (cont. Municipal) | 19                            | 19                          | 15-17-47210              | Orden 0.00<br>na # 08 | 0.00                             | 0.00         | 135,320.00    | 0.00               | 0.00                 | 135,320.00                | 121,921.00   | 0.00      | 0.00                                | 0.00 | 0.00  | 121,921.00               | 89.00 %       | 14,299.00                          | 10.00 %                       | TERMINADO                |               |
| 38  | Construcción Guaimaca y mejoras a viviendas Populares            |                                 | 15                            | 15                          | 11-03-01-413-            | Orden 0.00<br>na # 08 | 272,915.22                       | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 0.00                 | 272,915.22                | 14,717.00    | 0.00      | 0.00                                | 0.00 | 0.00  | 14,717.00                | 5.00 %        | 258,198.22                         | 94.00 %                       | EN PROCESO               |               |

