



Honduras, C.A.

## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023  
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023  
Hora : 08:40 a.m.  
Pagina: 1 de 4

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
<b>012</b>	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	<b>2,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>026</b>	MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 06 004 000 001 23400 11-001-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA REGADERO	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 004 000 001 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA REGADERO	1,050,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>044</b>	Mantenimiento de calles del municipio, urbanas y rurales	<b>2,300,000.00</b>	<b>-200,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO URBANAS,Y RURAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO URBANAS,Y RURAL	2,000,000.00	-200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>048</b>	PROYECTO LINEA BASE DE PDM (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL)	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.70 %</b>
14 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.64 %
14 03 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	13.88 %
<b>058</b>	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	<b>768,000.00</b>	<b>-35,529.13</b>	<b>71,058.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>803,529.13</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.09 %</b>
14 03 002 002 000 23400 11-001-01 20 5	LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	16.25 %
14 03 002 002 000 23400 15-013-01 20 5	LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO	368,000.00	-35,529.13	71,058.26	0.00	0.00	403,529.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>066</b>	CONSTRUCCION DE POSAS EN EL RIO MONGA	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE POSAS EN EL RIO MONGA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>078</b>	ESTUDIO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	<b>483,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>483,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 06 001 000 001 24200 15-013-01 20 6	ESTUDIO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	483,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>080</b>	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE EN ALDEA GOLONDRINAS	<b>0.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 06 008 000 001 47110 15-013-01 20 4	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE EN ALDEA GOLONDRINAS	0.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>083</b>	CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS Y REUBICACION DE CALLE EN LA ALDEA EL ESFUERZO	<b>197,008.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,008.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 06 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUA LLUVIAS Y REUBICACION DE CALLE EN LA ALDEA ESFUERZO	197,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00	197,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>087</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 07 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>088</b>	MEJORAS A VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023  
Hora : 08:40 a.m.  
Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 08 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAS A VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>100</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO</b>	<b>1,508,569.85</b>	<b>-782,082.21</b>	<b>1,564,164.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,290,652.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO	1,034,218.22	-782,082.21	1,564,164.42	0.00	0.00	1,816,300.43	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00 %
14 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO	474,351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	474,351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>110</b>	<b>CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEB JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA ACHIOTE</b>	<b>820,658.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>820,658.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEB JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA ACHIOTE	558,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	558,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEB JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA ACHIOTE	262,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	262,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>112</b>	<b>CONSTRUCCION DE CERCO FRONTAL DE LA ESCUELA FAUSTO CASTILLO SUAZO DE LA ALDEA EL ESFUERZO</b>	<b>700,334.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,334.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DEL CERCO FRONTAL DE LA ESCUELA FAUSTO CASTILLO SUAZO DE LA ALDEA EL ESFUERZO	700,334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	700,334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>113</b>	<b>CONSTRUCCION DE BAÑOS Y PILA DE LA ESCUELA PRESENTACION CENTENO DE ALDEA SONAMBULA</b>	<b>200,090.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,090.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 04 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y PILA DE LA ESCUELA PRESENTACION CENTENO DE ALDEA SONAMBULA	200,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>114</b>	<b>CONSTRUCCION DE BAÑOS Y PILA DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA JAHILLO</b>	<b>200,090.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,090.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 04 004 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y PILA DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA JAHILLO	200,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00	200,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>116</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CREMATARIO DE LAS ALDEAS BARRANCO CHELE,ORICA,PALOS DE AGUA ARRIBA,PALOS DE AGUA ABAJO Y PAGUALES</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 06 005 000 001 23400 15-013-01 20 4	MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO DE ALDEA BARRANCO CHELE,ORICA,PAGUALES,PALOS DE AGUA ARRIBA,PALOS DE AGUA ABAJO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>117</b>	<b>COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO DE ALDEAS BARRANCO CHELE,ORICA PALOS DE AGUA ARRIBA,PALOS DE AGUA ABAJO Y PAGUALES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 06 006 000 001 41130 15-013-01 20 4	COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO DE ALDEAS BARRANCO CHELE,ORICA,PAGUALES,PALOS DE AGUA ARRIBA,PALOS DE AGUA ABAJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>118</b>	<b>COMPRA DE TERRENO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SABÁ</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
11 06 007 000 001 41130 15-013-01 20 4	COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL DE SABÁ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>123</b>	<b>ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA ORICA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA ORICA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>124</b>	<b>CONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO COMUNAL DE REGADERO</b>	<b>183,748.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,748.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO COMUNAL DE ALDEA REGADERO	183,748.56	0.00	0.00	0.00	0.00	183,748.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>125</b>	<b>COMPRA DE SEÑALES DE TRANSITO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 05 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	COMPRA DE SEÑALES DE TRANSITO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>126</b>	<b>COMPRA Y INSTALACION DE SEMAFOROS EN EL CASCO URBANO</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 05 002 000 001 23400 11-001-01 20 8	COMPRA Y INSTALACION DE SEMAFOROS EN EL CASCO URBANO	445,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	445,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 002 000 001 23400 15-013-01 20 8	COMPRA Y INSTALACION DE SEMAFOROS EN EL CASCO URBANO	1,179,885.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,885.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>127</b>	<b>CONSTRUCCION DE 100 M DE PAVIMENTO EN BULEVARD COLONIA STANDAR</b>	<b>2,125,033.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,125,033.47</b>	<b>353,363.17</b>	<b>353,363.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.63 %</b>
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE 100M DE PAVIMENTO EN BULEVARD DE LA COLONIA STANDAR	951,574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	951,574.11	353,363.17	353,363.17	0.00	0.00	37.13 %
15 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE 100M DE PAVIMENTO EN BULEVARD DE LA COLONIA STANDAR	1,173,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>129</b>	<b>CONSTRUCCION DE GAVIONES RIO MONGA</b>	<b>516,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 02 002 000 001 23400 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE GAVIONES RIO MONGA	516,550.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,016,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>130</b>	<b>COMPRA DE CAMION BOLQUETA PARA RECOLECCION DE BASURA DE CENTROS PUBLICOS DEL CASCO URBANO</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 04 001 001 000 42310 15-013-01 20 8	COMPRA DE CAMION BOLQUETA PARA RECOLECCION DE BASURA DE CENTROS PUBLICOS DEL CASCO URBANO	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>131</b>	<b>COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 04 002 000 001 42310 15-013-01 20 8	COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>132</b>	<b>EMBAULADO EN FRENTE DEL INSTITUTO 4 DE SEPTIEMBRE</b>	<b>2,462,681.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,462,681.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 06 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	EMBAULADO EN FRENTE DEL INSTITUTO 4 DE SEPTIEMBRE	2,462,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>134</b>	<b>CONSTRUCCION DE 120M DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN BARRIO LA PAVA.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,405,708.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,405,708.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 01 004 000 003 23400 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE 120M DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN BARRIO LA PAVA.	0.00	0.00	1,405,708.71	0.00	0.00	1,405,708.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>135</b>	<b>BACHEO CON MESCLA ASFALTICA EN AVE.MORAZAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,432.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,432.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
15 01 003 000 003 23400 11-001-01 20 3	BACHEO CON MESCLA ASFALTICA EN AVE. MORAZAN	0.00	0.00	280,432.50	0.00	0.00	280,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>136</b>	<b>CONSTRUCCION DE 20M DE PASO CON ALCANTARILLADO EN BARRIO EL CHORRO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 06 009 000 009 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE 20M DE PASO CON ALCANTARRILA EN BARRIO EL CHORRO	0.00	0.00	178,740.00	0.00	0.00	178,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023  
Hora : 08:40 a.m.  
Página: 4 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
<b>137</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,853,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,853,340.00</b>	<b>221,830.88</b>	<b>221,830.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.97 %</b>
15 01 005 000 001 47210 14-011-09 20 3											
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN BARRANCO CHELE	0.00	0.00	947,200.00	0.00	0.00	947,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 14-011-09 20 3											
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA GOLONDRINAS	0.00	0.00	906,140.00	0.00	0.00	906,140.00	221,830.88	221,830.88	0.00	0.00	24.48 %
<b>138</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>346,318.20</b>	<b>346,318.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62.97 %</b>
11 06 010 000 010 23400 14-011-10 20 4											
RECOLECTORES CON CLASIFICACION DE RESIDUOS	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	346,318.20	346,318.20	0.00	0.00	62.97 %
RECOLECTORES CON CLASIFICACION DE RESIDUOS	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	346,318.20	346,318.20	0.00	0.00	62.97 %
<b>139</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 06 011 000 011 23400 15-013-01 20 4											
CANALIZACION DEL RIO MONGA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CANALIZACION DEL RIO MONGA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>TOTAL:</b>	<b>25,341,215.52</b>	<b>-2,017,611.34</b>	<b>9,603,443.89</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,727,048.07</b>	<b>1,102,012.25</b>	<b>1,102,012.25</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial:

Fecha Final: 31/08/2023

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+jsj9j9jmdmidsUMCoIFCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbk9jUhkBURWlzbmiUeGzyPZn78JZORz4vT/aGEds+7bUdl6793Dj6Pm7RrQj3/Hq/AFVx0PI/PP9xS6PmsVg4wrqNpUz250/HL15E1BgImgD3d+a685pFwTqBQssU8NrYgA3XjXkFjwkm7EzfVfEqZ7ZKwhoqzZ7H3K5WSgvx2amnrhe79tqIqXJhWpn7+nQay57VTWXIRHF7s+dy6Vjnsx6osxPNkexIJ34pl2yq3gx2mPGJYc4rOF.XLfyBJ/Vz+1L/4KLMHWMXIRA3nT+Ml4Wgd2fpnkyRcRkaq8WBI