



**PARA:** Abogada Isis Perdomo  
**Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**

**DE:** MSc. Yadira Álvarez Licona  
**Directora del FOSODE**

**ASUNTO:** Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de agosto del 2023.

**FECHA:** 7 de septiembre de 2023.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de agosto del 2023 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

## PROYECTO No. 1

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Terrero Blanco (Reasentamiento 16 Viviendas)
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Terrero Blanco (Reasentamiento 16 Viviendas), Municipio: Patuca, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

### 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"><li>• ENEE</li><li>• FOSODE</li></ul>
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 126,056.20



## Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico

	Fondo FOSODE: L. 51,968.70
Fecha de Aprobación	21 de junio del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 178,024.90 \$. 7,198.95
Fecha de Finalización	18 de agosto del 2023

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7293**

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de agosto, pero reportado hasta el mes de septiembre de 2023.

*Y Alvarez*  
**MSc. Yadira Alvarez Licoña**  
 Directora del FOSODE



**PROYECTO No. 2**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: K-5, Aldea Trípoli
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : K-5, Aldea Trípoli, Municipio, La Másica, Departamento, Atlántida
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENEE</li> <li>• Fondo FOSODE</li> <li>• Comunidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 9,540.00 Fondo FOSODE: L. 181,007.68 Comunidad: L. 132,748.13
Fecha de Aprobación	14 de junio del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 323,295.81 \$13,073.39
Fecha de Finalización	29 de agosto del 2023

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7293**

**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto



Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de agosto, pero reportado hasta el mes de septiembre de 2023.

*Y Alvarez*  
**MSc. Yadira Alvarez Licón**  
Directora del FOSODE



**PROYECTO No. 3**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Los Cabrera Aldea La Unión
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Los Cabrera Aldea La Unión, Municipio: El Porvenir, Departamento: Atlántida
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENEE</li> <li>• Fondo FOSODE</li> <li>• Comunidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 48,280.90 Fondo FOSODE: L.174,335.88 Comunidad: L.62,492.03
Fecha de Aprobación	13 de septiembre del 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 285,108.81 \$. 11.529.19
Fecha de Finalización	29 de agosto del 2023

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7293**

**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.



Razón de los cambios antes mencionados	N/A
--	-----

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de agosto, pero reportado hasta el mes de septiembre de 2023.

*Y Alvarez*  
**MSc. Yadira Alvarez Licona**  
Directora del FOSODE



CC: Archivo FOSODE  
CC: Digital PIFC/YFAL

