

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 11-OP-2023

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de AGOSTO del 2023, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
OBRAS PUBLICAS

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
Periodo: del 01 al 31 de agosto del 2023



IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO												
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato					
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
SUPERVISION DE PROYECTOS MAYORES Y MENORES																												
FINALIZADOS Y EN EJECUCION																												
1	15 01 15 000 001 47210 15-013-01.20 3	Mitigación	Construcción de obras de protección con muro de gaviones sector playa	Comunidad Puerto Castilla	Proteger el área de la playa de la erosión del mar	1.Suministro e instalación de gaviones, incluye habilitación de área de trabajo en playa	Construcción de muro de gaviones sector playa	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 299,958.48	100%	L 299,958.48	Fecha de Inicio: 12 de julio del 2023 Fecha de finalización estimada: 08 de agosto del 2023 Fecha de finalización real: 01 de agosto del 2023	X			X			X			X		
2	15 01 139 000 00147210 11-011-14 20 3	Convenio SIT- Municipalidad	Construcción caja puente menor doble 2X2 dos carriles	Comunidad Monte Abajo	Mejorar la red vial del municipio	1. Demolicion de elementos de concreto mampostería 2. Trazado y marcado con teodolito 3. Excavación estructural 4. Caja puente de 2X2 de dos carriles 6M.	Construcción de caja puente de dos carriles	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Donación Secretaría del Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte Programa Caminos Productivos	06 de junio del 2023	L 499,785.33	100%	L 499,785.33	Fecha de Inicio:21 de julio del 2023 Fecha de finalización estimada:17 de agosto del 2023 Fecha de finalización real: 17 de agosto del 2023	X			X			X			X		
3	15 01 140 000 00147210 11-011-14 20 3	Convenio SIT- Municipalidad	Empedrado de calles A=6m	Comunidad San José del Benque	Mejorar la red vial del municipio	1. Trazado y marcado 2. Corte y conformación manual 3. Empedrado de calle ancho=5m.	Empedrado de calles con piedra y concreto	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Donación Secretaría del Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte Programa Caminos Productivos	06 de junio del 2023	L 283,293.00	100%	L 283,293.00	Fecha de Inicio:26 de julio del 2023 Fecha de finalización estimada:22 de agosto del 2023 Nueva Fecha de finalización estimada: 29 de agosto del 2023 Fecha de finalización real: 29 de agosto del 2023	X			X			X		Solicitud de ampliación de tiempo de entrega de obra: 6 días de lunes a sábado, ya que debido a lluvias en la zona se dificulta acceder al lugar y avanzar en la obra.	X		
4	15 01 141 000 00147210 11-011-14 20 3	Convenio SIT- Municipalidad	Construcción muro de gaviones incluye excavación y relleno	Comunidad Irineo	Mejorar la red vial del municipio	1. Trazado y marcado 2. Muros de gaviones incluye excavación y relleno.	Construir muro de gaviones	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Donación Secretaría del Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte Programa Caminos Productivos	06 de junio del 2023	L 411,738.60	80%	L 514,673.25	Fecha de Inicio:18 de julio del 2023 Fecha de finalización estimada:21 de agosto del 2023 Nueva Fecha de finalización estimada: 11 de agosto del 2023	X			X			X		Ampliación de 18 días de lunes a sábado, debido a atrasos en el suministro de la malla de los gaviones.	X		
5	15 01 139 000 00147210 11-011-14 20 3	Convenio SIT- Municipalidad	Construcción caja puente menor doble 2X2 dos carriles	Comunidad Ocotos Altos	Mejorar la red vial del municipio	1. Demolicion de elementos de concreto mampostería 2. Trazado y marcado con teodolito 3. Excavación estructural 4. Caja puente de 2X2 de dos carriles 4.5M.	Construcción de caja puente de dos carriles	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Donación Secretaría del Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte Programa Caminos Productivos	06 de junio del 2023	L 213,900.47	100%	L 213,900.47	Fecha de Inicio:21 de julio del 2023 Fecha de finalización estimada:10 de agosto del 2023 Fecha de finalización real:07 de agosto del 2023	X			X			X			X		
6	15 01 143 000 00147210 11-011-14 20 3	Convenio SIT- Municipalidad	Cunetas enchapadas en piedra V, a=0.60m	Comunidad San José del Benque	Mejorar la red vial del municipio	1. Trazado y marcado 2. Corte y conformación manual 3. Enchapado de cunetas V ancho=75cm	Enchapado de cunetas	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Donación Secretaría del Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte Programa Caminos Productivos	06 de junio del 2023	L 70,142.81	98%	L 71,574.30	Fecha de Inicio:28 de julio del 2023 Fecha de finalización estimada:24 de agosto del 2023 Nueva Fecha de finalización estimada:02 de septiembre del 2023	X			X			X		Solicitud de ampliación de tiempo de entrega de obra: 8 días de lunes a sábado, ya que debido a lluvias en la zona se dificulta acceder al lugar y avanzar en la obra.	X		
7	15 01 090 001 000 23400 15-013-01.20 3	Obras de Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Luz del Valle	Mejorar la red vial del municipio	17 Viajes de material selecto 13 horas de motoniveladora	Realizar mantenimiento de calles de terracería	N/A	N/A	Carol Johnson Hernández	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 60,000.00	100%	L 60,000.00	Fecha de Inicio:31 de julio del 2023 Fecha de finalización estimada: 09 de agosto del 2023 Fecha de finalización real: 03 de agosto del 2023	X			X			X			X		
8	15 01 091 001 000 23400 15-013-01.20 3	Obras de Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Montecristo	Mejorar la red vial del municipio	28 Viajes de material selecto 12 horas de motoniveladora	Realizar mantenimiento de calles de terracería	N/A	N/A	Carol Johnson Hernández	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 80,000.00	100%	L 80,000.00	Fecha de Inicio:02 de agosto del 2023 Fecha de finalización estimada: 11 de agosto del 2023 Fecha de finalización real: 06 de agosto del 2023	X			X			X			X		
9	15 01 089 001 000 23400 15-013-01.20 3	Obras de Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Barrio 18 de abril, Comunidad Montecristo	Mejorar la red vial del municipio	27 Viajes de material selecto 13 horas de motoniveladora	Realizar mantenimiento de calles de terracería	N/A	N/A	Carol Johnson Hernández	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 80,000.00	100%	L 80,000.00	Fecha de Inicio:04 de agosto del 2023 Fecha de finalización estimada: 13 de agosto del 2023 Fecha de finalización real: 10 de agosto del 2023	X			X			X			X		
10	15 01 073 001 000 23400 15-013-01.20 3	Obras de Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Las Pilas	Mejorar la red vial del municipio	30 Viajes de material selecto 20 horas de motoniveladora	Realizar mantenimiento de calles de terracería	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 100,000.00	100%	L 100,000.00	Fecha de Inicio:01 de agosto del 2023 Fecha de finalización estimada: 10 de agosto del 2023 Fecha de finalización real: 05 de agosto del 2023	X			X			X			X		

30	11 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Electrificación	Proyecto de electrificación	Comunidad Puerto Rico	Mejorar el sistema de suministro eléctrico del municipio	1. Instalación de 2 postes de 35ft de concreto 2. Instalación de 8 postes de 35ft de madera 3. Instalación de 3 postes de 40ft de madera	Instalar postes de concreto y de madera	N/A	N/A	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L	-	0%	L	200,000.00	Fecha de Inicio:23 de agosto del 2023 Fecha de finalización estimada:16 de octubre del 2023	X				X					X
31	11 05 024 001 000 23400 11-001-01 20 5	Electrificación	Proyecto de electrificación al final de la pista	Barrio Jericó	Mejorar el sistema de suministro eléctrico y de iluminación del municipio	1. Instalación de 1 transformador de 15kva 2. Instalación de 1 poste de 35ft de concreto 3. Instalación de 706 pies de cable acor 1/0 4. Instalación de 706 pies de cable acor #2 5. Instalación de 7 lámparas led de 50w 6. Instalación de 5 retenidas 7. Instalación de 3 postes de 35ft de madera 8. Instalación de 3 aterrizajes 9. Instalación de 4 postes de 30ft de madera 10. Instalación de 1,120 pies de cable 3x4 triple 11. Trabajos varios	Instalación de 1 transformador de 15kva, instalación de postes de madera y de concreto e instalación de lámparas led de 50w	N/A	N/A	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	23 de enero del 2023	L	-	0%	L	250,000.00	Fecha de Inicio:28 de agosto del 2023 Fecha de finalización estimada:19 de octubre del 2023	X				X					X
32	15 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 3	Red Vial	Mejoramiento de Caja puente	Barrio Unión Cristiana, Comunidad Guadalupe Carney	Mejorar la red vial del municipio	1. Demolicion de losa fallada 2. Trazado y marcado 3. Vigas de concreto de 25x25 con 6 var #4 y var #3 @20cm 4. Losa de concreto reforzada e=15cm varilla de 1/2 a cada 15cm en tensión ambos sentidos 5. Barandales de concreto 20x20, var de 3/8" long y anillo de 1/4 a cada 20cm.	Demolicion de losa de caja puente existente, construcción de losa nueva para habilitar paso de vehiculos.	N/A	N/A	José Manuel Rodríguez	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L	-	0%	L	100,000.00	Fecha de Inicio:30 de agosto del 2023 Fecha de finalización estimada: 20 de septiembre del 2023	X				X					X
33	13 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 13 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	Electrificación	Proyecto iluminación parque infantil	Comunidad La Bóveda	Iluminar las áreas recreacionales del municipio	1. Instalación de 1 poste de 35ft de concreto 2. Instalación de 1 transformador de 15 kva 3. Instalación de 6 faroles led de 500w 4. Instalación de 6 postes de 40ft de madera 5. Instalación de 4 aterrizajes 6. Instalación de 1 lámpara led de 50w 7. Instalación de 702 pies de cable 3x2 triple 8. Instalación de base de medidor de 200 ampo 9. Instalación de centro de carga para intemperie 10. Trabajos varios	Instalación de postes de madera y poste de concreto, instalación de transformador de 15kva, instalación de 6 faroles de 500w y una lámpara led de 50w.	N/A	N/A	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022 21 de agosto del 2023	L	300,023.79	100%	L	300,023.79	Fecha de Inicio:30 de agosto del 2023 Fecha de finalización estimada:26 de septiembre del 2023 Fecha de finalización real: 04 de septiembre del 2023	X				X					X