



Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 2

Misión:

SOMOS LA INSTITUCIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR RESPONSABLE DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES CON COMPETENCIAS CIENTÍFICAS, HUMANÍSTICAS Y TECNOLÓGICAS INNOVADORAS, EN RESPUESTA AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

Objetivos:

01 Incrementar el número de profesionales de la docencia generadores de conocimiento científico; con espíritus críticos, emprendedores e innovadores y formados con compromiso ético, moral y social.

02 Mejorar la calidad del sistema educativo a partir de los resultados de la investigación científica aplicada al fenómeno educativo.

03 Ampliar los vínculos de la UPNFM con instituciones locales, nacionales, regionales e internacionales, públicas o privadas, para la ejecución de programas, proyectos y actividades que promuevan el desarrollo social y cultural.

Actividad Obra: 004-Preinversion	Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA	Sub Programa: 00--	Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS
---	--	---------------------------	---

[illegible]

Actividad Obra: 005- Construcción	Programa: 11- FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA	Sub Programa: 00- -	Proyecto: 001- CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPN#M, CAMPUS
--	---	----------------------------	--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%			
01	Edificio de dos pisos con 36 espacios	983	METRO CUADRADO	S	457.00	0.00	4,396,500.00	0.00	0.00	3,105,869.00	0.00	0.00	1,779,992.00	913.00	0.00	2,269,787.00	913.00	0.00	7,155,648.00	199.78	0.00	162.76	
Total Actividad - Obra:					457.00		4,396,500.00	0.00		3,105,869.00	0.00		1,779,992.00	913.00		2,269,787.00	913.00		7,155,648.00	199.78		162.76	

Actividad Obra: 006-Supervisión	Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA	Sub Programa: 00--	Proyecto: 001-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS
--	--	---------------------------	---

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Supervision de Obras	149	INFORME	S	1.00	0.00	272,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	280,042.00	3.00	0.00	280,042.00	300.00	0.00	102.65
Total Actividad - Obra:					1.00		272,700.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3.00		280,042.00	3.00		280,042.00	300.00		102.65

Actividad Obra:	004-Preinversión.	Programa:	11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA	Sub Programa:	00--	Proyecto:	003-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
-----------------	-------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	------	-----------	--

[illegible]

Actividad Obra:	005- Construcción	Programa:	11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA	Sub Programa:	00--	Proyecto:	003-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
-----------------	-------------------	-----------	-----------------------------------	---------------	------	-----------	--

[illegible]

Actividad Obra: 006-Supervisión	Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA	Sub Programa: 00--	Proyecto: 003-CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PED
---------------------------------	---	--------------------	---

[illegible]

Actividad Obra: 001- PREINVERSIÓN	Programa: 11- FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA	Sub Programa: 00- -	Proyecto: 011- PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACOMA DE LA UPNFM
--	---	----------------------------	--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	ESTUDIO TECNICO PREINVERSIÓN- CENTRO UNIVERSITARIO DE NACAOME	547	ESTUDIO	S	1.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,200.00	1.00	0.00	331,200.00	1.00	0.00	331,200.00	100.00	0.00	60.00
Total Actividad - Obra:					1.00		552,000.00	0.00		0.00	0.00		331,200.00	1.00		331,200.00	1.00		331,200.00	100.00		60.00

Actividad Obra: 002-Urbanización	Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA	Sub Programa: 00--	Proyecto: 011-PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAO
---	--	---------------------------	--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestres 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	URBANIZACION EDIFICIO CURN	140	CANTIDAD	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	

Actividad Obra: 003- Construcción	Programa: 11- FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA	Sub Programa: 00- -	Proyecto: 011- PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAO
--	---	----------------------------	---

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CURN	983	METRO CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



04/10/2016 11:41:06
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 005-SUPERVISIÓN		Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011-PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFM							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	SUPERVISIÓN DE OBRAS, EDIFICIO CURN	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

Actividad Obra: 002-GESTION ACADEMICA PRESENCIAL		Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 01-SISTEMA DE EDUCACION PRESENCIAL				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	Matriculados estudiantes en diferentes carreras de la modalidad presencial.	3	ALUMNO (A)	N	8,769.00	0.00	75,406,393.00	0.00	0.00	0.00	19,775,717.00	0.00	0.00	18,154,637.00	8,810.00	0.00	65,507,454.00
02	Asignaturas impartidas en la modalidad presencial.	374	CURSO	S	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				10,203.00		75,406,393.00		0.00		19,775,717.00		0.00		18,154,637.00	10,290.00		65,507,454.00

Actividad Obra: 002-GESTION ACADEMICA NO PRESENCIAL		Programa: 11-FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA				Sub Programa: 02-SISTEMA DE EDUCACION NO PRESENCIAL				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	Asignaturas impartidas no presencial.	374	CURSO	S	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Matriculados estudiantes en diferentes carreras de la modalidad no presencial.	3	ALUMNO (A)	N	17,033.00	0.00	15,487,056.00	0.00	0.00	0.00	3,841,192.00	0.00	0.00	3,437,959.00	33,541.00	0.00	11,310,060.00
Total Actividad - Obra:				17,619.00		15,487,056.00		0.00		3,841,192.00		0.00		3,437,959.00	33,541.00		11,310,060.00

Actividad Obra: 002-PROYECTO DE INVESTIGACION EDUCATIVA		Programa: 12-INVESTIGACION EDUCATIVA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	Selecoionados proyectos de investigación.	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Evaluados proyectos de investigación.	305	PROYECTO	S	2.00	0.00	7,431,563.00	0.00	0.00	0.00	1,649,447.00	0.00	0.00	1,720,392.00	1.00	0.00	3,110,507.00
Total Actividad - Obra:				2.00		7,431,563.00		0.00		1,649,447.00		0.00		1,720,392.00	1.00		3,110,507.00

Actividad Obra: 001-VINCULACION SOCIAL		Programa: 13-VINCULACION SOCIAL, EXTENSION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	Proyectos de vinculación ejecutados.	305	PROYECTO	S	20.00	0.00	1,959,777.00	0.00	0.00	0.00	480,270.00	0.00	0.00	461,373.00	23.00	0.00	893,280.00
02	Monitoreados proyectos de vinculación	149	INFORME	S	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
03	Elaborados proyectos de vinculación en correspondencia con los lineamientos institucionales	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				26.00		1,959,777.00		0.00		480,270.00		0.00		461,373.00	30.00		893,280.00

Actividad Obra: 002-EXTENSION DEPORTIVA Y CULTURAL		Programa: 13-VINCULACION SOCIAL, EXTENSION				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3			
		Cantidad	%	Costo		Cantidad		Cantidad		Cantidad		Cantidad		%			
01	Desarrolladas actividades culturales, artisticas y deportivas	39	EVENTO	S	50.00	0.00	2,009,504.00	0.00	0.00	0.00	198,767.00	0.00	0.00	285,692.00	55.00	0.00	796,975.00
02	Organizados eventos, culturales, artisticos y deportivos	39	EVENTO	S	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
03	Elaborado el plan de actividades culturales, artisticas y deportivas	264	PLAN	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				120.00		2,009,504.00		0.00		198,767.00		0.00		285,692.00	135.00		796,975.00
Total Institución:				28,429.00		107,515,493.00		0.00		29,051,262.00		0.00		26,171,245.00	44,914.00		46,237,751.00
Totales del Reporte:				28,429.00		107,515,493.00		0.00		29,051,262.00		0.00		26,171,245.00	44,914.00		46,237,751.00