

Oficio N.603-UTGP-2023


Tegucigalpa M.D.C. 4 de septiembre del 2023

Licenciado

CESAR STEVEN DAVILA MARADIAGA

Jefe de Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud.

Su oficina.



Estimado Lic.Dávila

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al **Oficio N.758-UT-2023** hago de su conocimiento que actualmente esta unidad no está ejecutando proyectos con Fondos Propios , solamente se brinda apoyo para la Formulación , Inspección , Supervisión y Seguimiento para lo cual se adjunta cuadro actualizado al mes de agosto del presente año , donde se detallan los proyectos que se ejecutan con Fondos Nacionales y Fondos Externos a traves de donaciones o prestamos tanto para establecimiento de salud de primer y segundo nivel de atencion asi como oficinas administrativas a nivel central y nacional .

Sin otro particular , me suscribo de Usted.



ING. ELVIS ORELLANA
Jefe de Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

Cc. Dra.Suani Montalván /SSPI
Cc .Archivo

Actualización de Cartera de Proyectos del 31 de agosto del 2023

Numero	Prioridad	NOMBRE DEL PROYECTO	ALCANCE	PRESUPUESTO ASIGNADO	TECNICO RESPONSABLE/MONITOREO	ESTATUS ACTUAL
1	Alta	Convenio Interinstitucional de Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, Instrumental, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.	Coordinación del proyecto, Gestión, Distribución y Recepción de los Contenedores .	FONDOS CONTRAPARTE NACIONALES: \$ 200,000.00 DONACION: \$ 710,000.00 correspondiente a 12 contenedores	Luis Galvez	Estatus General: Firmado el nuevo convenio por parte de OPS, GLOBAL LINKS USA y el SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD . Se realizó la transferencia de fondos de contraparte nacionales para el pago del envío de 12 contenedores por un valor de \$ 200,000.00 solo resta esperar en el durante el febrero a septiembre 2023 la llegada de los 12 contenedores Se tiene identificada la priorización de los establecimientos beneficiados con el nuevo convenio.
2	Alta	Equipamiento de Áreas Críticas de Labor y Parto para los Hospitales: Básico Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, El Paraíso y Hospital General de Santa Teresa de la Ciudad de Comayagua Resolución DI-91/2020	Apoyo técnico Aprobación elaboración especificaciones técnicas Aprobación informes de equipamiento Inspección y Recepción Equipo Médico no Médico Inspección obras preinstalación (civiles y eléctricas)	Fondos No Reembolsables BCIE \$ 707,905.00	Luis Galvez	Etapas finales entrega de los equipos médicos (21 ítems) , la ejecución de las obras de preinstalación y entrega planta eléctrica. Recepción planta eléctrica 14 diciembre 2022. Obras de Preinstalación y entrega Autoclave pendientes hasta el 2023
3	Alta	Construcción de la sala de Gineco-obstetricia del CIS de Talanga.	Inspección de obra.	Fondos Nacionales L. 19,818,181.82 Unidad ejecutora PRONADERS /SAG	Luis Galvez	En Proceso. El proyecto se encuentra un avance de un 90% en cuanto a la obra gris, se tiene una cuadrilla de 30 empleados trabajando en diferentes actividades. Actividades que se estaban ejecutando al momento de la visita: Instalación de piso de granito avance de 100% Repello y pulido avance de 100% Instalación de cielo falso de PVC, instalación de lámina PVC, avance de 98% Pavimento de concreto Hidráulico con acero de refuerzo grado 40 avance de 100% Construcción de área de lavandería avance de 95% Instalación de portones metálicos y verjas en acceso principal avance de 100% Instalaciones eléctricas: se tienen instalados los tomacorrientes en un 90%; interruptores con un 100%; salidas para lámparas, interruptores y tomas al 100%, instalación de lámparas con un 85% Suministro y aplicación de sellador en paredes.....85% Construcción de caseta para planta de emergencia, 40%, se está trabajando a nivel de solera superior para poder continuar con la instalación del techo, ya se colocó la planta de emergencia dentro del local, pero no se le han hecho las conexiones respectivas. Suministro e instalación de unidades mini Split.....100% Se iniciaron las gestiones ante la EEH en Oficinas principales de Tegucigalpa para la aprobación del Diseño Eléctrico de la obra, incluyendo la gestión de exoneración de pago de los KVA , la cual es realizada por la Abg. Ruth Rivera, Asesora Legal de la Región de Francisco Morazan , se está trabajando en la recolección de los requisitos de la parte eléctrica que se deben adjuntar a la solicitud.
4	BAJA	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica Hospital Básico de Puerto Cortés	Inspección de obra Aprobación de estimaciones Emitir Certificaciones de obra	Fondos Nacionales del PANI L. 7,600,000.00 y Fondos Fundación FUMATREP L. 500,735.17 PRESUPUESTO TOTAL L. 8,100,735.17	Luis Galvez	Detenido. Se realizaron 2 certificaciones de avance de obra requeridas para el desembolso del PANI a la Fundación Manos transformando el Puerto, fondos destinados para la ejecución del Proyecto. Existen dificultades con el último desembolso de PANI a FUMATREP, La Dirección del Hospital Puerto Cortés y la Fundación Manos Transformando El Puerto han solicitado apoyo a la Dra. Suani Montalván, Sub Secretaria de Proyectos y al ing. Elvis Orellana Jefe de la UTGP para solventar esta problemática y dar continuidad al Proyecto.

5	Alta	EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIIS) EN EL CORREDOR SECO PRIORIZADO" EUROSAN BUDGET	Ejecución Financiera	Fondos Donacion Apoyo Presupuestario Union Europea L.60,711,000.00	Glenda Cañas	En Proceso: Se realizó entrega del equipo Antropométrico por un valor de L.15,769,722.30, a las regiones priorizadas Esta pendiente que la Gerencia Administrativa haga a devolución de L.3,062,628.80 pendiente de embargos a la cuenta de este proyecto. Se esta gestionando la firma del PCM que da paso a la realización del nuevo convenio para ejecución de L.38,000,000.00 de fondos restantes que darian por culminado la realización de este proyecto.
6	Alta	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal 4619/BL-HO	Revisión y aprobacion del Diseño y Supervisión de las Obras en el Lote1.Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdova y Lote 5. Hospital Escuela. Inspeccion de los avances de obras y aprobacion de estimaciones segun cronograma	Fondos BID Prestamo 4619/BL-HO : \$ 69,000,000.00 Actualmente UTGP esta involucrado unicamente en el Componente 2 Infraestructura y equipamiento: \$ 30,330,962	Glenda Cañas	En Ejecución En fase de Diseño que incluye estudios preliminares y anteproyectos de los Lote1.Hospital Regional de Occidente; Lote 2. Hospital Santa Teresa; Lote 3. Hospital San Francisco; Lote 4. Hospital Roberto Suazo Córdova y Lote 5. Hospital Escuela, se espera el producto final de esta fase para abril ,2023
7	Alta	Equipamiento, infraestructura y otras mejoras del Hospital Mario Catarino Rivas	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección Reacondicionamiento de las Emergencias Reparación de Sub – Estación Eléctrica Reparación y compra de insumos de Lavandería Reacondicionamiento de Quirófanos Reparación y Compra de Planta generadora de Oxígeno Reacondicionamiento de Santos Inocentes Módulo de Imagenología(Reparación y compra de equipos para sala de imágenes).	Fondos Nacionales Lps 100,000,000.00	Glenda Cañas	En Proceso diseño de planta de distribución arquitectonica de Emergencia de medicina interna para los proyectos de infraestructura, el equipo priorizado se estima en L.70,273,000.00 , este plan de equipamiento ya fue socializado con las autoridades del HMCR

8	Alta	Sustitución de Subestación BMQ Hospital Escuela	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos, cantidades de obra y Elaboración de Presupuesto de base y especificaciones técnicas	Unidad ejecutora: GESALUD Programa RISS COVID-19 Fondos BID L.92,358,827,37	Glenda Cañas	En proceso: Será financiado por fondos BID, GESALUD le dará seguimiento al proyecto
9	Alta	Fortalecimiento a Infraestructura del Hospital Escuela	Inspección	Fondos Nacionales L. 428,018,723 Infraestructura L. 73,000,000.00 Equipamiento L. 335,018,723.00 Administración L. 20,000,000.00	Glenda Cañas	El equipo del HE está en proceso de formulación del proyecto (perfiles de proyecto en Matriz de SEFIN, TdRs, especificaciones técnicas). En proceso Licitación Pública Consultoría para estudio y diseño para inversión de proyectos de Infraestructura del HE. con un costo estimado L.17,750,000.00. Del resultado del estudio de inversión se priorizarán los proyectos finales en infraestructura.
10	Alta	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia CEEM	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Nacionales No definido	Glenda Cañas	En proceso : Elaboración de presupuesto de obras civil y sistema eléctrico
11	Media	Mejoramiento de la Gestión de Residuos Infecciosos en Honduras	Seguimiento e Inspección	Donación de JICA \$7,800,000.00 aproximadamente	Glenda Cañas	1. En etapa preparatoria aún este proyecto NO se aprueba por el Gobierno de Japón. Inicialmente se ha presentado Informe preparatorio del proyecto a la SESAL, el proyecto consiste en colocar contenedores donde se encapsulan equipos que realizan el proceso de desinfección de residuos desechables hospitalarios, estos contenedores se colocarán sobre obra gris en los siguientes Hospitales: Hospital Gabriela Alvarado, Santa Barbara, Hospital San Felipe, HMCR, INCP, Hospital de Puerto Cortés, Hospital Atlántida, Hospital San Francisco de Juticalpa, Santa Teresa de Comayagua, Leonardo Martínez, Hospital del Sur. y 2 Mancomunidades; Guisayote /Sensenti y Mancurij. El proyecto tiene una duración de 2 años, esta programado para finalizar en marzo del 2025.
12	Alta	Gamma Camara (Medicina Nuclear) Hospital San Felipe	Seguimiento e Inspección para finalización de Proyecto	Fondos Externos JICA L. 5,000,000.00 OIEA \$ 1,000,000.00	Glenda Cañas	En ejecución: El equipo de SIEMENS inició el proceso de instalación de la Gamma Camara, avanzado en un 95% Una vez finalizada la instalación, los expertos de OIEA darán capacitación a usuarios del equipo y protocolos de uso.

13	Alta	Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento del Hospital San Felipe con Fondos Adicionales SEFIN	Formulacion y supervisión	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN)L. 100,000,000.00	Glenda Cañas	En proceso: Se ha socializado el plan de equipamiento, presupuesto y especificaciones técnicas con el HSF por un monto estimado de L.60,059,2000.00 Los proyectos de infraestructuras estan en etapa de aprobación de diseño de la planta de remodelación de la Cocina y Comedor y área de 2 Quifonos,
14	Alta	Fortalecimiento de Equipamiento del Hospital San Marcos de Ocotepeque	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto Desarrollo de especificaciones técnicas de equipo para Adquisición	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Equipamiento L.3,094,487.00 Infraestructura L. 1,502,187.69	Glenda Cañas	Se socializó el Plan de equipamiento, Presupuesto y especificaciones técnicas con el HSMO por un monto estimado de L.4,350,000.00 Construcción de Quifonos Obstericos para Sala de Parto -La siguiente actividad será las ejecución de las adquisiciones una vez SEFIN entregue lo fondos.
15	BAJA	Mejoras en clinica Odontologia, techado de área para sala de espera y sustitución de cubierta de techo CIS Carrizal	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto.	Fondos Nacionales L. 345,462.05	Glenda Cañas	En proceso; Cambios de diseños, se cuenta actualmente con las cantidades de obras y presupuesto base. No se han identificado fondos por lo que este proyecto se retomará para el 2023
16	Alta	Reactivación y recuperación del área de radiología del Hospital de Occidente.	No definido	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 25,000,000.00	Glenda Cañas	En proceso de formulación de Rmodelación del Área de Radiología
17	Alta	Construcción de Almacén de Medicamentos del Hospital de Occidente.	Formulaicón de planos y Presupuesto	Fondos Nacionales (fondos propios del hospital)	Glenda Cañas	En proceso: Aprobado el diseño
18	BAJA	Proyecto UAPS de Las Lomas, Municipio de Santa Rosa de Aguan, Colon y UAPS de Sambo Creek y Corozal Municipio de La Ceiba Atlántida	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto		Glenda Cañas	En proceso de formulación de planos y presupuesto.
19	Alta	Reparaciones varias en Laboratorio Clínico, lavandería, Caseta para Generador y Mejoras del Sistema eléctrico Hospital Puerto Lempira.	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto Formulación de las mejoras a la Lavandería, Caseta de Generador y Laboratorio Clínico.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L.20,000,000.00	Mildred Trigueros	*Actualmente están formulados lo del proyecto infraestructura del Hospital de Puerto Lempira. 1. Lavandería ,oficina de Bienes Nacionales y Oficina de Mantenimiento por un monto de: L.3,583,887.76 2.Reparaciones en cuarto de Maquinas y almacenamiento de combustible por un monto de: L.593,624.52 3.Sustitucion del Sistema Electrico por un monto de L.14,893,661.46 *Proyecto formulado en la parte de Equipamiento del Hospital de Puerto Lempira por un monto de: L.10,625,000.00
20	Alta	Almacenes Biologicos Regreso a Clases con una Mejor Lógica de Vacunación en los Hospitales Santa Barbara y La paz.	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto	Fondos Donacion del Gobierno de Alemania €579,200.00 Construccion: Almacen de Santa Barbára: L. 7,000,448.54 Almacen de La Paz: L. 6,949,203.95	Mildred Trigueros	Contrato firmado con Alemania, ya se solicito el primer desembolso.

21	Alta	Proyecto Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud (Fondos de Contra parte)	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción. OBRA A EJECUTARSE POR SESAL *Edificio Administrativo. *Generador Eléctrico y transfer automático. *Muro perimetral, incluye dos portones de acceso *Instalaciones Eléctricas *Adoquinado en estacionamiento *Mobiliario Edificio Administrativo *Suministro e Instalación de Ascensor	FONDOS DONACION Y FONDOS NACIONALES Lps. 313,349,930.00 *Equipamiento del Laboratorio Nacional Lps.4,547,250.00 *Fortalecimiento Componente 3: Hyster , Monta Carga , Elevador , Adquisición de Vehículo, Equipo y Mobiliario de computacion y Utiles varios de oficina Lps. 18,041,720.00 NOTA:El día Lunes 29/05/2023 se llevo a cabo en JAPON la apertura de la licitacion para la construccion Laboratorio Nacional de la Vigilancia la Salud. *Fondos Nacionales Obras Adicionales:(Fondos de Contra parte) Lps. 26,231,824.00 Se pretende iniciar el proceso de Licitación en el transcurso del mes de Septiembre 2023	Mildred Trigueros	Se definio la Unidad ejecutora a traves de PRONASSA quien sera la responsable de ejecutar lo fondos para las obras de contraparte. Actualmente se esta gestionando solicitud de financiamiento adicional por parte de JICA al Gobierno de Japón. Se inició solicitud de precalificación de empresas constructoras al Departamento de Licitación para construir el Edificio Administrativo del LNVS como proyecto de contraparte. Banco Central: Se utilizará la cuenta de la SESAL para realizar los pagos *No se delegará firma para pago , los pagos serán autorizados por el Despacho y Gerencia Administrativa. Para la exoneracion de impuestos se utilizará el RTN de la Secretaria de Salud.
22	Alta	Diseño y licitación para la Construcción del Hospital de Roatán	Inspección de equipo y obra civil. Construcción y Equipamiento	El presupuesto total es de \$ 295,538,440.32 compuesto de fondos BID y Fondos Nacionales. Fondos BID :195, 538, 440.32 Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L.100,000,000.00	Mildred Trigueros	1.Se finalizarón los TdR y se deberán compartir con AEPAS-H /BID/TASH para que TASH prepare su oferta y puedan ser incluidos en el contrato actual con el proyecto 1195 . 2.La Firma TASH presento Producto 2A de Roatan (Anteproyecto de arquitectura) y 2B (Estructura, Gas, Sanitarias, Mecanica entre otras) del Lote 6 correspondiente al Hospital de Roatan
23	Alta	Fase 2: Neumología Pediátrica INCP TORAX	Formulación total del proyecto: Elaboración de Planos Elaboración de Presupuesto Inspección de sitio una vez dada la orden de inicio para su construcción.	Fondos Nacionales L.5,545,000.00	Mildred Trigueros	1.Actualmente están Formulados lo del proyecto de la Fase N.2 de Neumología Pediátrica INCP TORAX por un monto de L.4,327,473.72
24	MEDIA	Construcción de Casetas para Deposito de Desechos Hospitalarios	Conducción de 12 Casetas para deposito de desechos en 12 Hospitales priorizados y una caseta para la planta de tratamiento en el HEU. 12 Hospitales Priorizados : Hospital Escuela (Caseta Desechos Hospitalarios y Planta de Tratamiento), San Felipe, Instituto Cardiopulmonar el Torax, Hospital General de Atlantida, Tela Integrado, El Progreso, Manuel de Jesus Subirana, Puerto Cortes, San Isidro, Dr Enrique Aguilar Cerrato, Hospital de Occidente y Juan Manuel Galvez Seguimiento y Cumplimiento de Contrato. Inspección de las 12 Casetas a construir Validar y aprobar estimaciones de obra y ordenes de cambio.	Fondos Préstamo N.4518/BL-HO, RISP-HO Unidad Ejecutora : GESALUD L. 5,893,158.09	Mildred Trigueros	En Ejecucion : *Se entregaron 10 casetas Hospital de Occidente Santa Rosa de Copan ,Hospital Juan Manuel Galvez , Hospital Escuela ,Hospital El Torax , Hospital Tela Integrado, Hospital San Felipe ,Hospital Manuel de Jesus Subirana, Hospital San Isidro Tocoa,Hospital de La Esperanza Dr. Enrique Aguilar Cerrato,Hospital Puerto Cortes. Pendientes de entregar: 1. Hospital Escuela Planta de Tratamiento 2. Hospital General Atlantida Nota:Se hará visita de inspeccion y de Recepcion provisional. *Planta de Tratamiento del Hospital Escuela :Hay equipamiento del PNUD el monto es de euros 350,000.00 , se va instalar equipo y el equipo llegaría en el mes de Marzo 2023 .

25		Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita	Formulación y supervisión Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física. Remodelación del área de emergencia. Remodelación de Consulta Externa. Adquisición de estimulador magnético transcraneal.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) L. 15,000,000.00	Mildred Trigueros	*Proyecto formulados de Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Hospital de Santa Rosita : 1.Remodelacion de Sala de emergencia por un monto de L.3,995,638.82 2.Continua en formulación de la Remodelación de sala de terapia ocupacional y desarrollo de área de terapia física por un monto aproximado de L.13,775,000.00 3.Remodelación de Consulta Externa L.2,750,000.00 4.Adquisición de estimulador magnético transcraneal aproximadamente de L.3,480,000.00 *Proyecto formulado referente al Equipamiento de Hospital Psiquiátrico Santa Rosita por un monto de L.3,432,300.00 *Los proyectos priorizados por el HSR se deberán ajustar al presupuesto asignado como fondos adicionales de L15,000,000.00 o el Hospital deberá identificar fuentes de financiamiento para des desarrollarlos
26	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura Hospital Mario Medoza	Formulación y presupuesto Cambio de techos y estructuras Cielos falsos material PVC Reparación del sistema de alcantarillado sanitario se hara por medio de la (UMAPS) UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL Instalaciones eléctricas, caseta emergencia, generador eléctrico, luces LED Sistema eléctrico lámparas y toma corrientes Restauración Baños y cocina	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Lps. 20,000,000.00	Mildred Trigueros	Proyecto formulados en Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital Mario Medoza: 1.Banco de Trasformadores por un monto de L.3,600,000.00 2.Remodelacion en: Sala de varones ,Sala de Mujeres y Cocina y Emergencia; implicando redistribucion de ambientes , pintura , cambio parcial de la cubierta de techo , canales de aguas lluvias , Instalaciones electricas por un monto de L.15,000,000.00
27	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura del Hospital de Atlantida	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura L.3,000,000.00	Mildred Trigueros	En proceso de formulacion de planos y presupuestos 1.Remodelacion /Infraestructura por un Monto de: L. 3,000,000.00
28	Alta	Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho.	Visita Inspeccion Formulación y presupuesto para la cerca o muro perimetral del establecimiento de salud.	Fondos Nacionales (Fondos Adicionales SEFIN) Infraestructura) L.7,367,100.31	Mildred Trigueros	Proyecto formulado Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento del Policlínico de San Francisco de La Paz Olancho. 1.Proyecto formulado Readecuacion de infraestructura del Policlínico de San Francisco por un monto de: L. 16,500,000.00 2.Proyecto formulado Equipamiento por un monto de L.13,036,000.00
29	Alta	Proyecto Adecuacion de espacio para personal de la fundacion FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera	Etapas 1: Formulación de planos y presupuesto	Fondos Externos (Donación) (FCSAI) L.739,504.89 (Adecuacion de espacios y equipamiento en el tercer piso del Edificio Rivera)	Mildred Trigueros	Finalizado el levantamiento de la nueva propuesta de planos y presupuestos para las oficinas de la FCSAI en el tercer piso del Edificio Rivera.

30	Alta	Plantas Generadoras de Oxigeno	Etapa 1. Visita e Inspeccion para ubicación de la planta Generadoras de Oxigeno de los Hospitales: Puerto Lempira, Hospital de Santa Teresa Comayagua , Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Hosp Regional Atlantida Ceiba, Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro , Hospital Roatan	Fondos Externos FONDO MUNDIAL (GLOBAL COMMUNITIES) LPS.69,952,504.00 Planta Generadoras de Oxigeno , Generador Electrico , Trasformador , UPS, Protector y Paneles electricos incluye obras civiles , Electricas Mantenimiento preventivo y respuestos de los Hospitales: 1. Puerto Lempira: LPS.12,834,883.00 2. Hospital de Santa Teresa, Comayagua LPS 15,277,372.00 3. Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, LPS. 10,473,512.00 4. Hosp. Regional Atlantida de Ceiba, LPS 5,447,837.00 5. Hosp. Dr Anibal Murillo Olanchito Yoro LPS 12,193,164.00 6. Hospital de Roatan LPS 13,755,736.00	Mildred Trigueros	Actualmente esta adjudicado con la empresa DIMEX y está en proceso de firma del contrato .
31	Alta	Policlinico de San Francisco de Juticalpa	Visita e Inspeccion, Formulacion y presupuesto.		Mildred Trigueros	En proceso : Formulacion y presupuesto.

Tegucigalpa MDC, 28 de agosto, 2023.

Ingeniero
Elvis Orellana
Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Su oficina

Estimado Ing. Orellana:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de agosto, 2023**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto

Angela Peralta
28/8/24
2:58pm

- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)


Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **lunes 4 de septiembre, 2023,** al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com.** Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. SO-027-2015, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.


Lic. Cesar Steven Dávila
Jefe Unidad de Transparencia

