

MEMORANDO

UI-486-2023

Para: **ABOG. CARMEN PEÑA**
Jefe de Departamento de Transparencia

De: **ING. OSCAR ORLANDO DELGADO**
Director Unidad de Proyectos

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 11 de octubre 2023




Con mi acostumbrado respeto, le remito el estado de los proyectos ejecutados durante el mes de septiembre y los avances de los proyectos que se encuentran en sus procesos de contratación de acuerdo a memorando DP-UI-357-2023.

Cc: Archivo



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS



MEMORANDO


DP-UI-357-2023

Para: **ING. OSCAR ORLANDO DELGADO**
Director Unidad de Ingeniería

De: **ING. OSWALDO ANDRES VASQUEZ S.**
Jefe del Departamento de Proyectos

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 11 de octubre 2023



De acuerdo a lo solicitado hago de su conocimiento los estados de los proyectos en ejecución durante el mes de septiembre del año 2023. Así como los proyectos que se encuentran en proceso de contratación.

1. ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA REPARACION DE PUENTE DE ACCESO, MUELLE Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO PUENTE DE ACCESO ALTERNATIVO AL MUELLE DE PUERTO DE SAN LORENZO.
2. SUMINISTRO DE DEFENSAS PARA MUELLE 1-A EN PUERTO CORTES Y PARA DOLPHIN'S EN MUELLE DE SAN LORENZO.
3. ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL DEL MALECON EN PUERTO CORTES.

Nota A: El proyecto "Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para el Proyecto de Construcción, Modernización y Ampliación de la Terminal Marítima de Gránulos Líquidos Muelle 1-B de Puerto Cortes". Se encuentra en la Unidad de Adquisiciones en el proceso contratación.

Nota B: El proyecto de "Rehabilitación de Cerco Perimetral y Protección Costera de Puerto Castilla". Se encuentra en proceso de contratación, la Comisión Evaluadora para esta Licitación Privada Nacional No. ENP-LPRIVN-GC- 02-2023 se encuentra en la revisión de las ofertas.

Nota C: El proyecto de "Suministro y Rehabilitación de Oficinas, Gradas y Sistema Eléctrico en la Torre de Control de ENP, Puerto Cortes". Se encuentra en proceso de contratación en la Unidad de Adquisiciones para esta Licitación Pública Nacional No. LPN-ENP- 08-2019.

Cc: Archivo

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS



N° 1

Nombre del Proyecto

"Estudio y Diseño para la Reparación de Puente de Acceso, Muelle y Construcción de un Nuevo Puente de Acceso alternativo al Muelle de Puerto de San Lorenzo"

Fecha de Inicio: 11 octubre 2023

Sector/Subsector: Marítimo

Contratista

TECNICA DE INGENIERIA (TECNISA)

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Fecha de Finalización:

08/01/2024

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en reparar la estructura del Puente de Acceso y construir un nuevo puente de acceso alternativo bajo las nuevas normas de diseño y carga
Objetivo del Proyecto:	Mantener la Certificación del Puerto, Seguridad para el equipo rodante y usuarios que hacen uso del Puerto, Optimizar la Operatividad Portuaria al contar con dos ingresos/salidas.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado en el Recinto Portuario de la ENP en el Puerto de San Lorenzo, Valle en área protegida denominada Boca del Henecán.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	8060,567.50 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	24/05/2022
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	26/06/2023
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	150.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	08/01/2024
Modificaciones Contractuales	2
Monto Final de Contrato	8060,567.50 HNL
Estado del Proyecto	En ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	En proceso el estudio
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	2
Variación de Presupuesto en Modificación	0.00 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	47.00 Días
	Se realizó una modificación al contrato a solicitud del contratista, el cual, expuso la necesidad de que la forma de pago fuera dividida en 4 pagos ya que la inversión inicial de la consultoría es mayor por la etapa de estudios iniciales requeridos para el proyecto. Debido a los tiempos de estadía de los buques y condiciones climatológicas adversas lo cual ha impedido la realización de ciertos trabajos de campo generando la ampliación de tiempo No.1.
Otras Variaciones	N/A
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 2

Nombre del Proyecto

"Suministro de Defensas para Muelle 1A en Puerto Cortés y para Dolphins en Muelle de San Lorenzo"

Fecha de Inicio: 11 de octubre 2023

Contratista

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. de C.V. (DICONSA)

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

08/01/2024

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	Lote N° 1 Defensa tipo celda con forma cilíndrica ahuecado, montado axialmente con bridas de caucho fijas, con un stan off de 1150 para el Lote N° 2 Defensa tipo celda con forma cilíndrica ahuecado, montado axialmente con bridas de caucho fijas, con un stan off de 1250.
Objetivo del Proyecto:	Mantener en condiciones operables los muelles con ello prevenir daño a las embarcaciones que atracan,
Ubicación del Proyecto:	Lote N° 1 en ENP Puerto Cortés, Lote N° 2 en ENP Puerto de San Lorenzo

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	4471,200.00 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	26/01/2023
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	13/07/2023
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	180.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	08/01/2024
Modificaciones Contractuales	0
Monto Final de Contrato	4471,200.00 HNL
Estado del Proyecto	En ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenómenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	0
Variación de Presupuesto en Modificación	0.00 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	0.00 Días
Otras Variaciones	N/A
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 3

Nombre del Proyecto

"Estudio y Diseño del Proyecto Construcción del Parque Lineal del Malecón en Puerto Cortés"

Fecha de Inicio: 11 de octubre 2023

Contratista

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES (ASP)

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

15/12/2023

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	Revisar, Actualizar y reestructurar el anteproyecto Arquitectónico denominado Proyecto Paisajístico y Parque Lineal Malecón ENP
Objetivo del Proyecto:	Rescatar y ampliar la zona conocida como el Malecón, a través de la construcción del Parque Lineal del Malecón y realizar una
Ubicación del Proyecto:	Se encuentra localizado en el Barrio La Laguna de Puerto Cortés en las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	4825,583.84 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	02/06/2022
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	19/07/2023
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	150.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	15/12/2023
Modificaciones Contractuales	0
Monto Final de Contrato	4825,583.84 HNL
Estado del Proyecto	En ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenómenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	0
Variación de Presupuesto en Modificación	0.00 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	0.00 Días
Otras Variaciones	N/A
Multas	N/A
Retenciones	N/A