



Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 4



Institucion: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social	
Misión: SOMOS UNA INSTITUCION ESTATAL DESCONCENTRADA, TECNICA Y CAPTADORA DE RECURSOS QUE PROMUEVE EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE, PARTICIPATIVO E INCLUYENTE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y SOCIEDAD CIVIL, EN ALIANZA CON SOCIOS ESTRATEGICOS PARA DESARROLLAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PRPYECTOS DE ORIENTACION SOCIAL DE ACUERDO AL PLAN DE NACION Y VISION	
Objetivos:	<p>01 Mejorar el acceso a centros educativos debidamente equipados.</p> <p>02 Fomentar el Desarrollo, Convivencia y Seguridad de los Barrios Urbanos Marginales</p> <p>03 Aumentar la Cobertura del Servicio de Energía Eléctrica de la Población más Pobre.</p> <p>04 Mejorar las Condiciones de la Red Vial Rural del País.</p> <p>05 Aumentar la Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.</p> <p>06 Incrementar las Capacidades de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños para Adaptarse y Mitigar los efectos del Cambio Climático.</p> <p>07 Incrementar el Acceso a Energías Renovables y Tecnologías de Irrigación para la Población en Zonas Rurales.</p>

Programa: 11-INFRAESTRUCTURA RURAL																										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	Conexiones de Saneamiento Entregadas BANCO MUNDIAL Y BCIE	564	CONEXION	S	50.00	0.00	27,452,148.00	0.00	0.00	11,900,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900,101.00	0.00	0.00	43.35	
02	CONEXIONES DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION ENTREGADAS BANCO MUNDIAL Y BCIE	564	CONEXION	S	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	KILOMETROS DE CAMINOS RURALES REHABILITADOS BANCO MUNDIAL Y BCIE	53	KILOMETRO	S	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	PAVIMENTACION CASCO URBANO BANCO MUNDIAL Y BCIE	53	KILOMETRO	S	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	CONEXIONES DE SISTEMA DE AGUA ENTREGADA BANCO MUNDIAL Y BCIE	564	CONEXION	S	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					609.97		27,452,148.00	0.00		11,900,101.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		11,900,101.00	0.00		43.35	

Programa: 12-INFRAESTRUCTURA ESCOLAR																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Obras de construcción, reparación y/o ampliación realizadas en centros educativos	101	CENTRO EDUCATIVO	S	10.00	0.00	81,284,827.00	0.00	0.00	32,036,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,036,497.00	0.00	0.00	39.41
Total Actividad - Obra:					10.00		81,284,827.00	0.00		32,036,497.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		32,036,497.00	0.00		39.41

Programa: 14-PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Obras de Infraestructura	538	OBRA	S	7.00	0.00	62,665,329.00	7.00	0.00	15,093,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,093,395.00	100.00	0.00	24.09
Total Actividad - Obra:					7.00		62,665,329.00	7.00		15,093,395.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		15,093,395.00	100.00		24.09

Programa: 15-PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Sistemas de riego entregados a los PIAH	1013	SISTEMA DE RIEGO	S	4.00	0.00	7,290,438.00	0.00	0.00	585,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,252.00	0.00	0.00	8.03
Total Actividad - Obra:					4.00		7,290,438.00	0.00		585,252.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		585,252.00	0.00		8.03

Programa: 17-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Sistemas de riego entregados	1013	SISTEMA DE RIEGO	S	0.00	0.00	1,389,120.00	0.00	0.00	3,468,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,360.00	0.00	0.00	249.68
Total Actividad - Obra:					0.00		1,389,120.00	0.00		3,468,360.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		3,468,360.00	0.00		249.68
Total Institución:					630.97		180,081,862.00	7.00		63,083,605.00	0.00		0.00	0.00		0.00	7.00		63,083,605.00	1.11		63,083,605.00			35.03
Totales del Reporte:					630.97		180,081,862.00	7.00		63,083,605.00	0.00		0.00	0.00		0.00	7.00		63,083,605.00			63,083,605.00			