

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas



EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2016 (OCTUBRE)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE	Observaciones
					Físico	
1	Remodelación de Mediana de Boulevard 4to Centenario	04/07/2016	2 meses	Ing. Victoria Santos	100%	Finalizado
2	Construcción de Línea de conducción de Aguas Pluviales	23/07/2016	30 días	Bill Joseph Argueta Ramos	100%	Finalizado
3	Losa de Fosa Septica en Estadio Municipal	30/06/2016	1 mes	Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
4	Sistema de Alcantarillado Colonia Milagro de Dios	09/06/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
5	Sistema de Alcantarillado Barrio Arriba sector Boca del diablo	16/06/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
6	Sistema de Alcantarillado Colonia 10 de Mayo	27/07/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
7	Ampliación de Calle Barrio Los Lirios Sector que Comunica Al Boulevard Cuarto Centenario en la Esquina De Movesa	14/07/2016		Ing. Victoria Santos	100%	Finalizado
8	Sistema de Alcantarillado Colonia Nueva Esperanza, Sector Ramon Turcios.	07/11/2016	45 días	Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua		En Espera de Fecha de Inicio
9	Bacheo de calles en mal estado de la Ciudad de Comayagua II Etapa	01/06/2016	6 meses	Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	95%	En Ejecucion
10	Etapa numero 1, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua		En Espera de Fecha de Inicio
11	Etapa numero 2, Cambio de tubería del sistema de alcantarillado sanitario del Barrio Arriba			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua		En Espera de Fecha de Inicio
12	Instalación de Teclé Electrico en Rastro Municipal de comayagua	18/07/2016	3 días	Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
13	Verja para jardinera frente a Terminal de Buses	28/07/2016	20 días	Jose Ralth Martínez	100%	Finalizado
14	Construcción de Servicios Sanitarios Cancha ESMUDE	11/08/2016	22 días	CONSTRUMAR	100%	Finalizado
15	Drenaje de Aguas Lluvias Col. Brisas del Valle	10/10/2016	45 días		40%	En Ejecucion
16	Construcción de Parqueo de Volquetas de Servicios Públicos			Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
17	Sistema de Alcantarillado Sanitario en Escuela Carlos Miranda sector Cerro del Nance	28/10/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	10%	En Ejecucion
18	REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO EN TERMINAL DE BUSES UNICA PARA PASO PEATONAL	03/10/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	100%	Finalizado
19	INSTALACIÓN DE TOPES EN CALLE DE PASEO NAVIDEÑO Y PLAZA CENTRAL	17/10/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	3%	En Ejecucion
20	REMODELACIÓN DE CUBICULO DE BAÑO MIXTO EN MERCADO SAN FRANCISCO	03/10/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	40%	En Ejecucion
21	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y CUBICULOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	03/10/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	38%	En Ejecucion
22	INSTALACIÓN DE SERPENTINA EN MURO PERIMETRAL DE TERMINAL DE BUSES DE COMAYAGUA	10/10/2016		Realizado con personal de Alcaldía Municipal de Comayagua	97%	En Ejecucion

Ing. Lastenia Fonseca
 Jefe Interina de Obras Pública