



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	650,000.00	397,240.00	397,240.00	0.00	0.00	61.11 %
11 05 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	350,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	650,000.00	397,240.00	397,240.00	0.00	0.00	61.11 %
001	Construcción, adición y mejoras de Edificios Educativos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
004	Construcción, adiciones y mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario en el Municipio	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	263,750.00	263,750.00	0.00	0.00	43.96 %
15 02 002 000 001 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	27.67 %
15 02 002 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	180,750.00	180,750.00	0.00	0.00	60.25 %
005	Construcción, Adiciones Y Mejoras De Obras Varias En El Municipio	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	25.50 %
13 06 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 02 001 000 001 23400 15-013-01 20 3	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.67 %
008	Construcción, Adiciones Y Mejoras de Calles y Puentes varias En El Municipio	1,800,000.00	0.00	154,532.75	0.00	0.00	1,954,532.75	1,043,400.00	1,043,400.00	0.00	0.00	53.38 %
14 04 001 000 003 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECTORES PRODUCTIVOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	288,500.00	288,500.00	0.00	0.00	72.13 %
14 04 001 000 001 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECTORES PRODUCTIVOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	50.00 %
14 04 001 000 002 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECTORES PRODUCTIVOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	100.00 %
15 01 001 000 001 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	154,532.75	0.00	0.00	454,532.75	154,900.00	154,900.00	0.00	0.00	34.08 %
15 01 001 000 001 23400 15-013-01 20 5	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
010	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CENTRO DE SALUD HOYA GRANDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO DE SALUD HOYA GRANDE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
011	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CENTRO DE SALUD MATA DE PLATANO	550,000.00	0.00	325,140.92	0.00	0.00	875,140.92	101,986.62	101,986.62	0.00	0.00	11.65 %
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO DE SALUD MATA DE PLATANO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA EL CHILE	450,000.00	0.00	325,140.92	0.00	0.00	775,140.92	101,986.62	101,986.62	0.00	0.00	13.16 %
012	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CENTRO DE SALUD BUENA VISTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO DE SALUD BUENA VISTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
014	MEJORA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GUADALAJARA.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	42,375.81	42,375.81	0.00	0.00	21.19 %
11 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORA SISTEMA DE AGUA ALDEA GUADALAJARA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	42,375.81	42,375.81	0.00	0.00	21.19 %
023	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA Y CAMERINOS ESTADIO OSCAR ARMANDO UCLES	550,000.00	0.00	160,037.68	0.00	0.00	710,037.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL OSCAR ARMANDO UCLES	550,000.00	0.00	160,037.68	0.00	0.00	710,037.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
033	CONSTRUCCION MIRADOR MUNICIPAL	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	450,000.00	404,417.71	404,417.71	0.00	0.00	89.87 %
13 06 002 000 001 47110 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE MIRADOR MUNICIPAL	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	450,000.00	404,417.71	404,417.71	0.00	0.00	89.87 %
035	CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO	700,000.00	0.00	230,068.84	0.00	0.00	930,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023

Hora : 09:18 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 02 003 000 001 41130 15-013-01 20 5	COSNTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 003 000 001 41130 11-001-01 20 5	COSNTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	230,068.84	0.00	0.00	630,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
040	MEJORA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL SUYATE	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	786,191.00	786,191.00	0.00	0.00	65.52 %
11 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORA SISTEMA DE AGUA ALDEA EL SUYATE	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	786,191.00	786,191.00	0.00	0.00	65.52 %
054	CONSTRUCCION PARQUE DE RECREACION AGUA CALIENTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 003 000 001 47110 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION PARQUE DE RECREACION AGUA CALIENTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
055	CONSTRUCCION PISCINA NATURAL EL POCITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	60.50 %
13 06 004 000 001 47110 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE PSICINA NATURAL EL POCITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	60.50 %
062	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD GUADALAJARA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD GUADALAJARA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
063	CONSTRUCCION ESPACIO RECREATIVO SALIDA AL OCOTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 06 005 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO SALIDA AL OCOTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065	ELECTRIFICACION EL CHAGUITE	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	ELECTRIFICACION EL CHAGUITE	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
066	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CAMPOS Y PARQUES	0.00	0.00	0.00	57,375.00	0.00	57,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CAMPOS Y PARQUES	0.00	0.00	0.00	57,375.00	0.00	57,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
067	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GUADALAJARA	0.00	0.00	0.00	54,407.00	0.00	54,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 000 001 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GUADALAJARA	0.00	0.00	0.00	54,407.00	0.00	54,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
068	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	1,998,772.34	0.00	0.00	1,998,772.34	1,019,294.96	1,019,294.96	0.00	0.00	51.00 %
14 04 002 000 004 47210 11-011-01 20 3	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	627,609.50	0.00	0.00	627,609.50	166,507.88	166,507.88	0.00	0.00	26.53 %
14 04 002 000 006 47210 11-011-01 20 3	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	60,061.82	0.00	0.00	60,061.82	41,157.15	41,157.15	0.00	0.00	68.52 %
14 04 002 000 008 47210 11-011-01 20 3	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	60,061.82	0.00	0.00	60,061.82	41,157.15	41,157.15	0.00	0.00	68.52 %
14 04 002 000 009 47210 11-011-01 20 3	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	118,391.56	0.00	0.00	118,391.56	41,157.10	41,157.10	0.00	0.00	34.76 %
14 04 002 000 005 47210 11-011-01 20 3	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	284,170.85	0.00	0.00	284,170.85	41,157.15	41,157.15	0.00	0.00	14.48 %
14 04 002 000 001 47210 11-011-01 20 3	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	60,061.82	0.00	0.00	60,061.82	41,157.15	41,157.15	0.00	0.00	68.52 %
14 04 002 000 007 47210 11-011-01 20 3	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	103,041.63	0.00	0.00	103,041.63	41,157.15	41,157.15	0.00	0.00	39.94 %
14 04 002 000 002 47210 11-011-01 20 3	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	625,311.52	0.00	0.00	625,311.52	564,687.08	564,687.08	0.00	0.00	90.30 %
14 04 002 000 003 47210 11-011-01 20 3	CAMINOS PRODUCTIVOS (FONDOS SIT)	0.00	0.00	60,061.82	0.00	0.00	60,061.82	41,157.15	41,157.15	0.00	0.00	68.52 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/06/2023 al 30/06/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023
Hora : 09:18 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
TOTAL:	7,850,000.00	0.00	3,398,552.53	111,782.00	0.00	11,360,334.53	4,221,156.10	4,221,156.10	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2023

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmcrw+EZpz49FN9iUXzsR1TH0hYaHVkMvOi1qHak/XOFC/VK46LZg/tuGbPyuCCyejFFcVq3plHIWsRaZKr1QloiQDy0lvv+c4xkaw/VEsjGWOJ3wmiqbietagtZ+HH0NX0N/qmQOI7ejgoJ1eRDzYv1+AEhh3D5Ja2JXSerjqp2v+yVHE35beYx6VWRBrk/zd4Sjky6vkI2YBw25sBQ5SDY8OK7ISplGxVbl2Aj

OboPi/MuxOeOnOrZ/Tfm6re8125cUbN6WkRdATmkm2WfiKniI9bkDS20C9mhSNc/jGI01+8/Of3vQeOIGP7vEZsGExnBt/Ha88WoQcGPWHo04IKQ