

Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia Técnica

Proyectos Mayores
SEPTIEMBRE 2016

Item	Nombre de Proyecto	Constratista	Fondo	Monto Contratado	Monto Modificado	Etapa	Descripción de Proyecto																				
1	Escuela Modelo Nuestra Señora de la Merced, Col. Nuevos Horizontes	INGELCO	MPC	7446,735.19	7659,866.36	En Suspensión	<p>El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se encuentra la escuela existente, debido a lo reducido de este, el proyecto cuenta con un edificio para uso pedagógico y de esta manera no afectar la mayoría de las instalaciones existentes y sus ambientes se definen así:</p> <p>Edificio Pedagógico 10 Aulas para escuela (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 42 alumnos por aula de escuela, máximo de 840 alumnos en doble jornada. 1 Modulo lineal de escaleras en parte media del edificio. 2 Cubos de Gradas (proyección futura)</p> <p>Área para control eléctrico debajo de gradas y en el segundo nivel. Dirección Escuela en segundo nivel. Sub-Dirección Escuela en segundo nivel. Área de Construcción así:</p> <table border="0"> <tr> <td>37.20 ML</td> <td>ros y Brisas</td> <td>Sauce</td> <td>Paleta</td> <td>Totales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tubería pvc sdr 26 Ø 6"</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> </tr> </table> <p>Área de 86.44Mts² Longitud de cercos</p>	37.20 ML	ros y Brisas	Sauce	Paleta	Totales						Tubería pvc sdr 26 Ø 6"		0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
37.20 ML	ros y Brisas	Sauce	Paleta	Totales																							
Tubería pvc sdr 26 Ø 6"		0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00																		
3	Kinder Modelo San Isidro, Barrio El Porvenir	CCM	MPC	4468,382.56	5,232,825.35	Ampliación al 02/11/2016	<p>El proyecto se desarrolla en un área de 1515.57 m²</p> <p>Edificio 1 2 aulas para kinder (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 30 alumnos por aula de kinder, máximo de 120 alumnos en doble jornada. 1 Dirección, 1 Secretaría, 1 Bodega, 1 Cocina, 6 Sanitarios, 2 Duchas, 6 Lavamanos, 1 Piletas de aseo, 1 Lava trastes, 1 Mueble para lava trastes, Cuarto para control eléctrico</p> <p>Edificio 2 3 aulas para kinder (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 30 alumnos por aula de kinder, máximo de 180 alumnos en doble jornada, 1 Sala de maestros, 4 sanitarios, 4 duchas, 4 Lavamanos, 1 Piletas de aseo, Cuarto para control eléctrico</p> <p>Otras Áreas Vigilancia, Cercos perimetrales, Escenario, Áreas de esparcimiento</p> <p>Edificio 1 271.46 Mts2 Edificio 2 320.18 Mts2 Caseta de Vigilancia 5.50 Mts2 Escenario 86.44Mts² Longitud de cercos 37.20 ML</p>																				
6	CONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES 2 CALLE ESTE ENTRE 17 Y 21 AVENIDA, BARRIO SAN ISIDRO PUERTO CORTES	CODECON	MPC	6588,840.31	-	Proceso de Garantías	<p>Las obras consisten en la construcción de 850 metros lineales de canales rectangulares con sección variable, serán de bloque de concreto reforzado repellados y pulidos, además se les debe colocar lloraderos de poliducto de ¾"</p> <p>En los cruces de calles se construirán los canales con paredes de concreto reforzado de 15 centímetros de espesor y varilla de ½" a cada 15 cm, los canales irán cubierto por tapaderas de concreto de longitud variable, y en el sitio de la descarga se construirá una estructura de gaviones</p>																				
7	RECONSTRUCCIÓN DE LA RODADURA DEL PUENTE SOBRE EL RIO CHAMELECON, ALDEA BARACOA, PUERTO CORTES	DIEK	MPC	3893,548.21	-	Proceso de Garantías	<p>Las obras consisten en la construcción de una nueva superficie de rodadura en el puente metálico sobre el río Chamelecón, para ello se deberá retirar la rodadura metálica existente para sustituirla por losas de concreto PREFABRICADAS que se colocaran simplemente apoyadas. Las vigas de apoyo de las losas deberán ser limpiadas reparadas y pintadas</p>																				
8	PAVIMENTACION CALLE CIENAGUITA – SAN ANTONIO ETAPA I	CODECON	MPC	14837,619.33	-	Acta de Recomendación y Adjudicación	<p>El proyecto consiste en la pavimentación de la calle que conduce del barrio cienaguita al sector ecoturístico, en una longitud aproximada longitud aproximada de 1200 metro con losa de concreto hidráulico, canales pluviales, tapaderas, señalización vertical y horizontal, incluye además la construcción del sistema del alcantarillado.</p>																				


 Yariela Luque
 Auxiliar de Oficina Control
 Administrativo y Costo de Proyecto



Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia Técnica
Control Administrativo y Costo de Proyectos

ESTADO DE PROYECTOS MENORES APERTURADOS Y EN EJECUCIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2016

Nombre de Proyecto	Ubicación	Presupuesto Base	Fecha Apertura	Monto Contrato Original	Monto Modificado por Ordenes de Cambio	Tiempo Contractual	Tiempo Extendido	Descripcion del Proyecto
EN EJECUCION								
Obras Complementarias de la 4 Ave, 6 y 7 Calle Oeste	Bo. San Ramón	380,121.00	01/04/2016	411,939.00		18-04-16 04/11/2016		
Primera Etapa 200 Mtrs, Construcción Cerco Perimetral, Cementerio General	Barrio Las Vegas, Frente. Carretera Hacia SPS, CA-5	651,452.18	31/05/2016	682,352.43		01/08/2016 24/11/2016		
Construcción de Canales Pluviales en Calle Principal de Col. Municipal	Barrio Río Mar, Puerto Cortés	748,421.24	02/06/2016	793,083.36		04/07/2016 31/10/2016		
Adoquinado Callejón de Acceso Esc. Marco Aurelio Soto	Barrió El Porvenir Frente Escuela Marco Aurelio Soto Contiguo a Iglesia Mormona	605,515.56	07/06/2016	643,921.00		05/08/2016 02/11/2106		
Construcción de Graderias y Areas de Recreacion Recreacion Zapadril	Aldea Zapadril Frente a Cancha de Futbol	857,957.59	28/06/2016	908,913.30		22/08/2016 19/12/2016		
Canales Pluviales Colonia San Antonio Frente a Barrio La Roca Salidad A Sps Carretera CA-5	Colonia San Antonio Frente a Barrio La Roca	251,644.86	05/07/2016	264,852.80		22/08/2016 19/12/2016		
Emchapado Ambos Lados De Calle y Cruces de Calle Ubicado en Barrio Medina, Calle Principal Colonia 9 De Diciembre , Puerto Cortes	Barrio Medina, Calle Principal Colonia 9 De Diciembre , Puerto Cortes	391,643.70	27/07/2016	417,474.72		05/09/2016 03/12/2016		

Paulo Roque



Yanetela Luque

Limpieza De Macro Canal Barrio Palermo Barrio El Porvenir	Desde La Calle Theree H En Barrio Palermo Hasta La Base Naval En Barrio El Porvenir, Puerto Cortes	206,432.96	27/07/2016	217,424.00		16/08/2016 14/10/2016		
Pasos Vehiculares Canal de Drenaje Natural, Cuenca Palermo.	Barrio Palermo	298,663.37	04/08/2016	315,752.30		05/09/2016 03/12/2016		
Sistema De Microcanales Pluviales Ubicación Barrio Campo Rojo Colonia Kennedy	Barrio Campo Rojo Colonia Kennedy	653,878.49	04/08/2016	687,210.63		05/09/2016 01/02/2017		
Acondicionamiento de Contenedores Para Bodega DEMA Y Programas Sociales en Los Predios Municipales	Edificio Municipal	216,996.45	11/08/2016	233,805.30		29/09/2016 27/12/2016		
Reconstrucción De Pretiles Dañados De Puente Viejo Ubicado en Barrio Pueblo Nuevo	Barrio Pueblo Nuevo	381,411.49	19/08/2016	389,531.00		29/09/2016 27/12/2016		
Reconstrucción de Obra de Captación Trulian #1	Cuenca Rio Tulian	920,522.97	23/08/2016	987,071.70		29/09/2016 12/12/2016		
Adoquinado de Callejon Barrio San Martin 10 y 11 Calle, 8-9 avenida	San Martin 10 y 11 Calle, 8-9 avenida	504,512.42	30/08/2016	537,424.22		29/09/2016 27/12/2016		
APERTURADOS								
Pavimentación Acceso Principal Colonia La Roca, Carretera CA-5	La Roca	889,682.31	13/09/2016	892,816.25		Elaboración de Contrato		Este proyecto consiste en la construcción de 106.00 Metros lineales de pavimento de piedra y concreto 4000 psi, de un espesor de 20.00 cms, en un callejón de acceso a la colonia La Roca que tiene un ancho promedio de 6.50 metros. El pavimento será cortado en juntas que serán rellenas con producto asfáltico. El proyecto solo incluye el pavimento de la rodadura ya que el callejón ya tiene canales pluviales de concreto y alcantarillado sanitario.



 Mariela Luque
 Auxiliar de Oficina Control Administrativo
 y Costo de Proyecto



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA TECNICA
Control Administrativo Y Costo de Proyecto /Admon Mantenimiento Vial

SEPTIEMBRE 2016

MES	MONTO			MONTO			MONTO			MONTO APERTURA DE CALLES	CALIDAD DE OBRA (5%)	TOTAL	MONTO		MONTO CALIDAD DE OBRA (5%)	MONTO TOTAL
	ACARREO	ISV	TOTAL	ALQUILER	ISV	TOTAL	CARGADA	ISV	TOTAL				BRUTO	I. S. V. (15%)		
SEPTIEMBRE	L. 1501,959.75	L. 225,293.96	L. 1727,253.71	L. 1588,730.00	L. 238,309.50	L. 1827,039.50	L. 333,440.00	L. 50,016.00	L. 383,456.00			L. -	L. 3424,129.75	L. 513,619.46		L. 3937,749.21
<i>Totales</i>	L. 1501,959.75	L. 225,293.96	L. 1727,253.71	L. 1588,730.00	L. 238,309.50	L. 1827,039.50	L. 333,440.00	L. 50,016.00	L. 383,456.00	L. -	L. -	L. -	L. 3424,129.75	L. 513,619.46	L. -	L. 3937,749.21


 Yariela Luque
 Auxiliar de Oficina
 Control Administrativo y Costo de Proyecto

