



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION O MEJORAS DE EDIFICIO MUNICIPAL	barrio la plaza	11	11	47110	232	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DEL PARQUE CENTRAL	barrio la plaza	11	11	47210	232	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	REPARACION Y APERTURA DE CARRETERAS EN SONAS MONTAÑAS	rodeo, zacateras, tayaco 01	11	11	23400	232	100,000.00	133,177.13	0.00	220,000.00	0.00	453,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	453,177.13	100.00 %	TERMINADO	
4	REPARACION DE CARRETERA TIERRA BLANCA LAS CAÑAS, LA CALERA	cielo azul, el aguacatal,	11	11	23400	232	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA	barrio el caliche	11	11	47110	232	150,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	95,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCION Y MEJORA DE VIVIENDAS POPULARES	casco urbano y comunidades del municipio	11	11	23400	232	800,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	237,474.50	0.00	0.00	237,474.50	27.00 %	612,525.50	72.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION Y MEJORA DE VIVIENDAS POPULARES	casco urbano y diferentes comunidades	15	15	23400	232	35,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	68,292.00	0.00	0.00	68,292.00	50.00 %	66,708.00	49.00 %	EN PROCESO	
8	MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CARRETERAS	rodeo, zacateras, tayaco 02	15	15	23400	232	0.00	66,822.87	0.00	0.00	0.00	66,822.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	66,822.87	100.00 %	EN PROCESO	
9	REPARACION Y APERTURA DE CARRETERAS EN SONAS MONTAÑAS	el morro, la mina, resumidero	11	11	23400	232	100,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	66.00 %	200,000.00	33.00 %	EN PROCESO	
10	MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CARRETERAS CASCO URBANO	zapotal, la cañita, tierra colorada	11	11	23400	232	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	66.00 %	100,000.00	33.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	REPARACION Y APERTURA DE CARRETERAS EN SONAS MONTAÑOSAS DE LA CUESTA	fray pedro, los cafetales , plan bonito etc	11	11	23400	232	150,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	282,500.00	43.00 %	367,500.00	56.00 %	EN PROCESO	
12	REPARACION DE CARRETERAS SIZATE, RINCON, NUEVA ESPERANZA	los charcos, la bolsa, las tunas, Aguitaco etc	11	11	23400	232	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
13	REPARACION DE CARRETERAS	san cristobal, horcones, el limon	11	11	23400	232	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
14	REPARACION DE CARRETERAS	campanario, al tizate,	11	11	23400	232	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	TERMINADO	
15	CONSTRUCCION DE EMPEDRAMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES	barrio, la plaza, el caliche, el barro y el mico	11	11	47210	232	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUCCION DE BOULEVARD CALLE PRINCIPAL	barrio la plaza	11	11	47210	232	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE ALTERNA	barrio el la plaza y el mico	11	11	47210	232	200,000.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	1,870,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	45.00 %	1,020,000.00	54.00 %	TERMINADO	
18	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE TEMPLOS RELIGIOSOS	casco Urbano y aldeas	11	11	23400	232	100,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00	66,350.00	28.00 %	163,650.00	71.00 %	EN PROCESO	
19	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	aldea el tizate	11	11	23400	232	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE SALON SOCIAL MUNICIPAL	barrio la plaza	11	11	23400	232	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones		Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones						Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
21	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	bario la plaza	11	11	47210	232	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	REPRACION DE CARRETERAJICARLOS SABANA LARAGA	cabeceras, moradel, guayavias etc	11	11	23400	232	50,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	88.00 %	50,000.00	11.00 %	TERMINADO	
23	CONSTRUCCIONES Y MEJAS DEL ESTADIO MUNICIPAL	bario el caliche	11	11	47210	232	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	243,500.00	54.00 %	206,500.00	45.00 %	EN PROCESO	
24	MEJORAMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS	tierra colorada, pie de la cuesta y el marañon	11	11	23400	232	300,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	50,694.00	0.00	0.00	50,694.00	26.00 %	139,306.00	73.00 %	EN PROCESO	
25	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO	TIERRA CHELA	11	11	47210	240	0.00	1,905,689.91	0.00	0.00	0.00	1,905,689.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,905,689.91	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CASCO HURBANO	11	11	47210	232	300,000.00	153,481.05	0.00	160,000.00	60,000.00	553,481.05	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	90.00 %	53,481.05	9.00 %	TERMINADO	
27	construccion de cesares (centros de salud)	rodeo y tizate	11	11	47110	232	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN LA LOMA DE LA CRUZ	bario la plaza	11	11	47110	232	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE CANCHA	bario la plaza	11	11	47210	232	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	CONSTRUCCION DE CABECERAS, SABANA LARGA EDUCATIVOS	CABECERAS, SABANA LARGA	11	11	47110	232	200,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	construccion de cacetas de espera en punto de auto buses	bario la plaza	11	11	23400	232	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	COMPRA DE JUTE, RODEO, ALCANTARILCAJON, LA RODELLITO, PLASTICAS ZACATERAS,		11	11	23400	232	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00	99.00 %	3,000.00	1.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/07/2023
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
33	MEJORAMIE NTO DE CARRETERA cantones S EN	tierra colorada, cajon , jute, los cantones	11	11	23400	232	100,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	65.00 %	107,000.00	34.00 %	EN PROCESO	
34	REPRACION DE CARRETERA caliente S	tamarindo, mara?on agua	11	11	23400	232	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	CONSTRUC CION Y REPARACIO N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	bario la plaza	11	11	23400	232	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	CONSTRUC CION O MEJORAS DE EDIFIO MUNICIPAL	bario la plaza	15	15	47110	232	450,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	230,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							6,635,000.00	5,129,170.96	0.00	3,070,000.00	2,915,000.00	11,919,170.96	0.00	0.00	3,798,810.50	0.00	0.00	0.00	3,798,810.50		8,120,360.46			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7XmtV+boHE3hs2x1zMqZR73AAzy5U5GJRa8b7oji7EKydcV9LHEhA7qGs0ITAjpuiNQ4OaMqETIYLDHkFvI55Y7UjxTlcUXVOpwcrhwqOxKeJ8ISZkO0Z86J9y
uNxCsDHQXRilqTPxloZ/gXrTH7sXeBB7dYpcM6lqu9WV8Cq+5jncSZWfAAqP7VP9VAcQVlwovbaoZO1/KHsfW7rTveRkWad3GYZKxdgliNVhGPEd2yUt5LDiX5ORABeg9AvHmg
duEUHSIDxpumuNUw7/vMMCOOLxLrs=