

## COMUNICACIÓN INTERNA

---

**PARA:** LIC. ERICK MEJIA  
Oficial Portal de Transparencia

**ASUNTO:** INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

**FECHA:** 10 DE JUNIO DE 2023

---

Adjunto le remito el informe en detalle de Avances de Proyectos derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, correspondiente al mes de **Mayo de 2023**.

Atentamente,



**Ing. Osman David Chávez**  
Gerente de Infraestructura

Cc: Archivo.



**Gerencia de  
Infraestructura**  
Municipalidad de San Pedro Sula





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE DE PROYECTOS MAYO 2023

ITEM	EJECTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESPUESTO DEL PROYECTO	FECHA APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACION	FECHA FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACION
1	CORPORACION S.O.L. S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR MARIA DANIELA CHAVEZ COLINDRES	DISTRITO 17	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR EN PRIMERA AVENIDA CHAMELECON, DISTRITO 17	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 17 EN 1 ERA. AVENIDA CHAMELECON	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR EN PRIMERA AVENIDA CHAMELECON, DISTRITO 17	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	995,965.00	21/3/2023	FINALIZADO	995,965.00	N/A	12/05/2023	N/A	N/A	N/A
2	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSECORD) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 14	MEJORAMIENTO DE CANAL FRONTERA, DISTRITO 14	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN CANAL LA FRONTERA, DISTRITO 14	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DE CANAL FRONTERA, DISTRITO 14	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	993,025.00	21/3/2023	FINALIZADO	993,025.00	N/A	12/05/2023	N/A	N/A	N/A
3	CONSULTORES EN OBRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. (CONOBRAS) REPRESENTADA POR MANUEL DE JESUS ROJAS CABALLERO	DISTRITO 1 AL 19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TAPADERAS DE POZOS, TRAGANTES Y REILLAS, DESDE EL DISTRITO 1 AL 19	INICIANDO EN EL DISTRITO 1 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TAPADERAS DE POZOS, TRAGANTES Y REILLAS, DESDE EL DISTRITO 1 AL 19	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	999,625.00	21/3/2023	FINALIZADO	999,625.00	N/A	12/05/2023	N/A	N/A	N/A
4	CORPORACION S.O.L. S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR MARIA DANIELA CHAVEZ COLINDRES	DISTRITO 17	MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA SUYAPA, DISTRITO 17	INICIANDO Y FINALIZANDO EN DISTRITO 17, COLONIA SUYAPA	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DE CANAL COLONIA SUYAPA, DISTRITO 17	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	884,147.48	21/3/2023	FINALIZADO	884,147.48	N/A	12/05/2023	N/A	N/A	N/A
5	CONSTRUCTORA HERCODO, S. DE R.L. (HERCODO) REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 7	MEJORAMIENTO DE CANAL SAN JOSE DISTRITO 7	INICIANDO Y FINALIZANDO EN DISTRITO 7, DESDE 20 CALLE S.E. HASTA 27 CALLE S.E.	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DE CANAL SAN JOSE DISTRITO 7	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	991,220.00	27/3/2023	FINALIZADO	991,220.00	N/A	12/05/2023	N/A	N/A	N/A
6	CONSULTORES EN OBRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. (CONOBRAS) REPRESENTADA POR MANUEL DE JESUS ROJAS CABALLERO	DISTRITOS 1,3,4,5 Y 6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIEBRAPATAS, TAPADERAS DE POZOS Y TRAGANTES Y REILLAS DE TRAGANTES, DISTRITOS 1,3,4,5 Y 6.	INICIANDO Y FINALIZANDO EN DISTRITO 7, DESDE 20 CALLE S.E. HASTA 27 CALLE S.E.	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE QUIEBRAPATAS, TAPADERAS DE POZOS Y TRAGANTES Y REILLAS DE TRAGANTES, DISTRITOS 1,3,4,5 Y 6.	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	297,000.00	27/3/2023	FINALIZADO	297,000.00	N/A	07/06/2023	N/A	N/A	N/A
7	CONSULTORES EN OBRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. (CONOBRAS) REPRESENTADA POR MANUEL DE JESUS ROJAS CABALLERO	DISTRITO 5 Y 15	MEJORAMIENTO DE CANAL BOULEVARD DEL ESTE ENTRE ACCESO A TICAMAYA Y ACCESO A LA FELIPE ZELAYA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL FRENTE AL CAMPO AGAS.	INICIANDO EN EL DISTRITO 15, EN BOULEVARD DEL ESTE, ENTRE ACCESO A TICAMAYA Y ACCESO A LA FELIPE ZELAYA, FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5, BLVD DEL SUR FRENTE AL CAMPO AGAS.	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DE CANAL BOULEVARD DEL ESTE ENTRE ACCESO A TICAMAYA Y ACCESO A LA FELIPE ZELAYA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL FRENTE AL CAMPO AGAS.	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	372,000.00	26/4/2023	FINALIZADO	372,000.00	N/A	07/06/2023	N/A	N/A	N/A
8	CONSULTORES EN OBRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. (CONOBRAS) REPRESENTADA POR MANUEL DE JESUS ROJAS CABALLERO	DISTRITO 1, 2 Y 11	MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS EN BLVD. LAS TORRES FRENTE A LA MORGUE, DISTRITO 1; COL. EL PLAYON, DISTRITO 2; FINALIZANDO EN COL. SATELITE, DISTRITO 11	INICIANDO EN BLVD LAS TORRES FRENTE A LA MORGUE, DISTRITO 1; COL. EL PLAYON, DISTRITO 2; FINALIZANDO EN COL. SATELITE, DISTRITO 11	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS EN BLVD. LAS TORRES FRENTE A LA MORGUE, DISTRITO 1; COL. EL PLAYON 2; COL. SATELITE, DISTRITO 11	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	240,000.00	26/4/2023	FINALIZADO	240,000.00	N/A	07/06/2023	N/A	N/A	N/A
9	CONSTRUCTORA Y CONCRETOS DEL ATLANTICO, S. DE R.L. DE C.V. (COYCA) REPRESENTADA POR JORGE SADY BERLIOZ MEDINA	DISTRITO 14	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL QUINTAS EL DORADO Y CANAL DE LA COL. FELIPE ZELAYA	COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 14, RES. QUINTAS EL DORADO Y CANAL FELIPE ZELAYA	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL QUINTAS EL DORADO Y CANAL DE LA COL. FELIPE ZELAYA	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	946,300.00	2/5/2023	FINALIZADO	946,300.00	N/A	07/06/2023	N/A	N/A	N/A
10	OSCAR ARMANDO ARRAGA RIVERA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 5	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE A EMSULA	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5, FRENTE A EMSULA	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE A EMSULA	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	995,000.00	2/5/2023	FINALIZADO	995,000.00	N/A	07/06/2023	N/A	N/A	N/A
11	CONSTRUCTORA Y CONCRETOS DEL ATLANTICO, S. DE R.L. DE C.V. (COYCA) REPRESENTADA POR JORGE SADY BERLIOZ MEDINA	DISTRITO 3	CANALIZACION DE RIO PIEDRAS VADO COLOMBIA AGUAS ARRIBA 300 METROS	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 3 VADO COLOMBIA AGUAS ARRIBA 300 METROS	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	CANALIZACION DE RIO PIEDRAS VADO COLOMBIA AGUAS ARRIBA 300 METROS	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	676,000.50	3/5/2023	FINALIZADO	676,000.50	N/A	07/06/2023	N/A	N/A	N/A
12	CONSULTORES EN OBRAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. (CONOBRAS) REPRESENTADA POR MANUEL DE JESUS ROJAS CABALLERO	DISTRITO 18	MEJORAMIENTO DE DESCARGA DE SISTEMA PLUVIAL DE POZOS DE LA MORALES III Y IV	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 18 EN POZOS DE LA MORALES III Y IV	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	MEJORAMIENTO DE DESCARGA DE SISTEMA PLUVIAL DE POZOS DE LA MORALES III Y IV	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	72,039.84	3/5/2023	FINALIZADO	72,039.84	N/A	07/06/2023	N/A	N/A	N/A
13	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERNANDEZ, S. DE R.L. (HERCODO), REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA FESTIRANH CALLE 3-4, DISTRITO 01, (SECTOR NOROESTE).	UBICACION: COLONIA FESTIRANH CALLE 3-4, DISTRITO 01, (SECTOR NOROESTE).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA FESTIRANH CALLE 3-4, DISTRITO 01, (SECTOR NOROESTE).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	994,375.16	21/3/2023	FINALIZADO	994,375.16	N/A	26/05/2023	N/A	N/A	N/A
14	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERNANDEZ, S. DE R.L. (HERCODO), REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 3	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS CASTAÑOS, DISTRITO 03, (SECTOR NOROESTE).	UBICACION: COLONIA LOS CASTAÑOS, DISTRITO 03, (SECTOR NOROESTE).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS CASTAÑOS, DISTRITO 03, (SECTOR NOROESTE).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	802,054.85	21/3/2023	FINALIZADO	802,054.85	N/A	26/05/2023	N/A	N/A	N/A
15	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERNANDEZ, S. DE R.L. (HERCODO), REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 04 Y 07	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUNTAS Y FISURAS EN 27 CALLE HASTA PUENTE DE LA 2 CALLE SALIDA VIEJA A LA LIMA, DISTRITO 04 Y 07 (SUR-ESTE, NOR-ESTE)	UBICACION: EN 27 CALLE HASTA PUENTE DE LA 2 CALLE SALIDA VIEJA A LA LIMA, DISTRITO 04 Y 07 (SUR-ESTE, NOR-ESTE)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUNTAS Y FISURAS EN 27 CALLE HASTA PUENTE DE LA 2 CALLE SALIDA VIEJA A LA LIMA, DISTRITO 04 Y 07 (SUR-ESTE, NOR-ESTE)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	981,448.01	21/3/2023	FINALIZADO	981,448.01	N/A	26/05/2023	N/A	N/A	N/A
16	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERNANDEZ, S. DE R.L. (HERCODO), REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 08 Y 09	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION SUR ESTE (BULEVAR JUAN PABLO II) DISTRITO 08 Y 09 (SUR-ESTE)	UBICACION: AVENIDA CIRCUNVALACION SUR ESTE (BULEVAR JUAN PABLO II) DISTRITO 08 Y 09 (SUR-ESTE)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION SUR ESTE (BULEVAR JUAN PABLO II) DISTRITO 08 Y 09 (SUR-ESTE)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	603,527.20	21/3/2023	FINALIZADO	603,527.20	N/A	26/05/2023	N/A	N/A	N/A
17	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERNANDEZ, S. DE R.L. (HERCODO), REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 11	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADOQUINES EN COLONIA SATELITE, PASAJE 24 DEL BLOQUE 51 Y 54, DISTRITO 11 (SECTOR SATELITE).	UBICACION: COLONIA SATELITE, PASAJE 24 DEL BLOQUE 51 Y 54, DISTRITO 11 (SECTOR SATELITE).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADOQUINES EN COLONIA SATELITE, PASAJE 24 DEL BLOQUE 51 Y 54, DISTRITO 11 (SECTOR SATELITE).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	725,826.40	21/3/2023	FINALIZADO	725,826.40	N/A	26/05/2023	N/A	N/A	N/A
18	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERNANDEZ, S. DE R.L. (HERCODO), REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA EN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, DISTRITO 16, (SECTOR EL CARMEN)	UBICACION: COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, DISTRITO 16, (SECTOR EL CARMEN)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA EN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, DISTRITO 16, (SECTOR EL CARMEN)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	700,345.20	21/3/2023	FINALIZADO	700,345.20	N/A	26/05/2023	N/A	N/A	N/A
19	INVERSIONES MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. (INMACON) REPRESENTADA POR JOSE ANIBAL LAGOS CABALLERO	DISTRITO 2	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN RESIDENCIAL EL CAMPO, DISTRITO 02 (SECTOR NOR-OESTE)	UBICACION: RESIDENCIAL EL CAMPO, DISTRITO 02 (SECTOR NOR-OESTE)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN RESIDENCIAL EL CAMPO, DISTRITO 02 (SECTOR NOR-OESTE)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	986,800.00	21/3/2023	FINALIZADO	986,800.00	N/A	26/05/2023	N/A	N/A	N/A
20	INGRID LORENA CHINCHILA SUAZO /CONCART EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 15	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: JOSE M. ARRAGA 1 Y 2, BUENOS AIRES, LOMA DE ISRAEL, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ).	UBICACION: COLONIAS: JOSE M. ARRAGA 1 Y 2, BUENOS AIRES, LOMA DE ISRAEL, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: JOSE M. ARRAGA 1 Y 2, BUENOS AIRES, LOMA DE ISRAEL, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	660,250.00	21/3/2023	FINALIZADO	660,250.00	N/A	11/05/2023	N/A	N/A	N/A
21	CONSTRUCTORA PILARES, S. DE R.L. REPRESENTADA POR ELBYN NAPOLION RAMOS VIEIRA	DISTRITO 17 Y 18	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 14 DE JULIO, LEMPIRA 2, CHAMELECON 1 Y 2, DISTRITO 17 Y 18 (SECTOR CHAMELECON).	UBICACION: COLONIAS: 14 DE JULIO, LEMPIRA 2, CHAMELECON 1 Y 2, DISTRITO 17 Y 18 (SECTOR CHAMELECON).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 14 DE JULIO, LEMPIRA 2, CHAMELECON 1 Y 2, DISTRITO 17 Y 18 (SECTOR CHAMELECON).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	776,260.00	21/3/2023	FINALIZADO	776,260.00	N/A	11/05/2023	N/A	N/A	N/A
22	INGENIERIA DE CONSTRUCCION VIAL, S. DE R.L. (INCOVIA), REPRESENTADA POR MAURICIO ALEJANDRO LAMOTHE AVILA	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE TOMALA HACIA REMOLINO DE BAÑADEROS, NUEVO EDEN, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	UBICACION: ALDEAS DE TOMALA HACIA REMOLINO DE BAÑADEROS, NUEVO EDEN, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE TOMALA HACIA REMOLINO DE BAÑADEROS, NUEVO EDEN, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	993,892.24	21/3/2023	FINALIZADO	993,892.24	N/A	11/05/2023	N/A	N/A	N/A
23	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERNANDEZ, S. DE R.L. (HERCODO), REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: NARANITOS HASTA LA JUNTA DE BAÑADEROS, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	UBICACION: ALDEAS: NARANITOS HASTA LA JUNTA DE BAÑADEROS, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: NARANITOS HASTA LA JUNTA DE BAÑADEROS, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	983,700.00	21/3/2023	FINALIZADO	983,700.00	N/A	11/05/2023	N/A	N/A	N/A
24	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERNANDEZ, S. DE R.L. (HERCODO), REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: NARANITOS, LAGUNA DE BAÑADEROS HASTA SAN JOSE DE MACHAGUALA, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	UBICACION: ALDEAS: NARANITOS, LAGUNA DE BAÑADEROS HASTA SAN JOSE DE MACHAGUALA, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: NARANITOS, LAGUNA DE BAÑADEROS HASTA SAN JOSE DE MACHAGUALA, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	992,600.00	21/3/2023	FINALIZADO	992,600.00	N/A	11/05/2023	N/A	N/A	N/A
25	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERNANDEZ, S. DE R.L. (HERCODO), REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE PITA ARRIBA, BERLIN 1 Y 2, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	UBICACION: ALDEAS DE PITA ARRIBA, BERLIN 1 Y 2, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE PITA ARRIBA, BERLIN 1 Y 2, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	993,600.00	21/3/2023	FINALIZADO	993,600.00	N/A	11/05/2023	N/A	N/A	N/A
26	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERNANDEZ, S. DE R.L. (HERCODO), REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE MARGARITA O GUANALES, SANTA MARGARITA, ALDEA SAN CRISTOBAL, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	UBICACION: ALDEAS DE MARGARITA O GUANALES, SANTA MARGARITA, ALDEA SAN CRISTOBAL, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE MARGARITA O GUANALES, SANTA MARGARITA, ALDEA SAN CRISTOBAL, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	993,800.00	21/3/2023	FINALIZADO	993,800.00	N/A	11/05/2023	N/A	N/A	N/A

27	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS HERNANDEZ, S. DE R.L. (HERCOD), REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 15	CORTE, DEMOLICION Y CARGA DE MATERIAL EN BANCO CORDOVA, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	UBICACIÓN: BANCO CORDOVA, DISTRITO 15 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	CORTE, DEMOLICION Y CARGA DE MATERIAL EN BANCO CORDOVA, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	988,500.00	27/3/2023	FINALIZADO	988,500.00	N/A	11/05/2023	N/A	N/A	N/A
28	DORA MARIA ORTIZ LAINEZ, EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 1-18	CONSTRUCCION DE TUMULOS CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DE LA CIUDAD, DISTRITO 01-18	UBICACIÓN: DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, DISTRITO 01-18	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	CONSTRUCCION DE TUMULOS CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DE LA CIUDAD, DISTRITO 01-18	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	473,250.00	21/3/2023	FINALIZADO	473,250.00	N/A	11/05/2023	N/A	N/A	N/A
29	ANDY WILMER ESCALANTE LANZA, EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 19	CONSTRUCCION DE TUMULOS CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DEL SECTOR DE COFRADIA, DISTRITO 19	UBICACIÓN: COFRADIA, DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	CONSTRUCCION DE TUMULOS CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS DEL SECTOR DE COFRADIA, DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	477,500.00	21/3/2023	FINALIZADO	477,500.00	N/A	11/05/2023	N/A	N/A	N/A
30	JOSUE DANIEL CABRERA LANZA, EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 2	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE BULEVAR CATARINO RIVAS A RESIDENCIAL EL POTOSI, DISTRITO 02 (SECTOR NOR-OESTE)	UBICACIÓN: BULEVAR CATARINO RIVAS A RESIDENCIAL EL POTOSI, DISTRITO 02 (SECTOR NOR-OESTE)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE BULEVAR CATARINO RIVAS A RESIDENCIAL EL POTOSI, DISTRITO 02 (SECTOR NOR-OESTE)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	625,630.00	21/3/2023	FINALIZADO	625,630.00	N/A	26/05/2023	N/A	N/A	N/A
31	EDGARD ARMANDO SERRANO LAINEZ EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE PITA ABAJO Y LA UNION, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON)	UBICACIÓN: ALDEAS DE PITA ABAJO Y LA UNION, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE PITA ABAJO Y LA UNION, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	983,800.00	24/4/2023	FINALIZADO	983,800.00	N/A	06/06/2023	N/A	N/A	N/A
32	OSCAR ARMANDO ARRIAGA RIVERA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN AREA DE PARQUEO DEL CENTRO DE CAPACTACION TECNICA HONDURAS-COREA, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	UBICACIÓN: AREA DE PARQUEO DEL CENTRO DE CAPACTACION TECNICA HONDURAS-COREA, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN AREA DE PARQUEO DEL CENTRO DE CAPACTACION TECNICA HONDURAS-COREA, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	998,790.00	26/4/2023	FINALIZADO	998,790.00	N/A	06/06/2023	N/A	N/A	N/A