

PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de Julio del 2023.

FECHA: 7 de agosto de 2023.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de julio del 2023 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Higuerito Aldea de Sartenejas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Higuerito Aldea de Sartenejas Municipio, Danli, Departamento, El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• ENEE• FOSODE• F. NORDICOS• Comunidad



Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 26,970.23 Fondo FOSODE: L. 147,467.66 F. NORDICOS: L. 58,187.54 Comunidad: 75,232.26
Fecha de Aprobación	19 de septiembre del 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 307,857.79 \$ 12,456.41
Fecha de Finalización	02 de julio del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7148**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de julio, pero reportado hasta el mes de agosto de 2023.

Y Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Liçona
 Directora del FOSODE




PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Barrio el BAMBU Villa de San Juancito
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Barrio el BAMBU Villa de San Juancito, Municipio, MDC Departamento, Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• Fondo FOSODE• Comunidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 19,080.00 Comunidad: L. 353,292.39
Fecha de Aprobación	20 de diciembre del 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 372,372.39 \$ 15,075.68
Fecha de Finalización	09 de febrero del 2023

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7002

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto



Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de julio, pero reportado hasta el mes de agosto de 2023.

Y Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 3
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Barrio Las Casitas Zamorano Jamastran
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Barrio Las Casitas Zamorano Jamastran Municipio Danli , Departamento, El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Comunidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 14,310.00 Comunidad: L. 103,850.57
Fecha de Aprobación	03 de julio del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 118,160.57 \$ 4,783.79
Fecha de Finalización	28 de julio del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7002**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A



Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de julio, pero reportado hasta el mes de agosto de 2023.

Y Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 4
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Las Labranzas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Labranzas , Municipio, Morocelí, Departamento, El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Comunidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 639,530.34 comunidad: L. 601,524.50
Fecha de Aprobación	18 de mayo del 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,241,054.84 \$ 50,244.73
Fecha de Finalización	25 de julio del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7002**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A



Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de julio, pero reportado hasta el mes de agosto de 2023.

Y Alvarez
MSc. Yadiria Álvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 5
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Colonia Valentín Suarez
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Colonia Valentín Suarez Municipio, Comayagua, Departamento, Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • Fondo FOSODE • BCIE • Corea II • F. NORDICOS • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 34,539.14 Fondo FOSODE: L. 35,695.37 BCIE: L. 56.25 Corea II: L. 257.83 F. NORDICOS: L. 217.98 Municipalidad: L. 491,523.65
Fecha de Aprobación	10 de enero del 2019
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 562,290.22 \$ 22,764.60
Fecha de Finalización	26 de enero del 2021

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7002**

3. Ejecución del Proyecto


Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de julio, pero reportado hasta el mes de agosto de 2023.


MSc. Yadira Álvarez Licón
Directora del FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL

