



# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: [oiip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info](mailto:oiip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info)

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



Villanueva, Cortés  
martes, 08 de agosto de 2023

## LICENCIADO

**GREGORIO MANUEL COELLO**

**OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA  
SU OFICINA**

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.**

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
GERENCIA DE  
INFRAESTRUCTURA  
Y PROYECTOS DE  
DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE CORTÉS

PM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO  
Gerente de Infraestructura y Desarrollo





# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: [oipecortesvillanueva@municipalidadhn.info](mailto:oipecortesvillanueva@municipalidadhn.info)

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



## DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO DEL 2023

martes, 08 de agosto de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construccion Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Obras de Protección en canal de aguas lluvias en acceso	Colonia Municipal, Villanueva, Cortes	<p>Preliminares: Trazado y marcado con topografía 1;Excavación no clasificada (105.00x7.30x0.45) MTS y (107.80x6.00x0.45) MTS 81.15 M³; Botado de material sobrante 64.92 M³; Relleno y compactación con material selecto 636.48 M³; Construcción de pantalla de concreto en caja puente 11.70 M³; Construcción de tapadera y casquete con ángulo doble de 3" pulgadas y doble armado de varilla de 5/8" 1.00; Colocación de placas de anclaje para construcción de barandales (incluye placas de 3/8" anclajes metálicos soldadora de generador y mano de obra) 6.00; Construcción de barandales de 20x20 CMS, 4#5, #3 @ 0.15 MTS, concreto 4000 psi 12.80 ML; Construcción de banqueo en tramo de canal dañado de calle principal en entrada de la colonia municipal 450.00 M³; Construcción de bordo con material acarreado en tramo dañado 140.00 M³;</p> <p>Construcción: Conformación de piso para construcción de muros y losa central (incluye colocación de capa de 10 CMS de material selecto y compactado con compactadora tipo bailarina) 82.50 M³; Fundición de firme de concreto de 5 CMS de concreto 3000 psi 82.50 M³; Construcción de muros de concreto ciclópeo (detalle a-a) 60 % piedra y 40% concreto 4000 psi, grava 3/4" 61.80 M³; Construcción de muros de concreto ciclópeo (detalle b-b) 60% piedra y 40% concreto 4000 psi grava 3/4" 24.72 M³; Construcción de muros de concreto ciclópeo (detalle c-c) 60% piedra y 40% concreto 4000 psi, grava 3/4" 9.84 M³; Vigas tensoras de concreto de 20x20 CMS de 4#4, #3@15 CMS, concreto 4000 psi 9.30 ML</p>	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades de la construcción	Excavación para la ampliación y construcción de muros de mampostería	Fondos Municipales	L. 992,876.31	03/07/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T O T A L.....

L. 992,876,31

  
 PM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO  
 Gerencia de Infraestructura