



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

JULIO 2023



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

.....
M E M O R A N D U M

PARA: **MARCO TULIO CALIX**
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA



DE: **ING. JULIO MENDEZ**
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO: **INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA**

FECHA: **02 DE AGOSTO DEL 2023**

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al mes de julio del 2023, para ser incorporada a la Página de Transparencia del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
Departamento De Proyectos.
Periodo: 01 al 30 de junio del 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO											
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Avance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Acostumbrado	Detalles del Encargo del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de Contrato		Ampliación de Tiempo		Resolución de Contrato					
																SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN			
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																											
CLP-01-2023	Red Vial	Pavimentación II Etapa Callejas Nelly Bracco Barrio Palermo, Pavimentación de calles Pueblo Nuevo y Ampliación de red vial Pezaje, Pezaje	Palermo, Pueblo Nuevo y Pezaje	Resolver los problemas de baches y polvo de la calle de manera permanente y garantizar que la redacción que sea uniforme y libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida.	Construcción de construcción de 138.00 ml de alcantarillas planas, 380.00 ml de pavimento de concreto hidráulico, 4-0.13m bordillo de concreto 303.00ml muro de protección con concreto cilíndrico. Pueblo Nuevo, 402.00ml de rodadura 4-0.20m bordillo de concreto 380.00ml. Ampliación de pezaje. 233.00ml de pavimento hidráulico 126.83 Todos los pavimentos cuentan con las medidas de calidad requeridas y verificación correspondiente.			Mantener siempre habilitada la calle a todos los accesos a todos los sectores y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo así como tener y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Meyramento de la estructura del suelo.	INGEULCO	Municipalidad de Puerto Cortés	19 de mayo del 2022	L	1,056,694.33	17.50%	L	9,466,824.72	22 de agosto del 2023	X			X		X		
CLP-05-2022	Saneamiento	Construcción de Pomo y Línea de Transmisión	Sector la Concepción, Chamelepeque, Puerto Cortés, Cortés, Honduras	Dotar a varios sectores comunidades y zonas rurales comunidades unidas, con agua potable dando la suficiente dotación y capacidad de carga dinámica con el poco consumo anterior construido	Consiste en la construcción del pozo de 12.5' ampliando desde 6" a 12" y 12" sumergiendo tuberías de 12" para bajar y preparar la colocación de estabilizadores, pruebas de bombas, gabinete de control el cual estará interconectado por 9 conductores transformadores de 480 V, incluyendo la construcción de la planta de control.			Dotar de agua potable a las comunidades locales comprendida por 9 sectores	Posibles alicatones a considerarse y tratamiento del agua	Se rompe la estructura del suelo	Constructora Diaz Arango S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés	19 de mayo del 2022	L	5,137,814.23	91.20%	L	5,033,677.87	26 de junio del 2023	X			X		Se realizó ampliación de tiempo 82, TIEMPO A SER AFECTADO DIRECTAMENTE POR LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) Y SU APROBACIÓN AL PROYECTO ELÉCTRICO CON CONSIDERAR LA ENEE 302-2022-080 INICIANDO EL 15 DE DICIEMBRE Y REALIZANDO CORRECCIONES Y ENTREGAS POR ÚLTIMA VEZ EL 25 DE DICIEMBRE DEL 2022 quedando como nueva fecha de cierre el 15 de agosto del 2023	X	
CLP-09-2022	Saneamiento	Construcción de Alimentación	Colonia La Rosa, La Rosa San, Puerto Cortés, Cortés	Dotar a la comunidad de San Antonio de un sistema de abastecimiento sanitario que cumpla con los requerimientos mínimos de saneamiento, sin contaminar las fuentes de agua cercanas.	Consiste en la implementación del abastecimiento sanitario en la colonia San Antonio, la Rosa y así reducir tubería de drenaje 500-50 de 6" y 4" y las acciones necesarias para su correcta instalación, yponer en visitas labradas y pared de bloque de 6" mallas y reforzadas, firme y piso de concreto reforzado y zapatas para su respectiva			Dotar a 155 familias de forma directa en un lote de saneamiento, de aguas residuales.	Posibles alicatones a considerarse y tratamiento del agua	Se rompe la estructura del suelo	INGEULCO S. DE R.L. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de noviembre del 2022	L	3,541,300.90	100.00%	L	3,541,300.90	05 de junio del 2023	X		X	Se realizaron obras adicionales a las contempladas	X		X	
CLP-14-2022	Red de drenaje pluvial	Construcción De 180 Metros De Canal Pluvial, Desagüe Río Mar, Canal Río Mar, Construcción Canales De Desagüe Pluvial Colonia Lomas, Del Puerto Y Calleja Municipal, Ubicación: Puerto Cortés, Cortés	Colonia Lomas Del Puerto, Colonia Municipal y Río Mar	Interceptar, desviar y conducir el agua de la economía hacia drenajes para evitar la acumulación de agua en la vía pública.	Este proyecto consiste en la construcción de 180' de canales en colinas lomas del puerto, 180' mts de galerías para la protección de las viviendas junto con 30m de canales en colina media municipal y 180m de canales Río mar			Lograr una solución permanente al problema de las acumulaciones de las aguas lluvias durante la época lluviosa	Remoción de la construcción original del suelo y corte de mallas existente en sitio.	Mejramento de la estructura del suelo.	INGEULCO S. DE R.L. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés		L	1,882,306.75	56.78%	L	3,390,961.68	18 de septiembre del 2023	X		X			X		
CLP-15-2022	Red Vial	Construcción de Pavimentación de calle	La union, Puerto Cortés, Cortés	Facilitar los accesos y resolver los problemas de baches y polvo de la calle de manera permanente y garantizar que la redacción que sea uniforme y libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida	Este proyecto consiste en la construcción de un pavimento al cual va un espesor de 60% concreto 40% pedrea, siendo un total de 250 ML, incluyendo entre y listado de juntas, con sus respectivos bordillos, y 250 ML de canal rectangular			Mantener siempre habilitada la calle a todos los accesos a todos los sectores y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo así como tener y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Mejramento de la estructura del suelo.	INGEULCO S. DE R.L. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés		L	1,882,306.75	97.00%	L	1,882,306.75	07 de agosto 2023	X		X			X		
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES																											
CLP-03-2022	Bienes Municipales	Construcción de la Ampliación de la Oficina y Edificio del Departamento de Adquisiciones y Construcciones	Barrio La Cruz, entre 12 y 13 calle 1da, entre 1 y 2 avenida, Puerto Cortés, Cortés	Ampliar las oficinas del DAC para que los colaboradores tengan un espacio adecuado para realizar sus funciones, así mismo ampliar la bodega municipal para contar con un mayor espacio para almacenar los materiales que utilizan las Bases dependientes municipales.	El proyecto consiste en ampliar las oficinas del DAC, con un concreto armado, sobrecimiento con bloque de 6", elemento de concreto armado como ver obra inferior, columnas, vigas, castillos, jambas, bahías, arguedones, paredes con bloque de 6", techos, pisos, pintura, carpintería, firme de concreto, cerámica, estructura de techo con un espesor de varillas 200 kg/metro, armadura de alambre 3/8, cable faja exterior e interior con PVC, conductos e instalación de puertas y ventanas, sistema eléctrico completo y pintura, pintura de laboratorio y utilización de materiales de bioseguridad			Creación de espacios necesarios y remodelar para que los colaboradores desempeñen sus funciones (plantas, así como el almacenamiento de materiales que utilizan las dependencias municipales.	Remoción de la capa vegetal del suelo, sala de árboles	Rompe la estructura del suelo	Constructora Diaz Arango S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés		L	4,510,764.08	88.00%	L	5,136,095.55	07 de agosto del 2023	X		X	Se realizaron modificaciones al diseño original de la bodega municipal en cuanto a tamaño y ubicación, debido a esto se redujeron e incrementaron ciertas actividades contempladas, así mismo se presentaron algunas obras adicionales que no estaban contempladas.	X		X	
CLP-02-2022	Educación	Construcción de la Casa del Maestro	Rafael acós, 5 avenida, Puerto Cortés, Cortés	Proporcionar un espacio ambiente agradable y adecuado para que los docentes puedan realizar sus actividades	Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de un nivel que contará con una sala de reuniones para llevar a cabo de diferentes actividades realizadas por la asociación el lugar tendrá de un área de 600 mts cuadrados, el techo principal, techado de agua hacia la oficina principal, con su respectivo baño, la edificación también contará con un cubículo de baño tanto para el personal como para visitantes, con su área de servicio que contará con una cocina y por último también un estacionamiento previsto para seis vehículos la construcción de edificio en un área de 300 metros cuadrados, el parqueo un área de 200 metros cuadrados y un área de acera de 10 metros cuadrados obteniendo un área total de 800 metros cuadrados.			Creación de espacios necesarios y remodelar para que los colaboradores desempeñen sus funciones (plantas, así como el almacenamiento de materiales que utilizan las dependencias municipales.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Rompe la estructura del suelo	Ingelco S. DE R.L. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés		L	14,056,681.48	68.78%	L	15,866,978.60	8 de septiembre del 2023	X		X	SEAS POR DEFINICIÓN DE "MEDIDOR ELÉCTRICO, DIAS DE REVISIÓN Y ENTREGA DE FICHAS DE COSTO APROBADAS, CON SUS RESPECTIVAS COTIZACIONES DE MATERIALES INDUSTRIALES Y COMERCIALES.	X		X	
CLP-13-2022	Red Vial	Construcción Puente La Rosa, Sector San Antonio, Puerto Cortés, Honduras	Sector San Antonio, Puerto Cortés, Cortés	Construir el puente que se encuentra por causa de las inundaciones de las tormentas tropicales que se debe y habilitar el paso entre las comunidades aldeas.	Construcción de puente de 15.00m de largo, con riego almidonado paralelo y aletas para protección de aletas y una super estructura con riego ASHFTO W-100M, con sus respectivos drenajes sobre vigas almidonadas de espesor de 2" y con alma de metal y laterales de espesor de 1" y una de rodadura de 0.30m, y granelas de concreto con su respectiva pintura y base de pavimentación del mismo ancho y largo de 1.00m en ambos lados.			Facilitar el paso defluido por la totalidad	Remoción de la estructura del suelo	Rompe la estructura del suelo	CODECON S.A. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés		L	12,012,196.93	55.00%	L	13,638,539.87	15 de septiembre del 2023	X		X			X		
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																											
DAC-01-2023	Saneamiento	Construcción de Letrinas, Ubicación: Caserio del Río Tulcan, Puerto Cortés, Cortés	Caserio del Río Tulcan, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar el saneamiento de parte de la comunidad donde se una solución con letinas.	El proyecto consiste en la construcción de 15 letinas, Se construye esta compuesto por una FOSA con concreto corrido de mampostera, pared con bloque de 6" reforzado con varillas de varilla 3/8, regallo por ambas caras y pulido tipo pila interior, riego aletas de 0.250m con refuerzo de varilla #4, losa de concreto armado de 15cm de espesor de 2.2m de espesor, letina compuesta por pared de bloque de 4.12" y lado sistema de bloque baldado con varillas de alfileres en esquinas (formado encastrado), estructura de techo con vigas de madera curada de 2"x4" y diámetro de madera curada 1"x4" y sistema de alfileres curados 3/8, losa rural y puerta 36x30.000.	Limpieza y seguridad		Remoción de la construcción original del suelo y corte de mallas existente en sitio.	Rompe la estructura del suelo	Se. Jose Geomany Rayado	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de febrero del 2023	L	781,352.00	100.00%	L	781,352.00	Se realizó fecha de finalización el 22 de julio del 2023									
DAC-50-2022	Seguridad Ciudadana	Ampliación del sistema eléctrico, Ubicación: Aldea Lampira, Puerto Cortés.	Aldea Lampira, Puerto Cortés.	Mejorar y ampliar el sistema eléctrico de la zona.	Se debe de instalar 2 transformadores de 25 KVA cada uno con capacidad de 100 metros lineales de red secundaria y 1000 metros lineales de red primaria para los 18 puntos de consumo, para mejorar el sistema eléctrico existente en la zona.	NA	NA	NA	Vladimir Yu Yanez	Municipalidad de Puerto Cortés	09 de junio de 2022	L	-	0.00%	L	905,760.73	No cuenta con orden de inicio por falta de la aprobación de diseño por parte de la ENEE para continuar que sin embargo se puede proceder a ampliar carga en el sistema existente de la ENEE.	X		X		X		Debido a no contar con la aprobación de diseño por parte de la ENEE ya que se controla que no exista ni se puede proceder a ampliar carga en el sistema existente de la ENEE.			
DAC-05-2023	Red de drenaje pluvial	Canales Pluviales, Calleja la Iglesia Católica, Ubicación: El Perero, Puerto Cortés.	El perero, Puerto Cortés	Interceptar, desviar y conducir el agua de la economía hacia drenajes para evitar la acumulación de agua en la vía pública.	Este proyecto consiste en la construcción de 220m de canales rectangulars de bloque de 6" mallas y 120m de canal de concreto 1'-400 por			Lograr una solución permanente al problema de las acumulaciones de las aguas lluvias durante la época lluviosa	Remoción de la construcción original del suelo y corte de mallas existente en sitio.	Mejramento de la estructura del suelo.	Oda Manzanos	Municipalidad de Puerto Cortés	13 de Marzo del 2023	L	-	0.00%	L	706,649.02	11 de septiembre del 2023	X		X			X		

[illegible]