

MEMORANDO

UI-648-2023

Para: **ABOG. CARMEN PEÑA**
Jefe de Departamento de Transparencia

De: **ING. OSCAR ORLANDO DELGADO**
Director Unidad de Proyectos

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 13 de diciembre 2023



Con mi acostumbrado respeto, le remito el estado de los proyectos ejecutados hasta la fecha y los avances de los proyectos que se encuentran en sus procesos de contratación. Se adjunta memorando DP-UI-476-2023 elaborado por el Departamento de Proyectos.

Cc: Archivo
Cc: Departamento de Proyectos




R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

1

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232



MEMORANDO

DP-UI-476-2023

Para: **ING. OSCAR ORLANDO DELGADO**
Director Unidad de Ingeniería

De: **ING. OSWALDO ANDRES VASQUEZ S.**
Jefe del Departamento de Proyectos

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 08 de diciembre 2023

De acuerdo a lo solicitado hago de su conocimiento los estados de los proyectos en ejecución hasta la fecha. Así como los proyectos que se encuentran en proceso de contratación.

Proyectos, Estudios y Suministros en ejecución.

No.	Proyecto	Montos de Contratación
1	Estudio y Diseño del Proyecto de Construcción del Parque Lineal del Malecón en Puerto Cortes.	4,825,583.84
2	Estudio y Diseño para la Reparación del Puente de Acceso y Muelle, y Construcción de un puente de Acceso Alternativo al Muelle de San Lorenzo, Valle.	8,060,567.50
3	Suministro de Defensas para Muelle 1ª en Puerto Cortés y para Dolphins en Muelle de San Lorenzo.	4,471,200.00
4	Estudio de evaluación de impacto ambiental (EIA) para proyecto de construcción, modernización y ampliación de terminal marítima de graneles líquidos muelle 1-B de Puerto Cortes.	3,218,908.00
5	Suministro y rehabilitación de oficinas, gradas y sistema eléctrico en Torre de Control de la ENP, Puerto Cortes.	4,772,956.50
6	Adquisiciones de Boyas para señalización del canal de acceso en el Puerto de San Lorenzo.	9,577,476.54




Amador
13/12/2023
08:37

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

1

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435,
TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232



Los siguientes proyectos ya fueron firmados los contratos y se encuentran a la espera de las garantías y/o solicitud de anticipo.

No.	Proyecto	Licitación	Montos de Adjudicación (L.)
1	Rehabilitación de techo, impermeabilización de losa, cielo falso y oficina de operaciones en el 3er nivel de edificio de superintendencia ENP Puerto Cortes.	ENP-LPRIV-GC-03-2023	2,326,638.68
2	Cambio de techo en bodega de suministro y archivo central de la ENP, Puerto Cortes.	ENP-LPRIV-GC-04-2023	1,089,982.31
3	Rehabilitación de pavimento en calle de salida del sitio denominado el pulpo al portón No.14 de la ENP, Puerto Cortes.	ENP-LPRIV-GC-06-2023	1,198,928.87
4	Rehabilitación de bordillo, losa de aproximación y calle de acceso al muelle de cabotaje de la ENP, en Puerto Cortes.	ENP-LPRIV-GC-05-2023	1,939,945.50
5	Rehabilitación de cerco perimetral y protección costera de Puerto Castilla.	ENP-LPRIV-GC-02-2023	7,996,396.67

Proyectos de contratación de obra menor que se encuentran a espera de garantías.

No.	Proyecto	Proceso	Montos de Adjudicación (L.)
1	Estudio Geotécnico del Puente Kilimaco Puerto Cortes	ENP-COM-02-2023	294,112.50
2	Rehabilitación de Techo de Estrategia y Comunicación Puerto Cortes	ENP-COM-03-2023	518,420.24
3	Construcción Cerco Perimetral 1 Avenida	ENP-COM-04-2023	893,569.54
4	Limpieza Canal Kilimaco	ENP-COM-05-2023	297,410.00

Proyectos en proceso de aprobación de adjudicación en próxima sesión de Consejo Directivo

No.	Proyecto	Licitación
1	Adquisición de cadenas y grilletes fijos y giratorios para boya de mar de Puerto Cortes.	ENP-LPRIV-GC-07-2023

R.T.N: 05069001047110

Cc: Archivo

TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS

2

APARTADO POSTAL NO. 18, PBX: (504) 2665-0110, 2665-0425, 2665-0435, TELS. (504) 2665-0714, 2665-0367, FAX: (504) 2665-0232



N° 1

Nombre del Proyecto

Fecha de Inicio: 11 octubre 2023

“Estudio y Diseño para la Reparación de Puente de Acceso, Muelle y Construcción de un Nuevo Puente de Acceso alternativo al Muelle de Puerto de San Lorenzo”

Sector/Subsector: Marítimo

Contratista
TECNICA DE INGENIERIA (TECNISA)

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Fecha de Finalización:
08/01/2024

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en reparar la estructura del Puente de Acceso y construir un nuevo puente de acceso alternativo bajo las nuevas normas de diseño y carga.
Objetivo del Proyecto:	Mantener la Certificación del Puerto, Seguridad para el equipo rodante y usuarios que hacen uso del Puerto, Optimizar la Operatividad Portuaria al contar con dos ingresos/salidas.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado en el Recinto Portuario de la ENP en el Puerto de San Lorenzo, Valle en área protegida denominada Boca del Henecán.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	8060,567.50 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	24/05/2022
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	26/06/2023
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	150.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	08/01/2024
Modificaciones Contractuales	2
Monto Final de Contrato	8060,567.50 HNL
Estado del Proyecto	En ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	En proceso el estudio
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	2
Variación de Presupuesto en Modificación	0.00 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	47.00 Días
	1)Se realizó una modificación al contrato a solicitud del contratista, el cual, expuso la necesidad de que la forma de pago fuera dividida en 4 pagos ya que la inversión inicial de la consultoría es mayor por la etapa de estudios iniciales requeridos para el proyecto. 2)Debido a los tiempos de estadía de los buques y condiciones climatológicas adversas lo cual ha impedido la realización de ciertos trabajos de campo generando la ampliación de tiempo No.1.
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 2

Nombre del Proyecto
"Suministro de Defensas para Muelle 1A en Puerto Cortés y para Dolphins en Muelle de San Lorenzo"

Fecha de Inicio: 11 de octubre 2023

Contratista
DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. de C.V. (DICONSA)

Sector/Subsector: Marítimo Fecha de Finalización: 08/01/2024

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn


Resumen del Proyecto	Lote N° 1 Defensa tipo celda con forma cilindrica ahuecado,montado axialmente con bridas de caucho fijas, con un stan off de 1150 para el Lote N° 2 Defensa tipo celda con forma cilindrica ahuecado,montado axialmente con bridas de caucho fijas, con un stan off de 1250.
Objetivo del Proyecto:	Mantener en condiciones operables los muelles con ello prevenir daño a las embarcaciones que atracan,
Ubicación del Proyecto:	Lote N° 1 en ENP Puerto Cortés, Lote N° 2 en ENP Puerto de San Lorenzo.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	4471,200.00 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	26/01/2023
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	13/07/2023
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	180.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	08/01/2024
Modificaciones Contractuales	0
Monto Final de Contrato	4471,200.00 HNL
Estado del Proyecto	En ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	0
Variación de Presupuesto en Modificación	0.00 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	0.00 Días
Otras Variaciones	N/A
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 3

Nombre del Proyecto
"Estudio y Diseño del Proyecto Construcción del Parque Lineal del Malecón en Puerto Cortés"

Fecha de Inicio: 11 de octubre 2023

Contratista
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES (ASP)

Sector/Subsector: Marítimo Fecha de Finalización: 15/12/2023

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	Revisar, Actualizar y reestructurar el anteproyecto Aquitectonico denominado Proyecto Paisajistico y Parque Lineal Malecon ENP de Puerto Cortés, incorporar un Piers (estructura de penetración en el mar) y realizar una modernización del Muelle de Cabotaje que concuerde con el nuevo entorno y necesidades actuales.
Objetivo del Proyecto:	Rescatar y ampliar la zona conocida como el Malecón, a traves de la construcción del Parque Lineal del Malecón y realizar una modernización al Muelle de Cabotaje con las necesidades actuales y en concordancia con el nuevo entorno.
Ubicación del Proyecto:	Se encuentra localizado en el Barrio La Laguna de Puerto Cortés en las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria.

Elaboración del Proyecto	
Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	4825,583.84 HNL
Fecha de Aprobación de Presupuesto	02/06/2022
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	19/07/2023
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	150.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	15/12/2023
Modificaciones Contractuales	0
Monto Final de Contrato	4825,583.84 HNL
Estado del Proyecto	En ejecución

Medidas del Proyecto	
Impacto Ambiental	N/A
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	0
Variación de Presupuesto en Modificación	0.00 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	0.00 Días
Otras Variaciones	N/A
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 4

Nombre del Proyecto

Fecha de Inicio: 04 de diciembre 2023

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para el Proyecto de Construcción, Modernización y Ampliación de la Terminal Maritima de Graneles Liquidos Muelle 1-B de Puerto Cortes.

Contratista
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES (ASP)

Sector/Subsector: Marítimo Fecha de Finalización: 01/05/2024

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	1) Describir las actividades de los componentes del proyecto, identificando y evaluando los posibles impactos ambientales directos o indirectos de las características biofísicas y socioeconómicas de la zona. 2) Analizar los riesgos potenciales o antropicos en la zona del proyecto en las etapas de construcción y operación del muelle. 3) Definir las medidas para la prevención, mitigación, corrección o compensación correspondientes a cada uno de los impactos ambientales negativos. 4) Efectuar un diagnóstico del área a intervenir. 5) Estructurar un plan de manejo ambiental que integre una estrategia para la implementación, control y monitoreo de las medidas de mitigación y compensación. 6) Definir las áreas de influencia del proyecto.
Objetivo del Proyecto:	Obtener el Permiso o Licencia Ambiental para este proyecto a través de la realización del EIA.
Ubicación del Proyecto:	El estudio se encuentra ubicado en un radio de acción de 5.0 kilómetros del actual muelle 1-A del recinto portuario de la ENP, Municipio de Puerto Cortes, Departamento de Cortes.

Elaboración del Proyecto

Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	3,218,908.00
Fecha de Aprobación de Presupuesto	12/04/2023
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	04/12/2023
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	150.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	01/05/2024
Modificaciones Contractuales	0
Monto Final de Contrato	3,218,908.00
Estado del Proyecto	En ejecución

Medidas del Proyecto

Impacto Ambiental	N/A
Fenómenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	0
Variación de Presupuesto en Modificación	0.00 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	0.00 Días
Otras Variaciones	N/A
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 5

Nombre del Proyecto
Suministro y Rehabilitación de Oficinas, Gradas y Sistema Eléctrico en la Torre de Control de la Empresa Nacional Portuaria

Fecha de Inicio: 04 de diciembre 2023

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización: 29/06/2024

Contratista

Estudios y Desarrollos Arquitectonicos y de Ingeniería Sierra

Contacto

unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en la impemibilización de la losa superior, construcción de escaleras de acceso a terraza superior, reparación de cielos falsos interiores con cielo falso suspendido de yeso con vinil, reparación de paredes internas de tabla yeso, reparación de estructura metálica dañada por la corrosión, suministro e instalación de nuevo equipo de elevador incluyendo cabina, controladores y demás, revisión y reparación del sistema eléctrico, suministro de transformadores electricos, suministro e instalación de sistema de climatización, reparación de servicios sanitarios, puertas y ventanería, así como la pintura de logos e iluminación.
Objetivo del Proyecto:	Mejorar las Condiciones de Seguridad y Ergonomía para los Usuarios y Equipos y Prolongar la Vida ÚTIL DE LA Estructura Mediante Mantenimiento Preventivo.
Ubicación del Proyecto:	Torre de Control Marítimo Frente al Muelle No.3 y del Portón de Acceso No.3 del Recinto Portuario de la ENP en Puerto Cortes.

Elaboración del Proyecto	
Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	4,772,956.50
Fecha de Aprobación de Presupuesto	29/05/2019
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	04/12/2023
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	210.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	29/06/2024
Modificaciones Contractuales	0
Monto Final de Contrato	4,772,956.50
Estado del Proyecto	En ejecución

Medidas del Proyecto	
Impacto Ambiental	N/A
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	0
Variación de Presupuesto en Modificación	0.00 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	0.00 Días
Otras Variaciones	N/A
Multas	N/A
Retenciones	N/A



N° 6

Nombre del Proyecto
Adquisición de Boyas para la Señalización del Canal de Acceso en el Puerto de San Lorenzo.

Fecha de Inicio: 04 de diciembre 2023

Contratista
Desarrollo Internacionales Multiples Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "DIM S. de R.L. de C.V.

Sector/Subsector: Marítimo
Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Fecha de Finalización:
29/03/2024

Resumen del Proyecto	Suministro de 4 boyas para ayudas a la navegación para el canal de acceso del Puerto de San Lorenzo: 1 boya de mar (color blanco y rojo, marca de tope esférica), 2 boyas laterales (color verde y marca de tope cilíndrica) y 1 boya lateral (color rojo y marca de tope conica invertido). Toas las boyas incluyen Linterna LED auto contenida, con sus respectivas cadenas, grilletes fijos y grillete giratorio, toda la estructura y componentes deben cumplir especificaciones del Sistema de Boyado Marítimo IALA.
Objetivo del Proyecto:	Tener en optimas condiciones de señalización y Cumplir con lo establecido por la Organización Maritima Internacional OMI en el cumplimiento de las norma de señalización internacional.
Ubicación del Proyecto:	Canal de Acceso en el Puerto de San Lorenzo.

Elaboración del Proyecto	
Fuente de Financiamiento	Fondos Propios de la E.N.P.
Monto de Contrato	9,577,476.54
Fecha de Aprobación de Presupuesto	09/06/2023
Fecha de Orden de Inicio del Proyecto	30/11/2023
Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto	120.00 Días
Fecha de Finalización del Proyecto	29/03/2024
Modificaciones Contractuales	0
Monto Final de Contrato	9,577,476.54
Estado del Proyecto	En ejecución

Medidas del Proyecto	
Impacto Ambiental	N/A
Fenomenos por Naturaleza	N/A
Otras Modificación de Contrato	0
Variación de Presupuesto en Modificación	0.00 HNL
Variación de Tiempo en Modificación	0.00 Días
Otras Variaciones	N/A
Multas	N/A
Retenciones	N/A