



LIC. JOSE ROSARIO TEJEDA
ALCALDE MUNICIPAL
TELEFAX. (504) 2774-4067
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTIFICACION DE CONSTANCIA

En respuesta a la constancia enviada el día 2 de Noviembre del año 2016 por la señora Thelma Yolibeth de la O encargada del departamento de la información pública doy respuesta a lo solicitado:

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	Héctor Samuel Colindres
Sector	Municipio de Cane.
Nombre del proyecto	Culminación del Estadio José Rosario Tejeda Cane la Paz.
Ubicación del proyecto	Barrio el porvenir, frente al centro social caneño, salida principal al municipio de la Paz.
Descripción del proyecto	Con el proyecto antes mencionado se pretende mejorar y culminar las instalaciones del estadio municipal con las actividades que se narran a continuación: Elevación de muro de bloque lado norte y sur del estadio. Construcción de cisterna, instalación de estructura para rotoplas, canal de aguas lluvias, área de árbitros y



LIC. JOSE ROSARIO TEJEDA
 ALCALDE MUNICIPAL
 TELEF AX. (504) 2774-4067
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

	suplentes, elevación y construcción de muro de bloque de protección entre camerinos "A" y palco.
Elaboración del Proyecto	
Alcance del proyecto (principal de proyecto)	No aplica
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Colindres Constructora S. de R.L.
Fuente de financiamiento	Municipalidad de Cane, sub-Vención FOPRIDE DEE.
Presupuesto del proyecto	Lps 1,678,720.00
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	25 de abril del 2016
Estado del proyecto (Actual)	Ejecutado en un 100%
Costo de finalización del proyecto	Lps 1,637,748.71
Fecha de finalización	30 de Agosto 2016
Ejecución del proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No aplica
Variación en el costo total del proyecto	Lps. 156,429.65 de acuerdo con lo licitado y terminación del proyecto.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No aplica



LIC. JOSE ROSARIO TEJEDA
ALCALDE MUNICIPAL
TELEFAX. (504) 2774-4067
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Nota: El proyecto fue licitado con un presupuesto base de Lps 1, 678,720.00, la empresa Colindres constructora gano el proceso con un monto de Lps 1, 462,948.10 terminando el proyecto con un monto de Lps 1, 637,748.71.

Para los fines que convenga se firma la presente nota a los 15 días del mes de Noviembre del año 2016.



Luis Fernando Martínez
Unidad Técnica Municipal



CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita Secretaria Municipal y encargada del Registro que obra en el archivo de ésta Alcaldía CERTIFICA: Que en el folio 354 Punto No.6, del tomo 23, del libro de Actas Municipales correspondientes al año 2016, se encuentra el preámbulo y punto de acta que literalmente dice: Acta número **368**, de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de Cane, La Paz, a los **CATORCE** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año dos mil **QUINCE** en el salón de sesiones, presidida por el señor Alcalde, Lic. José Rosario Tejeda contando con la presencia de los siguientes los miembros: Ramón Danilo Alemán Regidor Primero, Fernando Suazo Regidor Segundo en funciones, Alex Omar Martínez Regidor Tercero, Damaris Trinidad García, Comisionado Municipal, Miembros de la Comisión Ciudadana de Transparencia, Consejo de Desarrollo Municipal (CODEM), Miembros Red de Auditores Sociales. Desarrollándose la agenda de la siguiente manera: 1...2...3...4...5...6 **EL INGENIERO NAHUN ORTEGA TECNICO DE MANSUCOPA BRINDO UN INFORME ACERCA DE LOS AVANCES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ESTADIO MUNICIPAL DE CANE JOSE ROSARIO TEJEDA PREVIO A LA LIQUIDACION DEL TERCER HITO (III- ETAPA Y CIERRE DEL PROYECTO) PÒR LO QUE SE SOLICITA UNA AMPLIACION PRESUPUESTARIA POR LA CANTIDAD DE L.144,334.69 MAS UNA CANTIDAD EXACTA MAS ESPECIFICA PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA PARA LOS DIFERENTES SITIOS PARA CULMINAR ALGUNAS OBRAS EN EL MISMO. LA CUAL FUE APROBADA.**

Y, para los fines que se estimen conveniente certifico la presente en el municipio de Cane, Departamento de La Paz a los **VEINTISIETE** días del mes de **OCTUBRE** del año **DOS MIL DIECISEIS**.



Lorin Anel Orellana
Secretaria Municipal