

ACTA N° 27-2023

Sesion Extraordinaria de Cabildo Abierto Participativo de la Honorable Corporacion Municipal del Municipio de Morazan, Departamento de Yoro, celebrada el dia Viernes Uno (1) de Diciembre del Año Dos Mil Veintitres (2023): en el Salon de Eventos del Hotel Tsabella y Diana del Barrio Progreso de esta Ciudad de Morazan, Yoro, Presidido y Licenciado por el Sr. Mauricio Fuentes H. Alcalde Municipal, para desarrollar la agenda Corporativa siguiente:

Agenda Corporativa siguiente:

- 1.- Comprobacion del quorum
- 2.- Lectura, discusion y Aprobacion de la Agenda
- 3.- Apertura de la Sesion
- 4.- Oracion Torcida a DIOS
- 5.- Entonacion del Himno Nacional de Honduras
- 6.- Presentacion de la Mesa Principal
- 7.- Presentacion Informe de Avances del Nuevo Sistema de Agua Potable de Pijol de Morazan, Yoro, Por la Empresa Ejecutora "LENPIEPA"
- 8.- Presentacion Informe de Avance del Nuevo Sistema de Agua Potable de Pijol de Morazan, Yoro, Por la Empresa Supervisora de obra "SAYBE Y ASOCIADOS"



- 9.) Presentación Informe de Avance de IV Etapa de Construcción de línea de conducción del Nuevo Sistema de Agua Potable de Fiscal de Morazan yero. Por el Sr. Alcalde Municipal.
- 10.) Presentación Informe Administrativo y Financiero de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento "OMASAM" por la Gerente
- 11.) Participación de la Asamblea Civil y Cooperativa
- 12.) Acuerdos y Resoluciones
- 13.) Cierre de la Sesión

* Se desarrolló de la manera siguiente:

- 1.- Se comprobó el quórum necesario para desarrollar esta Sesión, asistiendo a la misma el Licenciado Denis Mauricio Fuentes Handal, Alcalde Municipal, la Licenciada Eva Argentina Ramos Cruz, Gerente, con la Asistencia de los Regidores Municipales por su Orden; 1º Zarvia Nohermy Amaya Turcios, 2º Fernando José Rosales Dubon, 3º Profesor Nelson Darío Moreira Ramirez, 4º Linda Victoria Cruz Cruz, 5º Nelly Maldonado Peña, 6º José Jorge Ramos Abrego, 7º Ingeniero José Francisco Escoto Hernández, 8º Profesor Elvis Omar Tsaula Mayorquin, y el Licenciado Milton René Olindres Mazariegos, Secretario Municipal, GUE DA FE de todo lo Acordado; No Asistió sin Excusa Legal Justificada el Regidor 3º Profesor Nelson Darío Moreira Ramirez; Asistiendo algunas Miembros de la Junta Directiva de la "OMASAM", Consejo de Desarrollo Municipal "CDM", Comisión Ciudadana de Transparencia Municipal "CETM", Comisionado Municipal, Gerente Admón y Financiero de la Alcaldía Municipal y de la "OMASAM", Representantes de las Empresas Constructoras LEMPIRA y SAYBÉ Y ASOCIADOS, Patro Natos, Juntas de Agua de Ba-



rios y Glorias del Area Urbana de esta Ciudad de Morazan, yoro, Medios de Comunicacion y Pueblo en General de la Sociedad Civil Organizada.

- 2.) Conocida la Agenda y ampliamente discutida fue aprobada sin ninguna modificacion.
- 3.) El Señor Alcalde Municipal, Lic. Mauricio Fuentes, dió por Aperturada la Sesion a las 9:20 am.
- 4.) El Pastor Francisco Vazquez de la Iglesia Cristiana Evangelica de esta Ciudad de Morazan, agradeció a Nuestro Padre Celestial por el dia y por tenernos Reunidos en este lugar, pidiendo al Altisimo Abundante Sabiduria para tomar las Mejores Decisiones en pro del Desarrollo Social y Economico de Nuestra Ciudad de Morazan; Una vez que se logre Culminar el Nuevo Sistema de Agua potable de Tijas y Toder, Abastecer a la Poblacion en General del vital Liquido (Agua).
- 5.) La Profesora Luisa Rodriguez, Docente en Condicion de Retiro del CEB Luis Landa del Bº Progreso de esta Ciudad de Morazan, yoro, Dirigió y entonó las Notas de Nuestro Himno Nacional el cual fue cantado con mucho civismo y fervor patriotico por todos los presentes en la Asamblea.
- 6.) El Secretario Municipal procedió a la Presentacion de la Mesa Principal Integrada por los Honorables Miembros de la Corporacion Municipal y de la Junta Directiva de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento "OMASAM", Presidida por el Lic. Mauricio Fuentes Randa, Alcalde Municipal.
- 7.) El Ingeniero Fabricio De la Cruz, Ingeniero Residente de la Empresa Ejecutora "Constructora Tempira" informó sobre el Avance del Proyecto denominado "Rehabilitacion Sistema de Agua potable del Casco



Urbano del Municipio de Morazan, Departamento de Yoro, con Código 108703 PRE-FHIS y Banco Mundial "B.M.", o en su defecto "Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales 'ETA' e 'TOTA' en Honduras" Realizándose Actividades como ser: Mejoras en la Obra Toma de Captación de Agua; Remoción de Derrumbes ocasionados por las lluvias de Invierno; Reposición de tubería HFD y Línea de Conducción del Proyecto de Agua, se está trabajando en la construcción de tanque de almacenamiento de agua de 500 mil galones, para el abastecimiento de los demás tanques ya existentes del Proyecto de Agua, instalación de línea de conducción con tubería PVC a tanques ya existentes Toledo 1 y 2, con una inversión de costo de obra de Lps. 12,151,000.00 con un plazo de ejecución de 8 meses, el cual podrá ser ampliado por efectos de las lluvias de temporada de invierno en el Municipio Morazan, culminó su intervención expresando que la obra o Proyecto presenta un avance del 30% de su total.

- 8o) El Ingeniero Juan de Dios Troches, Ingeniero Residente de la Empresa Supervisora "SAYBE y ASOCIADOS" de Tegucigalpa informa que la Empresa Ejecutora "Constructora Tempira" presentó Informe de Avance del Proyecto "Rehabilitación Sistema de Agua Potable del Casco Urbano del Municipio de Morazan, Departamento de Yoro, Código 108703 Financiamiento PRE-FHIS y el Banco Mundial "B.M.", o en su defecto "Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales 'ETA' e 'TOTA' en Honduras" Acompañando y supervisando las actividades ejecutadas y por ejecutar.



Por la Empresa Constructora Lempira S de RL que tienen que ver con Rehabilitación y Mejoras en la Obra Toma o Captación de Agua; Línea de Conducción con tubería HFD y PVC que Alimentará los demás tanques de Almacenamiento de Agua ya existentes y Construcción del Nuevo tanque de 500 mil galones que Alimentará los tanques ya construidos del Proyecto, coincidiendo con la Inversión de obra presentada por la Empresa "Lempira" al Igual que el Plazo de Ejecución del Proyecto 8 meses, pudiendo ser Ampliado a Razón de las Tormentas de Invierno 2023, y con el porcentaje de Avance de la Obra del 30% = -

- R.1.-) El Licenciado Oved Cordova en su condición de sociólogo representante del Banco Mundial "B.M." Presentó EL Plan de Gestión Ambiental y Social "PGAS" del Proyecto de Agua Potable de Morazan yoro, el cual se está Desarrollando bajo los Lineamientos Sociales - Ambientales del Banco Mundial "B.M." mismo que ha sido Publicado en la Pagina Web Oficial de la "OMASAMY" y se han Establecido Burones de Quejas y Denuncias Disponible para los Contribuyentes y la Población en General, y así Continuar con las Medidas Ambientales ya que deben ser Empresas Socialmente Responsables con el Medio Ambiente y los Recursos Naturales

- R.2.-) La Ingeniera Diana Befancourt y Mapali en su condición de Representantes del Banco Mundial "B.M." - PRE-FHIS, Interviniendo para Promover el Avance en la Parte Social del Proyecto de Agua Potable de Morazan yoro,



Con el Objetivo que la Ciudadanía Obtenga una
 Mejor Calidad de Vida al Consumir el agua
 quida totalmente potable, sin contaminación, a
 y de una fuente muy bien cuidada; Realizándose
 Actividades como ser: Instalación de Refugas en
 Centros Educativos; Generando Participación de la
 Población Beneficiaria del Proyecto, Recepción
 de Boletines Informativos Para Conocer los Avances
 del Proyecto; Capacitación y Formación a la Población
 Beneficiaria en los Temas de Género, Igualdad
 Patrimonio Cultural, Protocolo, Entre otros temas de
 Interés Municipal Como Medio Ambiente, Recursos
 Naturales, Agua y Saneamiento, zonas Productoras
 de Agua; Esperando Siempre el Apoyo de la Población

- 9.- El Licenciado Denis Mauricio Fuentes Harde
 en su condición de Alcalde Municipal de este M
 unicipio de Morazan, Yoro, presentó Informe de Avance
 es en la Ejecución de la IV Etapa de Construcción
 de la Línea de Potabilización del Sistema de Agua
 Potable de Tajes de la Ciudad de Morazan, Yoro,
 Ejecutado con fondos Municipales para el Suministro
 de la Instalación de Tubería HFD de 12", Considerando
 que ya se Nombró la Comisión de Licitación Pública
 Nacional Se Socializaron las Bases y ya se
 Publico en la Gaceta, Por lo que en los próximos días
 se estarán recibiendo las Ofertas Económicas y
 legales de parte de las Empresas interesadas en
 participar en el proceso de licitación; Seguidamente, Ex
 puso ampliamente a la Asamblea Sobre todo el
 proceso que se ha llevado para estar donde está el
 Proyecto de Agua, que han sido varias Etapas de C
 onstrucción del mismo, y se enfrentó a obstáculos
 como Pandemia y fenómenos Naturales; hasta



llegar a la Rescisión del Convenio con SEDECOAS-
PHIS y la Q.N.E. Cambiando el Mundo,
Expresando como Alcalde, que no es fortificante
de dar tiempos de Ejecución de las Obras, para
que las Empresas Contratadas Realicen su Mejor
Trabajo, Definitivamente; Agradeciendo a las Autoridades
Honorable Corporación Municipal por el Apoyo B-
rindado, a la Ejecución del Actual Sistema de
Agua Potable de Fijol de Morazan, Yoro, el C-
ual tiene un Avance Global Total del 89% ;
quedando pendiente de Ejecución un 11% para
su Culminación final en su última Etapa; Fir-
malmente Exhorto a la Asamblea y a la Población
en general a través de los Medios de Comunicación
Tener fe en Dios que sus tiempos son perfectos.

-10.-) La Ingeniera Celia Maribel Flores Urueta en su
Condición de Garante de la "OMASAMY" Realizó
Presentación del Informe Administrativo y Finan-
ciero de Rendición de Cuentas de la Oficina de
Agua y Saneamiento de Morazan, Yoro "OMASAMY"
Correspondiente al Ejercicio Fiscal AF/2022
de la Manera siguiente; INGRESOS: Lps. 2,449,68
4.38; EGRESOS: Lps. 2,194,955.19; SUPERAVIT:
Lps. 254,728.99; EL TOTAL de los Aportes Econó-
micos de los Contribuyentes al Proyecto de Agua es
de Lps. 1,441,498.82; Habitaciones han Aportado
906 Personas y Comercios 43 Negocios, para un total
de 949 Asuarios Aportantes; Presentando una Dis-
ponibilidad de Lps. 421,244.99. de igual forma Pre-
sentó una Morosidad Acumulada de Lps. 3,261,116.63
al Mes de Diciembre de 2022, Equivalente a un 33%
de Mora, con un total de 721 Usuarios Morosos, los
cuales se encuentran detallados en cada uno de los





Barrios y Colonias de La Ciudad de Morazan, Yoro. Informo además que se Realizó una Inversión por Pruebas Hidrostáticas de Lps. 100,801.18, OMASAMY Inicio Operaciones en el año 2014, Cuenta con seis Empleados permanentes, 2,177 Usuarios de Agua, 743 de Saneamiento, La Cuenca de Fijal Cuenta con 2,331.07 Hectarcas; Una Altitud de 2,282 Mts. SNM, su Declaratoria por el ICF data del Mes de Abril de 2019; La Microcuenca Toledo consta de 556.25 Hectarcas, con una altitud de 920 Mts. SNM y su Declaratoria por el I.C.F. data del mes de marzo del 2000; El Sistema de Agua de Fijal Cuenta con 996 usuarios, Abarcando los Barrios de Lempira, Progreso y Buenos Aires #2; El Sistema de Agua de Toledo Cuenta con 1,202 Usuarios y Abarca los Barrios de Calvario y 2, El Centro, Saboneta, San José, Santa Fe, Escolar, Jazmin; OMASAMY Cuenta con 3.12 Km de M.L. de Alcantarillado Sanitario, con Ampliación a futuro por Nuevas Conexiones, de igual forma se da mantenimiento a las Pilas de Oxidación.

- 11.1) Participación de la Asamblea Civil y Corporativos.
- 11.1.1) Participa el Ciudadano Francisco Vasquez Alberto manifestándose ante la Empresa Ejecutora del Proyecto de Agua de Fijal denominada LEMPIRA S. de R.L. por inhabilitar la Obra Toma del Proyecto y dejar sin vital liquido a Ciudadanos de Barrios y Colonias de La Ciudad de Morazan, Yoro, En tal sentido solicita a la Empresa Lempira S. de R.L. Procede a habilitar la Obra Toma para el mantenimiento de vital liquido a la población afectada.
- 11.2) EL Ingeniero José Escoto Residente del Barrio Progreso y Regidor Municipal de esta Ciudad de Morazan; Consulta a Representantes de la EMPRESA Ejecutora del Nuevo Sistema de Agua de Fijal; Denominada



TEMPIRA S. de R. L., Sobre la Cantidad de Per-
nas que labora en el Proyecto de Agua y si se puede
disminuir el Plazo de Ejecucion de la obra Conside-
rando las Temporadas de Verano e Invierno del Pais,
En respuesta el Ingeniero Residente Manifesto que
ya se cuenta con una Programacion de Ejecucion de la
Obra en si y de las Obras Adicionales del Proyecto.

- 11.3.-) EL Ciudadano Felix Banegas, Residente
del Barrio SAZMIN de esta Ciudad de Morazan, pro-
Expreso que la Obra/Proyecto de Agua se Culminaria
en el Mes de Febrero de 2024 de acuerdo a la Or-
den de Inicio suscrita por las partes involucradas,
y NO en el Mes de Julio de 2024, como lo está
Manifestando La Empresa Ejecutora Tempira
S. de R. L. en este momento de Avance de obra

- 11.4.-) EL Agronómico Enrique Joya Rodriguez, Residente
del Barrio Buenos Aires # 1 de esta Ciudad de Mora-
zan y Presidente de la Comision de Transparencia de
este Municipio. Expreso que como Ciudadanos Res-
ponsables debemos Monitorar y Proteger Nuestras
Zonas Productoras de Agua, Visitar los Proyectos en los
Sitios de Ejecucion de las Obras, han estado Rea-
lizando Uedurra social de la obra para conocer los
Avances de la misma, Realizaron Recorrido del Pro-
yecto desde la Obra toma, linea de Conduccion hasta
el Sitio de Construccion del Tanque de 500 mil galones
de Agua. Sugiriendo a la Empresa Ejecutora de la
obra Socializar con la Ciudadania los Costos de la
Misma para una Mayor Transparencia Social mas-

- 11.5.-) EL Profesor Rafael Espinoza Almendariz, Re-
sidente del Barrio Progreso de esta Ciudad de Morazan,
Esperaba que en este Mes de Diciembre de 2023 el
Proyecto de Agua Potable de Tigo1 estaria Culminado





en su totalidad por parte de las Empresas Ejecutoras y Supervisoras de la Obra LEMPERA S. de R.L. y SAYBE Y ASOCIADOS S. de R.L., sugiriendo que los Tiempos de Ejecución de la obra se Reduzcan al Menor Tiempo Posible debido al Problema Eminentemente de desabastecimiento del vital líquido de la Ciudadanía, Expresando además que la Empresa Trabaje los días Sabados, Domingos, Feriados, Etc. Con el Objetivo de Avanzar en la Culminación del Proyecto, de ser posible Contratar más Personas.

-11.6.-) El Ciudadano Fernando Rosales en su Condición de Regidor Municipal y Vecino del Barrio Termin de esta Ciudad de Morazán, yoro, felicitó a las Empresas Ejecutora y Supervisoras de Obra del Nuevo Sistema de Agua Potable de Tíjol de Morazán, llámese LEMPERA S. de R.L. y SAYBE Y ASOCIADOS S. de R.L., por el Trabajo que están Realizando en la Construcción del Nuevo Sistema de Agua Potable de Tíjol de Morazán, yoro, Ejecutado con Fondos del Banco Mundial "B.M." y del Gobierno de la República de Honduras que preside La Presidenta Xiomara Castro de Zelaya, por Medio del Fondo Hondureño de Inversión Social "PRE-FHIS", Expresando además que la Obra es millonaria y que se está olvidando la Inversión en la Red de Distribución Interna de la Ciudad. Finalmente sugirió que la "OMASAM" sostenga Reunión con la Junta Directiva de la Oficina de Servicios del Negrito, yoro "OSEN" con el Objetivo de Intercambiar Experiencias y Estudiar el caso de la Red Interna de Distribución de Agua.

-11.7.-) El Profesor Elvis Omar Isola Mayorguín en su Condición de Regidor Municipal y Residente del Barrio San José de esta Ciudad de Morazán, yoro, sugirió a



Las Empresas Ejecutora y Supervisora, Elaborar un Plan de Sostenibilidad a largo Plazo del Nuevo Sistema de Agua Potable de Pijol de Morazan, Yoro, con el Objetivo de Obtener un Manual de Usuarios y de funcionamiento del Sistema de Agua

- 11.8.-) El Profesor Denis Alfonso Sanabria en su condición de Presidente del Patronato del Barrio Limpia de esta Ciudad de Morazan, Yoro, Manifiesto que tienen desabastecimiento el vital liquido ya por más de tres meses consecutivos; sugiriendo a las Empresas Ejecutora y Supervisora de Obra, Redoblar Esfuerzos para la Culminación del Proyecto en el menor tiempo posible; en Respuesta el Personal Contratado Manifiesto que trabajaran en el abastecimiento del vital liquido 1120 en los proximos dias para dar solución al problema, sugiriendo finalmente cuidar la fuente Productora de Agua con la Asignación de Vigilancia

- 11.9.-) La Ciudadana Zorvia Amaya Turcios, en su condición de Regidora Municipal y Vecina del Barrio Jarmín, de esta Ciudad de Morazan, Yoro, Agradeció en Primer Lugar a Dios, a la Activa y Honorable Corporación Municipal y demás Invitados al Cabildo Abierto; Manifiestan que en el pasado se cometieron muchos errores por lo que no se puede Tapar el gol con un dedo en cuanto al problema del Agua en nuestra Ciudad, pudiéndose dar muchas Justificaciones del porque no se contaba con el vital liquido, por lo que realizaron muchas visitas a Tegucigalpa M.P.C. en compañía de Fernando Rosales y Nelson Moreira, para cuestionar el Nuevo Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Morazan, Yoro, el cual ha sido un trabajo constante de la presente Adminis-



y Corporación Municipal 2022-2026 de ma-
 nera Adhorem, Realizándose Varias Reuniones con
 Honrables Diputados del Gobierno Congreso Nacio-
 nal de la República y un Ministro de SEPECOAS-
 FHS y Representantes del Banco Mundial "B.M."
 Para la Culminación de tan Antelado Proyecto de Agua
 Potable de Pijol de la Ciudad de Morazan, Yoro Por
 lo que con la Presente Admon. Municipal 2022-2026
 el Proyecto se hizo una Realidad Para el Pueblo de
 Morazan, Yoro, Manifestando su Agradecimiento a
 a todas las Instituciones y Organizaciones Involucradas
 en la Ejecución y Culminación de la Obra/Proyecto;
 Finalmente Expresó que se tienen diferencias políticas
 Pero que Coincidimos todos en tener un sistema de
 Agua Potable con Servicio Eficiente a la Población.

- 12.) ACUERDOS Y RESOLUCIONES VARIOS;

- 12.1.) La Corporación Municipal y La Asamblea Civil en uso de las facultades que le confiere la Ley **ACUERDAN** Por Unánimidad **PRIMERO**:
- Dar por Recibido El Informe de Avance del Pro-
 yecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable
 del Casco Urbano del Municipio de MORAZAN,
 Departamento de YORO, con Código de Ejecución 108
 703, Fondos Banco Mundial "BM" - Proyecto Reha-
 bilitación de Emergencia del Fondo Hondureño de Inver-
 sión Social "PRE-FHS" o en su defecto Proyecto
 de Recuperación de Emergencias a Causas de ciclones
 Tropicales "ETA" e "IOTA" en Honduras, Presentado
 por el Ingeniero Residente Fabricio Delcid, Representante
 de la Empresa Ejecutora, LA EMPRESA S. de R.L.
 Con una Inversión de Obra a la fecha de doce millones
 Ciento Cincuenta y un mil Compañías Exactos (L. 12,151,000.
 00) con un Avance de obra del 30% de su factibilidad

VIVO



Ejecutado en un Plazo de Ocho (8) Meses con posible Ampliación por Efecto de Nevias de la Temporada Cíclica Invierno; SEGUNDO: Dar por Recibido EL Informe de Avance del Proyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Casco Urbano del Municipio de MORAZAN, Departamento de YORO, con Código de Ejecución 108703, Fondos del Banco Mundial "B.M." y "PRE-FHIS" o en su defecto Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causas de Ciclones Tropicales "ETA" e "IOTA" en Honduras, Presentado por el Ingeniero Residente Juan de Dios Trochez, Representante de la Empresa Supervisora de Obra SAYBE Y ASOCIADOS S. de R.L., con un Avance de Obra del 30% de su totalidad, el cual se pretende Ejecutar en un Plazo de Ocho (8) Meses, Postergables de Común Acuerdo entre las partes por motivos de las Nevias de Invierno en nuestro País; TERCERO: Dar por Recibido la Socialización y Avance del Plan de Gestión Ambiental y Social "PGAS" del Proyecto de Rehabilitación del Sistema de Agua Potable del Casco Urbano del Municipio de MORAZAN, Departamento de YORO, con código 90108703 del PRE-FHIS-Banco Mundial "B.M." o Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales "ETA" e "IOTA" en Honduras; Presentado por el Licenciado en Sociología Ovidio Cordova, Representante del Banco Mundial "B.M." dicho Plan se desarrolla bajo los Lineamientos Sociales-Ambientales del Banco Mundial "B.M." de manera que se continuará con la Implementación de las Medidas Ambientales en el marco de ser Empresas Socialmente Responsables con el Ambiente



CUARTO: Dar por Recibido y Socializado EL Informe de Avances en la Ejecución de la Cuarta "IV" Etapa de Construcción de Línea de Conducción del Nuevo Sistema de Agua Potable de Fijos de la Ciudad de MORAZÁN, Departamento de YORO, - Ejecutado con Fondos Municipales para el Suministro e Instalación de 1400 Metros de Tubería HDPE de 12 Pulgadas, Conexión de Tanque Nuevo con Tanque Existente La sidra; Suministro de 130 Metros de Tubería PVC de 6, RD, 26; Instalación de 650 Metros de Tubería PVC de 6 Pulgadas, RD 26, Accesorios y Cajas en Línea de Conducción, Reparación de daños en línea existente; Comisión de licitación que ya fue nombrada por la Corporación Municipal. Se Socializaron las Bases Económicas y Legales, y se publicó en diario Oficial La Gaceta Honduras, para la Recepción de Ofertas Económicas de parte de las Empresas interesadas; Informe de Avance Presentado por el Licenciado Dennis Mauricio Fuentes Handoa; Alcalde Municipal de Morazan, Yoro, -

QUINTO: Dar por Recibido Socializado y Aprobado EL Informe de Rendición de Cuentas Administrativo y Financiero de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento de Morazan, Yoro, "OMASAMY" correspondiente al Año Fiscal "A.F./2022" Presentado por la Ingeniera Cefra Maribel Flores Urquiza en su condición de Directora de la "OMASAMY" de la Manera siguiente:

INGRESOS: por el Monto de Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Cempiras con 38/100 (L. 2,449,684.38). EGRESOS: por el Monto de Dos Millones Cinco Noventa y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Cempiras con 19/100 (L. 2,194,955.19) para una Disponibilidad SUPERAVIT/DEFICIT:



Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Veintiocho Lempiras con 99/100 (C.254,728.99). Con el aporte Económico de los Usuarios Contribuyentes al Proyecto de Agua por valor de Un Milen Cuatrocientos Cuarenta y un Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Lempiras con 82/100 (C.1,441,498.82). Obteniendo una Disponibilidad Total al Final del Periodo 2022 de Cuatrocientos Veintun Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 99/100 (C.421,244.99) Presentando una Morosidad Acumulada al Mes de Diciembre de 2022 por Monto de Tres Millones Doscientos Sesenta y un Mil Ciento Dieciséis Lempiras con 63/100 (Lps. 3,261,116.63), el cual representa un 33% de Mora de 721 Usuarios Morosos; Realizando además Inversiones Adicionales al Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Oficina.

- 13.-) No habiendo más que tratar el Señor dio por Cerrada la Sesión a las 17.45 h.



- Lic. Denis Mauricio Fuentes Honda,
Alcalde Municipal

- Lic. Eva Argentina Ramos Cruz; *Eva A. Ramos*
Vicealcaldesa Municipal

- Lic. Milton René Colindres Mardones,
Secretario Municipal



- Larvia Nohermi Amaya Turcios,
Regidora # 1

- Fernando José Rosales Dubón,
Regidor # 2

VIVA

06



- Linda Victoria Cruz Cruz; Linda Victoria Cruz
Regidora # 4

- Nelly Maldonado Peña;
Regidora # 5

- José Jorge Ramos Abrego; Ramos
Regidor # 6

- Ing. José Francisco Escoto Hernández;
Regidor # 7

- Profe. Elvis Omar Tsaula Mayorquin;
Regidor # 8

UL