

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2023 (DICIEMBRE)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/2/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	90.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA IV FASE.	1/8/2023		Ejecutado con personal de la Alcaldía	50.0%		L. -	L. -	EN EJECUCION
3	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2023 I PARTE	1/2/2023	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
4	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2023	11/10/2023	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
5	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUNDA PARTE AÑO 2023	1/2/2023	31/12/2023	Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
6	REHUBICACION POSTES DE CONCRETO CON TRANSFORMADORES Y LINEAS DE TRANSMISION, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, BULEVAR IV CENTENARIO, SECTOR RESTAURANTE MANG YING, CIUDAD DE COMAYAGUA.	20/9/2023	15/10/2023	Ejecutado por contratista WALTER PADILLA COLINDRES	25.0%	-	L. 80,000.00	L. -	ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL / EN ESPERA DE REINICIO
7	ALQUILER DE MAQUINARIA (TRACTOR DE ORUGA D6), DRAGADO DEL RIO CHIQUITO, SECTORES ALEDAÑOS AL BARRIO SAN FRANCISCO Y BARRIO SUYAPA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	12/10/2023	11/11/2023	Ejecutado por contratista TRASPORTES MARTINEZ	100.0%	-	L. 121,000.00	L. -	ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL POR LLUVIAS / EN ESPERA DE REINICIO
8	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REPARACION CALLE DE ACCESO ENTRADA NORTE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SECTOR PUENTE "ALIVIO A RIO HUMUYA"	1/12/2023	15/12/2023	CONSTRUCTORA ROENGE S. A. DE C. V.	100.0%		L. 240,100.00		FINALIZADO


 Por 
 Ing. Marlon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Públicas