

ELABORACION DE PROYECTOS							EJECUCIÓN DE PROYECTOS			
Fecha de elaboración 10/9/2015							Fecha de elaboración 10/9/2015			
Detalles del encargado del proyectos nombre , teléfono , correo	Fuente de financiamiento del proyecto	Presupuesto del proyectos	Fecha de aprobación del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización	Fecha de finalización (proyectado)	Relación de lo planificado con lo entregado de manera trimestral	Variación del costo total del proyecto	Variación en el alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios mencionados
Maicol Yanez, 94735159, maicol.yanes@munisammanuelcortes.hn	Fondos municipales	L. 319.907,00	2015	En ejecucion	L. 319.907,00	sep-15	Cumpliendo	Ninguna	Ninguna	Ninguna
Maicol Yanez, 94735159, maicol.yanes@munisammanuelcortes.hn	Fondos municipales	L. 40.740,00	sep-15	En ejecucion	L. 300.000,00	sep-15	Cumpliendo	Ninguna	Ninguno	Ninguno
Maicol Yanez, 94735159, maicol.yanes@munisammanuelcortes.hn	Fondos Nacionales	L. 20,589.99	feb-15	En ejecucion	L.200,589.99	sep-15	Cumpliendo	Ninguna	Ninguna	ninguna
Maicol Yanez, 94735159, maicol.yanes@munisammanuelcortes.hn	Fondos municipales	L.219,600.00	ago-15	Finalizado	L.219,600.00	sep-15	Cumpliendo	Ninguna	Ninguna	ninguna

Maicol Yanez
jefe de obras



IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS									
Fecha de elaboración 10/9/2015									
	Encargado de ejecución de proyecto	Sector y sub sector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito del proyecto	Descripción del proyecto	Alcance del proyecto	Impacto Ambiental	Impacto del terreno
1	Mnuel Murillo	San manuel ,casco.. El plan	colocacion de 1,987 m3 de material selecto en vias de acceso	San manuel,casco... El Plan	Mejoramiento de las calles de los sectores mencionados	colocacion y tendido del material selecto	mejoramiento de las condiciones de las calles	Ninguno	Ninguno
2	Mnuel Murillo	Aldea el Remolino #1 y #2	colocacion de 210 m3 de material selecto en vias de acceso	Aldea el Remolino#1 y #2	Colocacion de 210 m3 deaterial mselecto	colocacion y tendido de material selecto	mejoramiento de las calles	Ninguno	Ninguno
3	Perfecto Moya	Aldea Coowle	Centro Comunal	Aldea Coowle	Construccion de area social y comunal	Construccion de Centro comunal	Construccion de area social y comunal	s	Ninguno
4	Municipalidad de San Manuel Cortés/Compañía Azucarera Hondureña	Corozalito/Col 27 de Mayo	Dragado de 2800m de canal de recoleccion de aguas servidas	Comunidad El Banano	Mantenimiento de infraestructura sanitaria	Dragado de Canal de Aguas servidas	Mantenimiento de infraestructura sanitaria	Ninguno	Ninguno

