

## COMUNICACIÓN INTERNA

---

PARA: **ERICK MEJIA**  
Oficial Portal de Transparencia


ASUNTO: **PORTAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DEL 2023

---

Adjunto le remito el informe en detalle de Avances de Proyectos derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, correspondiente al mes de **Noviembre** de 2023.

Atentamente,

  
**Ing. Osman David Chavez**  
Gerente de Infraestructura

Cc: Archivo.



**Gerencia de  
Infraestructura**  
Municipalidad de San Pedro Sula





34	CONSTRUCTORA Y CONCRETOS DEL ATLANTICO, S. DE R.L. (COYCA) REPRESENTADA POR JORGE SADY BERLIOZ MEDINA	DISTRITO 16	V-DMV5-MSP5-GI-190-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN TRAMO DEL II ANILLO DESVIO SECTOR EL CARMEN HASTA ENTRADA DE RESIDENCIAL GIRONA, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN).	UBICACIÓN: TRAMO DEL II ANILLO DESVIO SECTOR EL CARMEN HASTA ENTRADA DE RESIDENCIAL GIRONA, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN TRAMO DEL II ANILLO DESVIO SECTOR EL CARMEN HASTA ENTRADA DE RESIDENCIAL GIRONA, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN TRAMO DEL II ANILLO DESVIO SECTOR EL CARMEN HASTA ENTRADA DE RESIDENCIAL GIRONA, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN).	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	712,400.00	21/7/2023	FINALIZADO	712,400.00	N/A	08/09/2023	N/A	N/A	N/A
35	CONSTRUCTORA Y CONCRETOS DEL ATLANTICO, S. DE R.L. (COYCA) REPRESENTADA POR JORGE SADY BERLIOZ MEDINA	DISTRITO 16	V-DMV5-MSP5-GI-191-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN COLONIAS: CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, COLONIAS: CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, COLINAS DEL CARMEN Y ALDEA EL CARMEN, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN).	UBICACIÓN: CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, COLONIAS DEL CARMEN Y ALDEA EL CARMEN, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN COLONIAS: CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, COLONIAS: CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, COLINAS DEL CARMEN Y ALDEA EL CARMEN, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN COLONIAS: CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, COLONIAS: CARMEN INVA, VILLAS DEL CARMEN, COLINAS DEL CARMEN Y ALDEA EL CARMEN, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN).	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	888,750.00	21/7/2023	FINALIZADO	888,750.00	N/A	08/09/2023	N/A	N/A	N/A
36	CONSTRUCTORA Y CONCRETOS DEL ATLANTICO, S. DE R.L. DE C.V. (COYCA) REPRESENTADA POR JORGE SADY BERLIOZ MEDINA	DISTRITO 07 Y 13	V-DMV5-MSP5-GI-198-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: MUNICIPAL,PERFECTO VASQUEZ Y VILLEDA MORALES, DISTRITO 07 Y 13 (SECTOR SUR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: MUNICIPAL, PERFECTO VASQUEZ Y VILLEDA MORALES, DISTRITO 07 Y 13 (SECTOR SUR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: MUNICIPAL,PERFECTO VASQUEZ Y VILLEDA MORALES, DISTRITO 07 Y 13 (SECTOR SUR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: MUNICIPAL,PERFECTO VASQUEZ Y VILLEDA MORALES, DISTRITO 07 Y 13 (SECTOR SUR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	863,390.00	31/8/2023	FINALIZADO	863,390.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
37	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G. REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 14	V-DMV5-MSP5-GI-206-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA FELIPE ZELAYA, DISTRITO 14 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ),EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIA FELIPE ZELAYA, DISTRITO 14 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA FELIPE ZELAYA, DISTRITO 14 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ),EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA FELIPE ZELAYA, DISTRITO 14 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ),EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	913,940.00	31/8/2023	FINALIZADO	913,940.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
38	TRANSMACAH, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR MILTON ARNOLDO CASTILLO ESTRADA	DISTRITO 16	V-DMV5-MSP5-GI-208-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN COLONIAS: 7 DE JULIO Y PEÑA DE HOREB, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: 7 DE JULIO Y PEÑA DE HOREB, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN COLONIAS: 7 DE JULIO Y PEÑA DE HOREB, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN COLONIAS: 7 DE JULIO Y PEÑA DE HOREB, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	777,600.00	31/8/2023	FINALIZADO	777,600.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
39	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 16	V-DMV5-MSP5-GI-209-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EL SITIO, EL PORVENIR, ALTOS DE PORVENIR, LOMAS DE SAN JUAN II ETAPA, DISTRITO 16, (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: EL SITIO, EL PORVENIR, ALTOS DE PORVENIR, LOMAS DE SAN JUAN II ETAPA, DISTRITO 16, (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EL SITIO, EL PORVENIR, ALTOS DE PORVENIR, LOMAS DE SAN JUAN II ETAPA, DISTRITO 16, (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EL SITIO, EL PORVENIR, ALTOS DE PORVENIR, LOMAS DE SAN JUAN II ETAPA, DISTRITO 16, (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	872,300.00	31/8/2023	FINALIZADO	872,300.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
40	TRANSMACAH, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR MILTON ARNOLDO CASTILLO ESTRADA	DISTRITO 17	V-DMV5-MSP5-GI-211-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, COL. EBENEZER, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, COL. EBENEZER, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: BUENOS AIRES, SITRA ALUS Y BOGRAN, DISTRITO 03 (SECTOR NOR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, COL. EBENEZER, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	975,250.00	31/8/2023	FINALIZADO	975,250.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
41	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 17	V-DMV5-MSP5-GI-212-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SUYAPA Y SAN ANTONIO II ETAPA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: SUYAPA Y SAN ANTONIO II ETAPA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LOS BARRIOS: GUADALUPE, MORAZAN Y COLONIA HONDURAS, DISTRITO 03 Y 04 (SECTOR NOR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SUYAPA Y SAN ANTONIO II ETAPA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	980,230.00	31/8/2023	FINALIZADO	980,230.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
42	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 17 Y 18	V-DMV5-MSP5-GI-213-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN JORGE, SAN JOSE, FE Y ESPERANZA, LA LAGUNA, DISTRITO 17 Y 18 (SECTOR CHAMELECON),EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: SAN JORGE, SAN JOSE, FE Y ESPERANZA, LA LAGUNA, DISTRITO 17 Y 18 (SECTOR CHAMELECON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: HOGAR I Y II, CAMPO ALBERG, MONTAÑA, REYES LUIE I Y II, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN JORGE, SAN JOSE, FE Y ESPERANZA, LA LAGUNA, DISTRITO 17 Y 18 (SECTOR CHAMELECON),EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	980,910.00	31/8/2023	FINALIZADO	980,910.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
43	TECNO INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA), REPRESENTADA POR CARLOS FERNANDO NIETO LOPEZ	DISTRITO 19	V-DMV5-MSP5-GI-218-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA ROBERTO MICHELETTI, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIA ROBERTO MICHELETTI, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA FRANCISCO MENDEZ DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA FRANCISCO MICHELETTI, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	977,760.00	31/8/2023	FINALIZADO	977,760.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
44	TECNO INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA), REPRESENTADA POR CARLOS FERNANDO NIETO LOPEZ	DISTRITO 19	V-DMV5-MSP5-GI-219-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA SAN JORGE BANCO, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIA SAN JORGE BANCO, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA GRACIAS A DIOS, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA SAN JORGE BANCO, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	977,640.00	31/8/2023	FINALIZADO	977,640.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
45	TECNO INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA), REPRESENTADA POR CARLOS FERNANDO NIETO LOPEZ	DISTRITO 19	V-DMV5-MSP5-GI-223-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE 2, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIA BRISAS DEL VALLE 2, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: ALDEA CABLOTALES, FLOR DE CUBA, TRIUNFO LA FE, RAFAEL LEONARDO CALLEAS, FLADELFA Y EL GONZALEZ, DISTRITO 15 (RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE 2, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	977,880.00	31/8/2023	FINALIZADO	977,880.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
46	MARCO JULIO MOLINA MUNGUJA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 20	V-DMV5-MSP5-GI-225-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: BUENOS AIRES HASTA PASTALES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON),EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: ALDEAS: BUENOS AIRES HASTA PASTALES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: BUENOS AIRES HASTA PASTALES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON),EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: BUENOS AIRES HASTA PASTALES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON),EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	960,800.00	31/8/2023	FINALIZADO	960,800.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
47	EDGARD ARMANDO SERRANO LAINEZ EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 20	V-DMV5-MSP5-GI-226-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LA COLONIA DOS MIL HACIA LA ALDEA DE LADRILLOS, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: TRAMOS DE LA COLONIA DOS MIL HACIA LA ALDEA DE LADRILLOS, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LA COLONIA DOS MIL HACIA LA ALDEA DE LADRILLOS, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LA COLONIA DOS MIL HACIA LA ALDEA DE LADRILLOS, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	968,800.00	31/8/2023	FINALIZADO	968,800.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
48	EDGARD ARMANDO SERRANO LAINEZ EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 20	V-DMV5-MSP5-GI-227-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: LA FORTUNA HASTA MIRAMAR, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: TRAMOS DE LAS ALDEAS: LA FORTUNA HASTA MIRAMAR, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: LA FORTUNA HASTA MIRAMAR, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: LA FORTUNA HASTA MIRAMAR, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	979,600.00	31/8/2023	FINALIZADO	979,600.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
49	EDGARD ARMANDO SERRANO LAINEZ EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 20	V-DMV5-MSP5-GI-228-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: LA VIRTUD HACIA EL TRIUNFO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: TRAMOS DE LAS ALDEAS: LA VIRTUD HACIA EL TRIUNFO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: LA VIRTUD HACIA EL TRIUNFO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: LA VIRTUD HACIA EL TRIUNFO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	967,300.00	31/8/2023	FINALIZADO	967,300.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
50	CONSTRUCTORA PILARES, S. DE R.L. REPRESENTADA POR ELYN APOLEON RAMOS VIERA	DISTRITO 20	V-DMV5-MSP5-GI-229-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: SAN ANTONIO DE PERU HASTA BERLIN 2, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: TRAMOS DE LAS ALDEAS: SAN ANTONIO DE PERU HASTA BERLIN 2, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: SAN ANTONIO DE PERU HASTA BERLIN 2, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: SAN ANTONIO DE PERU HASTA BERLIN 2, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	980,600.00	31/8/2023	FINALIZADO	980,600.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
51	SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI), REPRESENTADA POR CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE	DISTRITO 01	V-DMV5-MSP5-GI-237-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN RESIDENCIAL SANTA MONICA, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	UBICACIÓN: RESIDENCIAL SANTA MONICA, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN RESIDENCIAL SANTA MONICA, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN RESIDENCIAL SANTA MONICA, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	919,995.60	14/9/2023	FINALIZADO	919,995.60	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
52	SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI), REPRESENTADA POR CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE	DISTRITO 07	V-DMV5-MSP5-GI-239-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL INTERCAMBIADOR BULEVAR DEL ESTE CON SEGUNDO ANILLO, DISTRITO 07, (SECTOR SUR-ESTE)	UBICACIÓN: EN EL INTERCAMBIADOR BULEVAR DEL ESTE CON SEGUNDO ANILLO, DISTRITO 07, (SECTOR SUR-ESTE)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL INTERCAMBIADOR BULEVAR DEL ESTE CON SEGUNDO ANILLO, DISTRITO 07, (SECTOR SUR-ESTE)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL INTERCAMBIADOR BULEVAR DEL ESTE CON SEGUNDO ANILLO, DISTRITO 07, (SECTOR SUR-ESTE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	867,010.00	14/9/2023	FINALIZADO	867,010.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
53	CONSTRUCTORA HERCODO, S. DE R.L. REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 17	V-DMV5-MSP5-GI-241-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA CHAMELECON I Y II, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: EN LA COLONIA CHAMELECON I Y II, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA CHAMELECON I Y II, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA CHAMELECON I Y II, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	816,160.00	18/9/2023	FINALIZADO	816,160.00	N/A	31/10/2023	N/A	N/A	N/A
54	CONSTRUCTORA HERCODO, S. DE R.L. REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 20	V-DMV5-MSP5-GI-243-2024	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE PITA ABAJO Y LA UNION, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: ALDEAS DE PITA ABAJO Y LA UNION, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE PITA ABAJO Y LA UNION, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE PITA ABAJO Y LA UNION, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	991,986.00	18/9/2023	FINALIZADO	991,986.00	N/A	31/10/2023	N/A	N/A	N/A