

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **LIC. ERICK MEJIA**
Oficial Portal de Transparencia

ASUNTO: **INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA: 10 DE ENERO DE 2024

Adjunto le remito el informe en detalle de Avances de Proyectos derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, correspondiente al mes de **diciembre de 2023**.

Atentamente,



Ing. Osman David Chávez
Gerente de Infraestructura

Cc: Archivo.



**Gerencia de
Infraestructura**
Municipalidad de San Pedro Sula





GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS AL MES DE DICIEMBRE 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACION	FECHA FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACION
1	SAYBE Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R. L.)	DISTRITO 15	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PAVIMENTACION DE VIAS INTERNAS COLONIA SAN VICENTE DE PAUL I Y II	VIAS INTERNAS COLONIA SAN VICENTE DE PAUL I Y II	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PAVIMENTACION DE VIAS INTERNAS COLONIA SAN VICENTE DE PAUL I Y II	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PAVIMENTACION DE VIAS INTERNAS COLONIA SAN VICENTE DE PAUL I Y II	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,298,717.22	2/2/2023	EN PROCESO	2,298,717.22	N/A	2024-08-30	N/A	N/A	N/A
2	SAYBE Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R. L.)	DISTRITO 4	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA HONDURAS, SAN PEDRO SULA	COLONIA HODURAS	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA HONDURAS, SAN PEDRO SULA	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA HONDURAS, SAN PEDRO SULA	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,299,180.99	2/2/2023	EN PROCESO	2,299,180.99	N/A	2024-10-30	N/A	N/A	N/A
3	ASOCIACION DE PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ASP CONSULTORES)	DISTRITO 2	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PAVIMENTACION CALLES DE LA COLONIA INTERSINDICAL	CALLES DE LA COLONIA INTERSINDICAL	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PAVIMENTACION CALLES DE LA COLONIA INTERSINDICAL	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PAVIMENTACION CALLES DE LA COLONIA INTERSINDICAL	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,965,182.00	2/2/2023	EN PROCESO	2,965,182.00	N/A	2024-10-30	N/A	N/A	N/A
4	SAYBE Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SAYBE Y ASOCIADOS S. DE R. L.)	DISTRITO 10	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PAVIMENTACION BULEVAR DE ACCESO A COLONIA SAN JOSE V (PRIMERA ETAPA)	BULEVAR DE ACCESO A COLONIA SAN JOSE V	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PAVIMENTACION BULEVAR DE ACCESO A COLONIA SAN JOSE V (PRIMERA ETAPA)	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PAVIMENTACION BULEVAR DE ACCESO A COLONIA SAN JOSE V (PRIMERA ETAPA)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,199,648.37	16/2/2023	EN PROCESO	1,199,648.37	N/A	2024-03-15	N/A	N/A	N/A
5	CORPORACION SIDHARTHAS, S. DE R.L. REPRESENTADA POR JOSUE DANIEL CABRERA LANZA	DISTRITO 11	CLIMATIZACION DE AULA Y CAMBIO DE TECHO EN BODEGA CEPB LEONARDO MEJIA BONILLA, COLONIA SATELITE 1ERA ETAPA, DISTRITO 11*	UBICACION: COLONIA SATELITE 1ERA ETAPA, FRENTE A IGLESIA CUADRANGULAR, DISTRITO 11	CLIMATIZACION DE AULA Y CAMBIO DE TECHO EN BODEGA CEPB LEONARDO MEJIA BONILLA, COLONIA SATELITE 1ERA ETAPA, DISTRITO 11*	CLIMATIZACION DE AULA Y CAMBIO DE TECHO EN BODEGA CEPB LEONARDO MEJIA BONILLA, COLONIA SATELITE 1ERA ETAPA, DISTRITO 11*	GARANTIZAR INSTALACIONES ADECUADAS PARA LOS CIUDADANOS QUE ASISTEN AL CEPB	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	108,200.00	22/5/2023	FINALIZADO	108,200.00	N/A	26/08/2023	N/A	N/A	N/A
6	JOSE ANIBAL LAGOS CABALLERO EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 5	MEJORAMIENTO EN SALON DE USOS MULTIPLES CEB MIGUEL PAZ BARAHONA, DISTRITO 5*	UBICACION: BARRIO PAZ BARAHONA, 9 Y 10 AVENIDA, 15 CALLE S.O. DISTRITO 5	MEJORAMIENTO EN SALON DE USOS MULTIPLES CEB MIGUEL PAZ BARAHONA, DISTRITO 5*	MEJORAMIENTO EN SALON DE USOS MULTIPLES CEB MIGUEL PAZ BARAHONA, DISTRITO 5*	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	53,500.00	22/5/2023	FINALIZADO	53,500.00	N/A	21/08/2023	N/A	N/A	N/A
7	CORPORACION SIDHARTHAS, S. DE R.L. REPRESENTADA POR JOSUE DANIEL CABRERA LANZA	DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE CERCO EN CENTRO DE CAPACITACION TECNICA HONDURAS-COREA, DISTRITO 1	UBICACION: CENTRO DE CAPACITACION TECNICA HONDURAS-COREA, DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE CERCO EN CENTRO DE CAPACITACION TECNICA HONDURAS-COREA, DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE CERCO EN CENTRO DE CAPACITACION TECNICA HONDURAS-COREA, DISTRITO 1	GARANTIZAR INSTALACIONES ADECUADAS PARA LOS ALUMNOS EN CENTRO DE CAPACITACION	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	894,869.80	17/7/2023	FINALIZADO	894,869.80	N/A	09/10/2023	N/A	N/A	N/A
8	CONSTRUCCIONES CERRATO Y ASOCIADOS S DE R. L. DE C.V.	DISTRITO 15	PAVIMENTACION VIAS INTERNAS COLONIA SAN VICENTE DE PAUL I Y II	VIAS INTERNAS COLONIA SAN VICENTE DE PAUL I Y II	PAVIMENTACION VIAS INTERNAS COLONIA SAN VICENTE DE PAUL I Y II	PAVIMENTACION VIAS INTERNAS COLONIA SAN VICENTE DE PAUL I Y II	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	19,388,175.88	25/1/2023	EN PROCESO	19,388,175.88	N/A	15/06/2024	N/A	N/A	N/A
9	EMPRESA EN OBRA DE CONSTRUCCION S.A DE C.V. (ENOC)	DISTRITO 4	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA HONDURAS	COLONIA HONDURAS	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA HONDURAS	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA HONDURAS	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	12,886,011.28	25/1/2023	EN PROCESO	12,886,011.28	N/A	27/10/2024	N/A	N/A	N/A
10	CONSTRUCCIONES CERRATO Y ASOCIADOS S DE R. L. DE C.V.	DISTRITO 2	PAVIMENTACION CALLES DE LA COLONIA INTERSINDICAL	CALLES DE LA COLONIA INTERSINDICAL	PAVIMENTACION CALLES DE LA COLONIA INTERSINDICAL	PAVIMENTACION CALLES DE LA COLONIA INTERSINDICAL	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	29,886,902.88	25/1/2023	EN PROCESO	29,886,902.88	N/A	27/10/2024	N/A	N/A	N/A
11	CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS S. DE R. L. (CONCOH)	DISTRITO 10	PAVIMENTACION BULEVAR DE ACCESO A COLONIA SAN JOSE V (PRIMERA ETAPA)	BULEVAR ACCESO A COLONIA SAN JOSE V	PAVIMENTACION BULEVAR DE ACCESO A COLONIA SAN JOSE V (PRIMERA ETAPA)	PAVIMENTACION BULEVAR DE ACCESO A COLONIA SAN JOSE V (PRIMERA ETAPA)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	11,546,978.09	16/2/2023	EN PROCESO	11,546,978.09	N/A	27/10/2024	N/A	N/A	N/A
12	ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (A.C.I. S. DE R. L.)	DISTRITO 1	SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO SANTA ANA, PROLONGACION DEL BULEVAR JARDINES DEL VALLE IV ETAPA Y RIO SANTA ANA, DISTRITO 1	PROLONGACION DEL BULEVAR JARDINES DEL VALLE IV ETAPA Y RIO SANTA ANA, DISTRITO 1	SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO SANTA ANA, PROLONGACION DEL BULEVAR JARDINES DEL VALLE IV ETAPA	SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO SANTA ANA, PROLONGACION DEL BULEVAR JARDINES DEL VALLE IV ETAPA	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	7,377,879.28	24/1/2023	EN PROCESO	7,377,879.28	N/A	27/10/2024	N/A	N/A	N/A
13	PROMOTORA DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS	DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE VADO JUAN LINDO	VADO JUAN LINDO, DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE VADO JUAN LINDO	MEJORAMIENTO DE VADO JUAN LINDO	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	11,719,811.92	16/2/2023	FINALIZADO	11,719,811.92	N/A	09/12/2023	N/A	N/A	N/A
14	PROMOTORA DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V (P.D.I. S.A. DE C.V.)	DISTRITO 2	MEJORAMIENTO DE VADO COLOMBIA	VADO COLOMBIA, DISTRITO 2.	MEJORAMIENTO DE VADO COLOMBIA	MEJORAMIENTO DE VADO COLOMBIA	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	7,539,864.93	3/3/2023	EN PROCESO	7,539,864.93	N/A	08/08/2023	N/A	N/A	N/A
15	ARTURO RIEDEL MORALES EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 1	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA PAVIMENTACION TROCHA SUR DE BULEVAR ACCESO ZAPOTAL*	TROCHA SUR DE BULEVAR ACCESO ZAPOTAL*	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA PAVIMENTACION TROCHA SUR DE BULEVAR ACCESO ZAPOTAL*	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA PAVIMENTACION TROCHA SUR DE BULEVAR ACCESO ZAPOTAL*	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	996,397.94	22/6/2023	FINALIZADO	996,397.94	N/A	08/08/2023	N/A	N/A	N/A
16	JUAN CARLOS OCCONOR CANO EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 2	SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO VADO JUAN LINDO	UBICACION: INTERSECCION 7 CALLE Y RIO PIEDRAS, COL. JUAN LINDO N.O., DISTRITO 2	SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO VADO JUAN LINDO	SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO VADO JUAN LINDO	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	880,000.00	10/5/2023	FINALIZADO	880,000.00	N/A	14/12/2023	N/A	N/A	N/A
17	JOSE ANIBAL LAGOS CABALLERO EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 8	CONSTRUCCION DE AULAS EN CEB LILA LUZ DE MARADAGA, BARRIO CABAÑAS, DISTRITO 8	UBICACION: BARRIO CABAÑAS, 15 CALLE, ENTRE 5 Y 16 AVENIDAS S.E. DISTRITO 8	CONSTRUCCION DE AULAS EN CEB LILA LUZ DE MARADAGA, BARRIO CABAÑAS, DISTRITO 8	CONSTRUCCION DE AULAS EN CEB LILA LUZ DE MARADAGA, BARRIO CABAÑAS, DISTRITO 8	GARANTIZAR INSTALACIONES ADECUADAS PARA UNA MEJOR EDUCACION	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,983,048.60	21/6/2023	FINALIZADO	1,983,048.60	N/A	20/10/2023	N/A	N/A	N/A
18	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S. & M. S. DE R.L. (COSYM), REPRESENTADA POR JUAN CARLOS OCCONOR CANO	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADQUINES EN COLONIA 24 DE ABRIL #1, DISTRITO 19, (SECTOR COFRADIA).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADQUINES EN COLONIA 24 DE ABRIL #1, DISTRITO 19, (SECTOR COFRADIA).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADQUINES EN COLONIA 24 DE ABRIL #1, DISTRITO 19, (SECTOR COFRADIA).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADQUINES EN COLONIA 24 DE ABRIL #1, DISTRITO 19, (SECTOR COFRADIA).	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,949,862.50	14/9/2023	FINALIZADO	2,949,862.50	N/A	28/09/2023	N/A	N/A	N/A
19	A & Y INGENIEROS, S. DE R.L. REPRESENTADA POR TANIA YARLENE MURILLO LANZA	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MILLENIUM, DISTRITO 19, (SECTOR COFRADIA).	UBICACION: COLONIA MILLENIUM, DISTRITO 19, (SECTOR COFRADIA).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MILLENIUM, DISTRITO 19, (SECTOR COFRADIA).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MILLENIUM, DISTRITO 19, (SECTOR COFRADIA).	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,889,020.00	14/9/2023	FINALIZADO	2,889,020.00	N/A	28/09/2023	N/A	N/A	N/A
20	CONSTRUCTORA HERCÓD, S. DE R.L. REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, CON CONCRETO HIDRAULICO EN BULEVAR DESDE STRATELH HASTA CASA MAYA 3 ETAPA, DISTRITO 01 (SECTOR NOR-OESTE).	EN TITO GONZANI, MIRAMONTES, AREVALO, MASICALES, EL CAMPO, CALANARES, SAN ISIDRO Y LA FUENTE I Y II	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, CON CONCRETO HIDRAULICO EN BULEVAR DESDE STRATELH HASTA CASA MAYA 3 ETAPA, DISTRITO 01 (SECTOR NOR-OESTE).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, CON CONCRETO HIDRAULICO EN BULEVAR DESDE STRATELH HASTA CASA MAYA 3 ETAPA, DISTRITO 01 (SECTOR NOR-OESTE).	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,995,537.68	29/8/2023	FINALIZADO	2,995,537.68	N/A	15/09/2023	N/A	N/A	N/A
21	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L. REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO CASTILLO ROSALES	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA ANGELES DEL CARMEN, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	COLONIA ANGELES DEL CARMEN, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA ANGELES DEL CARMEN, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA ANGELES DEL CARMEN, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,348,700.00	18/9/2023	FINALIZADO	1,348,700.00	N/A	31/10/2023	N/A	N/A	N/A
22	INVERSIONES, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. (INMACON) REPRESENTADA POR JOSE ANIBAL LAGOS CABALLERO,	DISTRITO 06	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN BARRIO CONCEPCION, DISTRITO 06, (SECTOR SURESTE)	BARRIO CONCEPCION, DISTRITO 6, (SECTOR SURESTE)	MEJORAMIENTO DE MEDIANAS DE AVENIDA LEMPIRA ENTRE 7 Y 11 CALLE, S.O. DISTRITO 5.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN BARRIO CONCEPCION, DISTRITO 06, (SECTOR SURESTE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,941,175.00	19/10/2023	FINALIZADO	1,941,175.00	N/A	08/12/2023	N/A	N/A	N/A
23	CONSTRUCTORA HERCÓD, S. DE R.L. REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 14	SOLUCION VIAL EN RETORNOS EN BULEVAR DEL ESTE, SECTOR CALPULES	BULEVAR DEL ESTE, SECTOR CALPULES	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LLANOS DE SULA I-II-III-IV Y CRISTO VIENE, DISTRITO 14 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	SOLUCION VIAL EN RETORNOS EN BULEVAR DEL ESTE, SECTOR CALPULES	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,992,535.42	12/10/2023	FINALIZADO	2,992,535.42	N/A	08/12/2023	N/A	N/A	N/A
24	OSCAR ARMANDO ARRIBAGA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN TRAMO DE ALDEA S.O.S. HASTA RESIDENCIAL SAN MARTIN, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN)	TRAMO DE ALDEA S.O.S. HASTA RESIDENCIAL SAN MARTIN, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: TITO GONZANI, MIRAMONTES, AREVALO, MASICALES, EL CAMPO, CALANARES, SAN ISIDRO Y LA FUENTE I Y II.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN TRAMO DE ALDEA S.O.S. HASTA RESIDENCIAL SAN MARTIN, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,420,000.00	28/7/2023	FINALIZADO	2,420,000.00	N/A	20/12/2023	N/A	N/A	N/A
25	OSCAR ARMANDO ARRIBAGA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 5	SOLUCION VIAL RETORNOS EN BULEVAR DEL SUR FRENTE A TABACALERA HONDUREÑA	BULEVAR DEL SUR FRENTE A TABACALERA HONDUREÑA	SOLUCION VIAL RETORNOS EN BULEVAR DEL SUR FRENTE A TABACALERA HONDUREÑA	SOLUCION VIAL RETORNOS EN BULEVAR DEL SUR FRENTE A TABACALERA HONDUREÑA	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,199,963.60	11/8/2023	FINALIZADO	2,199,963.60	N/A	30/12/2023	N/A	N/A	N/A
26	OSCAR ARMANDO ARRIBAGA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: TITO GONZANI, MIRAMONTES, AREVALO, MASICALES, EL CAMPO, CALANARES, SAN ISIDRO Y LA FUENTE I Y II.	COLONIAS: TITO GONZANI, MIRAMONTES, AREVALO, MASICALES, EL CAMPO, CALANARES, SAN ISIDRO Y LA FUENTE I Y II.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: TITO GONZANI, MIRAMONTES, AREVALO, MASICALES, EL CAMPO, CALANARES, SAN ISIDRO Y LA FUENTE I Y II.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: TITO GONZANI, MIRAMONTES, AREVALO, MASICALES, EL CAMPO, CALANARES, SAN ISIDRO Y LA FUENTE I Y II.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,109,220.00	28/9/2023	FINALIZADO	2,109,220.00	N/A	20/12/2023	N/A	N/A	N/A
27	CORPORACION SIDHARTHAS, S. DE R.L. REPRESENTADA POR JOSUE DANIEL CABRERA LANZA	DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL FRENTE A INSTITUTO HONDURAS-COREA, DISTRITO 1	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 1, FRENTE A INSTITUTO HONDURAS - COREA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL FRENTE A INSTITUTO HONDURAS-COREA, DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL FRENTE A INSTITUTO HONDURAS-COREA, DISTRITO 1	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	322,382.60	17/7/2023	FINALIZADO	322,382.60	N/A	09/01/2023	N/A	N/A	N/A
28	CONSTRUCTORA Y CONCRETOS DEL ATLANTICO, S. DE R.L. DE C.V. (COYCA) REPRESENTADA POR JORGE SADY BERLIOZ MEDINA	DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE CAUCE DE RIO PIEDRAS DESDE BLVD DEL NORTE HASTA CONFLUENCIA CON RIO BERMEO	UBICACION: INICIANDO EN EL DISTRITO 3 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4, CAUCE DE RIO PIEDRAS DESDE BOULEVARD DEL NORTE HASTA CONFLUENCIA CON RIO BERMEO	MEJORAMIENTO DE CAUCE DE RIO PIEDRAS DESDE BLVD DEL NORTE HASTA CONFLUENCIA CON RIO BERMEO	MEJORAMIENTO DE CAUCE DE RIO PIEDRAS DESDE BLVD DEL NORTE HASTA CONFLUENCIA CON RIO BERMEO	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	998,600.70	19/7/2023	FINALIZADO	998,600.70	N/A	09/01/2023	N/A	N/A	N/A
29	EDWIN MIGUEL ESCALANTE LEON EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 7	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN COL. LA SABANA	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 7, SECTOR LA SABANA	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN COL. LA SABANA	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN COL. LA SABANA	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	999,600.00	19/7/2023	FINALIZADO	999,600.00	N/A	09/01/2023	N/A	N/A	N/A
30	EDWIN MIGUEL ESCALANTE LEON EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 19	MANTENIMIENTO DE QUIEBRAPATAS EN CALLE PRINCIPAL DE COFRADIA, 10 CALLE N.O. COL. TREJO, COL. CEBITA, 27 CALLE COL. MONTEFRESCO, BO. CONCEPCION 6 CALLE 7 Y 8 AVENIDA	UBICACION: COMENZANDO EN 10 CALLE N.O. COL. TREJO, DISTRITO 5; BO. CONCEPCION 6 CALLE 7 Y 8 AVENIDA, DISTRITO 6; 27 CALLE COL. MONTEFRESCO, DISTRITO 10; COL. LA CEBITA DISTRITO 17; FINALIZANDO EN CALLE PRINCIPAL DE COFRADIA, DISTRITO 19.	MANTENIMIENTO DE QUIEBRAPATAS EN CALLE PRINCIPAL DE COFRADIA, 10 CALLE N.O. COL. TREJO, COL. CEBITA, 27 CALLE COL. MONTEFRESCO, BO. CONCEPCION 6 CALLE 7 Y 8 AVENIDA	MANTENIMIENTO DE QUIEBRAPATAS EN CALLE PRINCIPAL DE COFRADIA, 10 CALLE N.O. COL. TREJO, COL. CEBITA, 27 CALLE COL. MONTEFRESCO, BO. CONCEPCION 6 CALLE 7 Y 8 AVENIDA	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	999,600.00	19/7/2023	FINALIZADO	999,600.00	N/A	09/01/2023	N/A	N/A	N/A
31	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G. REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 2	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, ORQUIDIA BLANCA, COLOMBIA, DISTRITO 2, II CICLO	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 2 COLONIA ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, ORQUIDIA BLANCA Y COLOMBIA	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, ORQUIDIA BLANCA, COLOMBIA, DISTRITO 2, II CICLO	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COLONIA ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, ORQUIDIA BLANCA, COLOMBIA, DISTRITO 2, II CICLO	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	999,100.00	31/8/2023	FINALIZADO	999,100.00	N/A	28/10/2023	N/A	N/A	N/A
32	INGENIERIA CONSTRUCTORA PROYECTOS Y AGREGADOS, S. DE R.L. (INCOPA), REPRESENTADA POR DANILO EDUARDO PINEDA CABIAS	DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS EN COL. JARDINES DEL VALLE, FRENTE A ESTADIO RANGERS	UBICACION: COMENZANDO Y FINALIZANDO EN DISTRITO 1 COL. JARDINES DEL VALLE, FRENTE A ESTADIO RANGERS	MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS EN COL. JARDINES DEL VALLE, FRENTE A ESTADIO RANGERS	MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS EN COL. JARDINES DEL VALLE, FRENTE A ESTADIO RANGERS	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	248,836.50	31/8/2023	FINALIZADO	248,836.50	N/A	28/10/2023	N/A	N/A	N/A
33	INGENIERIA CONSTRUCTORA PROYECTOS Y AGREGADOS, S. DE R.L. (INCOPA), REPRESENTADA POR DANILO EDUARDO PINEDA CABIAS	DISTRITO 7	MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS EN BO. SUNSERI	UBICACION: COMENZANDO Y FINALIZANDO EN DISTRITO 7, 10 CALLE 13 AVE S.E. BO. SUNSERI	MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS EN BO. SUNSERI	MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS EN BO. SUNSERI	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	746,852.03	31/8/2023	FINALIZADO	746,852.03	N/A	28/10/2023	N/A	N/A	N/A

34	INGENIERIA CONSTRUCTORA PROYECTOS Y AGREGADOS, S. DE R.L. (INCOPIA), REPRESENTADA POR DANILO EDUARDO PINEDA CABIAS	DISTRITO 18	MEJORAMIENTO DE CANALES DE COLONIA EBENEZER	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 18 COLONIA EBENEZER	MEJORAMIENTO DE CANALES DE COLONIA EBENEZER	MEJORAMIENTO DE CANALES DE COLONIA EBENEZER	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	656,774.00	31/8/2023	FINALIZADO	656,774.00	N/A	28/10/2023	N/A	N/A	N/A
35	INGENIERIA DE CONSTRUCCION VIAL, S. DE R.L. (INCOVIA) REPRESENTADA POR MAURICIO ALEJANDRO LAMOTHE AVILA	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO Y ADICIÓN DE CAJA PUENTE FRENTE A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LA PUERTA ENEE	UBICACIÓN: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19, COL. LA PUERTA	MEJORAMIENTO Y ADICIÓN DE CAJA PUENTE FRENTE A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LA PUERTA ENEE	MEJORAMIENTO Y ADICIÓN DE CAJA PUENTE FRENTE A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LA PUERTA ENEE	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	749,950.00	14/9/2023	FINALIZADO	749,950.00	N/A	01/11/2023	N/A	N/A	N/A
36	CONSTRUCCIONES Y REMEDIACIONES LA ESTANCIA S.A. REPRESENTADA POR SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO	DISTRITO 14	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL 27 CALLE DESDE BOULEVARD DEL ESTE HASTA ACCESO COL. FELIPE ZELAYA, DISTRITO 14	INICIANDO Y FINALIZANDO EN BOULEVARD DEL ESTE HASTA ACCESO COL. FELIPE ZELAYA, DISTRITO 14	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL 27 CALLE DESDE BOULEVARD DEL ESTE HASTA ACCESO COL. FELIPE ZELAYA, DISTRITO 14	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL 27 CALLE DESDE BOULEVARD DEL ESTE HASTA ACCESO COL. FELIPE ZELAYA, DISTRITO 14	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	998,880.00	25/10/2023	FINALIZADO	998,880.00	N/A	01/11/2023	N/A	N/A	N/A
37	CONSTRUCCION Y CONCRETOS DEL ATLANTICO, S. DE R.L. DE C.V. (COYCA) REPRESENTADA POR JORGE SADY BERLIOZ MEDINA	DISTRITO 3	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN COL. CASTAÑOS II CICLO	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 3, EN COLONIAS CASTAÑOS II CICLO	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN COL. CASTAÑOS II CICLO	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN COL. CASTAÑOS II CICLO	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	698,501.00	18/10/2023	FINALIZADO	698,501.00	N/A	08/12/2023	N/A	N/A	N/A
38	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L. REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO CASTILLO ROSALES	DISTRITO 5	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COL. TREGIO Y VILLA EUGENIA II CICLO	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5, EN COL. TREGIO Y VILLA EUGENIA	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COL. TREGIO Y VILLA EUGENIA II CICLO	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COL. TREGIO Y VILLA EUGENIA II CICLO	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	898,500.00	18/10/2023	FINALIZADO	898,500.00	N/A	08/12/2023	N/A	N/A	N/A
39	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L. REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO CASTILLO ROSALES	DISTRITO 5	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DUBÓN, FIGUEROA Y RÍO PIEDRAS II CICLO	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5, EN COL. DUBÓN FIGUEROA Y RÍO PIEDRAS	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DUBÓN, FIGUEROA Y RÍO PIEDRAS II CICLO	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DUBÓN, FIGUEROA Y RÍO PIEDRAS II CICLO	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	898,500.00	18/10/2023	FINALIZADO	898,500.00	N/A	08/12/2023	N/A	N/A	N/A
40	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSECOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSE RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 5	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DUBÓN, FIGUEROA Y RÍO PIEDRAS II CICLO	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5, PAZ BARAHONA, SUYAPA, LEMPIRA, BENQUE, CENTRO, DISTRITO 5. II CICLO	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DUBÓN, FIGUEROA Y RÍO PIEDRAS II CICLO	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DUBÓN, FIGUEROA Y RÍO PIEDRAS II CICLO	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	998,145.00	18/10/2023	FINALIZADO	998,145.00	N/A	08/12/2023	N/A	N/A	N/A
41	CONSTRUCCIONES Y REMEDIACIONES LA ESTANCIA, S.A. REPRESENTADA POR SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO	DISTRITO 9	MEJORAMIENTO DE CAUCE EN ISLAS DEL PROGRESO	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 9, COLONIA ISLAS DEL PROGRESO	MEJORAMIENTO DE CAUCE EN ISLAS DEL PROGRESO	MEJORAMIENTO DE CAUCE EN ISLAS DEL PROGRESO	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	998,450.00	25/10/2023	FINALIZADO	998,450.00	N/A	08/12/2023	N/A	N/A	N/A
42	CONSTRUCCIONES Y REMEDIACIONES LA ESTANCIA, S.A. REPRESENTADA POR SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO	DISTRITO 13	MEJORAMIENTO DE COLECTOR 33 CALLE, II CICLO	MEJORAMIENTO DE COLECTOR 33 CALLE, II CICLO	MEJORAMIENTO DE COLECTOR 33 CALLE, II CICLO	MEJORAMIENTO DE COLECTOR 33 CALLE, II CICLO	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	999,610.00	18/10/2023	FINALIZADO	999,610.00	N/A	08/12/2023	N/A	N/A	N/A
43	CONSTRUCCIONES Y REMEDIACIONES LA ESTANCIA S.A.	DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE CAUCE DE RÍO SAUCE DESDE CONFLUENCIA ENTRE LOS RÍOS BERMEJO Y PIEDRAS HASTA SEGUNDO ANILLO, DISTRITO 4	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4 CAUCE DE RÍO SAUCE DESDE CONFLUENCIA ENTRE LOS RÍOS BERMEJO Y PIEDRAS HASTA SEGUNDO ANILLO, DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE CAUCE DE RÍO SAUCE DESDE CONFLUENCIA ENTRE LOS RÍOS BERMEJO Y PIEDRAS HASTA SEGUNDO ANILLO, DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE CAUCE DE RÍO SAUCE DESDE CONFLUENCIA ENTRE LOS RÍOS BERMEJO Y PIEDRAS HASTA SEGUNDO ANILLO, DISTRITO 4	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	999,780.00	18/10/2023	FINALIZADO	999,780.00	N/A	08/12/2023	N/A	N/A	N/A
44	INVERSIONES MAAC, S. DE R.L. REPRESENTADA POR MARCO ANTONIO CASTILLO ROSALES	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO Y ADICIÓN DE ESTRIBO DE PUENTE EN COL. LOS ÁNGELES, COFRADIA, DISTRITO 19	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19, COL. LOS ÁNGELES, COFRADIA, DISTRITO 19	MEJORAMIENTO Y ADICIÓN DE ESTRIBO DE PUENTE EN COL. LOS ÁNGELES, COFRADIA, DISTRITO 19	MEJORAMIENTO Y ADICIÓN DE ESTRIBO DE PUENTE EN COL. LOS ÁNGELES, COFRADIA, DISTRITO 19	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	798,000.00	18/10/2023	FINALIZADO	798,000.00	N/A	08/12/2023	N/A	N/A	N/A
45	CONSTRUCCIONES Y REMEDIACIONES LA ESTANCIA, S.A. REPRESENTADA POR SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL ALDEA EL CARMEN, DISTRITO 16	INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 16, ALDEA EL CARMEN.	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL ALDEA EL CARMEN, DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL ALDEA EL CARMEN, DISTRITO 16	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	999,313.98	25/10/2023	FINALIZADO	999,313.98	N/A	08/12/2023	N/A	N/A	N/A
46	SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI), REPRESENTADA POR CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EL CHORIZO Y CACAQ 1, 2 Y 3, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA).	COLONIAS: EL CHORIZO Y CACAQ 1, 2 Y 3, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EL CHORIZO Y CACAQ 1, 2 Y 3, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EL CHORIZO Y CACAQ 1, 2 Y 3, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA).	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	979,440.00	18/7/2023	FINALIZADO	979,440.00	N/A	31/08/2023	N/A	N/A	N/A
47	SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI), REPRESENTADA POR CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA CASA QUEMADA, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA) EN SU SEGUNDO CICLO.	COLONIA CASA QUEMADA, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA CASA QUEMADA, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA) EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA CASA QUEMADA, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA) EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	978,960.00	18/7/2023	FINALIZADO	978,960.00	N/A	31/08/2023	N/A	N/A	N/A
48	TECNO INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA), REPRESENTADA POR CARLOS FERNANDO NIETO LOPEZ	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SUVAÑH Y 24 DE ABRIL II, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: SUVAÑH Y 24 DE ABRIL II, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SUVAÑH Y 24 DE ABRIL II, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	978,840.00	18/7/2023	FINALIZADO	978,840.00	N/A	31/08/2023	N/A	N/A	N/A
49	TECNO INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNISA), REPRESENTADA POR CARLOS FERNANDO NIETO LOPEZ	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA VIDA NUEVA, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIA VIDA NUEVA, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA VIDA NUEVA, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	978,880.00	18/7/2023	FINALIZADO	978,880.00	N/A	31/08/2023	N/A	N/A	N/A
50	ANDY WILMER ESCALANTE LANZA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 01-19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA EN ATENCION A DENUNCIAS, DISTRITO 01-19	UBICACIÓN: DISTRITO 01-19	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO DE ALTA RESISTENCIA EN ATENCION A DENUNCIAS, DISTRITO 01-19	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	928,500.00	18/7/2023	FINALIZADO	928,500.00	N/A	31/08/2023	N/A	N/A	N/A
51	WALTER ENRIQUE RIEDEL RODRIGUEZ EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 13	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO ENTRE 33 CALLE Y 27 CALLE EN CALLE PRINCIPAL, COLONIA PERIODISTA, DISTRITO 13 (SECTOR SUR-ESTE)	UBICACIÓN: TRAMO ENTRE 33 CALLE Y 27 CALLE EN CALLE PRINCIPAL, COLONIA PERIODISTA, DISTRITO 13 (SECTOR SUR-ESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO ENTRE 33 CALLE Y 27 CALLE EN CALLE PRINCIPAL, COLONIA PERIODISTA, DISTRITO 13 (SECTOR SUR-ESTE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	988,920.00	2/8/2023	FINALIZADO	988,920.00	N/A	31/08/2023	N/A	N/A	N/A
52	OLGA CAROLINA LANZA MARTINEZ EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 03 Y 04	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN II ANILLO EN AMBAS TROCHAS - DESDE EL PUENTE DE GALA HASTA EL PUENTE DEL RIO BERMEJO, DISTRITO 03 Y 04 (SECTOR NOR-ESTE)	UBICACIÓN: II ANILLO EN AMBAS TROCHAS - DESDE EL PUENTE DE GALA HASTA EL PUENTE DEL RIO BERMEJO, DISTRITO 03 Y 04 (SECTOR NOR-ESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN II ANILLO EN AMBAS TROCHAS - DESDE EL PUENTE DE GALA HASTA EL PUENTE DEL RIO BERMEJO, DISTRITO 03 Y 04 (SECTOR NOR-ESTE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	983,350.00	18/7/2023	FINALIZADO	983,350.00	N/A	31/08/2023	N/A	N/A	N/A
53	ASV INGENIEROS, S. DE R.L. REPRESENTADA POR TANIA YARLENE MURILLO LANZA	DISTRITO 01-19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN ATENCION A DENUNCIAS, DISTRITO 01-19	UBICACIÓN: DISTRITO 01-19	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN ATENCION A DENUNCIAS, DISTRITO 01-19	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	995,560.00	18/7/2023	FINALIZADO	995,560.00	N/A	31/08/2023	N/A	N/A	N/A
54	INGENIERIA PETRA, S. DE R.L. REPRESENTADA POR DORA MARIA ORTIZ LAINEZ	DISTRITO 01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN RESIDENCIAL EL BARRIAL, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	UBICACIÓN: RESIDENCIAL EL BARRIAL, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN RESIDENCIAL EL BARRIAL, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	997,940.00	18/7/2023	FINALIZADO	997,940.00	N/A	31/08/2023	N/A	N/A	N/A
55	OSCAR JESUS ZUNIGA TORRES EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 07	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AURORA, DISTRITO 07 (SECTOR SUR-ESTE)	UBICACIÓN: COLONIA AURORA, DISTRITO 07 (SECTOR SUR-ESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AURORA, DISTRITO 07 (SECTOR SUR-ESTE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	997,210.00	18/7/2023	FINALIZADO	997,210.00	N/A	31/08/2023	N/A	N/A	N/A
56	INVERSIONES MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. (INMACON) REPRESENTADA POR JOSE ANIBAL LAGOS CABALLERO	DISTRITO 10	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA MONTEFRESCO, DISTRITO 10 (SECTOR SUR-ESTE)	UBICACIÓN: COLONIA MONTEFRESCO, DISTRITO 10 (SECTOR SUR-ESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA MONTEFRESCO, DISTRITO 10 (SECTOR SUR-ESTE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	996,260.00	18/7/2023	FINALIZADO	996,260.00	N/A	31/08/2023	N/A	N/A	N/A
57	JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 2	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA MODERNA, DISTRITO 02, (SECTOR NOR-OESTE).	UBICACIÓN: COLONIA MODERNA, DISTRITO 02 (SECTOR NOR-OESTE).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MODERNA, DISTRITO 02, (SECTOR NOR-OESTE).	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	621,837.50	18/7/2023	FINALIZADO	621,837.50	N/A	31/08/2023	N/A	N/A	N/A
58	CONSTRUCTORA Y CONCRETOS DEL ATLANTICO, S. DE R.L. DE C.V. (COYCA) REPRESENTADA POR JORGE SADY BERLIOZ MEDINA	DISTRITO 09	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN FRANCISCO, FLORES DE VALLE, PASTOR ZELAYA 2, CABANITAS Y BARRIO LAS PALMAS, DISTRITO 09, (SECTOR SUR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: SAN FRANCISCO, FLORES DE VALLE, PASTOR ZELAYA 2, CABANITAS Y BARRIO LAS PALMAS, DISTRITO 09, (SECTOR SUR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN FRANCISCO, FLORES DE VALLE, PASTOR ZELAYA 2, CABANITAS Y BARRIO LAS PALMAS, DISTRITO 09, (SECTOR SUR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	919,000.00	18/7/2023	FINALIZADO	919,000.00	N/A	31/08/2023	N/A	N/A	N/A
59	EDGARD ARMANDO SERRANO LAINEZ EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 14 Y 17	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: RIVERA HERNANDEZ Y LA CEIBA, DISTRITO 14 Y 17 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ Y CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: RIVERA HERNANDEZ Y LA CEIBA, DISTRITO 14 Y 17 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ Y CHAMELECON)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: RIVERA HERNANDEZ Y LA CEIBA, DISTRITO 14 Y 17 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ Y CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	617,000.00	18/7/2023	FINALIZADO	617,000.00	N/A	31/08/2023	N/A	N/A	N/A
60	CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH) REPRESENTADA POR LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO	DISTRITO 14	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: RIVERA HERNANDEZ Y LLANOS DE SULA 2, DISTRITO 14 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	UBICACIÓN: COLONIAS: RIVERA HERNANDEZ Y LLANOS DE SULA 2, DISTRITO 14 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: RIVERA HERNANDEZ Y LLANOS DE SULA 2, DISTRITO 14 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	209,430.00	2/8/2023	FINALIZADO	209,430.00	N/A	08/09/2023	N/A	N/A	N/A
61	CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH) REPRESENTADA POR LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL TRAMO DE ALDEA NARANJITO HASTA ALDEA TOMALA, DISTRITO 20, (SECTOR MERENDON)	UBICACIÓN: TRAMO DE ALDEA NARANJITO HASTA ALDEA TOMALA, DISTRITO 20, (SECTOR MERENDON)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL TRAMO DE ALDEA NARANJITO HASTA ALDEA TOMALA, DISTRITO 20, (SECTOR MERENDON)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	991,986.00	2/8/2023	FINALIZADO	991,986.00	N/A	08/09/2023	N/A	N/A	N/A
62	CONSTRUCTORA Y CONCRETOS DEL ATLANTICO, S. DE R.L. (COYCA) REPRESENTADA POR JORGE SADY BERLIOZ MEDINA	DISTRITOS 05	MEJORAMIENTO DE LA REC VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 6 DE MAYO (ASENTAMIENTOS HUMANOS), LA PUERTA 1 Y 2 DISTRITOS 05 Y 15, (SECTOR NOR-ESTE Y RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: 6 DE MAYO (ASENTAMIENTOS HUMANOS), LA PUERTA 1 Y 2 DISTRITOS 05 Y 15, (SECTOR NOR-ESTE Y RIVERA HERNANDEZ)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA REC VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 6 DE MAYO (ASENTAMIENTOS HUMANOS), LA PUERTA 1 Y 2 DISTRITOS 05 Y 15, (SECTOR NOR-ESTE Y RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	891,000.00	3/8/2023	FINALIZADO	891,000.00	N/A	08/09/2023	N/A	N/A	N/A
63	CONSTRUCTORA RAMIREZ, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EVER SOAM RAMIREZ RIVERA	DISTRITO 01,02 Y 05	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA ALDEA DE ARMENTA Y EN LAS COLONIAS: GRACIAS A DIOS, LOMAS DEL PEDREGAL, VIEJA PRIMAVERA Y NUEVA PRIMAVERA, DISTRITO 01,02 Y 05 (SECTOR NOROESTE Y NORESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: ALDEA DE ARMENTA Y EN LAS COLONIAS: GRACIAS A DIOS, LOMAS DEL PEDREGAL, VIEJA PRIMAVERA Y NUEVA PRIMAVERA, DISTRITO 01,02 Y 05 (SECTOR NOROESTE Y NORESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA ALDEA DE ARMENTA Y EN LAS COLONIAS: GRACIAS A DIOS, LOMAS DEL PEDREGAL, VIEJA PRIMAVERA Y NUEVA PRIMAVERA, DISTRITO 01,02 Y 05 (SECTOR NOROESTE Y NORESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	860,600.00	31/8/2023	FINALIZADO	860,600.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
64	CORPORACION SOL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR MARIA DANIELA CHAVEZ COLINDRES	DISTRITO 01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: FESTRANH, LOS PINOS, LOS PINOS II ETAPA, VERACRUZ Y TRAMO DE ACCESO, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: FESTRANH, LOS PINOS, LOS PINOS II ETAPA, VERACRUZ Y TRAMO DE ACCESO, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: FESTRANH, LOS PINOS, LOS PINOS II ETAPA, VERACRUZ Y TRAMO DE ACCESO, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	892,321.08	31/8/2023	FINALIZADO	892,321.08	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A

65	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODDY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODDY PAZ	DISTRITO 12	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LA PRADERA, CIUDAD NUEVA (EL SAUCE), ANEXO CIUDAD NUEVA, MI UNICA ESPERANZA, DISTRITO 12 (SECTOR SURESTE), EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACIÓN: COLONIAS: LA PRADERA, CIUDAD NUEVA (EL SAUCE), ANEXO CIUDAD NUEVA, MI UNICA ESPERANZA, DISTRITO 12, (SECTOR SURESTE).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LA PRADERA, CIUDAD NUEVA (EL SAUCE), ANEXO CIUDAD NUEVA, MI UNICA ESPERANZA, DISTRITO 12 (SECTOR SURESTE), EN SU SEGUNDO CICLO	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	782,420.00	31/8/2023	FINALIZADO	782,420.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
66	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODDY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODDY PAZ	DISTRITO 14	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA: CERRITO LINDO, DISTRITO 14 (RIVERA HERNANDEZ)	UBICACIÓN: COLONIA: CERRITO LINDO, DISTRITO 14 (RIVERA HERNANDEZ)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA: CERRITO LINDO, DISTRITO 14 (RIVERA HERNANDEZ)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	999,310.00	31/8/2023	FINALIZADO	999,310.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
67	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODDY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODDY PAZ	DISTRITO 14 Y 15	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: FESTIRANH II (CELEO GONZALES) Y SANTA MARTHA, DISTRITO 14 Y 15 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: FESTIRANH II (CELEO GONZALES) Y SANTA MARTHA, DISTRITO 14 Y 15 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: FESTIRANH II (CELEO GONZALES) Y SANTA MARTHA, DISTRITO 14 Y 15 (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	882,450.00	31/8/2023	FINALIZADO	882,450.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
68	CONSULTORIA Y DESARROLLO, S. DE R.L. (CODESAR), REPRESENTADA POR JOSÉ RAUL WELCHEZ VILLAMIL	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: BRISAS DEL CACAO, TEPEAGUITA, ORQUIDEA, LUIS GARCIA BUSTAMANTE, LA INDIANA, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: BRISAS DEL CACAO, TEPEAGUITA, ORQUIDEA, LUIS GARCIA BUSTAMANTE, LA INDIANA, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: BRISAS DEL CACAO, TEPEAGUITA, ORQUIDEA, LUIS GARCIA BUSTAMANTE, LA INDIANA, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	914,300.00	31/8/2023	FINALIZADO	914,300.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
69	CONSTRUCTORA METANOKIA, S DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EDGLAR RENEVY LANZA	DISTRITO 18	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PALMIRA, MORALES 1, 2, 3 Y 4, LA BOLSA, PADILLA, ANGEL FAJARDO, DISTRITO 18 (CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: PALMIRA, MORALES 1, 2, 3 Y 4, LA BOLSA, PADILLA, ANGEL FAJARDO, DISTRITO 18 (CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: PALMIRA, MORALES 1, 2, 3 Y 4, LA BOLSA, PADILLA, ANGEL FAJARDO, DISTRITO 18 (CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	897,298.42	31/8/2023	FINALIZADO	897,298.42	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
70	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA, S.A. REPRESENTADA POR SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA LA FORTALEZA Y ALDEAS: EL CORBANO Y ZAPOTAL SUR, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIA LA FORTALEZA Y ALDEAS: EL CORBANO Y ZAPOTAL SUR, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA LA FORTALEZA Y ALDEAS: EL CORBANO Y ZAPOTAL SUR, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	978,780.00	31/8/2023	FINALIZADO	978,780.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
71	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA, S.A. REPRESENTADA POR SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: NACO Y SANTA LUCIA, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACIÓN: COLONIAS: NACO Y SANTA LUCIA, DISTRITO 19, (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: NACO Y SANTA LUCIA, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	978,780.00	31/8/2023	FINALIZADO	978,780.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
72	CONSTRUCTORA Y CONCRETOS DEL ATLANTICO, S. DE R.L. DE C.V. (COYCA) REPRESENTADA POR JORGE SADY BERIOZ MEDINA	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: BERLIN 1 HASTA PITA ABAJO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: ALDEAS: BERLIN 1 HASTA PITA ABAJO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS DE LAS ALDEAS: BERLIN 1 HASTA PITA ABAJO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	993,000.00	31/8/2023	FINALIZADO	993,000.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
73	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSÉ RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA FESTIRANH, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	UBICACIÓN: COLONIA FESTIRANH, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA FESTIRANH, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	998,200.00	14/9/2023	FINALIZADO	998,200.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
74	DAYSY YANINA LOBO CHAVARRIA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CIRCUITO NORTE Y BULEVAR HACIA ARMENTA, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	UBICACIÓN: EN CIRCUITO NORTE Y BULEVAR HACIA ARMENTA, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CIRCUITO NORTE Y BULEVAR HACIA ARMENTA, DISTRITO 01, (SECTOR NOR-OESTE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	971,800.00	14/9/2023	FINALIZADO	971,800.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
75	MARCO TULLO MOLINA MUNGUJA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 02	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN LOS BARRIOS: EL BENQUE, EL CENTRO Y GUAMILITO, DISTRITO 02 Y 05, (SECTOR NOR-OESTE Y SUR-OESTE)	UBICACIÓN BARRIOS: EL BENQUE, EL CENTRO Y GUAMILITO, DISTRITO 02 Y 05, (SECTOR NOR-OESTE Y SUR-OESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN LOS BARRIOS: EL BENQUE, EL CENTRO Y GUAMILITO, DISTRITO 02 Y 05, (SECTOR NOR-OESTE Y SUR-OESTE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	967,048.00	14/9/2023	FINALIZADO	967,048.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
76	ALLAN GABARETE RIVERA EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 05	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA 13 CALLE, DESDE AVENIDA CIRCUNVALACION A 3ERA AVENIDA, BARRIO PAZ BARAHONA, DISTRITO 05, (SECTOR SUR-OESTE)	UBICACIÓN: EN LA 13 CALLE, DESDE AVENIDA CIRCUNVALACION A 3ERA AVENIDA, BARRIO PAZ BARAHONA, DISTRITO 05, (SECTOR SUR-OESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN LA 13 CALLE, DESDE AVENIDA CIRCUNVALACION A 3ERA AVENIDA, BARRIO PAZ BARAHONA, DISTRITO 05, (SECTOR SUR-OESTE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	980,988.00	14/9/2023	FINALIZADO	980,988.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
77	CORPORACION SOL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR MARIA DANIELA CHAVEZ COLINDRES	DISTRITO 03	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADQUINES EN COLONIA EL ROBLE Y JUAN RAMON MOLINA, DISTRITO 03, (SECTOR NOR-ESTE).	UBICACIÓN: COLONIA EL ROBLE Y JUAN RAMON MOLINA, DISTRITO 03, (SECTOR NOR-ESTE).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ADQUINES PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADQUINES EN COLONIA EL ROBLE Y JUAN RAMON MOLINA, DISTRITO 03, (SECTOR NOR-ESTE).	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	990,702.10	14/9/2023	FINALIZADO	990,702.10	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
78	INGENIERIA MECA, S. DE R.L. DE C.V. (INMECA) REPRESENTADA POR MALCOS JONATHAN MORALES COREA	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN ALDEA SAN CRISTOBAL HASTA EL TRAMO DEL LIMITE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DISTRITO 20 SECTOR MERENDON.	UBICACIÓN: ALDEA SAN CRISTOBAL HASTA EL TRAMO DEL LIMITE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DISTRITO 20 SECTOR MERENDON.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA EN ALDEA SAN CRISTOBAL HASTA EL TRAMO DEL LIMITE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DISTRITO 20 SECTOR MERENDON.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN ALDEA SAN CRISTOBAL HASTA EL TRAMO DEL LIMITE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DISTRITO 20 SECTOR MERENDON.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	988,900.00	14/9/2023	FINALIZADO	988,900.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
79	INGENIERIA MECA, S. DE R.L. DE C.V. (INMECA) REPRESENTADA POR MALCOS JONATHAN MORALES COREA	DISTRITOS 11 Y 12	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LA VICTORIA, SANDOVAL SORTO I Y II, EL EDEN, DISTRITOS 11 Y 12, (SECTOR SATELITE), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: LA VICTORIA, SANDOVAL SORTO I Y II, EL EDEN, DISTRITOS 11 Y 12, (SECTOR SATELITE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LA VICTORIA, SANDOVAL SORTO I Y II, EL EDEN, DISTRITOS 11 Y 12, (SECTOR SATELITE), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	844,000.00	19/10/2023	FINALIZADO	844,000.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
80	INGRID INGRID LORENA CHINCHILLA SUAZO/CONCART EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN FERNANDO, LAS VEGAS, ESCUPLAS 1 Y 2 Y UNIVERSAL, DISTRITO 4 (SECTOR NORESTE), EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACIÓN: COLONIAS: SAN FERNANDO, LAS VEGAS, ESCUPLAS 1 Y 2 Y UNIVERSAL, DISTRITO 4 (SECTOR NORESTE).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN FERNANDO, LAS VEGAS, ESCUPLAS 1 Y 2 Y UNIVERSAL, DISTRITO 4 (SECTOR NORESTE), EN SU SEGUNDO CICLO	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	842,750.00	17/10/2023	FINALIZADO	842,750.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
81	INGRID INGRID LORENA CHINCHILLA SUAZO/CONCART	DISTRITO 05	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SUAZO CORDOVA, SAN ISIDRO Y TRAMO SUAZO CORDOVA - LA CUMBRE, DISTRITO 05 (SECTOR SUR-OESTE), EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACIÓN: COLONIAS: SUAZO CORDOVA, SAN ISIDRO Y TRAMO SUAZO CORDOVA - LA CUMBRE, DISTRITO 05 (SECTOR SUR-OESTE).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SUAZO CORDOVA, SAN ISIDRO Y TRAMO SUAZO CORDOVA - LA CUMBRE, DISTRITO 05 (SECTOR SUR-OESTE), EN SU SEGUNDO CICLO	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	871,750.00	17/10/2023	FINALIZADO	871,750.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
82	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSÉ RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 07	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CENTROAMERICANA SAN PEDRO, SANTA ROSA, LOS ANGELES, CRISTIANA Y TROCHA DERECHA DEL BULEVAR SAN JOSE, DISTRITO 07 (SECTOR SUR-ESTE), EN SU TERCER CICLO	UBICACIÓN: COLONIAS: CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, SANTA ROSA, LOS ANGELES, CRISTIANA Y TROCHA DERECHA DEL BULEVAR SAN JOSE, DISTRITO 07 (SECTOR SUR-ESTE).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CENTROAMERICANA, SAN PEDRO, SANTA ROSA, LOS ANGELES, CRISTIANA Y TROCHA DERECHA DEL BULEVAR SAN JOSE, DISTRITO 07 (SECTOR SUR-ESTE), EN SU TERCER CICLO	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	816,600.00	17/10/2023	FINALIZADO	816,600.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
83	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODDY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODDY PAZ	DISTRITO 10	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SANTA MARIA, VILLA ERNESTINA SUR (EL ESTADIO), ISLAS DEL PROGRESO II (COL. GUILLEN), DISTRITO 10, (SECTOR SUR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACIÓN: COLONIAS: SANTA MARIA, VILLA ERNESTINA SUR (EL ESTADIO), ISLAS DEL PROGRESO II (COL. GUILLEN), DISTRITO 10, (SECTOR SUR-ESTE).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SANTA MARIA, VILLA ERNESTINA SUR (EL ESTADIO), ISLAS DEL PROGRESO II (COL. GUILLEN), DISTRITO 10, (SECTOR SUR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	959,170.00	17/10/2023	FINALIZADO	959,170.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
84	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODDY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODDY PAZ	DISTRITOS 14 Y 15	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: RIVERA HERNANDEZ, VILLAS KITUR 1 Y 3, LA SOLITA 1 Y 2, REYES MARTINEZ, RUIZ, BUENA CASA, DISTRITOS 14 Y 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: RIVERA HERNANDEZ, VILLAS KITUR 1 Y 3, LA SOLITA 1 Y 2, REYES MARTINEZ, RUIZ, BUENA CASA, DISTRITOS 14 Y 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: RIVERA HERNANDEZ, VILLAS KITUR 1 Y 3, LA SOLITA 1 Y 2, REYES MARTINEZ, RUIZ, BUENA CASA, DISTRITOS 14 Y 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	913,540.00	17/10/2023	FINALIZADO	913,540.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
85	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODDY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODDY PAZ	DISTRITOS 14 Y 15,	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CENTRALITA, AIRPORT, BRISAS DEL SAUCE SUR, DISTRITOS 14 Y 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: CENTRALITA, AIRPORT, BRISAS DEL SAUCE SUR, DISTRITOS 14 Y 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CENTRALITA, AIRPORT, BRISAS DEL SAUCE SUR, DISTRITOS 14 Y 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	876,450.00	17/10/2023	FINALIZADO	876,450.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
86	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GODDY (INSERCOMGO) REPRESENTADA POR DENNIS GERARDO GODDY PAZ	DISTRITO 15	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: JOSE M. ARRIBA 1 Y 2, BUENOS AIRES, LARIOS SILVA, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: JOSE M. ARRIBA 1 Y 2, BUENOS AIRES, LARIOS SILVA, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: JOSE M. ARRIBA 1 Y 2, BUENOS AIRES, LARIOS SILVA, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	856,550.00	17/10/2023	FINALIZADO	856,550.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
87	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G. REPRESENTADA POR OLMAN JOSÉ RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 15	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOMAS DE JUCUTUMA O SANTA FE, RESIDENCIAL REAL DEL CAMPO Y ALDEA FLOR DEL VALLE, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACIÓN: COLONIAS: LOMAS DE JUCUTUMA O SANTA FE, RESIDENCIAL REAL DEL CAMPO Y ALDEA FLOR DEL VALLE, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOMAS DE JUCUTUMA O SANTA FE, RESIDENCIAL REAL DEL CAMPO Y ALDEA FLOR DEL VALLE, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	937,150.00	17/10/2023	FINALIZADO	937,150.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
88	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES RIVERA S DE R.L. DE C.V. (INSERCOR) REPRESENTADA POR OLMAN JOSÉ RIVERA ENAMORADO	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EL OCOTILLO, OCOTILLO ANEXO Y DUSAN, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: EL OCOTILLO, OCOTILLO ANEXO Y DUSAN, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: EL OCOTILLO, OCOTILLO ANEXO Y DUSAN, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	888,920.00	17/10/2023	FINALIZADO	888,920.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A

89	CONSTRUCTORA PILARES, S. DE R.L. REPRESENTADA POR ELYNN NAPOLEON RAMOS VIERA	DISTRITO 17	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN ANTONIO I ETAPA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON), EN SU TERCER CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: SAN ANTONIO I ETAPA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SAN ANTONIO I ETAPA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON), EN SU TERCER CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	846,450.00	17/10/2023	FINALIZADO	846,450.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
90	CONSTRUCTORA PILARES, S. DE R.L. REPRESENTADA POR ELYNN NAPOLEON RAMOS VIERA	DISTRITO 17	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: TERENCIO SIERRA, SANTA ANA Y LA CEBIA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: COLONIAS: TERENCIO SIERRA, SANTA ANA Y LA CEBIA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: TERENCIO SIERRA, SANTA ANA Y LA CEBIA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	845,450.00	17/10/2023	FINALIZADO	845,450.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
91	CONSTRUCTORA PILARES, S. DE R.L. REPRESENTADA POR ELYNN NAPOLEON RAMOS VIERA	DISTRITO 18	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOS ANGELES, LOS ZORZALES, LOS LAURELES, LOS TAMARINDOS Y LOS MANGALES, DISTRITO 18 (SECTOR CHAMELECON)	UBICACIÓN: COLONIAS: LOS ANGELES, LOS ZORZALES, LOS LAURELES, LOS TAMARINDOS Y LOS MANGALES, DISTRITO 18 (SECTOR CHAMELECON).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOS ANGELES, LOS ZORZALES, LOS LAURELES, LOS TAMARINDOS Y LOS MANGALES, DISTRITO 18 (SECTOR CHAMELECON)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	846,000.00	17/10/2023	FINALIZADO	846,000.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
92	COCHASA, S. DE R.L. CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, REPRESENTADA POR BAYRON OMAR CHAVARRIA AVILA	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LAS FLORES Y MONTE DE SINAI, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU TERCER CICLO	UBICACIÓN: COLONIAS: LAS FLORES Y MONTE DE SINAI, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LAS FLORES Y MONTE DE SINAI, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU TERCER CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	976,600.00	17/10/2023	FINALIZADO	976,600.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
93	SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI), REPRESENTADA POR CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOS ZORZALES, VILLAS DE COFRADIA, VILLA DE LOS MAESTROS, RIVERA FAJARDO, LAS COLINAS II Y MATAMOROS, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACIÓN: COLONIAS: LOS ZORZALES, VILLAS DE COFRADIA, VILLA DE LOS MAESTROS, RIVERA FAJARDO, LAS COLINAS II Y MATAMOROS, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LOS ZORZALES, VILLAS DE COFRADIA, VILLA DE LOS MAESTROS, RIVERA FAJARDO, LAS COLINAS II Y MATAMOROS, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	887,920.00	17/10/2023	FINALIZADO	887,920.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
94	SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI), REPRESENTADA POR CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA MIGUEL PAZ BARAHONA, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACIÓN: COLONIA MIGUEL PAZ BARAHONA, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA MIGUEL PAZ BARAHONA, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	978,120.00	17/10/2023	FINALIZADO	978,120.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
95	TECNO INGENIERIA S.A. DE C.V. (TECNINSA), REPRESENTADA POR CARLOS FERNANDO NIETO LOPEZ	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA SAN JERONIMO, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA).	UBICACIÓN: COLONIA SAN JERONIMO, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA SAN JERONIMO, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	887,920.00	17/10/2023	FINALIZADO	887,920.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
96	CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH)	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SANTO DOMINGO, MILLENIUM Y SAN BARTOLO, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACIÓN: COLONIAS: SANTO DOMINGO, MILLENIUM Y SAN BARTOLO, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: SANTO DOMINGO, MILLENIUM Y SAN BARTOLO, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	976,488.00	17/10/2023	FINALIZADO	976,488.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
97	CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH)	DISTRITOS 19 Y 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS ALDEAS MONTAÑITA Y MAYEN, DISTRITOS 19 Y 20 (SECTORES COFRADIA Y MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACIÓN: ALDEAS MONTAÑITA Y MAYEN, DISTRITOS 19 Y 20 (SECTORES COFRADIA Y MERENDON).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS ALDEAS MONTAÑITA Y MAYEN, DISTRITOS 19 Y 20 (SECTORES COFRADIA Y MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	992,900.00	17/10/2023	FINALIZADO	992,900.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
98	CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH)	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE BUENA VISTA HACIA LAS CRUCES 1, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: ALDEAS DE BUENA VISTA HACIA LAS CRUCES 1, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE BUENA VISTA HACIA LAS CRUCES 1, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	992,900.00	17/10/2023	FINALIZADO	992,900.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
99	CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH)	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE BUENA VISTA HACIA LAGUNA DE BAÑADEROS HASTA NARANJITO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: ALDEAS DE BUENA VISTA HACIA LAGUNA DE BAÑADEROS HASTA NARANJITO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE BUENA VISTA HACIA LAGUNA DE BAÑADEROS HASTA NARANJITO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	992,900.00	17/10/2023	FINALIZADO	992,900.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
100	CONSTRUCTORA HERCOD, S. DE R.L. REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS LADRILLOS HACIA BUENOS AIRES DE BAÑADEROS Y ALREDEDORES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: ALDEAS LADRILLOS HACIA BUENOS AIRES DE BAÑADEROS Y ALREDEDORES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS LADRILLOS HACIA BUENOS AIRES DE BAÑADEROS Y ALREDEDORES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	992,951.00	17/10/2023	FINALIZADO	992,951.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
101	CONSTRUCTORA HERCOD, S. DE R.L. REPRESENTADA POR OLGA ESTELA AVILA ORTEGA	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE LAS CRUCES HACIA GALLITO Y NEBLINAS DE MIRAMAR, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: ALDEAS DE LAS CRUCES HACIA GALLITO Y NEBLINAS DE MIRAMAR, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DE LAS CRUCES HACIA GALLITO Y NEBLINAS DE MIRAMAR, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	992,951.00	17/10/2023	FINALIZADO	992,951.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
102	INGENIERIA MECA, S. DE R.L. DE C.V. (INMECA)	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DESDE TOMALA HASTA NUEVO EDEN Y ALREDEDORES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: ALDEAS DESDE TOMALA HASTA NUEVO EDEN Y ALREDEDORES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA NO PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DESDE TOMALA HASTA NUEVO EDEN Y ALREDEDORES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	995,100.00	17/10/2023	FINALIZADO	995,100.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
103	CONSTRUCTORA, DISTRIBUCION Y MATERIALES, S. DE R.L. (CDYM)	DISTRITO 15	CORTE, DEMOLICION Y CARGA DE MATERIAL EN BANCO CORDOVA, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	UBICACIÓN: BANCO CORDOVA, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ).	CORTE, DEMOLICION Y CARGA DE MATERIAL EN BANCO CORDOVA, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS DESDE TOMALA HASTA NUEVO EDEN Y ALREDEDORES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	999,040.00	17/10/2023	FINALIZADO	999,040.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
104	WALTER ENRIQUE RIEDEL RODRIGUEZ EN REPRESENTACION PROPIA	DISTRITO 5	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO DE JUNTAS Y FISURAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BACHEO ASFALTICO EN COLONIA TREJO, DISTRITO 05, (SECTOR SUR-OESTE)	COLONIA TREJO DISTRITO 5, (SECTOR SUROESTE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON SELLO DE JUNTAS Y FISURAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BACHEO ASFALTICO EN COLONIA TREJO, DISTRITO 05, (SECTOR SUR-OESTE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	998,000.00	24/10/2023	FINALIZADO	998,000.00	N/A	27/10/2023	N/A	N/A	N/A
105	INGENIERIA MECA, S. DE R.L. DE C.V. (INMECA) REPRESENTADA POR MALCOS JONATHAN MORALES COREA	DISTRITO 10	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADQUINES EN ACCESO A LA COL. LUISIANA 3-4 AVENIDA, PASAJE # 6, DISTRITO 10 (SECTOR SUR-ESTE).	COL LUISIANA 3-4 AVENIDA, PASAJE #6, DISTRITO 10, SECTOR SUR-ESTE	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADQUINES EN ACCESO A LA COL. LUISIANA 3-4 AVENIDA, PASAJE # 6, DISTRITO 10 (SECTOR SUR-ESTE).	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	399,925.00	19/10/2023	FINALIZADO	399,925.00	N/A	07/12/2023	N/A	N/A	N/A
106	INVERSIONES, MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCION S DE R.L. (INMACON S. DE R.L.)	DISTRITO 11	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADQUINES EN COLONIA SATELITE I ETAPA EN PASAJE #23, DISTRITO 11, (SECTOR SATELITE)	COLONIA SATELITE I ETAPA EN #23, DISTRITO 11 (SECTOR SATELITE)	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON ADQUINES EN COLONIA SATELITE I ETAPA EN PASAJE #23, DISTRITO 11, (SECTOR SATELITE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	900,110.00	12/10/2023	FINALIZADO	900,110.00	N/A	11/01/2024	N/A	N/A	N/A