

RNP-DOF-I/263/10/2023

Registro Nacional de las Personas
Informe Transparencia OBRAS FISICAS SEPTIEMBRE 2023

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato/ orden de compra	Desembolso Anticipo o Avance de Obra	Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
1	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM y OC de San Pedro Sula, Cortés		Licitación Pública LPN No. 02-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	90%	3 meses		Actividad detenida por no poseer permiso de construcción
2	Supervisión del acondicionamiento del Edificio Torre Futura donde se centralizarán las oficinas del RNP en el Distrito Central.			L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	95%			
3	Readecuación de ventanilla auxiliar Mercado Mamachepa	L 149,901.54	RNP-078-2023		RNP	RNP	Contelsa S de R.L.	50%	15 días	L 149,901.54	
4	Suministro e instalación de ventanillas auxiliares mall premier y mercado mamachepa				RNP	RNP	Industrias Panamericanas IPSA	50%			

Ing. Oscar Rolando Hernández
 Jefe de Obras Físicas

