

MEMORÁNDUM FOSODE-013-XI-2023

PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de octubre del 2023.

FECHA: 07 de noviembre de 2023.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de octubre del 2023 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: San Agustín Arriba
Ubicación del Proyecto	Comunidad: San Agustín Arriba Municipio, San Esteban, Departamento, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondos FOSODE - Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	Fondos FOSODE: L. 28,238.40 Municipalidad: L. 808,898.47
Fecha de Aprobación	01 de abril del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 837,136.87 \$33,757.42
Fecha de Finalización	24 de septiembre del 2023



*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7986

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de octubre, pero reportado hasta el mes de noviembre de 2023.

Y Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licón
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Sinaí
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Sinaí Municipio, San Esteban Departamento, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• ENEE • Municipalidad

Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 171,777.35 Comunidad: L. 406,368.83
Fecha de Aprobación	16 de marzo del 2015
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 578,146.18 \$23,313.66
Fecha de Finalización	26 de septiembre del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7986**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de octubre, pero reportado hasta el mes de noviembre de 2023.

Y. Alvarez
MSc. Yadirá Alvarez Licona
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 3

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Nansal
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Nansal Municipio, San Esteban Departamento, Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 311,605.74 Municipalidad: L. 462,043.12
Fecha de Aprobación	12 de noviembre del 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 773,648.86 \$31,197.28
Fecha de Finalización	27 de septiembre del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7986**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de octubre, pero reportado hasta el mes de noviembre de 2023.

Y. Alvarez
MSc. Yadira Alvarez Licona
 Directora del FOSODE


PROYECTO No. 4
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Copantillo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Copantillo , Municipio: Teupasenti, Departamento, El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	• ENEE • Fondo FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 25,185.60 Fondo FOSODE: L. 1,268,092.31 Municipalidad: L. 1,863,532.77
Fecha de Aprobación	16 de noviembre del 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 3,156,810.68 \$127,297.94
Fecha de Finalización	16 de octubre del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7986**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A



Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de octubre, pero reportado hasta el mes de noviembre de 2023.

**PROYECTO No. 5****1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Tamarindo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Tamarindo Municipio: San Esteban , Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 19,080.00 Municipalidad: L. 445,664.89
Fecha de Aprobación	28 de enero del 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 464,744.89 \$18,740.77
Fecha de Finalización	29 de septiembre del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7986**



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de octubre, pero reportado hasta el mes de noviembre de 2023.


PROYECTO No. 6
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Las Crucitas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Crucitas, Municipio: San Esteban, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	Fondo FOSODE Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 19,080.00 Municipalidad: L. 529,129.02




Fecha de Aprobación	02 de mayo del 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 548,209.02 \$22,106.45
Fecha de Finalización	29 de septiembre de 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7986**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de octubre, pero reportado hasta el mes de noviembre de 2023.



PROYECTO No. 7

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Portillo Coyolito (Ampliación)
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Portillo Coyolito (Ampliación), Municipio: San Esteban, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	- Fondo FOSODE - Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	Fondo FOSODE: L. 14,310.00 Municipalidad: L. 183,539.99
Fecha de Aprobación	01 de septiembre del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 197,849.99 \$7,978.27
Fecha de Finalización	28 de septiembre de 2023

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7986

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de octubre, pero reportado hasta el mes de noviembre de 2023.

Y. Alvarez
MSc. Yadir Alvarez Licona
Directora del FOSODE


CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL