

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos			Tipo Operación Creación		Trimestre 04											
Lugar 08 01 Distrito Central			Etapas Evaluación		Mes 10											
			Estado APROBADO		Nro Documento 00011											
Programas																
Programa 11 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																
					Finalidad 03 Función 40 Transporte y Almacenaje											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y rehabilitados kilómetros de carreteras de la Red Vial Oficial.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:		01 25 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	12,451,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,451,769.00
Comentarios:		01 26 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	8,437,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437,637.00
Comentarios:		01 30 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	94.83	0.00	15,339,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	15,339,114.00
Comentarios:		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.28	0.00	66,206,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	0.00	66,206,119.00
Comentarios:		01 43 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42.19	0.00	924,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.19	0.00	924,373.00
Comentarios:		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.10	0.00	205,757,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	205,757,653.00
Programa 12 CONSTRUCCION DE PUENTES																
					Finalidad 03 Función 40 Transporte y Almacenaje											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidas y rehabilitadas obras de drenaje	0982 METRO LINEAL															
Comentarios:		01 30 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	94.65	0.00	6,605,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.65	0.00	6,605,081.00
Programa 13 REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE																
					Finalidad 03 Función 40 Transporte y Almacenaje											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Otorgados certificados para regulación del transporte terrestre.	0019 CERTIFICADO															
Comentarios:		01 14 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	247,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00
Comentarios:		01 15 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:		01 16 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:		01 17 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:		01 18 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 16 CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS																
					Finalidad 03 Función 30 Comunicaciones											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Reguladas las actividades administrativas de las instituciones prestadoras de servicios públicos	0300 ORGANIZACION															
Comentarios:		07 24 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.00	0.00	295,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	295,100.00
Programa 17 APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO																
					Finalidad 01 Función 90 Administración Gubernamental sin Discriminar											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Otorgados subsidios a unidades de transporte para estandarizar tarifas en la ciudad de Tegucigalpa	0277 SUBSIDIO															
Comentarios:		01 09 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 07/11/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 2 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos			Tipo Operación Creación		Trimestre 04											
Lugar 08 01 Distrito Central			Etapas Evaluación		Mes 10											
			Estado APROBADO		Nro Documento 00011											
Programas																
Programa 18 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS																
Finalidad 05 Función 10 Viviendas Sociales																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y reparados Edificios Públicos a nivel nacional	0983 METRO CUADRADO															
Comentarios:			01	33	...											
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,253.00	0.00	13,205,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.00	0.00	13,205,928.00
Programa 19 MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS																
Finalidad 03 Función 60 Industria, Comercio y Turismo																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Realizado el mantenimiento parcial de la pista aeroportuaria.	0982 METRO LINEAL															
Comentarios:			01	34	...											
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	319,156,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,156,458.00
Programa 20 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS																
Finalidad 04 Función 90 Protección del Medio Ambiente sin Discriminar																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidas y mantenidas obras hidráulicas a nivel nacional	0065 METRO CUBICO															
Comentarios:			01	35	...											
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00
Programa 21 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																
Finalidad 05 Función 20 Urbanización y Desarrollo Comunitario																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Constuidas mejoras de parques en diferentes comunidades del pais	0983 METRO CUADRADO															
Comentarios:			01	30	...											
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:			01	36	...											
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Pavimentación de calles en municipios del pais.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:			01	30	...											
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55.20	0.00	32,000,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.20	0.00	32,000,099.00
Comentarios:			01	36	...											
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	12,491,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,491,479.00
Programa 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA																
Finalidad 04 Función 90 Protección del Medio Ambiente sin Discriminar																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidas las obras de alcantarillas en el valle de sula	0982 METRO LINEAL															
Comentarios:			08	38	...											
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Construidos metros cúbicos de obras en el valle de sula	0065 METRO CUBICO															
Comentarios:			08	38	...											
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11,247.00	0.00	3,092,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,247.00	0.00	3,092,869.00
Programa 23 PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL																
Finalidad 03 Función 40 Transporte y Almacenaje																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 07/11/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 3 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Programas			Finalidad	Función												
Programa 23 PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL			03	40 Transporte y Almacenaje												
Producto 01 Construidos los kilómetros de mantenimiento y conservación.	UM 0053 KILÓMETRO	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
Comentarios:		01 09 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 24 DESARROLLO COMUNITARIO Y SOSTENIBLE			03	40 Transporte y Almacenaje												
Producto 01 Realizados proyectos de localidades en regiones del país.	UM 0305 PROYECTO	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
Comentarios:		01 09 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 25 SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)			03	40 Transporte y Almacenaje												
Producto 01 Realizado el pago de contrato de operación y mantenimiento.	UM 0149 INFORME	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
Comentarios:		01 35 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Subprogramas																
Proyectos																
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 03 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -																
BIP 001400032519 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECCION II				Tipo BIP Inversión Real	Etap BIP Ejec. o Arrastre											
Producto 01 Construidos y pavimentados tramos carreteros de la Esperanza Marcala	UM 0053 KILÓMETRO	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
Comentarios:		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 05 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODC																
BIP 001400026520 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS (ADM.)				Tipo BIP Inversión Real	Etap BIP Ejec. o Arrastre											
Producto 01 Rehabilitados y mantenidos kilómetros de caminos por mano de obra	UM 0053 KILÓMETRO	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
Comentarios:		01 43 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42.19	0.00	924,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.19	0.00	924,373.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 07 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGEN																
BIP 001400036321 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS				Tipo BIP Inversión Real	Etap BIP Ejec. o Arrastre											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 4 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Proyectos																	
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 07 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGEN																	
BIP 001400036321 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS																	
Tipo BIP Inversión Real Etapas BIP Ejec. o Arrastre																	
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1										
01 Construidos y rehabilitados kilómetros de Caminos Rurales	0053 KILÓMETRO				94.83	0.00	15,339,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	15,339,114.00
Comentarios: 01 30 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S																	
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 44 RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD																	
BIP 001400059822 RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD SUR DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA																	
Tipo BIP Inversión Real Etapas BIP Ejec. o Arrastre																	
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros de la Mancomunidad	0053 KILÓMETRO				0.00	0.00	11,165,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,165,659.00	
Comentarios: 01 31 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S																	
Comentarios: 03 29 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S																	
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 45 PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI																	
BIP 001400059512 PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI																	
Tipo BIP Inversión Real Etapas BIP Ejec. o Arrastre																	
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Las Crucitas	0053 KILÓMETRO				1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	
Comentarios: 01 31 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S																	
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 59 REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART																	
BIP 001400065000 REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE-LIMONES																	
Tipo BIP Inversión Real Etapas BIP Ejec. o Arrastre																	
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01 Rehabilitados tramos carreteros Tegucigalpa Catacamas Departamento de Olancho	0053 KILÓMETRO				0.94	0.00	31,867,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	31,867,516.00	
Comentarios: 01 31 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S																	
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 60 CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTIL																	
BIP 001400066723 CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUAL																	
Tipo BIP Inversión Real Etapas BIP Ejec. o Arrastre																	
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros San Francisco de La Paz Bonito Oriental	0053 KILÓMETRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comentarios: 01 31 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S																	
Comentarios: 03 29 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S																	
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 63 PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE,																	

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 07/11/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 5 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos			Tipo Operación Creación		Trimestre 04											
Lugar 08 01 Distrito Central			Etapa Evaluación		Mes 10											
			Estado APROBADO		Nro Documento 00011											
Proyectos																
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 63 PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE,																
BIP 0014000664 PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y Tipo BIP Inversión Real Etapa BIP Nuevo																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Zamorano Guinope Departamento Francisco Morazán	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:			01	31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 64 ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR -																
BIP 001400066800 ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA Tipo BIP Inversión Real Etapa BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:			01	31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 73 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO																
BIP 001400070600 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO Tipo BIP Desarrollo Humano Etapa BIP Idea																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas San Jose	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:			01	31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.64	0.00	3,028,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	3,028,579.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 74 PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME																
BIP 001400070515 PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Tipo BIP Inversión Real Etapa BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construcción y Pavimentación de la Carretera San Vicente La Arada	0534 KILOGRAMO															
Comentarios:			01	31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 75 PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUNFO, CH																
BIP 001400070400 PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUNFO, CHOLUTECA Tipo BIP Inversión Real Etapa BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:			01	31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 86 REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,																
BIP 0014000651000 REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS, Tipo BIP Inversión Real Etapa BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 07/11/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 6 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Proyectos																
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 86 REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,																
BIP 0014000651000 REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,																
Tipo BIP Inversión Real Etap BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1									
01 SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS REHABILITACION	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 95 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA																
BIP 0014000724200 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA																
Tipo BIP Inversión Real Etap BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros La Esperanza Camasca	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	11,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L																
BIP 001400072500 RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS, DEPTO. DE COMAYAGUA																
Tipo BIP Inversión Real Etap BIP Nuevo																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros La Libertad Las Lajas	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.04	0.00	1,641,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	1,641,246.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION																
BIP 00140005160100 PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)																
Tipo BIP Inversión Real Etap BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascoran	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	11,681,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,681,991.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUC																
BIP 001400073300 FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																
Tipo BIP Inversión Real Etap BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A																
BIP 001400073800 PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORA																
Tipo BIP Inversión Real Etap BIP Nuevo																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 7 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Proyectos																
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A																
BIP 001400073800 PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORA Tipo BIP Inversión Real Etapas BIP Nuevo																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1									
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.24	0.00	3,092,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TAL																
BIP 001400074200 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA Tipo BIP Inversión Real Etapas BIP Nuevo																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas Cuevas de Talgua	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.69	0.00	923,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	923,789.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASC																
BIP 001400074400 CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III Tipo BIP Inversión Real Etapas BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	1,498,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,002.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL																
BIP 001400074800 PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL Tipo BIP Inversión Real Etapas BIP Nuevo																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 ESTUDIOS PARA EL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	0149 INFORME															
Comentarios:		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN																
BIP 001400075000 REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA Tipo BIP Inversión Real Etapas BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Rehabilitados kilómetros de tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL																
BIP 001400075100 REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO Tipo BIP Inversión Real Etapas BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 8 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapa Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Proyectos																								
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto *** REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL																						
BIP 001400075100	REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO											Tipo BIP Inversión Real	Etapa BIP Ejec. o Arrastre											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1																	
01 Rehabilitados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido	0053 KILÓMETRO																							
Comentarios:	03 29 ...											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto *** PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARR																						
BIP 22415	PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3											Tipo BIP Inversión Real	Etapa BIP Perfil											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo								
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	0053 KILÓMETRO																							
Comentarios:	01 31 ...											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	9,175,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175,143.00	
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto *** CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-S																						
BIP 22399	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN											Tipo BIP Inversión Real	Etapa BIP Prefactibilidad											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo								
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	0053 KILÓMETRO																							
Comentarios:	01 31 ...											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto *** MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMP																						
BIP 22380	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOL											Tipo BIP Inversión Real	Etapa BIP Factibilidad											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo								
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	0053 KILÓMETRO																							
Comentarios:	01 31 ...											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.24	0.00	1,150,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	1,150,638.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto *** PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZÁN EN SIGUATEPEQUE,																						
BIP 22610	PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZÁN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CI											Tipo BIP Inversión Real	Etapa BIP Perfil											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo								
01 COSTRUIDOS 1.2 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE C CON CONCRETO HIDRAULICOALLES MUNICIPALES	0053 KILÓMETRO																							
Comentarios:	01 31 ...											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.20	0.00	760,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	760,725.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto *** CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 F																						
BIP 22558	CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURC/UNAH HACIA INTERCEPCION											Tipo BIP Inversión Real	Etapa BIP Perfil											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo								

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 9 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Proyectos																	
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 F														
BIP 22558	CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURC/UNAH HACIA INTERCEPCION																
Tipo BIP	Inversión Real																
Etap	Perfil																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1										
01 INCREMENTADOS EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS	0053 KILÓMETRO																
Comentarios:	01 31 ... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APF														
BIP 22497	PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDA																
Tipo BIP	Inversión Real																
Etap	Perfil																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01 CONSTRUIDOS 3 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	0053 KILÓMETRO																
Comentarios:	01 31 ... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA														
BIP 22460	REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA DE 107 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMEN																
Tipo BIP	Inversión Real																
Etap	Perfil																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01 INCREMENTADO EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS.	0053 KILÓMETRO																
Comentarios:	01 31 ... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0.00 0.00 3,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400,000.00																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR														
BIP 22629	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN																
Tipo BIP	Inversión Real																
Etap	Perfil																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01 CONSTRUCCION,REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	0053 KILÓMETRO																
Comentarios:	03 29 ... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0.00 0.00 192,565,927.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,565,927.00																
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 13	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE														
BIP 001400054200	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.																
Tipo BIP	Inversión Real																
Etap	Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01 Construidas y rehabilitadas obras de drenaje.	0982 METRO LINEAL																
Comentarios:	01 30 ... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00																
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 18	RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LON														
BIP 22521	RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE J																
Tipo BIP	Inversión Real																
Etap	Perfil																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 10 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Proyectos																
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 18	RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LON													
BIP 22521	RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE J															
Tipo BIP	Inversión Real															
Etap	Perfil															
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1									
01 CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	0063 METRO															
Comentarios:	01 30 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S 90.00 0.00 5,739,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 5,739,488.00															
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 19	CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE LONGITU													
BIP 22594	CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE LONGITUD, SOBRE EL RIO PIOJO EN EL MUNICIPIO DE															
Tipo BIP	Inversión Real															
Etap	Perfil															
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	0063 METRO															
Comentarios:	01 30 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00															
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 20	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO HUMUYA CON UNA LONGITUD APR													
BIP 22683	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO HUMUYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL DEPA															
Tipo BIP	Inversión Real															
Etap	Nuevo															
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES	0063 METRO															
Comentarios:	01 30 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00															
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 21	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML,													
BIP 22709	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS D															
Tipo BIP	Inversión Real															
Etap	Nuevo															
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES	0063 METRO															
Comentarios:	01 30 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S 4.36 0.00 862,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.36 0.00 862,684.00															
Programa 18	Subprograma 00	Proyecto 02	ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA													
BIP 001400038600	ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADAS PATRIMONIO NACIONAL.															
Tipo BIP	Inversión Real															
Etap	Ejec. o Arrastre															
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y reparados edificios públicos considerados Patrimonio Nacional	0983 METRO CUADRADO															
Comentarios:	01 33 ... <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S 2,253.00 0.00 13,188,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,253.00 0.00 13,188,128.00															
Programa 20	Subprograma 00	Proyecto 02	OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR A													
BIP 001400000900	OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)															
Tipo BIP	Inversión Real															
Etap	Ejec. o Arrastre															
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 11 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Proyectos																
Programa 20 Subprograma 00 Proyecto 02 OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR A																
BIP 00140000900 OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)																
Tipo BIP Inversión Real Etap BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1									
01 Construidas y mantenidas obras hidráulicas	0065 METRO CUBICO															
Comentarios:		01 35 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 21 Subprograma 00 Proyecto 01 MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA																
BIP 001400033100 MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACIÓN)																
Tipo BIP Inversión Real Etap BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Pavimentadas calles con concreto hidráulico	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:		01 36 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	1,797,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,506.00
Programa 21 Subprograma 00 Proyecto 02 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																
BIP 001400033200 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																
Tipo BIP Inversión Real Etap BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidas obras de infraestructura menor en el país	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:		01 36 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	4,744,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744,812.00
Programa 21 Subprograma 00 Proyecto 08 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE																
BIP 001400032800 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAÍS																
Tipo BIP Inversión Real Etap BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidas obras varias a nivel nacional.	0983 METRO CUADRADO															
Comentarios:		01 36 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	5,931,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,931,360.00
Programa 21 Subprograma 00 Proyecto 21 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS																
BIP 001400073200 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS																
Tipo BIP Desarrollo Humano Etap BIP Ejec. o Arrastre																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Pavimentadas calles con concreto hidráulico en vías urbanas	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:		01 30 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55.20	0.00	32,000,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.20	0.00	32,000,099.00

Actividades Obras																
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto 03 Act./Obra 01 Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala Sección II																
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Por Contrato Act. u Obra Obra																

Elaborado por: Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 07/11/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 07/11/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 12 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 03	Act./Obra 01	Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala Sección II										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros de la Esperanza Márcala	0053	KILÓMETRO													
Comentarios:			01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:			03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 03	Act./Obra 02	Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza - Márcala										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01	Supervisados kilómetros carreteros de la Esperanza Márcala	0053	KILÓMETRO													
Comentarios:			01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:			03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 05	Act./Obra 01	Construcción y Reconstrucción de Caminos por Mano de Obra en todo el País.										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01	Rehabilitados y mantenidos kilómetros de caminos por mano de obra en todo el país	0053	KILÓMETRO													
Comentarios:			01	43	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42.19	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	42.19	0.00	154,000.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 05	Act./Obra 02	GASTOS OPERATIVOS										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Adm. Propia Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01	Realizados Gastos Operativos	0053	KILÓMETRO													
Comentarios:			01	43	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	770,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,373.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 07	Act./Obra 01	Construcción y Rehabilitación de Carreteras.										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por: Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 07/11/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 07/11/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 13 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																												
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 07	Act./Obra 01	Construcción y Rehabilitacion de Carreteras.									Act. u Obra Obra															
Tipo Actividad Inversión Real				Tipo Adm. Por Contrato																								
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>													
01	Construidos y rehabilitados kilómetros de Caminos Rurales en Zonas Indígenas.	0053 KILÓMETRO																										
Comentarios:													01	30	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	94.83	0.00	12,531,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.83	0.00	12,531,262.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 07	Act./Obra 02	Supervision de Construccion y Rehabilitacion de carreteras..									Act. u Obra Obra															
Tipo Actividad Inversión Real				Tipo Adm. Por Contrato																								
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>													
01	Supervisada la construcción y rehabilitación de Caminos Rurales en Zonas Indígenas.	0053 KILÓMETRO																										
Comentarios:													01	30	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	2,807,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807,851.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 44	Act./Obra 01	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD									Act. u Obra Obra															
Tipo Actividad Inversión Real				Tipo Adm. Contrato Privado																								
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>													
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros de la Mancomunidad del Sur.	0053 KILÓMETRO																										
Comentarios:													01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	11,165,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,165,659.00	
Comentarios:													03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 44	Act./Obra 02	SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD									Act. u Obra Obra															
Tipo Actividad Inversión Real				Tipo Adm. Por Contrato																								
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>													
01	Supervisados kilómetros carreteros de la Mancomunidad del Sur.	0053 KILÓMETRO																										
Comentarios:													01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comentarios:													03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 45	Act./Obra 01	Construcción, Pavimentación de la Carretera Teupasenti - Las Crucitas en el Departamento de El Paraíso con doble tratamiento asfáltico.									Act. u Obra Obra															
Tipo Actividad Inversión Real				Tipo Adm. Por Contrato																								
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>													

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 14 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Eta Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 45	Act./Obra 01	Construcción, Pavimentación de la Carretera Teupasenti - Las Crucitas en el Departamento de El Paraíso con doble tratamiento asfáltico.										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Las Crucitas Teupasenti.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 45	Act./Obra 02	Supervisión de la Obra										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisados kilómetros carreteros Las Crucitas Teupasenti.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 59	Act./Obra 01	Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Río Dulce - Limones.										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Rehabilitados tramos carreteros Tegucigalpa Catacamas.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.94	0.00	27,807,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	27,807,857.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 59	Act./Obra 02	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisada la rehabilitación de kilómetros carreteros Tegucigalpa Catacamas.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.94	0.00	4,059,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	4,059,658.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 59	Act./Obra 03	REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CARRERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS,SECCION IV,LOMONES-JUTICALPA,REHABILITADA	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 60	Act./Obra 01	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO										Act. u Obra Obra		

Elaborado por: Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 07/11/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 07/11/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 15 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																	
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 60	Act./Obra 01	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO										Act. u Obra Obra			
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato															
Producto	UM	GA - UE		Primario Acumular		Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros San Francisco de la Paz.	0053	KILÓMETRO														
Comentarios:		01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:		03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 60	Act./Obra 02	SUPERVISIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA										Act. u Obra Obra			
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato															
Producto	UM	GA - UE		Primario Acumular		Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01	Supervisados kilómetros carreteros San Francisco de La Paz.	0053	KILÓMETRO														
Comentarios:		01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:		03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 63	Act./Obra 01	Construcción, Pavimentación y Supervisión de la Carretera Libramiento Zamorano - Guinope.										Act. u Obra Obra			
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato															
Producto	UM	GA - UE		Primario Acumular		Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Zamorano Guinope.	0053	KILÓMETRO														
Comentarios:		01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 63	Act./Obra 02	Supervision de la Pavimentacion y Construccion de la Carretera Zamorano - Guinope										Act. u Obra Obra			
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato															
Producto	UM	GA - UE		Primario Acumular		Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01	Supervisados kilómetros carreteros Zamorano Guinope.	0053	KILÓMETRO														
Comentarios:		01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 64	Act./Obra 01	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA										Act. u Obra Obra			
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público															
Producto	UM	GA - UE		Primario Acumular		Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por: Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 07/11/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 07/11/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 16 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 64	Act./Obra 01	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01 31 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 64	Act./Obra 02	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01 31 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 73	Act./Obra 01	Pavimentación de La Carretera Catacamas - San José Rio Tinto										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01 31 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.64	0.00	3,028,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	3,028,579.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 73	Act./Obra 02	Supervisión de la Pavimentación de la Carretera Catacamas - San José Rio Tinto										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisados kilómetros carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01 31 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 74	Act./Obra 01	Construcción y Pavimentación de la Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Pavimentación de la carretera San Vicente la Arada	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01 31 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 74	Act./Obra 02	Supervisión de la Construcción y Pavimentación de La Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara										Act. u Obra Obra		

Elaborado por: Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 07/11/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 07/11/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 17 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Eta Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 74	Act./Obra 02	Supervisión de la Construcción y Pavimentación de La Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Barbara										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisada la pavimentación de la carretera san vicente la arada	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 75	Act./Obra 01	Construcción y Pavimentación de la carretera CA-3 - El Triunfo, en el Departamento de Choluteca										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CARRETERA CA3 EL TRIUNFO,CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 86	Act./Obra 01	CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS REHABILITADA	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 95	Act./Obra 01	CONSTRUCCIÓN										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros La Esperanza Camasca.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto 95	Act./Obra 02	SUPERVISIÓN										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisados kilómetros carreteros La Esperanza Camasca.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	11,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	Construcción y Pavimentación de la Carretera Libertad - Las Lajas en el Departamento de Comayagua con doble tratamiento superficial.										Act. u Obra Obra		

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 07/11/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 18 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	Construcción y Pavimentación de la Carretera Libertad - Las Lajas en el Departamento de Comayagua con doble tratamiento superficial.										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros la Libertad Las Lajas.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.04	0.00	696,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	696,415.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	Supervisión de la Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Supervisados kilómetros carreteros La Libertad Las Lajas.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.04	0.00	944,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	944,831.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO-PUENTE SAN JUAN I										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IA y IB.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 03	AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANIQUEBRACHAL										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IB.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	11,681,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,681,991.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	Construcción										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		03 29 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público										Act. u Obra Obra		

Elaborado por: Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 07/11/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 07/11/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 19 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Eta Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE,CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.24	0.00	3,092,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	3,092,821.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE,SUPERVISORA	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisados kilómetros carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01	31	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.69	0.00	923,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	923,789.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	Construcción										Act. u Obra Obra		

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 20 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos			Tipo Operación Creación		Trimestre 04										
Lugar 08 01 Distrito Central			Etapas Evaluación		Mes 10										
			Estado APROBADO		Nro Documento 00011										
Actividades Obras															
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** Act./Obra 01 Construcción			Act. u Obra Obra												
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Por Contrato															
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidos y pavimentados tramos carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.	0053 KILÓMETRO														
Comentarios:			03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** Act./Obra 02 Supervisión			Act. u Obra Obra												
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Por Contrato															
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisados kilómetros carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.	0053 KILÓMETRO														
Comentarios:			03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** Act./Obra 03 Firma Verificadora			Act. u Obra Obra												
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Por Contrato															
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Entregados Informes técnicos de los estudios solicitados	0149 INFORME														
Comentarios:			03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0.00	0.00		1,498,002.00	0.00	0.00	1,498,002.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** Act./Obra 04 Fortalecimiento			Act. u Obra Obra												
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Por Contrato															
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Entregados Informes técnicos de fortalecimiento	0149 INFORME														
Comentarios:			03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** Act./Obra 03 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO;JICARO GALAN-CHOLUTECA;CHOLUTECA-GUASAULE			Act. u Obra Actividad												
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm.															
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 PROGRAMA DE PREINVERSIÓN VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO-JICARO GALAN-CHOLUTECA: CHOLUTECA GUASAULE.	0149 INFORME														
Comentarios:			03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11 Subprograma 00 Proyecto *** Act./Obra 04 PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS,CA-1SECCION I (CORREDOR SUR) CHOLUTECA-EL ESPINO			Act. u Obra Actividad												

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 07/11/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 21 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa	Subprograma	Proyecto	Act./Obra												Act. u Obra	
11	00	***	04	PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS,CA-1SECCION I (CORREDOR SUR) CHOLUTECA-EL ESPINO											Actividad	
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-1,SECCION 1 (CORREDOR SUR) CHOLUTECA EL ESPINO.	0324 ANCIANO															
Comentarios:			03	29	...											
03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	***	05	PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, TRAMO TEGUCIGALPA (ALDEA SANTA ROSA)-LA VENTA											Actividad	
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS; TRAMO TEGUCIGALPA-(ALDEA SANTA ROSA)-LAVENTA,ESTUDIO EQUIVALENTE A 49.43 KMS	0149 INFORME															
Comentarios:			03	29	...											
03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	***	06	PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN											Actividad	
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DE PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN. ESTUDIO ESQUIVALENTE A 41.18 KMS	0324 ANCIANO															
Comentarios:			03	29	...											
03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	***	01	CONSTRUCCIÓN											Obra	
Tipo Actividad		Tipo Adm.		Por Contrato												
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Rehabilitados kilómetros de tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:			03	29	...											
03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	00	***	02	SUPERVISIÓN											Obra	
Tipo Actividad		Tipo Adm.		Por Contrato												
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 22 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		Tipo Operación Creación		Trimestre 04	
Lugar 08 01 Distrito Central		Etap Evaluación		Mes 10	
		Estado APROBADO		Nro Documento 00011	
Actividades Obras					
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	SUPERVISIÓN	
Tipo Actividad Inversión Real			Tipo Adm. Por Contrato		
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%
01 Supervisados tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	0053 KILÓMETRO				
Comentarios:		03 29 ...	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 05	ADQUISICION DE DERECHO DE VIA	
Tipo Actividad Inversión Real			Tipo Adm. Por Contrato		
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%
01 Liberado el Derecho el derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.	0053 KILÓMETRO				
Comentarios:		03 29 ...	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	CONSTRUCCIÓN	
Tipo Actividad Inversión Real			Tipo Adm. Por Contrato		
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%
01 Rehabilitados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	0053 KILÓMETRO				
Comentarios:		03 29 ...	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	SUPERVISIÓN	
Tipo Actividad Inversión Real			Tipo Adm. Por Contrato		
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%
01 Supervisados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	0053 KILÓMETRO				
Comentarios:		03 29 ...	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 05	ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA	
Tipo Actividad Inversión Real			Tipo Adm. Por Contrato		
Producto	UM	GA - UE	Primario Acumular	Cantidad MES 1	%
01 Liberado el Derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.	0053 KILÓMETRO				
Comentarios:		03 29 ...	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUEZ EMPALME CARRETERA CA-3	

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 07/11/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 23 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Eta Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDAS Y PAVIMENTADAS KMS DE CARRETERAS	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	9,175,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175,143.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	SUPERVISION PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERAS	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDAS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERA	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO G										Act. u Obra Actividad		

Elaborado por: Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 07/11/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 07/11/2016
--	--

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO G										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERA	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.24	0.00	1,150,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	1,150,638.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	REHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN- PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN DEPARTAMENTO DE										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS 1.2 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	SUPERVISION DE LAREHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Adm. Propia Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS 1.2 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.50	0.00	760,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	760,725.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 INCREMENTADOS EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	SUPERVISION DE CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURC/UNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOUL										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Adm. Propia Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 INCREMENTADA EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA										Act. u Obra Obra		

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 07/11/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 25 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS 3 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3 KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SUL										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Adm. Propia Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS 3 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON DOBLE TRATAMIENTO Y MICROCARPETA										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 INCREMENTADO EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	S	S	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON UNA LONGITUD DE 107 KILOMETROS, UBICADA EN EL DEPARTA										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Adm. Propia Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 INCREMENTADO EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 31 ...	S	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 01	Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Júcaro Galán - La Venta del Sur										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		03 29 ...	S	S	0.00	0.00	268,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,680.00
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Júcaro Galán - La Venta del Sur										Act. u Obra Actividad		

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 07/11/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 26 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 02	Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Júcaro Galán - La Venta del Sur										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Adm. Propia Público																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.053	0053 KILÓMETRO				0.00	0.00	11,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,946.00
Comentarios:																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 03	CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO LA VENTA DEL SUR-CERRO DE HULA										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Contrato Público																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	0053 KILÓMETRO				0.00	0.00	110,679,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,679,389.00
Comentarios:																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 04	SUPERVISION DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO LA VENTA DEL SUR-CERRO DE HULA										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Adm. Propia Público																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 INFORME MENSUAL DE AVANCE FINANCIERO, FOTOS DE AVANCE, VISITAS TÉCNICAS, BITÁCORAS, INFORMES DE CIERRE TRIMESTRALES, PLANOS DE DISEÑO FINAL, INFORME FINAL Y ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL Y FINAL.	0053 KILÓMETRO				0.00	0.00	5,499,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499,686.00
Comentarios:																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 05	CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO CERRO DE HULA-TEGUCIGALPA (PUENTE GERMANIA)										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Contrato Público																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	0053 KILÓMETRO				0.00	0.00	69,046,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,046,517.00
Comentarios:																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 06	SUPERVISION DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO CERRO DE HULA-TEGUCIGALPA (PUENTE GERMANIA)										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm. Adm. Propia Público																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	0053 KILÓMETRO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:																

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 27 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Eta Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 11	Subprograma 00	Proyecto ***	Act./Obra 08	SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR TEGUCIGALPA-JICARO										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Adm. Propia Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALAN	0149 INFORME															
Comentarios:			03	29	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	7,059,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,059,707.00
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 13	Act./Obra 01	Construccion de una obra de drenaje menor en diferentes municipios del pais.										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidas obras de drenaje	0982 METRO LINEAL															
Comentarios:			01	30	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 13	Act./Obra 02	Supervisión de la Construccion de una obra de drenaje en diferentes municipios del pais.										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisadas obras de drenaje	0982 METRO LINEAL															
Comentarios:			01	30	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 18	Act./Obra 01	CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	0063 METRO															
Comentarios:			01	30	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90.00	0.00	5,739,488.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	5,739,488.00
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 18	Act./Obra 02	Supervisión de LA CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RIO GRANDE										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Adm. Propia Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES A NIVEL NACIONAL	0063 METRO															
Comentarios:			01	30	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 19	Act./Obra 01	CONSTRUCCION DE PUENTE sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua										Act. u Obra Obra		

Elaborado por: Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 07/11/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 07/11/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 28 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 19	Act./Obra 01	CONSTRUCCION DE PUENTE sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	0063 METRO	01 30 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:																
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 19	Act./Obra 02	Supervisión del Puente sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Adm. Propia Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS DE 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	0063 METRO	01 30 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:																
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 20	Act./Obra 01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS DE 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL	0063 METRO	01 30 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:																
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 20	Act./Obra 02	SUPERVISIÓN DEL PUENTE										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Adm. Propia Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 SUPERVISADOS METROS LINEALES CONSDTRUIDOS DE PUENTES	0063 METRO	01 30 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:																
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 21	Act./Obra 01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Contrato Público														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES	0063 METRO	01 30 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	0.00
Comentarios:																
Programa 12	Subprograma 00	Proyecto 21	Act./Obra 02	SUPERVISIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO										Act. u Obra Actividad		

Elaborado por: Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 07/11/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 07/11/2016
--	--



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 29 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras	
Programa 12 Subprograma 00 Proyecto 21 Act./Obra 02 SUPERVISIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO	Act. u Obra Actividad
Tipo Actividad Inversión Real Tipo Adm.	
Producto 01 SUPERVISADOS METROS LINEALES CONSTRUIDOS DE PUENTES	UM 0063 METRO
GA - UE 01 30 ...	Primario Acumular <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S
Cantidad MES 1 4.36	% 0.00
Costo MES 1 862,684.00	Cantidad MES 2 0.00
% 0.00	Costo MES 2 0.00
Cantidad MES 3 0.00	% 0.00
Costo MES 3 0.00	Cantidad 4.36
% 0.00	Costo 862,684.00
Comentarios:	
Programa 13 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 02 INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS	Act. u Obra Actividad
Tipo Actividad	Tipo Adm.
Producto 01 Emitidos dictámenes para cambio de unidad o cambio de ruta.	UM 0030 DICTÁMEN
GA - UE 01 15 ...	Primario Acumular <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S
Cantidad MES 1 0.00	% 0.00
Costo MES 1 0.00	Cantidad MES 2 0.00
% 0.00	Costo MES 2 0.00
Cantidad MES 3 0.00	% 0.00
Costo MES 3 0.00	Cantidad 0.00
% 0.00	Costo 0.00
Comentarios:	
Programa 13 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 03 CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS	Act. u Obra Actividad
Tipo Actividad	Tipo Adm.
Producto 01 Entregados certificados para legalización y regulación del transporte terrestre	UM 0019 CERTIFICADO
GA - UE 01 16 ...	Primario Acumular <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S
Cantidad MES 1 0.00	% 0.00
Costo MES 1 0.00	Cantidad MES 2 0.00
% 0.00	Costo MES 2 0.00
Cantidad MES 3 0.00	% 0.00
Costo MES 3 0.00	Cantidad 0.00
% 0.00	Costo 0.00
Comentarios:	
Programa 13 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 04 FISCALIZACION DEL TRANSPORTE	Act. u Obra Actividad
Tipo Actividad	Tipo Adm.
Producto 01 Realizadas inspecciones para regular la circulación de las unidades.	UM 0050 INSPECCION
GA - UE 01 17 ...	Primario Acumular <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S
Cantidad MES 1 0.00	% 0.00
Costo MES 1 0.00	Cantidad MES 2 0.00
% 0.00	Costo MES 2 0.00
Cantidad MES 3 0.00	% 0.00
Costo MES 3 0.00	Cantidad 0.00
% 0.00	Costo 0.00
Comentarios:	
Programa 13 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 05 CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE	Act. u Obra Actividad
Tipo Actividad	Tipo Adm.
Producto 01 Cantidad de vehículos que se subsidia para estandarizar las tarifas en Tegucigalpa.	UM 0517 VEHICULO
GA - UE 01 18 ...	Primario Acumular <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> S
Cantidad MES 1 0.00	% 0.00
Costo MES 1 0.00	Cantidad MES 2 0.00
% 0.00	Costo MES 2 0.00
Cantidad MES 3 0.00	% 0.00
Costo MES 3 0.00	Cantidad 0.00
% 0.00	Costo 0.00
Comentarios:	
Programa 16 Subprograma 00 Proyecto 00 Act./Obra 01 DIRECCION Y COORDINACION	Act. u Obra Actividad

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 30 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Eta Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 16	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 01	DIRECCION Y COORDINACION										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Reguladas las actividades administrativas de las instituciones prestadoras de servicios públicos.	0300 ORGANIZACION	07 24 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.00	0.00	295,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	295,100.00
Comentarios:																
Programa 17	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 01	SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Otorgados subsidios a unidades de transporte para estandarizar tarifas en la ciudad de Tegucigalpa.	0277 SUBSIDIO	01 09 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:																
Programa 18	Subprograma 00	Proyecto 02	Act./Obra 01	Construcción de Edificaciones Públicas										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidas edificaciones públicas	0983 METRO CUADRADO	01 33 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,118.00	0.00	9,831,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.00	0.00	9,831,808.00
Comentarios:																
Programa 18	Subprograma 00	Proyecto 02	Act./Obra 02	Reparación de Edificaciones Públicas										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Reparadas edificaciones públicas	0983 METRO CUADRADO	01 33 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	135.00	0.00	1,819,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	1,819,092.00
Comentarios:																
Programa 18	Subprograma 00	Proyecto 02	Act./Obra 03	Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisada la Construcción y Reparación de edificaciones públicas	0983 METRO CUADRADO	01 33 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,121.00	0.00	1,537,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	0.00	1,537,228.00
Comentarios:																
Programa 19	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 01	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD										Act. u Obra Actividad		

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 07/11/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 31 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 19	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 01	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Entregado informe de prefactibilidad	0149 INFORME				0.00	0.00	316,881,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,881,458.00
Comentarios:																
Programa 19	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 02	REHABILITACION DE PISTAS SECUNDARIAS										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Rehabilitar pista secundaria	0982 METRO LINEAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:																
Programa 19	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 03	SUPERVISION DE REHABILITACION DE PISTAS										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisada la Rehabilitación de la pista secundaria	0982 METRO LINEAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:																
Programa 19	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 04	PAGO DE INDEMNIZACIONES										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Realizado pago de indemnización	0149 INFORME				0.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00
Comentarios:																
Programa 20	Subprograma 00	Proyecto 02	Act./Obra 01	CONSTRUCCIÓN DE CANAL.										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construido canal	0065 METRO CUBICO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios:																
Programa 20	Subprograma 00	Proyecto 02	Act./Obra 02	Construcción de Cajas Puente, Vados, Muro de Gaviones, Dragados, Bordos y Presas de Consolidación										Act. u Obra Obra		

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 32 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 20	Subprograma 00	Proyecto 02	Act./Obra 02	Construcción de Cajas Punte, Vados, Muro de Gaviones, Dragados, Bordos y Presas de Consolidación										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 construidas obras de infraestructura hidraulicas	0065 METRO CUBICO															
Comentarios:																
01 35 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 20	Subprograma 00	Proyecto 02	Act./Obra 03	Supervisión										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisadas las obras hidráulicas	0065 METRO CUBICO															
Comentarios:																
01 35 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 01	Act./Obra 01	Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Pavimentadas calles con concreto hidráulico.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01 36 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	1,797,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,506.00
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 01	Act./Obra 02	Supervisión de Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisada la Pavimentación de calles con concreto hidráulico	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01 36 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 02	Act./Obra 01	Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Pavimentadas calles con concreto hidráulico.02	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01 36 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	3,740,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740,131.00
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 02	Act./Obra 02	Construcción de sistemas de alcantarillado										Act. u Obra Obra		

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 02	Act./Obra 02	Construcción de sistemas de alcantarillado											Act. u Obra Obra	
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construido sistema de alcantarillado	0982 METRO LINEAL															
Comentarios:																
01		01 36 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 02	Act./Obra 03	Construcciones y reparaciones menores en puentes											Act. u Obra Obra	
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 CONSTRUCCION Y REPARACIONES CONSTRUIDAS EN PUENTES	0064 CUADRADO															
Comentarios:																
01		01 36 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 02	Act./Obra 04	Construcción de sistemas de agua potable											Act. u Obra Obra	
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construido Sistema de Agua Potable	0982 METRO LINEAL															
Comentarios:																
01		01 36 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	1,004,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,681.00
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 02	Act./Obra 05	Obras varias											Act. u Obra Obra	
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidas Obras Varias	0982 METRO LINEAL															
Comentarios:																
01		01 36 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 02	Act./Obra 06	Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País											Act. u Obra Obra	
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisadas obras de infraestructura menor en el país	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01		01 36 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 08	Act./Obra 01	Construcciones Adiciones Y Mejoras En Parques											Act. u Obra Obra	

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 34 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 08	Act./Obra 01	Construcciones Adiciones Y Mejoras En Parques										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidas adiciones y mejoras en parques.	0983 METRO CUADRADO															
Comentarios:			01	36	...											
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 08	Act./Obra 02	Adiciones Y Mejoras En Lugares de Recreo										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidas mejoras en parques de recreo	0983 METRO CUADRADO															
Comentarios:			01	36	...											
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 08	Act./Obra 03	Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Inversión Real		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisadas la construcción de adiciones y mejoras en parques y lugares de recreo del país	0983 METRO CUADRADO															
Comentarios:			01	36	...											
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 21	Act./Obra 01	Obras de Construcción de Vías Urbanas										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Desarrollo Human		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Construidas calles con concreto hidráulico. 021	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:			01	30	...											
Programa 21	Subprograma 00	Proyecto 21	Act./Obra 02	Supervisión Obras de Construcción de Vías Urbanas										Act. u Obra Obra		
Tipo Actividad Desarrollo Human		Tipo Adm. Por Contrato														
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo
01 Supervisada la Construcción de calles con concreto hidráulico	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:			01	30	...											
Programa 22	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 02	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA										Act. u Obra Actividad		

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 07/11/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 35 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etapas Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 22	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 02	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Construidas canalizaciones en el valle de sula	0065 METRO CUBICO															
Comentarios:																
08 38 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,298.00	0.00	0.00
Programa 22	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 03	SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Supervisada la Construcción de canalizaciones en el valle de sula	0065 METRO CUBICO															
Comentarios:																
08 38 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10,298.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,298.00	0.00	68,200.00
Programa 22	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 04	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Construidas estructuras de gaviones en el valle de sula.	0065 METRO CUBICO															
Comentarios:																
08 38 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	949.00	0.00	1,951,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00	1,951,892.00
Programa 22	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 05	SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Supervisada la Construcción de estructuras de gaviones en el valle de sula	0065 METRO CUBICO															
Comentarios:																
08 38 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.00	0.00
Programa 22	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 06	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Construidas alcantarillas en el valle de sula	0982 METRO LINEAL															
Comentarios:																
08 38 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 22	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 07	SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA										Act. u Obra Actividad		

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : CMENDEZ4	Nombre y Apellido: VAMADOR2
Fecha: 07/11/2016	Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 36 de 37

Institución 0120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Tipo Operación Creación	Trimestre 04
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 10
	Estado APROBADO	Nro Documento 00011

Actividades Obras																
Programa 22	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 07	SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula	0982 METRO LINEAL															
Comentarios:																
08 38 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 22	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 08	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Construidos bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	0065 METRO CUBICO															
Comentarios:																
08 38 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 22	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 09	SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	0065 METRO CUBICO															
Comentarios:																
08 38 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 22	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 10	REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula.	0982 METRO LINEAL															
Comentarios:																
08 38 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 23	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 02	OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL										Act. u Obra Actividad		
Tipo Actividad		Tipo Adm.														
<u>Producto</u>	<u>UM</u>	<u>GA - UE</u>	<u>Primario</u>	<u>Acumular</u>	<u>Cantidad MES 1</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 1</u>	<u>Cantidad MES 2</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 2</u>	<u>Cantidad MES 3</u>	<u>%</u>	<u>Costo MES 3</u>	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>	<u>Costo</u>
01 Construidos los kilómetros de mantenimiento y conservación	0053 KILÓMETRO															
Comentarios:																
01 09 ...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa 24	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 01	APOYOS REGIONALES										Act. u Obra Actividad		

Elaborado por:

Usuario : CMENDEZ4

Fecha: 07/11/2016

Aprobado por:

Nombre y Apellido: VAMADOR2

Fecha: 07/11/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



07/11/2016 14:19:41
Gestión: 2016
r_epr_catpro_doc
Página 37 de 37

Table with header information including Institution (Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos), Location (Distrito Central), Operation Type (Creación), Stage (Evaluación), Status (APROBADO), and Document Number (00011).

Main data table with columns for Product, UM, GA - UE, Primary, Acumular, and monthly/quarterly costs. It lists two products: 'Realizados proyectos de localidades en regiones del país' and 'Realizado el pago de contrato de operación y mantenimiento'.

Elaborado por: Usuario : CMENDEZ4 Fecha: 07/11/2016
Aprobado por: Nombre y Apellido: VAMADOR2 Fecha: 07/11/2016