



# **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS**

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

## **OCTUBRE 2023**



[www.ampuertocortes.com](http://www.ampuertocortes.com)  
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)  
[twitter.com/ampuertocortes](https://twitter.com/ampuertocortes)  
[youtube.com/municipalidaddepuertocortes](https://youtube.com/municipalidaddepuertocortes)

# **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS**

Teléfono: 2665-0050

---

## **MEMORANDUM**

**PARA:**

**MARCO TULIO CALIX**  
**OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA**

**DE:**



**ING. JULIO MENDEZ**  
**JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS**

**ASUNTO:**

**INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA**

**FECHA:**

**02 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

---

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al mes de Octubre del 2023, para ser incorporada a la Página de Transparencia del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

**Atentamente**

**CCc: Arch**

**Informe Mensual De Proyectos En Ejecución**  
**Departamento De Supervisión De Proyectos.**  
 Periodo: 01 al 31 de octubre del 2023

| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO       |                        |                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EJECUCIÓN DEL PROYECTO |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                          |                                 |                                                  |                           |                     |                                    |                                         | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO                |                          |                      |                      |   |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Código                            | Sector / Sub-Sector    | Número del Proyecto | Ubicación de Proyecto                                                                                                                                                                   | Propósito                                                                                                                                                                                               | Descripción de Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alcance del Proyecto   | Impacto Ambiental                                                                                                                                         | Impacto en el Terreno y Asentamiento                                     | Detalles del Encargado del Proyecto      | Fuentes de Financiamiento       | Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto | Monto Ejecutado Acumulado | Estado del Proyecto | Costo de Finalización (Proyectado) | Fecha de Finalización (Proyectada)      | Orden de Cambio                         | Modificación de Contrato | Ampliación de Tiempo | Revisión de Contrato |   |
| COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES |                        |                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                          |                                 |                                                  |                           |                     |                                    |                                         |                                         |                          |                      |                      |   |
| N.º                               |                        |                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                          |                                 |                                                  |                           |                     |                                    |                                         |                                         |                          |                      |                      |   |
| N.º                               |                        |                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                          |                                 |                                                  |                           |                     |                                    |                                         |                                         |                          |                      |                      |   |
| CP-01-2023                        | Red Vial               |                     | Perimetralización II Etapa Callejón Nelly Bocco, Santa Palomo; Perimetralización de calles, Puerto Nuevo y Ampliación de red vial, Puja, Puja                                           | Resolver los problemas de baches y pautas de la calle de manera permanente y garantizar que la red vial quede en conformidad a las obligaciones para el tráfico vehicular mejorando la calidad de vida. | Continuación de construcción de 134.00 m <sup>2</sup> de canchales pluviales, 380.00 m <sup>2</sup> en pavimento de concreto totalizado 514.00 m <sup>2</sup> de concreto 303.00m <sup>2</sup> muros de protección con concreto ciclopico, Puja, Nuevo, 493.00m <sup>2</sup> de muros de retención y 20m bordillo de concreto 180.00m <sup>2</sup> . Regulación de paja 233.05m <sup>2</sup> de pavimento hidráulico 126.00 m <sup>2</sup> . Todos los pavimentos cuentan con las medidas de calidad requeridas y a la vez cumplen con los estándares correspondientes. Y estudios revisados al suelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | Mantener limpia habilitada la calle, todos los accesos a la calle y mejorar la calidad de vida de los vecinos.                                            | Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias. | Mejoramiento de la estructura del suelo. | INGECCO                         | Municipalidad de Puerto Cortés                   | L. 8,477,545.54           | 89.55%              | L. 9,466,824.72                    | 25 de noviembre del 2023                | X                                       |                          | X                    |                      | X |
| CP-02-2023                        | Bienes Municipales     |                     | Construcción Casa del Adulto Mayor, Santa María, Puerto Cortés, Honduras                                                                                                                | Preparación un espacio cómodo y agradable donde se le pueda brindar atención a las edades mayores del municipio.                                                                                        | El proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles, comprendiendo un área de 402 m <sup>2</sup> por nivel con un total de 804 m <sup>2</sup> y un área verde aproximadamente de 155 m <sup>2</sup> . La edificación contiene áreas de consultorio, predio, bodega, baños para ambas cosas, área de estacion, comedor, cocina, recepción, farmacia, área de registro, oficina principal de administración, terrazas, además de proveer un sistema de elevación y rampa de acceso para ambos niveles. El edificio está conformado por un sistema de vigas aciladas, columnas de concreto reforzado, vigas de concreto reforzado, cimientos de concreto reforzado para cimentación de muros de bloque de concreto, losa de entrepiso aligerada compuesta por cancelado y sistema de aluminos con un firme de concreto armado, paredes de bloque de concreto de 8 pulgadas, fachada con bloque de 4 1/2 pulgadas, techo a vertice con losa de concreto reforzada, bajante de agua vertical, bajante para agua lluvia, sistema eléctrico completo, área verde que contiene pérgolas, mesas y bancas. |                        | Crear una edificación de calidad con las señalizaciones, mobiliario, materiales y trabajos requeridos para el funcionamiento y operatividad del proyecto. | Remoción de la capa vegetal del suelo.                                   | Rampa la estructura del suelo.           | GEO Construcciones S.A. de C.V. | Municipalidad de Puerto Cortés                   | 28 de febrero del 2023    | L. 0.00%            | L. 18,313,318.10                   | 27 de julio del 2024                    | X                                       |                          | X                    |                      | X |
| CP-14-2022                        | Red de drenaje pluvial |                     | Construcción De 180 Metros De Canal Pavimentado, Desagüe Rio Mar, Construcción Canal De Drenaje Rio Mar, Colonia Lomas Del Puerto, y Colonia Municipal, Ubicados: Puerto Cortés, Cortés | Interceptar, desviar y conducir el agua de la cuenca hacia drenajes para evitar la acumulación de agua en la vía pública.                                                                               | Este proyecto consiste en la construcción de 80m <sup>2</sup> de canal en colinas fomenta del puerto, 500 m <sup>2</sup> de canales para la protección de las viviendas junto con 700m <sup>2</sup> de canales en colinas modelo municipal y 800m <sup>2</sup> de canales Rio mar época lluviosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Lograr una solución permanente al problema de la acumulación de las aguas lluvia durante la época lluviosa                                                | Remoción de la capa vegetal del suelo.                                   | Mejoramiento de la estructura del suelo. | INGECCO S. de R.L de C.V.       | Municipalidad de Puerto Cortés                   | L. 3,390,961.06           | 100.00%             | L. 3,390,961.06                    | Reaprobado el 28 de octubre del 2023    | X                                       |                          | X                    |                      | X |
| SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES  |                        |                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                          |                                 |                                                  |                           |                     |                                    |                                         |                                         |                          |                      |                      |   |
| CP-13-2022                        | Red Vial               |                     | Construcción Puente la Puja, Sector Rosentrunk, Puerto Cortés, Honduras                                                                                                                 | Construir el puente que se desborda por causa de las inundaciones de las tormentas tropicales que traen y habilitan el paso entre las comunidades aledañas                                              | Construcción de puente de 15.00m de largo, con viga aluminada perfilada a pátula para contrapeso de refuerzo y una super estructura con viga ADOSTO W6 100K4 con un refuerzo de acero reforzado que a modo de vigas de 2" con una malla y labor de refuerzo de 2" losa de refuerzo de 2.00m, y perfiles de concreto con un espesor mínimo y una de aproximación del mismo ancho y largo de 1.00m en ambos lados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | Rehabilitar el paso dañado por las tormentas tropicales y proporcionar la red vial en su totalidad                                                        | Remoción de la capa vegetal del suelo, tal, de árboles                   | Rampa la estructura del suelo            | COCCON S.A. DE C.V.             | Municipalidad de Puerto Cortés                   | L. 13,058,139.87          | 100.00%             | L. 13,058,139.87                   | Reaprobado el 15 de septiembre del 2023 | X                                       |                          | X                    |                      | X |
| SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES  |                        |                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                          |                                 |                                                  |                           |                     |                                    |                                         |                                         |                          |                      |                      |   |
| DAC-03-2023                       | Red de drenaje pluvial |                     | Alcantarillado Pluvial, Ubicados: Las Lomitas, Puerto Cortés.                                                                                                                           | Interceptar, desviar y conducir el agua de la cuenca hacia drenajes para evitar la acumulación de agua en la vía pública.                                                                               | Este proyecto consiste en la construcción de 5m de canal, embudo de canal, limpieza y reparación del alcantarillado pluvial existente en el sitio y tapadera de concreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | Lograr una solución permanente al problema de la acumulación de las aguas lluvia durante la época lluviosa                                                | Remoción de la capa vegetal del suelo.                                   | Mejoramiento de la estructura del suelo. | Mario Roberto Membreño Aguilar  | Municipalidad de Puerto Cortés                   | 30 de junio del 2023      | L. 666,263.83       | 100.00%                            | L. 666,263.83                           | 11 de Octubre del 2023                  | X                        |                      | X                    | X |
| DAC-05-2023                       | Red de drenaje pluvial |                     | Callejón Francisco Callejón la Iglesia Católica, Ubicados El Porvenir, Puerto Cortés                                                                                                    | Interceptar, desviar y conducir el agua de la cuenca hacia drenajes para evitar la acumulación de agua en la vía pública.                                                                               | Este proyecto consiste en la construcción de 220m <sup>2</sup> de canales perforados de bloque de 6" refuerzo y 10m <sup>2</sup> de viga de concreto 1' 4000 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | Lograr una solución permanente al problema de la acumulación de las aguas lluvia durante la época lluviosa                                                | Remoción de la capa vegetal del suelo.                                   | Mejoramiento de la estructura del suelo. | Odin Manzanares                 | Municipalidad de Puerto Cortés                   | 13 de Marzo del 2023      | L. 708,649.02       | 100.00%                            | L. 708,649.02                           | Reaprobado el 20 de octubre del 2023    | X                        |                      | X                    | X |
| DAC-06-2023                       | Red de drenaje pluvial |                     | Embudo de la calle, Ubicados Zapadni, Ajapa, Puerto Cortés                                                                                                                              | Interceptar, desviar y conducir el agua de la cuenca hacia drenajes para evitar la acumulación de agua y el empalme de circulación de los habitantes del lugar.                                         | Este proyecto consiste en la construcción de un paso con Alcantarilla de 48" de concreto reforzado, el paso con una longitud de 14 metros de largo, una superficie de drenaje sumando un total de 38 alcantarillas de 1 metro de largo, con sus respectivos subestructuras de concreto reforzado a ambos lados, sobre ellos también sumando de concreto 3,000 PSI, áreas de concreto ciclopico de 1 metro de largo en ambos lados del paso en ambos lados, con un ancho de refuerzo de 4000 PSI y una relación 60% concreto (legado), para 3/4 y arena triturada 40% piedra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | Solucionar de manera permanente el problema de acumulación de agua y de baches en las aguas lluvia durante la época lluviosa                              | Remoción de la capa vegetal del suelo.                                   | Mejoramiento de la estructura del suelo. | Roberto Antonio Diaz Gregorio   | Municipalidad de Puerto Cortés                   | 29 de Marzo del 2023      | L. 889,414.10       | 100.00%                            | L. 889,414.10                           | Reaprobado el 30 de septiembre del 2023 | X                        |                      | X                    | X |

