

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 13-OP-2023

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de OCTUBRE del 2023, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
OBRAS PUBLICAS



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
Periodo: del 01 al 31 de octubre del 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO															
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato						
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	
SUPERVISION DE PROYECTOS MAYORES Y MENORES																													
FINALIZADOS Y EN EJECUCION																													
1	15 01 141 000 00147210 11-011-14 20 3	Convenio SIT-Municipalidad	Construcción muro de gaviones incluye excavación y relleno	Comunidad Irineo	Mejorar la red vial del municipio	1. Trazado y marcado 2. Muros de gaviones incluye excavación y relleno.	Construir muro de gaviones	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Donación Secretaría del Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte Programa Caminos Productivos	06 de junio del 2023	L 386,004.94	75%	L 514,673.25	Fecha de inicio:18 de julio del 2023 Fecha de finalización estimada:21 de agosto del 2023 Nueva Fecha de finalización estimada:03 de noviembre del 2023	X		X		X					Ampliación de 18 días de lunes a sábado, debido a atrasos en el suministro de la malla de los gaviones. Ampliación de 42 días adicionales debido a atrasos en el suministro de la malla de los gaviones.	X		
2	11 05 024 001.000 23400 11-001-01 20 5	Electrificación	Proyecto de electrificación al final de la pista	Barrio Jericó	Mejorar el sistema de suministro eléctrico y de iluminación del municipio	1. Instalación de 1 transformador de 15kva 2. Instalación de 1 poste de 35ft de concreto 3. Instalación de 706 pies de cable acsr 1/0 4. Instalación de 706 pies de cable acsr #2 5. Instalación de 7 lámparas led de 50w 6. Instalación de 5 retenidas 7. Instalación de 3 postes de 35ft de madera 8. Instalación de 3 aterrizajes 9. Instalación de 4 postes de 30ft de madera 10. Instalación de 1,120 pies de cable 3x4 triple 11. Trabajos varios	Instalación de 1 transformador de 15kva, instalación de postes de madera y de concreto e instalación de lámparas led de 50w	N/A	N/A	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	23 de enero del 2023	L 250,000.00	100%	L 250,000.00	Fecha de inicio:28 de agosto del 2023 Fecha de finalización estimada:19 de octubre del 2023 Fecha de finalización real:02 de octubre del 2023	X		X		X							X	
3	15 01 145 001 00023400 15-013-01 20 5	Obra Gris	Reconstrucción de muro perimetral	Barrio San Martin	Reconstruir muro perimetral de vivienda que cede una porción de su terreno para la ampliación del tramo de Pavimento de Trujillo-Santa Fe, en Barrio San Martin.	1. Trazado y marcado 2. Excavación 0.40m x 0.70m, suelo tipo II 57.70 m 3. Cementos de concreto corrido 2x25cm, con varilla #3 longitudinal y transversal a cada 30cm 57.70m 4. Sobre cemento de bloque #5 reforzado con varilla #3, 57.70m 5. Sola de concreto 20x20 cm con var #3 y var #2 a cada 20cm 52.00m 6. Paredes de bloque #5 (10 líneas de bloques) 100.00 m2 7. Castillo de concreto 15x20 cm con var #3 y var #2 a cada 20cm 64.00 m 8. Sola de concreto de cierre 15x20cm con 3var #3 y var #2 a cada 20cm 57.70 m 9. Limpieza final	Reconstrucción de 57.70 m de cerco perimetral de bloques.	N/A	Excavaciones para cimientos	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	17 de julio del 2023	L 341,887.50	100%	L 341,887.50	Fecha de inicio:12 de septiembre del 2023 Fecha de finalización estimada:10 de octubre del 2023 Fecha de finalización real:03 de octubre del 2023	X	5 Sola de concreto 20x20 cm con 4var #3 y var #2 a cada 20cm — 52.00 m aumento a 54.10 m, se modificó el precio por metro lineal ya que se modificó a 6 varillas #3 el armado. 7 Castillo de concreto 15x20 cm con 4var #3 y var #2 a cada 20cm — 64.00 m disminuyo a 55.00 m, modificando su precio por metro lineal ya que su armado se modificó a 6 var #3. 10 Portón de doble hoja (a=3.00m, h=1.90m) global 1.00	X	2. Excavación 0.40m x 0.70m, suelo tipo II 3. Cementos de concreto corrido 2x25cm, con varilla #3 longitudinal y transversal a cada 30cm 4. Sobre cemento de bloque #5 reforzado con varilla #3 5. Sola de concreto 20x18 cm con 6var #3 y var #2 a cada 20cm 6. Paredes de bloque #5 (8 líneas de bloques) 7. Castillo de concreto 15x20 cm con 6var #3 y var #2 a cada 20cm 8. Sola de concreto de cierre 15x20cm con 3var #3 y var #2 a cada 20cm 9. Limpieza final 10. Portón de doble hoja (a=3.00m, h=1.90m)	X		X						
4	11 05 023 001.000 23400 11-001-01 20	Electrificación	Proyecto de electrificación Barrio Aguas Termales	Comunidad Guadalupe Carney, Trujillo	Contribuir al mejoramiento del sistema eléctrico del Barrio.	1). Instalación de 1 transformador de 37.5 kva, 2). Instalación de 1 poste de 35ft de concreto, 3). Instalación de 2 postes de 35ft de madera, 4). Instalación de 1 poste de 30ft de madera, 5). Instalación de 6 lámparas led de 50w, 6). Instalación de 4 retenidas, 7). Instalación de 4 aterrizajes, 8). Instalación de 656 pies de cable acsr#2, 9). Instalación de 1,576 pies de cable wp 1/0, 10).	Instalación de transformador de 37.5 Kva	Poda de arboles	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	17 de enero del 2023	L 250,000.00	100%	L 250,000.00	Fecha de inicio:19 de septiembre del 2023 Fecha de finalización estimada:02 de noviembre del 2023 Fecha de finalización real: 03 de octubre del 2023	X		X		X							X	
5	13 05 006 000 00147210 11-001-01 20 7	Bienes Municipales	Contraparte municipal para construcción de cerco perimetral de cancha de futbol Colonia 19 de abril.	Col. 19 de abril, Trujillo, Colón	Mejorar las condiciones de la infraestructura perteneciente a la cancha de futbol.	1. Trazado y marcado para losa 2. Excavación estructural y conformación a mano 3. Losa perimetral para protección de cancha sintética, espesor = 7cm 4. Aplicación de sellador en pared nueva 5. Pintura satinada en muro perimetral 6. Botado de material de desperdicio y limpieza general.	Construir aceras en el contorno de la cancha, pintar el cerco de bloques construido anteriormente.	N/A	Excavaciones sobre terreno.	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	31 de agosto del 2023	L 418,629.17	100%	L 418,629.17	Fecha de inicio:10 de octubre del 2023 Fecha de finalización estimada:05 de noviembre del 2023 Fecha de finalización real: 01 de noviembre del 2023	X	ACEROPYKOR MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA 1 Trazado y marcado para losa — 326.00 m disminuyó a 324.86 m 2 Excavación estructural y conformación a mano — 60.00 m3 se mantuvo 60.00 m3 3 Losa perimetral para protección de cancha sintética, espesor=7cm — 518.00 m2 disminuyó a 427.58 m2 4 Aplicación de sellador en pared nueva — 423.80 m2 aumento a 448.11 m2 5 Pintura satinada en muro perimetral — 423.80 m2 aumento a 448.11 m2 6 Botado de material de desperdicio y limpieza general — global 1.00	X		X		X						

