

## COMUNICACIÓN INTERNA

---

PARA: **ERICK MEJIA**  
Oficial Portal de Transparencia

ASUNTO: **PORTAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA: **8 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

---

Adjunto le remito el informe en detalle de Avances de Proyectos derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, correspondiente al mes de **agosto** de 2023.

Atentamente,

  
**Ing. Osman David Chavez**  
Gerente de Infraestructura

Cc: Archivo.



**Gerencia de  
Infraestructura**  
Municipalidad de San Pedro Sula





**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE DE PROYECTOS AGOSTO 2023**

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACION	FECHA FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACION
1	CORPORACION SIDHARTHA, S. DE R.L.	DISTRITO 4	MEJORAMIENTO MODULOS SANITARIOS CEB SOLEDAD FERNANDEZ, DISTRITO 4	UBICACION: BARRIO BARANDILLAS, AVENIDA JUNIOR, ENTRE 9 Y 10 CALLE	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DEL CENTRO EDUCATIVO SOLEDAD FERNANDEZ.	MEJORAMIENTO MODULOS SANITARIOS CEB SOLEDAD FERNANDEZ, DISTRITO 4	GARANTIZAR AREAS SANITARIAS ADECUADAS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN A DICHO CENTRO EDUCATIVO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	496,064.62	5/7/2023	FINALIZADO	496,064.62	N/A	05/08/2023	N/A	N/A	N/A
2	CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH)	DISTRITO 2	MEJORAMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL GUAMIUTO, BARRIO GUAMIUTO, 6 Y 7 CALLE, 8 Y 9 AVENIDA N.O. DISTRITO 2.	UBICACION: BARRIO GUAMIUTO, 6 Y 7 CALLE, 8 Y 9 AVENIDA N.O. DISTRITO 2.	MEJORAMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL.	MEJORAMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL GUAMIUTO, BARRIO GUAMIUTO, 6 Y 7 CALLE, 8 Y 9 AVENIDA N.O.	GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS EN LOS MERCADOS DE LA CIUDAD	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,257,695.34	31/5/2023	FINALIZADO	1,257,695.34	N/A	31/07/2023	N/A	N/A	N/A
3	CONSTRUCTORA HERCOD, S. DE R.L.	DISTRITO 5	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA TREJO IV ETAPA EN 23 CALLE ENTRE 22 Y 23 AVENIDA, DISTRITO 5, (SECTOR SUR-OESTE).	UBICACION: COLONIA TREJO IV ETAPA EN 23 CALLE ENTRE 22 Y 23 AVENIDA, DISTRITO 5, (SECTOR SUR-OESTE).	MEJORAMIENTO DE CALLES PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA TREJO IV ETAPA EN 23 CALLE ENTRE 22 Y 23 AVENIDA, DISTRITO 5 (SECTOR SUR-OESTE).	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,951,350.00	18/7/2023	FINALIZADO	2,951,350.00	N/A	18/09/2023	N/A	N/A	N/A
4	AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.	DISTRITO 9	MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EDGARDO CARDONA, BARRIO LAS PALMAS, 20 CALLE S.E. DISTRITO 9	UBICACION: BARRIO LAS PALMAS, 20 CALLE S.E. DISTRITO 9.	MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO LAS PALMAS	MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EDGARDO CARDONA, BARRIO LAS PALMAS, 20 CALLE S.E. DISTRITO 9	GARANTIZAR MEJORES CONDICIONES EN AREAS RECREATIVAS DE LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	2,985,255.22	17/7/2023	FINALIZADO	2,985,255.22	N/A	18/09/2023	N/A	N/A	N/A
5	AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.	DISTRITO 9	MEJORAMIENTO DE OFICINA DIRECCION DE URBANISMO, BARRIO LAS PALMAS, 20 CALLE, 3 AVENIDA, S.E. DISTRITO 9	UBICACION: BARRIO LAS PALMAS, 20 CALLE 3 AVENIDA, S.E. DISTRITO 9	MEJORAMIENTO DE OFICINA DIRECCION DE URBANISMO	MEJORAMIENTO DE OFICINA DIRECCION DE URBANISMO, BARRIO LAS PALMAS, 20 CALLE, 3 AVENIDA, S.E. DISTRITO 9	GARANTIZAR MEJORES CONDICIONES LABORALES PARA LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DE URBANISMO EN BARRIO LAS PALMAS	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,985,183.85	17/7/2023	FINALIZADO	1,985,183.85	N/A	17/08/2023	N/A	N/A	N/A
6	CORPORACION SIDHARTHA, S. DE R.L.	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE MODULO DE AULAS EN CEB EUCEBIO FIALLOS, ALDEA EL CARMEN, DISTRITO 16	UBICACION: ALDEA EL CARMEN, CARRTERA HACIA EL OCOTILLO, DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE MODULO DE AULAS EN CEB EUCEBIO FIALLOS.	MEJORAMIENTO DE MODULO DE AULAS EN CEB EUCEBIO FIALLOS, ALDEA EL CARMEN, DISTRITO 16	GARANTIZAR AREAS SANITARIAS ADECUADAS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN A DICHO CENTRO EDUCATIVO.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,997,209.00	21/6/2023	FINALIZADO	1,997,209.00	N/A	21/08/2023	N/A	N/A	N/A
7	CORPORACION SIDHARTHA, S. DE R.L.	DISTRITO 7	MEJORAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS INSTITUTO JOSE TRINIDAD REYES, DISTRITO 7.	UBICACION: COL. SAN JORGE DE SULA, DISTRITO 7	MEJORAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS INSTITUTO JOSE TRINIDAD REYES.	MEJORAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS INSTITUTO JOSE TRINIDAD REYES, DISTRITO 7.	GARANTIZAR MEJORES CONDICIONES EN AREAS RECREATIVAS DE LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	1,526,437.60	17/7/2023	FINALIZADO	1,526,437.60	N/A	17/08/2023	N/A	N/A	N/A
8	CORPORACION SOL, S.A. DE C.V.	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE CAUCE EN RIO MANCHAGUALA	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19 EN CAUCE DE RIO MANCHAGUALA	MEJORAMIENTO DE CAUCE EN RIO MANCHAGUALA	MEJORAMIENTO DE CAUCE EN RIO MANCHAGUALA	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	985,072.00	19/7/2023	FINALIZADO	985,072.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
9	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA, S.A.	DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN BO. RIO BLANCO	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 1, BO. RIO BLANCO	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN BO. RIO BLANCO	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL EN BO. RIO BLANCO	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	483,300.00	19/7/2023	FINALIZADO	483,300.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
10	CONSTRUCTORA Y CONCRETOS DEL ATLANTICO, S. DE R.L. DE C.V. (COYCA)	DISTRITO 1	MANTENIMIENTO DE QUEBRAPATAS EN RES. SANTA MONICA	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN RES. SANTA MONICA	MANTENIMIENTO DE QUEBRAPATAS EN RES. SANTA MONICA	MANTENIMIENTO DE QUEBRAPATAS EN RES. SANTA MONICA	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	999,600.00	19/7/2023	FINALIZADO	999,600.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
11	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G.	DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COLONIA FESTIRANH DISTRITO 1	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 1 COLONIA FESTIRANH	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COLONIA FESTIRANH	MEJORAMIENTO DE SISTEMA PLUVIAL COLONIA FESTIRANH DISTRITO 1	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	998,600.00	19/7/2023	FINALIZADO	998,600.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
12	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA, S.A.	DISTRITO 1	MEJORAMIENTO DE TAPADERAS EN COLECTOR COL. JUAN LINDO	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 1, COL. JUAN LINDO	MEJORAMIENTO DE TAPADERAS EN COLECTOR COL. JUAN LINDO	MEJORAMIENTO DE TAPADERAS EN COLECTOR COL. JUAN LINDO	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	297,000.00	19/7/2023	FINALIZADO	297,000.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
13	CONSTRUCTORA Y CONCRETOS DEL ATLANTICO, S. DE R.L. DE C.V. (COYCA)	DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO BARANDILLAS, BLANQUITA, SMITH, LA GRANJA. DISTRITO 4	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 4, BARRIO BARANDILLAS, BLANQUITA, SMITH, LA GRANJA. DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO BARANDILLAS, BLANQUITA, SMITH, LA GRANJA. DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO BARANDILLAS, BLANQUITA, SMITH, LA GRANJA. DISTRITO 4	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	699,800.00	19/7/2023	FINALIZADO	699,800.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
14	CORPORACION SOL, S.A. DE C.V.	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO Y ADICION DE CAJA PUENTE EN COL. 24 DE ABRIL #1, COFRADIA	UBICACION: COMENZANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 19, COL. 24 DE ABRIL #1, COFRADIA	MEJORAMIENTO Y ADICION DE CAJA PUENTE EN COL. 24 DE ABRIL #1, COFRADIA	MEJORAMIENTO Y ADICION DE CAJA PUENTE EN COL. 24 DE ABRIL #1, COFRADIA	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	985,461.47	19/7/2023	FINALIZADO	985,461.47	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
15	INGENIERIA DE CONSTRUCCION VIAL, S. DE R.L. (INCOVIA)	DISTRITO 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TAPADERAS DE POZOS, TRAGANTES Y REJILLAS DEL DISTRITO 1, 2 Y 5	UBICACION: INICIANDO EN EL DISTRITO 1, PASANDO POR EL DISTRITO 2 Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TAPADERAS DE POZOS, TRAGANTES Y REJILLAS DEL DISTRITO 1, 2 Y 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE TAPADERAS DE POZOS, TRAGANTES Y REJILLAS DEL DISTRITO 1, 2 Y 5	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	996,660.00	19/7/2023	FINALIZADO	996,660.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
16	SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI)	DISTRITO 8	MEJORAMIENTO Y ADICION DE OBRA DE PROTECCION EN 18 CALLE S.E BO. CABAÑAS	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 8, EN 18 CALLE S.E. BO. CABAÑAS	MEJORAMIENTO Y ADICION DE OBRA DE PROTECCION EN 18 CALLE S.E. BO. CABAÑAS	MEJORAMIENTO Y ADICION DE OBRA DE PROTECCION EN 18 CALLE S.E. BO. CABAÑAS	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	997,790.00	31/8/2023	FINALIZADO	997,790.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
17	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G.	DISTRITO 5	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE A SEDE DE SINDICATO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA	UBICACION: INICIANDO Y FINALIZANDO EN EL DISTRITO 5, FRENTE A SEDE DE SINDICATO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE A SEDE DE SINDICATO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA	REPARACION DE HUNDIMIENTO EN AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE A SEDE DE SINDICATO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA	MEJORAR LA CAPTACION Y CONDUCCION DE LAS AGUAS PLUVIALES	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	958,850.00	31/8/2023	FINALIZADO	958,850.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
18	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA, S.A.	DISTRITO 3	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA MONTE ALEGRE, TRAMO BULEVAR DEL NORTE HACIA VILLAS DEL BOSQUE, TRAMO BOGRAN HACIA I ANILLO, DISTRITO 03 (SECTOR NOR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACION: COLONIA MONTE ALEGRE, TRAMO BULEVAR DEL NORTE HACIA VILLAS DEL BOSQUE, TRAMO BOGRAN HACIA I ANILLO, DISTRITO 03 (SECTOR NOR-ESTE)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA MONTE ALEGRE, TRAMO BULEVAR DEL NORTE HACIA VILLAS DEL BOSQUE, TRAMO BOGRAN HACIA I ANILLO, DISTRITO 03 (SECTOR NOR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LA COLONIA MONTE ALEGRE, TRAMO BULEVAR DEL NORTE HACIA VILLAS DEL BOSQUE, TRAMO BOGRAN HACIA I ANILLO, DISTRITO 03 (SECTOR NOR-ESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	823,757.75	18/7/2023	FINALIZADO	823,757.75	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
19	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS COMERCIALES G.	DISTRITO 3	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LAS BRISAS, LA ESPERANZA, EL HIGUERAL, ANEXO BRISAS INVA, BRISAS 2, BRISAS INVA, DISTRITO 03, (SECTOR NOR-ESTE).	UBICACION: COLONIAS: LAS BRISAS, LA ESPERANZA, EL HIGUERAL, ANEXO BRISAS INVA, BRISAS 2, BRISAS INVA, DISTRITO 03, (SECTOR NOR-ESTE)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LAS BRISAS, LA ESPERANZA, EL HIGUERAL, ANEXO BRISAS INVA, BRISAS 2, BRISAS INVA, DISTRITO 03, (SECTOR NOR-ESTE).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: LAS BRISAS, LA ESPERANZA, EL HIGUERAL, ANEXO BRISAS INVA, BRISAS 2, BRISAS INVA, DISTRITO 03, (SECTOR NOR-ESTE).	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	951,600.00	18/7/2023	FINALIZADO	951,600.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
20	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA, S.A.	DISTRITO 4	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: MIGUEL ANGEL PAVON, ODILON AVESTAS, ROCA DE CRISTO Y EN LOS TRAMOS: MIGUEL ANGEL PAVON HASTA LA FLORIDA, II ANILLO HASTA ROCA DE CRISTO, DISTRITO 04, (SECTOR NOR-ESTE)	UBICACION: COLONIAS: MIGUEL ANGEL PAVON, ODILON AVESTAS, ROCA DE CRISTO Y EN LOS TRAMOS: MIGUEL ANGEL PAVON HASTA LA FLORIDA, II ANILLO HASTA ROCA DE CRISTO, DISTRITO 04, (SECTOR NOR-ESTE)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: MIGUEL ANGEL PAVON, ODILON AVESTAS, ROCA DE CRISTO Y EN LOS TRAMOS: MIGUEL ANGEL PAVON HASTA LA FLORIDA, II ANILLO HASTA ROCA DE CRISTO, DISTRITO 04, (SECTOR NOR-ESTE)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: MIGUEL ANGEL PAVON, ODILON AVESTAS, ROCA DE CRISTO Y EN LOS TRAMOS: MIGUEL ANGEL PAVON HASTA LA FLORIDA, II ANILLO HASTA ROCA DE CRISTO, DISTRITO 04, (SECTOR NOR-ESTE)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	871,607.60	18/7/2023	FINALIZADO	871,607.60	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
21	CONSTRUCTORA METANOIA, S.OE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EDGUAR RENEIRY LANZA	DISTRITO 14	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: REPARTO LOS ANGELES, SINAI Y PALMERAS, DISTRITO 14, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACION: COLONIAS: REPARTO LOS ANGELES, SINAI Y PALMERAS, DISTRITO 14, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: REPARTO LOS ANGELES, SINAI Y PALMERAS, DISTRITO 14, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: REPARTO LOS ANGELES, SINAI Y PALMERAS, DISTRITO 14, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	915,932.56	18/7/2023	FINALIZADO	915,932.56	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
22	TRANSMACHA, S. DE R.L. DE C.V.	DISTRITO 14 Y 15	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CENTRALITA, AIRPORT, BRISAS DEL SAUCE SUR, DISTRITO 14 Y 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	UBICACION: COLONIAS: CENTRALITA, AIRPORT, BRISAS DEL SAUCE SUR, DISTRITO 14 Y 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CENTRALITA, AIRPORT, BRISAS DEL SAUCE SUR, DISTRITO 14 Y 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: CENTRALITA, AIRPORT, BRISAS DEL SAUCE SUR, DISTRITO 14 Y 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	823,050.00	18/7/2023	FINALIZADO	823,050.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
23	INVERSIONES Y SERVICIOS COMERCIALES GOODY (INSERCOMGO)	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: COOPERATIVA 14 DE FEBRERO, TRAMOS: ZONA SABANA DE JUCUTUMA, ACCESO RELLENO SANITARIO DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACION: COLONIAS: COOPERATIVA 14 DE FEBRERO, TRAMOS: ZONA SABANA DE JUCUTUMA, ACCESO RELLENO SANITARIO DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: COOPERATIVA 14 DE FEBRERO, TRAMOS: ZONA SABANA DE JUCUTUMA, ACCESO RELLENO SANITARIO DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: COOPERATIVA 14 DE FEBRERO, TRAMOS: ZONA SABANA DE JUCUTUMA, ACCESO RELLENO SANITARIO DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, DISTRITO 16 (SECTOR EL CARMEN), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	938,100.00	18/7/2023	FINALIZADO	938,100.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
24	SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI)	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 10 DE ENERO, PRIMAVERA, ALTOS DE COFRADIA I Y II, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACION: COLONIAS: 10 DE ENERO, PRIMAVERA, ALTOS DE COFRADIA I Y II, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 10 DE ENERO, PRIMAVERA, ALTOS DE COFRADIA I Y II, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: 10 DE ENERO, PRIMAVERA, ALTOS DE COFRADIA I Y II, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	979,080.00	18/7/2023	FINALIZADO	979,080.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
25	SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA CIVIL (SERPROCI)	DISTRITO 19	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: OJO DE AGUA, SAN JUAN BOSCO, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACION: COLONIAS: OJO DE AGUA, SAN JUAN BOSCO, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: OJO DE AGUA, SAN JUAN BOSCO, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: OJO DE AGUA, SAN JUAN BOSCO, DISTRITO 19 (SECTOR COFRADIA), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	978,840.00	18/7/2023	FINALIZADO	978,840.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
26	CONSTRUCTORA HERCOD S. DE R.L. (HERCOD)	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL TRAMO DE ANTENAS DE TRANSMISION HACIA ALDEA NARANITOS, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO	UBICACION: TRAMO DE ANTENAS DE TRANSMISION HACIA ALDEA NARANITOS, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL TRAMO DE ANTENAS DE TRANSMISION HACIA ALDEA NARANITOS, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL TRAMO DE ANTENAS DE TRANSMISION HACIA ALDEA NARANITOS, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	990,975.00	18/7/2023	FINALIZADO	990,975.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
27	CONSTRUCTORA HERCOD S. DE R.L. (HERCOD)	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: BUENA VISTA HASTA LAS CRUCES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	UBICACION: ALDEAS: BUENA VISTA HASTA LAS CRUCES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: BUENA VISTA HASTA LAS CRUCES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: BUENA VISTA HASTA LAS CRUCES, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	990,975.00	18/7/2023	FINALIZADO	990,975.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A

28	CONSTRUCTORA HERCOD S. DE R.L. (HERCOD)	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: GALLITO HASTA LAS VEGAS DE RIO FRIO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: ALDEAS: GALLITO HASTA LAS VEGAS DE RIO FRIO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: GALLITO HASTA LAS VEGAS DE RIO FRIO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: GALLITO HASTA LAS VEGAS DE RIO FRIO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	990,975.00	18/7/2023	FINALIZADO	990,975.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
29	CONSTRUCTORA HERCOD S. DE R.L. (HERCOD)	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: LAS VEGAS DE RIO FRIO HASTA REMOLINO 2, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	UBICACIÓN: ALDEAS: LAS VEGAS DE RIO FRIO HASTA REMOLINO 2, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: LAS VEGAS DE RIO FRIO HASTA REMOLINO 2, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: LAS VEGAS DE RIO FRIO HASTA REMOLINO 2, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	990,975.00	18/7/2023	FINALIZADO	990,975.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
30	CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH)	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: TOMALA, LAS BRISAS DEL MERENDON, LA UNION DE RIO FRIO HASTA LAS FLORES DE RIO FRIO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: ALDEAS: TOMALA, LAS BRISAS DEL MERENDON, LA UNION DE RIO FRIO HASTA LAS FLORES DE RIO FRIO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: TOMALA, LAS BRISAS DEL MERENDON, LA UNION DE RIO FRIO HASTA LAS FLORES DE RIO FRIO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: TOMALA, LAS BRISAS DEL MERENDON, LA UNION DE RIO FRIO HASTA LAS FLORES DE RIO FRIO, DISTRITO 20 (SECTOR MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	986,450.00	18/7/2023	FINALIZADO	986,450.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
31	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA, S.A.	DISTRITO 01	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS ALDEAS: LAS DELICIAS Y EL RETIRO, DISTRITO 01 (SECTOR NOR-OESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: ALDEAS: LAS DELICIAS Y EL RETIRO, DISTRITO 01 (SECTOR NOR-OESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS ALDEAS: LAS DELICIAS Y EL RETIRO, DISTRITO 01 (SECTOR NOR-OESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS ALDEAS: LAS DELICIAS Y EL RETIRO, DISTRITO 01 (SECTOR NOR-OESTE), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	862,163.30	18/7/2023	FINALIZADO	862,163.30	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
32	AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L.	DISTRITO 15	CORTE, DEMOLICION Y CARGA DE MATERIAL EN BANCO CORDOVA, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	UBICACIÓN: BANCO CORDOVA, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	CORTE, DEMOLICION Y CARGA DE MATERIAL EN BANCO CORDOVA, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	CORTE, DEMOLICION Y CARGA DE MATERIAL EN BANCO CORDOVA, DISTRITO 15, (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	993,180.00	18/7/2023	FINALIZADO	993,180.00	N/A	19/08/2023	N/A	N/A	N/A
33	CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH)	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN TRAMO DESDE LAS ANTENAS DE TRANSMISION HASTA LAS CRUCES No. 2, DISTRITO 20 (SECTOR EL MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: TRAMO DESDE LAS ANTENAS DE TRANSMISION HASTA LAS CRUCES No. 2, DISTRITO 20 (SECTOR EL MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN TRAMO DESDE LAS ANTENAS DE TRANSMISION HASTA LAS CRUCES No. 2, DISTRITO 20 (SECTOR EL MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN TRAMO DESDE LAS ANTENAS DE TRANSMISION HASTA LAS CRUCES No. 2, DISTRITO 20 (SECTOR EL MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	986,450.00	2/8/2023	FINALIZADO	986,450.00	N/A	02/09/2023	N/A	N/A	N/A
34	CONSTRUCCION, CONSULTORIA DE HONDURAS, S. DE R.L. (CONCOH)	DISTRITO 20	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: LA UNION, GUANALES Y SANTA MARGARITA, DISTRITO 20 (SECTOR EL MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	UBICACIÓN: ALDEAS: LA UNION, GUANALES Y SANTA MARGARITA, DISTRITO 20 (SECTOR EL MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: LA UNION, GUANALES Y SANTA MARGARITA, DISTRITO 20 (SECTOR EL MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LOS TRAMOS EN LAS ALDEAS: LA UNION, GUANALES Y SANTA MARGARITA, DISTRITO 20 (SECTOR EL MERENDON), EN SU SEGUNDO CICLO.	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	986,450.00	18/7/2023	FINALIZADO	986,450.00	N/A	30/9/2023	N/A	N/A	N/A
35	JOSÉ ANIBAL LAGOS CABALLERO	DISTRITO 16	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS RESIDENCIALES: BOSQUES DE JUCUTUMA 1, 2, Y 3, DISTRITO 16, (SECTOR EL CARMEN)	UBICACIÓN: RESIDENCIALES: BOSQUES DE JUCUTUMA 1, 2 Y 3, DISTRITO 16, (SECTOR EL CARMEN)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS RESIDENCIALES: BOSQUES DE JUCUTUMA 1, 2, Y 3, DISTRITO 16, (SECTOR EL CARMEN)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS RESIDENCIALES: BOSQUES DE JUCUTUMA 1, 2, Y 3, DISTRITO 16, (SECTOR EL CARMEN)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	719,250.00	22/5/2023	FINALIZADO	719,250.00	N/A	30/9/2023	N/A	N/A	N/A
36	CORPORACION SIDDHARTHA, S. DE R.L.	DISTRITO 17	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: TERCENCO SIERRA, SANTA ANA Y LA CEIBA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON)	UBICACIÓN: COLONIAS: TERCENCO SIERRA, SANTA ANA Y LA CEIBA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON).	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: TERCENCO SIERRA, SANTA ANA Y LA CEIBA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON)	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS: TERCENCO SIERRA, SANTA ANA Y LA CEIBA, DISTRITO 17 (SECTOR CHAMELECON)	GARANTIZAR UNA MEJOR CIRCULACION VEHICULAR EN LA CIUDAD.	ZONA IMPACTADA	N/A	N/A	707,800.00	22/5/2023	FINALIZADO	707,800.00	N/A	30/9/2023	N/A	N/A	N/A