



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE NOVIEMBRE 2023

Objetivo: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	Buena Vista Norte	Varios	16/6/2023	3 Meses	Ferreteria El Jordan Marciano Ramos	147764 173-2023	126,022.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	MejoramientoD e Sistema De Agua Potable	El Roblito	Varios	16/6/2023	3 Meses	Inversiones Aqua	147800	136,803.17	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Ampliacion De Sistema De Agua Potable	Quebrada De Agua	Varios	16/6/2023	3 Meses	Central Agroferretera Ferreteria Baratillo	147765 147946	224,083.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construccion De Muro Contension	Col. Brisas De Humuya	Varios	21/7/2023	2 Meses	Juana Marleny Centeno Fabrica De Bloques Moncada Ferreteria El Baratillo Cosntructura ROANGE	148226 148227 148260 148262	485,615.61	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.




5	Levantamiento Topografico (Sistema De Agua)	Ocotillal y Las Gradass	Varios	4/8/2023	2 Meses	Servicios Multiples De Ing	128-2023	234,256.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	La Escalera	Varios	7/8/2023	2 Meses	Olvin Andino FERCONS	148484 148566	648,227.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable: Elsa Mejia	San Antonio El Matazano	1	7/8/2023	2 Meses	Ferreteria El Jordan	148490	1,800.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Construccion De Caja Puento	El Quebracho	Varios	25/8/2023	2 Meses	Kellyn Pacheco	150-2023	319,649.91	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion De Muro Contension	Col. Ivan Betancourth	Varios	25/8/2023	2 Meses	R.Q Servicios De Ingenieria	151-2023	455,864.10	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	Cacahuapa	Varios	25/8/2023	2 Meses	Roca Firme	148831	50,968.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Canalizacion De Agua Lluvias	El Pajonal	Varios	25/8/2023	2 Meses	Roberto Lagos	153-2023	136,826.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



12	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	El Roblito	Varios	19/9/2023	2 Meses	Marciano Ramos	180-2023	203,199.85	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Construccion De Alcantarillado	Col. Colinas	Varios	19/9/2023	2 Meses	Angel Rivera	181-2023	105,070.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Construccion De Caja Puento	Ojo De Agua	Varios	19/9/2023	2 Meses	Constructora R&R	182-2023	484,441.77	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Construccion De Caja Puento	El Socorro	Varios	19/9/2023	2 Meses	Nelson Sanchez	187-2023	300,463.20	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	Quebrada De Agua	Varios	9/10/2023	3 Meses	Marciano Ramos	211-2023	251,319.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
17	Construccion De Sistema De Agua Potable	El Zorzal	Varios	19/10/2023	4 Meses	Inversiones Aqua	149546	457,068.76	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
18	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	La Brea	Varios	2/11/2023	3 Meses	Ferreteria La Ferre	149890	78,565.00	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
19	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	Agua Salada	Varios	2/11/2023	3 Meses	Ferreteria El Baratillo	149958	33,908.67	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



20	Construccion De Alcantarillado	Col. Los Jazmines	Varios	6/11/2023	3 Meses	Lester Padilla	254-2023	155,869.90	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
21	Construccion De Caja Puente	Col. Jarin	Varios	29/11/2023	3 Meses	Lester Padilla	271-2023	379,004.56	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Construccion De Muro De Contencion	Col. Valladolid	Varios	29/11/2023	3 Meses	Roberto Lagos	272-2023	892,903.55	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
23	Construccion De Alcantarillado	Barrio La Sabana	Varios	29/11/2023	3 Meses	COSNTRUMAR	273-2023	67,042.12	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
24	Canalizacion De Agua LLuvias	El Arrayan	Varios	29/11/2023	3 Meses	Nelson Sanchez	276-2023	379,895.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 DE NOVIEMBRE 2023

