



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



14/11/2016 09:31:42
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 12

Actividad Obra: 001-Construcción, Pavimentación de la Carretera Teupasenti - Las Crucitas en el Departamento de El Paraíso con doble tratamiento asfáltico.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Las Crucitas Teupasenti.	53	KILÓMETRO	S	2.29	0.00	20,394,206.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	49.78	0.00
Total Actividad - Obra:					2.29		20,394,206.00	1.14		0.00	0.00	0.00	1.14		49.78	0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Obra																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 045-PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Supervisados kilómetros carreteros Las Crucltas Teupasenti.	53	KILÓMETRO	S	2.29	0.00	2,450,000.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	49.78	0.00
Total Actividad - Obra:					2.29		2,450,000.00	1.14		0.00	0.00	0.00	1.14		49.78	0.00
Actividad Obra: 001-Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Tegucigalpa - Catacamas Sección III: Río Dulce - Limones.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Rehabilitados tramos carreteros Tegucigalpa Catacamas.	53	KILÓMETRO	S	1.50	0.00	25,000,000.00	0.94	0.00	27,807,857.00	0.00	0.00	0.94	0.00	62.67	0.00
Total Actividad - Obra:					1.50		25,000,000.00	0.94		27,807,857.00	0.00	0.00	0.94		62.67	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Supervisada la rehabilitación de kilómetros carreteros Tegucigalpa Catacamas.	53	KILÓMETRO	S	1.50	0.00	3,000,000.00	0.94	0.00	4,059,658.00	0.00	0.00	0.94	0.00	62.67	0.00
Total Actividad - Obra:					1.50		3,000,000.00	0.94		4,059,658.00	0.00	0.00	0.94		62.67	0.00
Actividad Obra: 003-REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 059-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS,SECCION IV,LIMONES-JUTICALPA,REHABILITADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros San Francisco de la Paz.	53	KILÓMETRO	S	1.65	0.00	19,334,317.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	41.82	0.00
Total Actividad - Obra:					1.65		19,334,317.00	0.69		0.00	0.00	0.00	0.69		41.82	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Supervisados kilómetros carreteros San Francisco de La Paz.	53	KILÓMETRO	S	2.85	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	24.21	0.00
Total Actividad - Obra:					2.85		0.00	0.69		0.00	0.00	0.00	0.69		24.21	0.00
Actividad Obra: 001-Construcción, Pavimentación y Supervisión de la Carretera Libramiento Zamorano - Guinope.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Zamorano Guinope.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 002-Supervision de la Pavimentacion y Construccion de la Carretera Zamorano - Guinope																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 063-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	Supervisados kilómetros carreteros Zamorano Guinope.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-LA PEÑA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL	53	KILÓMETRO	S	3.78	0.00	24,800,000.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	26.19	0.00
Total Actividad - Obra:					3.78		24,800,000.00	0.99		0.00	0.00	0.00	0.99		26.19	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 064-ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	3.78	0.00	2,600,000.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	26.19	0.00
Total Actividad - Obra:					3.78		2,600,000.00	0.99		0.00	0.00	0.00	0.99		26.19	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



14/11/2016 09:31:42
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 12

Actividad Obra: 001-Pavimentación de La Carretera Catacamas - San José Río Tinto																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	3,028,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,579.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.64		3,028,579.00	0.00		0.00	0.00		3,028,579.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Pavimentación de la Carretera Catacamas - San José Río Tinto																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisados kilómetros carreteros Catacamas San José de Río Tinto.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.64		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Bárbara																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Pavimentación de la carretera San Vicente la Arada	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervision de la Construcción y Pavimentación de La Carretera San Vicente - La Arada - El Nispero en el Departamento de Santa Bárbara																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisada la pavimentación de la carretera san vicente la arada	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la carretera CA-3 - El Triunfo, en el Departamento de Choluteca																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUNFO, CHOLUTECA																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO,CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS REHABILITADA	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros La Esperanza Camasca.	53	KILÓMETRO	S	87,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					87,449.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 095-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisados kilómetros carreteros La Esperanza Camasca.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		11,732.00	0.00		0.00	0.00		11,732.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-Construcción y Pavimentación de la Carretera Libertad - Las Lajas en el Departamento de Comayagua con doble tratamiento superficial.																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros la Libertad Las Lajas.	53	KILÓMETRO	S	1.25	0.00	12,796,568.00	2.04	0.00	696,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,415.00	163.20	0.00	5.44
Total Actividad - Obra:					1.25		12,796,568.00	2.04		696,415.00	0.00		0.00	0.00		696,415.00	163.20		5.44
Actividad Obra: 002-Supervisión de la Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 101-RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisados kilómetros carreteros La Libertad Las Lajas.	53	KILÓMETRO	S	1.25	0.00	1,200,000.00	2.04	0.00	944,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,831.00	163.20	0.00	78.74
Total Actividad - Obra:					1.25		1,200,000.00	2.04		944,831.00	0.00		0.00	0.00		944,831.00	163.20		78.74
Actividad Obra: 002-SUPERV.CORREDOR LOGIST.VILLA SAN ANTONIO- PUENTE SAN JUAN I																			
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																			
Sub Programa: 00--																			
Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION																			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4				
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IA y IB.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



14/11/2016 09:31:42
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 12

Actividad Obra: 003-AMPLIACION CARRET.VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECC.I, SUB-SECCION I-B,LAMANIQUEBRACHAL					Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 104-PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION						
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Villa de San Antonio Goascorán IB.				53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Actividad Obra: 001-Construcción																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																					
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.				53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 002-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 106-FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS																					
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Supervisión de Construidos y pavimentados tramos carreteros I-B Anillo Periférico de Tegucigalpa.				53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORAZAN																					
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE.CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA				53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	3,092,821.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	3,092,821.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.24		3,092,821.00	0.00		0.00	0.24		3,092,821.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLE DE ANGELES-ALDEA CERRO GRANDE																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 113-PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORAZAN																					
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE.SUPERVISORA				53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.24		0.00	0.00		0.00	0.24		0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																					
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.				53	KILÓMETRO	S	0.62	0.00	6,183,331.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	111.29	0.00
Total Actividad - Obra:								0.62		6,183,331.00	0.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.69		0.00	111.29	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 116-CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA																					
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Supervisados kilómetros carreteros Catacamas Cuevas de Talgua.				53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	923,789.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	923,789.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.69		923,789.00	0.00		0.00	0.69		923,789.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-Construcción																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III																					
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Construidos y pavimentados tramos carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.				53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-Supervisión																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III																					
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Supervisados kilómetros carreteros Corredor Logístico Villa de San Antonio.				53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-Firma Verificadora																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III																					
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Entregados Informes técnicos de los estudios solicitados				149	INFORME	S	3.00	0.00	1,498,003.00	0.00	0.00	1,498,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,002.00	0.00	100.00
Total Actividad - Obra:								3.00		1,498,003.00	0.00		1,498,002.00	0.00		0.00	0.00		1,498,002.00	0.00	100.00
Actividad Obra: 004-Fortalecimiento																					
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS																					
Sub Programa: 00--																					
Proyecto: 117-CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III																					
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Entregados Informes técnicos de fortalecimiento				149	INFORME	S	6.00	0.00	534,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:								6.00		534,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



14/11/2016 09:31:42
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 12

Actividad Obra: 003-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO;JICARO GALAN-CHOLUTECA;CHOLUTECA-GUASAULE																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL									
Resultado		Descripción										U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %													
01		PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS JICARO GALAN-EL AMATILLO-JICARO GALAN-CHOLUTECA-CHOLUTECA GUASAULE.										149		INFORME		S		0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00													
Total Actividad - Obra:																	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00											
Actividad Obra: 004-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS,CA-1SECCION I (CORREDOR SUR) CHOLUTECA-EL ESPINO																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL									
Resultado		Descripción										U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %													
01		PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-1.SECCION 1 (CORREDOR SUR) CHOLUTECA EL ESPINO.										324		ANCIANO		S		0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00													
Total Actividad - Obra:																	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00											
Actividad Obra: 005-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, TRAMO TEGUCIGALPA (ALDEA SANTA ROSA)-LA VENTA																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL									
Resultado		Descripción										U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %													
01		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DEL PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS: TRAMO TEGUCIGALPA-(ALDEA SANTA ROSA)-LAVENTA,ESTUDIO EQUIVALENTE A 49.43 KMS										149		INFORME		S		0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00													
Total Actividad - Obra:																	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00											
Actividad Obra: 006-PROGRAMA DE PRE-INVERSION VIAL DE HONDURAS, CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 119-PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL									
Resultado		Descripción										U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %													
01		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS FINALES Y DISEÑOS DE PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL DE HONDURAS CA-5 SECCION I (CORREDOR SUR) LA VENTA DEL SUR-JICARO GALAN. ESTUDIO ESQUIVALENT										324		ANCIANO		S		0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00													
Total Actividad - Obra:																	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00											
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPÁN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN									
Resultado		Descripción										U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %													
01		Rehabilitados kilómetros de tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.										53		KILÓMETRO		S		3.74 0.00 19,023,337.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00													
Total Actividad - Obra:																	3.74			19,023,337.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00											
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPÁN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN									
Resultado		Descripción										U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %													
01		Supervisados tramos carreteros del Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.										53		KILÓMETRO		S		3.74 0.00 22,229,645.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00													
Total Actividad - Obra:																	3.74			22,229,645.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00											
Actividad Obra: 005-ADQUISICION DE DERECHO DE VIA																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 121- REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPÁN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN									
Resultado		Descripción										U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %													
01		Liberado el Derecho el derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-4 Tramo La Entrada Santa Rosa de Copán.										53		KILÓMETRO		S		2.64 0.00 3,208,842.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00													
Total Actividad - Obra:																	2.64			3,208,842.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00											
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO									
Resultado		Descripción										U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %													
01		Rehabilitados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.										53		KILÓMETRO		S		0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00													
Total Actividad - Obra:																	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00											
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO									
Resultado		Descripción										U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %													
01		Supervisados tramos carreteros en Corredor del Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.										53		KILÓMETRO		S		0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00													
Total Actividad - Obra:																	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00											
Actividad Obra: 005-ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 122-REHABILITACIÓN CORREDOR DE OCCIDENTE (CA 11) :TRAMO LA ENTRADA- EL FLORIDO									
Resultado		Descripción										U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %													
01		Liberado el Derecho de Vía en Corredor de Occidente CA-11 Tramo La Entrada El Florido.										53		KILÓMETRO		S		0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00													
Total Actividad - Obra:																	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00											
Actividad Obra: 001-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3																	Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS										Sub Programa: 00--										Proyecto: 123-PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3									
Resultado		Descripción										U.M.		Descripción		Acumular		Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo			Ejecutado Octubre Cantidad % Costo			Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo			Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo			Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo			% de Avance Trimesre 4 %													
01		CONSTRUIDAS Y PAVIMENTADAS KMS DE CARRETERAS										53		KILÓMETRO		S		0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 9,175,143.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 9,175,143.00			0.00 0.00 0.00													
Total Actividad - Obra:																	0.00			0.00			0.00			9,175,143.00			0.00			0.00			9,175,143.00			0.00								



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



14/11/2016 09:31:42
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 12

Actividad Obra: 002-SUPERVISION PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 123-PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 124-CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERAS	53	KILÓMETRO	S	0.28	0.00	6,800,000.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	57.14
Total Actividad - Obra:					0.28	6,800,000.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	57.14	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 124-CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	SUPERVISADOS KMS CONSTRUIDOS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	0.28	0.00	2,643,420.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	57.14
Total Actividad - Obra:					0.28	2,643,420.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	57.14	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 125-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CONSTRUIDAS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	1.71	0.00	31,000,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	14.04
Total Actividad - Obra:					1.71	31,000,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	14.04	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 125-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS KMS DE CARRETERA	53	KILÓMETRO	S	1.71	0.00	2,200,000.00	0.24	0.00	1,150,638.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	14.04
Total Actividad - Obra:					1.71	2,200,000.00	0.24	0.00	1,150,638.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	14.04	52.30
Actividad Obra: 001-REHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 126-PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CONSTRUIDOS 1.2 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	53	KILÓMETRO	S	0.30	0.00	3,592,144.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	66.67
Total Actividad - Obra:					0.30	3,592,144.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	66.67	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LAREHABILITACION DE BOULEVARD MORAZAN EN SIGUATEPEQUE																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 126-PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZÁN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CONSTRUIDOS1.2 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	53	KILÓMETRO	S	0.30	0.00	315,095.00	0.50	0.00	760,725.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	241.43
Total Actividad - Obra:					0.30	315,095.00	0.50	0.00	760,725.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	166.67	241.43
Actividad Obra: 001-AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 127-CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURCUNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZODO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	INCREMENTADOS EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS	53	KILÓMETRO	S	1.50	0.00	41,399,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.50	41,399,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURCUNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZODO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 127-CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURCUNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZODO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	INCREMENTADA EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS	53	KILÓMETRO	S	1.50	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.50	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS					Sub Programa: 00--					Proyecto: 128-PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4	
					Cantidad	Costo	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%		
01	CONSTRUIDOS 3 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	53	KILÓMETRO	S	1.90	0.00	41,531,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					1.90	41,531,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



14/11/2016 09:31:42
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 7 de 12

Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3 KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 128-PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CONSTRUIDOS 3 KILOMETROS DE PAVIMENTACION DE CALLES MUNICIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	53	KILÓMETRO	S	1.90	0.00	2,912,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				1.90		2,912,478.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON DOBLE TRATAMIENTO Y MICROCARPETA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 129-REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA DE 107 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	INCREMENTADO EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	57.80	0.00	64,275,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	
Total Actividad - Obra:				57.80		64,275,122.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		5.29
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PITO SOLO - CEIBITA NORTE, CON UNA LONGITUD DE 107 KILOMETROS, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 129-REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA DE 107 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	INCREMENTADO EN UN 3% LA RED VIAL DEL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	57.80	0.00	2,411,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				57.80		2,411,175.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 001-Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Jicaro Galán - La Venta del Sur																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Jicaro Galán - La Venta del Sur																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.053	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 003-CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO LA VENTA DEL SUR-CERRO DE HULA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 004-SUPERVISION DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO LA VENTA DEL SUR-CERRO DE HULA																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	INFORME MENSUAL DE AVANCE FINANCIERO, FOTOS DE AVANCE, VISITAS TÉCNICAS, BITÁCORAS, INFORMES DE CIERRE TRIMESTRALES, PLANOS DE DISEÑO FINAL, INFORME FINAL Y ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL Y FINAL.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO CERRO DE HULA-TEGUCIGALPA (PUENTE GERMANIA)																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DEL TRAMO CERRO DE HULA-TEGUCIGALPA (PUENTE GERMANIA)																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA-JICARO GALAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 008-SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR TEGUCIGALPA-JICARO GALÁN																
Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 130-CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	SANEAMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALAN	149	INFORME	S	3.00	0.00	3,557,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.46	
Total Actividad - Obra:				3.00		3,557,159.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		198.46
Actividad Obra: 001-Construccion de una obra de drenaje menor en diferentes municipios del pais.																
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE								
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Construidas obras de drenaje	982	METRO LINEAL	S	162.28	0.00	36,463,922.00	0.29	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				162.28		36,463,922.00	0.29		0.00		0.29		0.18	0.00		0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



14/11/2016 09:31:42
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 8 de 12

Actividad Obra: 002-Supervisión de la Construcion de una obra de drenaje en diferentes municipios del pais.					Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 013-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE							
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Supervisadas obras de drenaje				982	METRO LINEAL		S	1.44	0.00	1,000,000.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	20.14	0.00
Total Actividad - Obra:									1.44		1,000,000.00	0.29		0.00	0.00		0.00	0.29		0.00	20.14	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RÍO GRANDE																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 018-RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA												
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL				63	METRO		S	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	5,739,488.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	5,739,488.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:									0.00		0.00	90.00		5,739,488.00	0.00		0.00	90.00		5,739,488.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión de LA CONSTRUCCION LOSA DE PUENTE SOBRE EL RÍO GRANDE																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 018-RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA												
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 90 METROS LINEALES A NIVEL NACIONAL				63	METRO		S	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:									0.00		0.00	90.00		0.00	0.00		0.00	90.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PUENTE sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 019-CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE LONGITUD, SOBRE EL RIO PIOJO EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR, COMAYAGUA												
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL				63	METRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:									0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-Supervisión del Puente sobre el Rio Piojo, Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 019-CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE LONGITUD, SOBRE EL RIO PIOJO EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR, COMAYAGUA												
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS DE 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL				63	METRO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:									0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 020-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO HUMUYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.												
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS DE 32.4 METROS LINEALES DE PUENTES A NIVEL NACIONAL				63	METRO		S	13.85	0.00	7,946,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:									13.85		7,946,467.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DEL PUENTE																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 020-CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO HUMUYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.												
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES CONSDTRUIDOS DE PUENTES				63	METRO		S	13.85	0.00	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:									13.85		2,525,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 021-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.												
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	CONSTRUIDOS METROS LINEALES DE PUENTES				63	METRO		S	58.17	0.00	15,350,000.00	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	0.00	7.50	0.00
Total Actividad - Obra:									58.17		15,350,000.00	4.36		0.00	0.00		0.00	4.36		0.00	7.50	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO																						
Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES					Sub Programa: 00--					Proyecto: 021-CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.												
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	SUPERVISADOS METROS LINEALES CONSTRUIDOS DE PUENTES				63	METRO		S	58.17	0.00	1,750,000.00	4.36	0.00	862,684.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	862,684.00	7.50	0.00
Total Actividad - Obra:									58.17		1,750,000.00	4.36		862,684.00	0.00		0.00	4.36		862,684.00	7.50	0.00
Actividad Obra: 002-INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS																						
Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--												
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Emiidos dictámenes para cambio de unidad o cambio de ruta.				30	DICTÁMEN		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:									0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-CONTROL OPERACIONAL DE VEHICULOS																						
Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE					Sub Programa: 00--					Proyecto: 000--												
Resultado	Descripción				U.M.	Descripción		Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Entregados certificados para legalización y regulación del transporte terrestre				19	CERTIFICADO		S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:									0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



14/11/2016 09:31:42
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 12

Actividad Obra: 004-FISCALIZACION DEL TRANSPORTE				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Realizadas inspecciones para regular la circulación de las unidades.	50	INSPECCION	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 005-CONTROL DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE																	
				Programa: 13-REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Cantidad de vehículos que se subsidia para estandarizar las tarifas en Tegucigalpa.	517	VEHICULO	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-DIRECCION Y COORDINACION																	
				Programa: 16-CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Reguladas las actividades administrativas de las instituciones prestadoras de servicios públicos.	300	ORGANIZACION	S	3.00	0.00 996,669.00	3.00	0.00 295,100.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3.00	0.00 295,100.00	100.00	0.00 29.61	
Total Actividad - Obra:					3.00	996,669.00	3.00	295,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	295,100.00	100.00	29.61	
Actividad Obra: 001-SUBSIDIOS AL TRANSPORTE URBANO																	
				Programa: 17-APOYO FINANCIERO AL TRANSPORTE URBANO				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Otorgados subsidios a unidades de transporte para estandarizar tarifas en la ciudad de Tegucigalpa.	277	SUBSIDIO	S	817.00	0.00 19,853,150.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					817.00	19,853,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-Construcción de Edificaciones Públicas																	
				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Construidas edificaciones públicas	983	METRO CUADRADO	S	5,843.00	0.00 44,739,069.00	2,118.00	0.00 9,831,808.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	2,118.00	0.00 9,831,808.00	36.25	0.00 21.98	
Total Actividad - Obra:					5,843.00	44,739,069.00	2,118.00	9,831,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.00	9,831,808.00	36.25	21.98	
Actividad Obra: 002-Reparación de Edificaciones Públicas																	
				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Reparadas edificaciones públicas	983	METRO CUADRADO	S	130.00	0.00 1,000,000.00	135.00	0.00 1,819,092.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	135.00	0.00 1,819,092.00	103.85	0.00 181.91	
Total Actividad - Obra:					130.00	1,000,000.00	135.00	1,819,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	1,819,092.00	103.85	181.91	
Actividad Obra: 003-Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas																	
				Programa: 18-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERA					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Supervisada la Construcción y Reparación de edificaciones públicas	983	METRO CUADRADO	S	5,973.00	0.00 5,367,127.00	1,121.00	0.00 1,537,228.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1,121.00	0.00 1,537,228.00	18.77	0.00 28.64	
Total Actividad - Obra:					5,973.00	5,367,127.00	1,121.00	1,537,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	1,537,228.00	18.77	28.64	
Actividad Obra: 001-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD																	
				Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Entregado informe de prefactibilidad	149	INFORME	S	1.00	0.00 1,038,000,000.00	0.00	0.00 316,881,458.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 316,881,458.00	0.00	0.00 30.53	
Total Actividad - Obra:					1.00	1,038,000,000.00	0.00	316,881,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,881,458.00	0.00	30.53	
Actividad Obra: 002-REHABILITACION DE PISTAS SECUNDARIAS																	
				Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Rehabilitar pista secundaria	982	METRO LINEAL	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE REHABILITACION DE PISTAS																	
				Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Supervisada la Rehabilitación de la pista secundaria	982	METRO LINEAL	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 004-PAGO DE INDEMNIZACIONES																	
				Programa: 19-MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA SECUNDARIA DEL PAIS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	%		
01	Realizado pago de indemnización	149	INFORME	S	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2,275,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 2,275,000.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



14/11/2016 09:31:42
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 10 de 12

Actividad Obra: 001-CONSTRUCCIÓN DE CANAL.																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Construido canal	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-Construcción de Cajas Puente, Vados, Muro de Gaviones, Dragados, Bordos y Presas de Consolidación																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	construidas obras de infraestructura hidraulicas	65	METRO CUBICO	S	44,143.83	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					44,143.83		4,000,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 003-Supervisión																	
Programa: 20-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Supervisadas las obras hidráulicas	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Pavimentadas calles con concreto hidráulico.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,506.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		1,797,506.00	0.00		0.00	0.00		1,797,506.00	
Actividad Obra: 002-Supervisión de Pavimentación de calles con Concreto Hidráulico																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 001-MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Supervisada la Pavimentación de calles con concreto hidráulico	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Pavimentadas calles con concreto hidráulico.02	53	KILÓMETRO	S	4.17	0.00	34,690,909.00	0.00	0.00	3,740,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740,131.00	
Total Actividad - Obra:					4.17		34,690,909.00	0.00		3,740,131.00	0.00		0.00	0.00		3,740,131.00	
Actividad Obra: 002-Construcción de sistemas de alcantarillado																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Construido sistema de alcantarillado	982	METRO LINEAL	S	1,172.00	0.00	7,036,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1,172.00		7,036,360.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 003-Construcciones y reparaciones menores en puentes																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	CONSTRUCCION Y REPARACIONES CONSTRUIDAS EN PUENTES	64	CUADRADO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 004-Construcción de sistemas de agua potable																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Construido Sistema de Agua Potable	982	METRO LINEAL	S	583.00	0.00	3,501,817.00	0.00	0.00	1,004,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,681.00	
Total Actividad - Obra:					583.00		3,501,817.00	0.00		1,004,681.00	0.00		0.00	0.00		1,004,681.00	
Actividad Obra: 005-Obras varias																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Construidas Obras Varias	982	METRO LINEAL	S	266.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					266.00		1,600,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Actividad Obra: 006-Supervisión de Obras de Infraestructura Menor en el País																	
Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS																	
Sub Programa: 00--																	
Proyecto: 002-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS																	
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	Supervisadas obras de infraestructura menor en el país	53	KILÓMETRO	S	0.01	0.00	5,062,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.01		5,062,914.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



14/11/2016 09:31:42
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 11 de 12

Actividad Obra: 001-Construcciones Adiciones Y Mejoras En Parques				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Construidas adiciones y mejoras en parques.			983	METRO CUADRADO	S	2,082.00 0.00 12,505,060.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:						2,082.00		12,505,060.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 002-Adiciones Y Mejoras En Lugares de Recreo																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Construidas mejoras en parques de recreo			983	METRO CUADRADO	S	13,057.00 0.00 40,887,120.00	0.00 0.00 5,931,360.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5,931,360.00	0.00 0.00 14.51						
Total Actividad - Obra:						13,057.00		40,887,120.00	0.00		5,931,360.00	0.00		0.00		5,931,360.00	0.00	14.51	
Actividad Obra: 003-Supervisión de la Construcción, Adiciones y Mejoras en Parques y Lugares de Recreo en el País																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Supervisadas la construcción de adiciones y mejoras en parques y lugares de recreo del país			983	METRO CUADRADO	S	0.01 0.00 5,432,555.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Total Actividad - Obra:						0.01		5,432,555.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Obra: 001-Obras de Construcción de Vías Urbanas																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Construidas calles con concreto hidráulico. 021			53	KILÓMETRO	S	20.85 0.00 187,043,050.00	55.20 0.00 27,700,447.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 27,700,447.00	264.75 0.00 14.81							
Total Actividad - Obra:						20.85		187,043,050.00	55.20		27,700,447.00	0.00		0.00		27,700,447.00	264.75	14.81	
Actividad Obra: 002-Supervisión Obras de Construcción de Vías Urbanas																			
				Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Supervisada la Construcción de calles con concreto hidráulico			53	KILÓMETRO	S	34.21 0.00 7,153,700.00	55.20 0.00 4,299,651.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4,299,651.00	161.36 0.00 60.10							
Total Actividad - Obra:						34.21		7,153,700.00	55.20		4,299,651.00	0.00		0.00		4,299,651.00	161.36	60.10	
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Construidas canalizaciones en el valle de sula			65	METRO CUBICO	S	0.00 0.00 0.00	10,298.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,298.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:						0.00		0.00	10,298.00		0.00	0.00		0.00		10,298.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Supervisada la Construcción de canalizaciones en el valle de sula			65	METRO CUBICO	S	0.00 0.00 0.00	10,298.00 0.00 68,200.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 68,200.00	0.00 0.00 0.00							
Total Actividad - Obra:						0.00		0.00	10,298.00		68,200.00	0.00		0.00		68,200.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 004-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Construidas estructuras de gaviones en el valle de sula.			65	METRO CUBICO	S	3,555.00 0.00 43,409,300.00	949.00 0.00 1,951,892.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,951,892.00	26.69 0.00 4.50							
Total Actividad - Obra:						3,555.00		43,409,300.00	949.00		1,951,892.00	0.00		0.00		1,951,892.00	26.69	4.50	
Actividad Obra: 005-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Supervisada la Construcción de estructuras de gaviones en el valle de sula			65	METRO CUBICO	S	3,555.00 0.00 1,739,084.00	949.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	949.00 0.00 0.00	26.69 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:						3,555.00		1,739,084.00	949.00		0.00	0.00		0.00		0.00	26.69	0.00	
Actividad Obra: 006-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Construidas alcantarillas en el valle de sula			982	METRO LINEAL	S	54.00 0.00 1,403,474.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:						54.00		1,403,474.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 007-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA																			
				Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--							
Resultado	Descripción			U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo		Ejecutado Octubre Cantidad % Costo		Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo		Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 4 %			
01	Supervisada la Construcción de alcantarillas en el valle de sula			982	METRO LINEAL	S	54.00 0.00 34,721.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00						
Total Actividad - Obra:						54.00		34,721.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



14/11/2016 09:31:42
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA																						
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Construidos bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA																						
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Supervisada la Construcción de bordos en bienes de dominio público en el valle de sula	65	METRO CUBICO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 010-REGULARIZACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO-CHOLOMA																						
Programa: 22-OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Regularizadas obras prioritarias en zonas de alto riesgo en el valle de sula.	982	METRO LINEAL	S	1.00	0.00	1,106,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00		1,106,184.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL																						
Programa: 23-PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Construidos los kilómetros de mantenimiento y conservación	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-APOYOS REGIONALES																						
Programa: 24-DESARROLLO COMUNITARIO Y SOSTENIBLE																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Realizados proyectos de localidades en regiones del pais	305	PROYECTO	S	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					5.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-OBRAS DE DRAGADO CANALIZACIONES DE CAUSES REPRESA NACAOME																						
Programa: 25-SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)																						
Sub Programa: 00--																						
Proyecto: 000--																						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimesre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		
01	Realizado el pago de contrato de operación y mantenimiento	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total Institución:					173,894.09		2,399,820,547.00	26,326.78		673,962,977.00	0.00		0.00	0.00		0.00	26,326.78		673,962,977.00	15.14	28.08	
Totales del Reporte:					173,894.09		2,399,820,547.00	26,326.78		673,962,977.00	0.00		0.00	0.00		0.00	26,326.78		673,962,977.00			