



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

NOVIEMBRE 2023



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

MEMORANDUM

PARA:

MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA



DE:

ING. JULIO MENDEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO:

INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA

FECHA:

04 DE DICIEMBRE DEL 2023

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al mes de Noviembre del 2023, para ser incorporada a la Página de Transparencia del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch

GERENCIA TECNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
Departamento De Supervisión De Proyectos.
Periodo: 01 al 31 de octubre del 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						EJECUCIÓN DEL PROYECTO										EVALUACIÓN DEL PROYECTO											
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Acostumbramiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Autorizado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio			Modificación de Control			Ampliación de Tiempo		Resolución de Control			
																	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN		
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																											
CLP-01-2023	Red Vial	Pavimentación II Etapa Callejon Nelly Escobedo Barrio Palermo; Pavimentación de calles Pueblo Nuevo y Ampliación de red val Peaje, Peaje	Nelly Escobedo, Pueblo Nuevo y Peaje	Resolver los problemas de barro y polvo de la calle de manera permanente y garantizar que la redadura quede con uniformidad y libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida.	Construcción de construcción de 134.80 ml de canchales pluviales, 360.00 ml en pavimento de concreto hidráulico, 540.37 m bordillo de concreto 800 mm, mesa de protección con concreto colado, Pueblo Nuevo, 493.00 ml de redadura y 490.35 m bordillo de concreto 800 mm, Ampliación de peaje, 233.00 ml de pavimento hidráulico 126.85. Todos los parámetros cumplen con las medidas de calidad requeridas y se calificaron correspondiente. T-estados insatisfactorios al inicio.		Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a Peaje y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	INGELED	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 9,140,219.27	96.55%	L. 9,466,824.72	26 de diciembre del 2023		X			X		X			X	Se realizó ampliación de tiempo #2, debido a obras y adicionales no contemplados. Se realizó ampliación de tiempo #3 debido a días de lluvias consecutivas en el proyecto con 13 días ampliados nueva fecha de finalización 26 de diciembre del 2023.	
CLP-03-2023	Bienes Municipales	Construcción Casa del Abuelo Mayor, Barrio San Martín, Puerto Cortés, Honduras	Barrio San Martín, Puerto Cortés, Honduras	Proporcionar un espacio cómodo y agradable donde se le pueda brindar atención a los adultos mayores del municipio.	Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles, comprendiendo un área de 407 m2 por nivel con un total de 814 m2 y una área verde aproximadamente de 115 m2. La edificación contiene áreas de consultorio, recepción, ingreso, baños para ambos sexos, área de apoyo, comedor, cocina, recepción, farmacia, área de registro, oficina principal de administración, terraza, además de poseer un sistema de elevador y rampa de acceso para ambos niveles. El edificio está conformado por un sistema de vigas, columnas, vigas, columnas reforzadas, pared de concreto reforzado, casilleros de concreto reforzado para confortamiento de muros de bloque de concreto, losa de concreto aligerada compuesta por canchales y láminas de alumin con un fondeo de concreto armado, paredes de bloque de concreto de 4 pulgadas, fascias con bloque de 4 1/2 pulgadas, techo o ante con losa de concreto reforzada, baguete de agua metálica, bajante para agua lluvias, sistema eléctrico completo, área verde que contiene pargués, mesa y yunque.		Crear una edificación de calidad con las siguientes: espigas, garbanos, materiales y trabajos requeridos para el buen funcionamiento y operabilidad del proyecto.	Remoción de la capa vegetal del suelo	ROMPA la estructura del suelo	GED Construcciones S.A. de C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	28 de febrero del 2023	L. -	0.00%	L. 16,253,118.10	27 de julio del 2024		X			X		X			X	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																											
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																											
DAC-08-2023	Red de drenaje pluvial	Construcción de Canal Pluvial frente a escuela, ubicación: Tapón de los Oros, Puerto Cortés, Cortés	Tapón de los Oros, Puerto Cortés, Cortés	Interceptar, desviar y conducir el agua de la escorrentía hacia drenajes para evitar la acumulación de agua en la vía pública.	Este proyecto consiste en la construcción de canchales pluviales en el Tapón de los Oros. La cual se construyeron las actividades como ser: remoción de capa vegetal, excavación, material de relleno para nucleos, fondeo de concreto reforzado, pared de concreto reforzado, línea de concreto reforzado, dicho embudo con capa de concreto pesoso ligadura de concreto en su longitud a cada 30.00 m, línea de paso vehicular y línea de paso peatonal.		lograr una solución permanente al problema de inundación de las aguas lluvias durante la época lluviosa	Remoción de la composición original del suelo y corte de malera existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo	Irma Del Carmen Medeiros	Municipalidad de Puerto Cortés	27 de febrero del 2023	L. 899,846.71	100.00%	L. 899,846.71	RECEPCIONADO 21 de Noviembre del 2023		X			X		X			X	Ampliación de tiempo tres por 15 días.
DAC-09-2023	Red de drenaje pluvial	Construcción de Canchales Pluviales	Carrizo Robo, Colonia Americana, Puerto Cortés, Cortés	Interceptar, desviar y conducir el agua de la escorrentía hacia drenajes para evitar la acumulación de agua en la vía pública.	El proyecto consiste en la construcción de 20 m de canal de drenaje pluvial conteniendo actividades como ser: limpieza de capa vegetal, limpieza y pintura de escaque longitudinal, excavación correcta, estabilización de suelo con material de nucleos de relleno de concreto reforzado, pared con lingote de 6" fundido y reforzado con varillas, culata de concreto de 0.30x0.30, repaso en paredes interiores del canal, imbornales con palisadas de 1/2" líneas para peaje o vehicular, línea para paso peatonal, línea de paso para la capa de concreto f' = 4000 psi, elaboración de pruebas de resistencia de materiales para garantizar la calidad de la obra		lograr una solución permanente al problema de inundación de las aguas lluvias durante la época lluviosa	Remoción de la composición original del suelo y corte de malera existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo	Dr. Rina Maria Calix	Municipalidad de Puerto Cortés	13 de marzo del 2023	L. 891,841.74	100.00%	L. 891,841.74	Recepcionado el 20 de noviembre del 2023		X			X				X	Ampliación de tiempo dos por 31 días , de los cuales 31 días son debido a condiciones climatológicas (lluvias y saturación de suelo). Con nueva fecha de finalización 30 de noviembre del 2023	
DAC-13-2023	Seguridad Ciudadana	Rehabilitación de sistema de alumbrado público, ubicación: centro, corte.	Península, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar el sistema eléctrico de la zona	El proyecto consiste en la instalación de 350 luminarias tipo cobra LED de 150 W, instalación de estructura metálica 8-15, suministro e instalación de fachado y línea secundaria de 240V trifase en conductos, brazos para luminaria, suministro e instalación de puesta a tierra.		Proporcionar mejor calidad de energía en la zona, de esta manera aumentar la seguridad en la zona.	N/A	N/A	Olvin David Montes	Municipalidad de Puerto Cortés	10 de julio de 2023	L. 240,176.00	40.00%	L. 600,040.00	22 de noviembre de 2023		X			X						
DAC-15-2023	Educación	Construcción Centro Social, Ubicación 14 de Agosto, Puerto Cortés, Cortés.	14 de Agosto, Puerto Cortés, Cortés.	Proporcionar un espacio ambiente agradable y adecuado para que los habitantes de la comunidad puedan realizar sus actividades	Este proyecto consiste en la construcción como: fondeo y ornateado, excavación manual, estabilización con material de nucleos relleno y compactado. Para la realización de la obra por, se utilizará un concreto corado de 0.20x0.40 m de concreto f' = 3000 lb/pulg2, seguido de un reforzamiento de bloque de 6" relleno de concreto en su totalidad, una columna inferior de 0.30x0.30m seguida de pared de bloque de 6" para terminar de completar la estructura con una redura superior con las mismas dimensiones de valores inferior. Todas las paredes y ventanillas (brazos longitudinales de 0.30x0.30, excavación de castillos de concreto armado 60, los los paredes se aplicará repaso, perfilado puntual. En cuanto al ya hará un fondeo de concreto de 6 m utilizando concreto f' = 3000 lb/pulg2, seguido de la instalación de ventana de alumin. Se instalará una puerta de madera de 1.00x2.00 y ventanilla 1.00x0.50. Se hará instalación y suministro de estructura de techo con vigas 11 de madera de 2x4 con travesa de alumin. Cal 2x4 para su interior se hará instalación de cable falso. Así mismo se instalará todo el sistema eléctrico incluyendo tomacorrientes y luminaria. Se realizaron pruebas de laboratorio para garantizar la buena calidad de los materiales, así como construcción de fosa séptica y drenaje.		Creación de espacios recreativos y cómodos para que los habitantes de la comunidad realicen sus diversas actividades.	Remoción de la composición original del suelo y corte de malera existente en sitio.	Se rompe la estructura de suelo para construcción de concreto.	Manuel De Jesus Mejia Sabinell	Municipalidad de Puerto Cortés	27 de junio del 2023	L. 288,955.29	30.00%	L. 899,850.97	15 de diciembre del 2023		X			X		X			X	
DAC-18-2023	Red Vial	Mejoramiento de semáforo peatonal	Barrio Los Angeles, ubicación: Campana, Puerto Cortés, Cortés		Este proyecto consiste en el mejoramiento de camino peatonal Barrio Los Angeles, sector Campana, en la cual hay actividades como ser: demolicion de losa, excavación, fondeo y ornateado, fondeo de concreto, concreto corrido, pruebas de laboratorio, limpieza final.		Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a Peaje y así evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Eliminar la generación de polvo y evitar que en los tiempos lluviosos se forme lodo.	Mejoramiento de la estructura del suelo	Dr. Santos Zaldívar Soto	Municipalidad de Puerto Cortés	14 de julio del 2023	L. 112,850.00	15.00%	L. 751,003.30	23 de diciembre del 2023		X			X		X			X	
DAC-19-2023	Otros Mantenimientos y Reparaciones	Mejoramiento de Centro Social, Ubicación Barrio Buenos Aires, Puerto Cortés, Cortés.	Barrio Buenos Aires, Puerto Cortés, Cortés.	Proporcionar un espacio ambiente agradable y adecuado para que los habitantes de la comunidad puedan realizar sus actividades.	Este proyecto consiste en el mejoramiento del centro social de Barrio Buenos Aires, en el cual hay actividades como ser: demolicion de losa de piso, demolición de cable falso y fondeo de alumin, línea de concreto de 6 m, suministro e instalación de puerta, cubierta de laminas de alumin, suministro e instalación de cable falso de PVC, suministro e instalación de luminaria, suministro e instalación de fondeo, instalaciones eléctricas y pintura.		Creación de espacios recreativos y cómodos para que los habitantes de la comunidad realicen sus diversas actividades.	Remoción de la composición original del suelo y corte de malera existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo	Dr. Wilson David Williams Mejia	Municipalidad de Puerto Cortés	21 de junio del 2023	L. 826,122.35	85.00%	L. 960,085.00	25 de diciembre del 2023		X			X					X	Ampliación de tiempo #1 por 15 días , de los cuales 15 días son debido a condiciones climatológicas (lluvias y saturación de suelo). Con nueva fecha de finalización 25 de diciembre del 2023.
DAC-17-2023	Red Vial	Construcción Vado Aldea Rio Arriba, Ubicación Rio Arriba, Puerto Cortés.	Aldea Rio Arriba, Puerto Cortés.	Construir un vado que permita el paso entre las comunidades aldeñas.	Este proyecto consiste en la construcción de un vado con alcantarillas de 24 de concreto reforzado, con una longitud de 30 metros con 8 orificios de drenaje y un ancho total de 24 alcantarilla de 2 metros, con sus respectivos tabiques de concreto colados y en ambos lados, bordillo intermedio de concreto, aldea de 5 metros en ambos extremos, ancho de redadura de 5.46 metros.		Mantener habilitado el paso y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Remoción de la composición original del suelo y corte de malera existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo	Dr. Oscar Orlando Morge Melgar	Municipalidad de Puerto Cortés	16 de junio del 2023	L. 391,591.25	41.00%	L. 955,100.00	29 de diciembre del 2023		X			X					X	Ampliación de tiempo uno por 22 días , de los cuales 22 días son debido a condiciones climatológicas (lluvias y saturación de suelo). Con nueva fecha de finalización 29 de diciembre del 2023.
DAC-16-2023	Red Vial	Construcción Vado Agua Caliente, Ubicación Agua Caliente, Puerto Cortés, Cortés.	Aldea Agua Caliente, Puerto Cortés, Cortés.	Construir un vado que permita el paso entre las comunidades aldeñas.	Este proyecto consiste en la construcción de un vado con alcantarillas de 24 de concreto reforzado, con una longitud de 22.80 metros, con 8 orificios de drenaje, concreto con una longitud de 24 alcantarilla de 2 metros, con sus respectivos tabiques de concreto colados y en ambos lados, bordillo intermedio de concreto, aldea de 5 metros en ambos extremos, ancho de redadura de 5.00 metros.		Mantener habilitado el paso y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Remoción de la composición original del suelo y corte de malera existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo	Dr. Jerson Erasmo Nullo Mayaga	Municipalidad de Puerto Cortés	28 de junio del 2023	L. 194,830.24	25.00%	L. 779,321.10	29 de diciembre del 2023		X			X					X	Ampliación de tiempo uno por 22 días , de los cuales 22 días son debido a condiciones climatológicas (lluvias y saturación de suelo). Con nueva fecha de finalización 29 de diciembre del 2023.
DAC-19-2023	Otros Mantenimientos y Reparaciones	Construcción de una (0) contenedores para almacenamiento temporal de residuos sólidos	Lugares varios sector carretero	Contribuir contenedores para almacenamiento temporal de residuos sólidos en la comunidad	Este proyecto consiste en la construcción de 6 contenedores temporales para residuos sólidos		Mantener la higiene y limpieza de los beneficiarios por los contenedores	Remoción de la composición original del suelo y corte de malera existente en sitio.	N/A	Dr. Maria Haglene Quirós Villalón	Municipalidad de Puerto Cortés	07 de Agosto de 2023	L. 194,510.70	80.00%	L. 216,123.00	28 de Diciembre de 2023		X			X						

DAC-20-2023	Saneamiento (fondos Externos)	Construcción del Canal Perimetral para mejorar la seguridad de la disposición final de residuos sólidos, Puerto Cortés, Cortés.	Belleno Sacterra, Aldea El Obile	Dar seguridad a las instalaciones para la disposición de los residuos sólidos y del equipo de campo y personal asignado.	Construcción de 15120 ml de cerco perimetral el cual consistirá en su cimiento corrido, castillos de concreto, solera intermedia y de cierre paredes de bloque de C lisa de alrededor de la cancha de fútbol donde será las instalaciones de residuos sólidos.	Mantener la seguridad de las instalaciones y del equipo que se instalan.	Remoción de la composición original del suelo y corte de mallas existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo y construcción de terreno en donde será las instalaciones.	Sr. Wilton David Williams Mejía	Municipalidad de Puerto Cortés	26 de octubre del 2021	L	897,102.04	95.00%	L	946,318.57	23 de enero del 2024	X	Cambios internos a la línea del canal y se agregaron 2 porciones uno peatonal y un vehicular	X	S	X
DAC-21-2023	Red de drenaje pluvial	Construcción de Canales Pluviales, Utilización Aldea La Pita, Puerto Cortés, Cortés.	Aldea La Pita, Puerto Cortés, Cortés.	Interceptar, derivar y conducir el agua de la tormenta hacia drenajes para evitar la acumulación de agua en la vía pública.	Construcción de Canales Pluviales en la Aldea La Pita, la cual se consistirá en las actividades como se remoción de capa vegetal, excavación manual, material de río para relleno, firme de concreto reforzado, pared de bloque reforzado y vibrado, pared de concreto reforzado, solera de cierre y losa de concreto reforzado, losa de paso vehicular y peatonal.	Lograr una solución permanente al problema. Retirar excavación de las aguas lluvias durante la época lluviosa.	Remoción de la composición original del suelo y corte de mallas existente en sitio.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Sr. Rene Morales Gutierrez	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de julio del 2023	L	522,680.57	65.00%	L	804,142.42	31 de diciembre del 2023	X		X	X	