



**PARA:** Abogada Isis Perdomo  
**Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción**

**DE:** MSc. Yadira Álvarez Licona  
**Directora del FOSODE**

**ASUNTO:** Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de febrero del 2024.

**FECHA:** 07 de marzo de 2024.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de febrero del 2024 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**PROYECTO No. 1****1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Los Angelitos
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Los Angelitos, Municipio, El Triunfo, Departamento, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"><li>• ENEE</li><li>• FOSODE</li><li>• Municipalidad</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 20,606.40 FOSODE: L. 10,303.20 Municipalidad: L. 581,428.63 Comunidad: L. 626,299.89
Fecha de Aprobación	15 de noviembre del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,238,638.12 \$49,961.00
Fecha de Finalización	13 de febrero del 2024

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7921

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de febrero, pero reportado hasta el mes de marzo del 2024.

*Y Alvarez*

**MSc. Yadira Alvarez Licona**  
 Directora del FOSODE




## PROYECTO No. 2

## 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Las Caña Y Oyoto
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Las Caña Y Oyoto, Municipio, San Macos De Colon, Departamento, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

## 2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"><li>• ENEE</li><li>• FOSODE</li><li>• Municipalidad</li></ul>
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 14,500.80 FOSODE: L. 1,750,126.13 Municipalidad: L. 856,007.93
Fecha de Aprobación	26 de septiembre del 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 2,620.634.86 \$105,675.45
Fecha de Finalización	14 de febrero del 2024

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7989



**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de febrero, pero reportado hasta el mes de marzo del 2024.

*Y Alvarez*  
**MSc. Yadira Alvarez Licona**  
 Directora del FOSODE


**PROYECTO No. 3**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Cinco Pinos
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Cinco Pinos, Municipio, Curaren Departamento, Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BCIE</li> <li>• FOSODE</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Municipalidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	BCIE: L. 28.13 FOSODE: L. 111,127.77 Municipalidad: L. 145,717.41
Fecha de Aprobación	17 de agosto del 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 256,873.31 \$10,358.25
Fecha de Finalización	16 de agosto del 2023

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7989**

### 3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de febrero, pero reportado hasta el mes de marzo del 2024.

  
**MSc. Yadira Alvarez Licona**  
 Directora del FOSODE



## PROYECTO No. 4

### 1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Ocotillo
Ubicación del Proyecto	Comunidad: El Ocotillo, Municipio, El Corpus, Departamento, Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENEE</li> <li>• FOSODE</li> <li>• Municipalidad</li> <li>• Comunidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 16,790.40 FOSODE: L. 8,395.20 Municipalidad: L. 897,410.27 Comunidad: L. 269,223.08
Fecha de Aprobación	18 de marzo del 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,191,818.95 \$48,059.35
Fecha de Finalización	05 de diciembre del 2024

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7989**

**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de febrero, pero reportado hasta el mes de marzo de 2024.

*Y Alvarez*  
**MSc. Yadira Alvarez Liconia**  
 Directora del FOSODE  




**PROYECTO No. 5**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Cerro De Hule-Bomba De Agua
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Cerro De Hule-Bomba De Agua, Municipio, Güinope, Departamento, El Paraíso.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOSODE</li> <li>• Municipalidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 187,130.41
Fecha de Aprobación	10 de abril del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 196,670.41 \$7,930.61
Fecha de Finalización	18 de diciembre del 2023

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7989**


**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A



Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de febrero, pero reportado hasta el mes de marzo del 2024.

*Y Álvarez*  
**MSc. Yadira Álvarez Licona**  
 Directora del FOSODE


**PROYECTO No. 6**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Casa Blanca
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Casa Blanca, Municipio: San Pedro De Tutule, Departamento: La Paz
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOSODE</li> <li>• Municipalidad</li> <li>• Comunidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540 Municipalidad: L. 331,440.73 Comunidad: 99,432.22
Fecha de Aprobación	22 de agosto del 2022
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 440,412.95 \$17,759.37
Fecha de Finalización	13 de diciembre de 2023

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7989**



**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de febrero, pero reportado hasta el mes de marzo del 2024.

*Y Alvarez*  
**MSc. Yadira Alvarez Licona**  
 Directora del FOSODE


**PROYECTO No. 7**
**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Casitas Munuare
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Casitas Munuare, Municipio: Tatumbla, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**


Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOSODE</li> <li>• Municipalidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 Municipalidad: L. 203,023.00



Fecha de Aprobación	13 de septiembre del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 212,563.00 \$8.571.47
Fecha de Finalización	20 de febrero de 2024

**\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7989**

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de febrero, pero reportado hasta el mes de marzo del 2024.

  
**MSc. Yadira Álvarez Licona**  
Directora del FOSODE

CC: Archivo FOSODE  
CC: Digital PIFC/YFAL

