



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**INSTITUCIÓN:** 411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte

**PROGRAMA:** 11 CONSTRUCCION DE CARRETERAS

**Producto:** 1 - Tramos Carreteros en la Red Vial Oficial, Construidos y Pavimentados, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					51,913.00	494,434,461.04						
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 11 CONSTRUCCION DE CARRETERAS

**Producto:** 1 - Tramos Carreteros en la Red Vial Oficial, Construidos y Pavimentados, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 11 CONSTRUCCION DE CARRETERAS

**Producto:** 1 - Tramos Carreteros en la Red Vial Oficial, Construidos y Pavimentados, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												

**SUB-PROGRAMA:** 11-00 -

**PROYECTO:** 11-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-000-001 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CALLE 8 LA CEIBA (6.73KM))

**Producto:** 2 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo La Ceiba, Departamento de Atlántida (Calle 8 La Ceiba (6.73km))

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					5,870.00	32,465,087.93						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-000-005 OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO RUTA 92, EL RODEO - SAN LUIS; ETAPA I (10.00 KM), DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

**Producto:** 39 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo El Rodeo-San Luís, departamento de Santa Barbara

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					6,600.00	1,733,184.72						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-000-008 REHABILITACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO "LIMONES POZO ZARCO - SALAMA" FASE I

**Producto:** 40 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo Limones - Pozo Zarco -Salama, Fase I

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	35,665,689.94						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												

**PROYECTO:** 11-00-001 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ"



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 8 - Carretera La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, Sub Tramo: "Puente Río El Pataste - Dulce Nombre de Culmí" Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,088.00	4,438,303.82						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 8 - Carretera La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, Sub Tramo: "Puente Río El Pataste - Dulce Nombre de Culmí" Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-001-002 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ", RUTA N-83,

**Producto:** 10 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL

**No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-001-002 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ", RUTA N-83,

**Producto:** 10 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,088.00	4,438,303.82						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-001-001 SUPERVISION DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ", RUTA N-83,

**Producto:** 9 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,088.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-001-001 SUPERVISION DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ", RUTA N-83,

**Producto:** 9 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												

**PROYECTO:** 11-00-002 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA" (79.1 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 11 - Carretera "Naco - La Entrada" Construida y Rehabilitada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL

**No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					18,756.00	140,752,348.11						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 11 - Carretera "Naco - La Entrada" Construida y Rehabilitada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-002-001 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA", LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN.

**Producto:** 12 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Departamentos de Santa Bárbara y Copán.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-002-001 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA", LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN.

**Producto:** 12 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Departamentos de Santa Bárbara y Copán.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					18,756.00	134,335,101.91						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-002-002 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA", LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN.

**Producto:** 13 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Departamentos de Santa Bárbara y Copán.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					18,756.00	6,417,246.20						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-002-002 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA",LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN.

**Producto:** 13 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Departamentos de Santa Bárbara y Copán.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												

**PROYECTO:** 11-00-003 Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 14 - Carretera "Las Lomas - Terrero Blanco" Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.  
**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral  
**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.  
**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					12,877.00	177,113,957.61						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 14 - Carretera "Las Lomas - Terrero Blanco" Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-003-001 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE ORIENTE, TRAMO CARRETERO: "LAS LOMAS - TERRERO BLANCO, RUTA 53"

**Producto:** 15 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Las Lomas - Terrero Blanco" Ruta N-53 y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo : Ruta 119, "Terrero Blanco - Patuca - Palestina"

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-003-001 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE ORIENTE, TRAMO CARRETERO: "LAS LOMAS - TERRERO BLANCO, RUTA 53"

**Producto:** 15 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Las Lomas - Terrero Blanco" Ruta N-53 y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo : Ruta 119, "Terrero Blanco - Patuca - Palestina"

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					12,877.00	173,406,514.07						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-003-002 SUPERVISION DE LA CONST. Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE ORIENTE, TRAMO CARRETERO: "LAS LOMAS - TERRERO BLANCO, RUTA 53"

**Producto:** 16 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Las Lomas - Terrero Blanco" Ruta N -53 y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "Terrero Blanco - Patuca - Palestina"

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-003-002 SUPERVISION DE LA CONST. Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE ORIENTE, TRAMO CARRETERO: "LAS LOMAS - TERRERO BLANCO, RUTA 53"

**Producto:** 16 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Las Lomas - Terrero Blanco" Ruta N -53 y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "Terrero Blanco - Patuca - Palestina"

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					12,877.00	3,707,443.54						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-003-003 PREINVERSION PARA LA PAV. CONCRETO HIDRÁULICO CORREDOR DE ORIENTE, TRAMO "LAS LOMAS-TERRERO BLANCO, RUTA 53" Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO DEL TRAMO : RUTA 119 DPTO DE OLANCHO

**Producto:** 17 - Elaboración de estudios de Preinversión para la ejecución del proyecto.

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												

**PROYECTO:** 11-00-004 Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Localizado en los Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 18 - Carretera "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén", Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,106.00	17,967,453.42						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



- Producto:** 18 - Carretera "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén", Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.
- Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL      **No Acumulable:** N      **Primario:** S      **Periodicidad:** 4 - Trimestral
- Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.
- Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-004-001 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: "PORTILLO DEL LOBO-REITOCA - CURARÉN" (39.54 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FCO MORAZÁN Y CHOLUTECA.

**Producto:** 19 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-004-001 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: "PORTILLO DEL LOBO-REITOCA - CURARÉN" (39.54 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FCO MORAZÁN Y CHOLUTECA.

**Producto:** 19 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,106.00	16,765,897.75						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-004-002 SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: "PORTILLO DEL LOBO-REITOCA - CURARÉN" (39.54 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FCO MORAZÁN Y CHOLUTECA.

**Producto:** 20 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,106.00	1,201,555.67						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-004-002 SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: "PORTILLO DEL LOBO-REITOCA - CURARÉN" (39.54 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FCO MORAZÁN Y CHOLUTECA.

**Producto:** 20 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												

**PROYECTO:** 11-00-005 Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el Departamento de Francisco Morazán y Yoro.



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 21 - Carretera Central "Marale - Empalme Carretera Yoro" Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



- Producto:** 21 - Carretera Central "Marale - Empalme Carretera Yoro" Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.
- Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL      **No Acumulable:** N      **Primario:** S      **Periodicidad:** 4 - Trimestral
- Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.
- Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,087.00	29,123,773.80						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-005-001 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO: "MARALE - EMPALME CARRETERA YORO" (53.31 KM), LOCALIZADO EN EL DPTO DE FCO. MORAZÁN Y YORO.

**Producto:** 22 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,087.00	27,538,501.76						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-005-001 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO: "MARALE - EMPALME CARRETERA YORO" (53.31 KM), LOCALIZADO EN EL DPTO DE FCO. MORAZÁN Y YORO.

**Producto:** 22 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-005-002 SUPERVISION DE CONST, Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA CENTRAL, TRAMO: "MARALE - EMPALME CARRETERA YORO" (53.31 KM), LOCALIZADO EN EL DPTO DE FCO. MORAZÁN Y YORO.

**Producto:** 23 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-005-002 SUPERVISION DE CONST, Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA CENTRAL, TRAMO: "MARALE - EMPALME CARRETERA YORO" (53.31 KM), LOCALIZADO EN EL DPTO DE FCO. MORAZÁN Y YORO.

**Producto:** 23 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,087.00	1,585,272.04						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												

**PROYECTO:** 11-00-006 Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Amapa - San Antonio de Cortés (R90) con una Longitud de 9.645 Km, ubicado en el Municipio de San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés.



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 24 - Carretera Amapa - San Antonio de Cortés, Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					2,411.00	34,598,334.57						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



- Producto:** 24 - Carretera Amapa - San Antonio de Cortés, Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.
- Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL      **No Acumulable:** N      **Primario:** S      **Periodicidad:** 4 - Trimestral
- Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.
- Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-006-001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTÉS (R90) CON UNA LONGITUD DE 9.645 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.

**Producto:** 25 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo Amapa - San Antonio de Cortés (R90) Departamento de Cortés.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-006-001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTÉS (R90) CON UNA LONGITUD DE 9.645 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.

**Producto:** 25 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo Amapa - San Antonio de Cortés (R90) Departamento de Cortés.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					2,411.00	32,169,313.05						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-006-002 SUPERVISION DE PAVIMENTACIÓN TRAMO CARRETERO AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTÉS (R90)  
CON UNA LONGITUD DE 9.645 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
DPTO DE CORTÉS.

**Producto:** 26 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo Amapa - San Antonio de Cortés (R90)  
Departamento de Cortés.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					2,411.00	2,429,021.52						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-006-002 SUPERVISION DE PAVIMENTACIÓN TRAMO CARRETERO AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTÉS (R90)  
CON UNA LONGITUD DE 9.645 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
DPTO DE CORTÉS.

**Producto:** 26 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo Amapa - San Antonio de Cortés (R90)  
Departamento de Cortés.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												

**PROYECTO:** 11-00-007 Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Peña Blanca - Los Naranjos (R72) con una Longitud de 2.872KM, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés.



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 27 - Carretera Peña Blanca - Los Naranjos, Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL      **No Acumulable:** N      **Primario:** S      **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 27 - Carretera Peña Blanca - Los Naranjos, Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,083.00	9,651,328.79						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



### 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-007-001 CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO PEÑA BLANCA - LOS NARANJOS (R72) LONGITUD DE 2.872KM,MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPTO DE CORTÉS.

**Producto:** 28 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo Peña Blanca - Los Naranjos (R72) Departamento de Cortés.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,083.00	7,453,549.82						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-007-001 CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO PEÑA BLANCA - LOS NARANJOS (R72) LONGITUD DE 2.872KM,MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPTO DE CORTÉS.

**Producto:** 28 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo Peña Blanca - Los Naranjos (R72) Departamento de Cortés.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-007-002 SUPERVISION DE LA CONST. TRAMO CARRETERO PEÑA BLANCA - LOS NARANJOS (R72)  
LONGITUD DE 2.872KM,MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPTO DE CORTÉS.

**Producto:** 29 - Contratación de una empresa supervisora para que ejecute las obras de construcción del tramo Peña Blanca - Los Naranjos (R72)  
Departamento de Cortés.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-007-002 SUPERVISION DE LA CONST. TRAMO CARRETERO PEÑA BLANCA - LOS NARANJOS (R72)  
LONGITUD DE 2.872KM,MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPTO DE CORTÉS.

**Producto:** 29 - Contratación de una empresa supervisora para que ejecute las obras de construcción del tramo Peña Blanca - Los Naranjos (R72)  
Departamento de Cortés.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos prioritizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,083.00	2,197,778.97						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												

**PROYECTO:** 11-00-008 Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 30 - Carretera Salida Sur Anillo Periferico , Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-008-003 CONSTRUCCION PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFERICO CA-5 SUR

**Producto:** 32 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo Salida Sur Anillo Periférico, Carretera CA-5 Sur.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-008-004 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFERICO CA-5 SUR

**Producto:** 33 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo Salida Sur Anillo Periférico, Carretera CA-5 Sur.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-008-002 ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO

**Producto:** 31 - Administración y Gestión del Proyecto

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-008-005 IMPLEMENTACION E INDEMNIZACION DEL DERECHO DE VIA

**Producto:** 34 - Liberación del derecho de vía para la ampliación del tramo carretero

**Unidad de Medida:** 92 - CASO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												

**PROYECTO:** 11-00-009 Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo Agrícola, Tramo Carretero: "El Bijagual - San Francisco de Becerra (R77)", con una Longitud de 15.09 km, Ubicado en el Departamento de Olancho



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 35 - Carretera Anillo Agrícola, Tramo El Bijagual-San Francisco de Becerra, Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL      **No Acumulable:** N      **Primario:** S      **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,035.00	10,924,998.33						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**Producto:** 35 - Carretera Anillo Agrícola, Tramo El Bijagual-San Francisco de Becerra, Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-009-002 CONSTRUCCION PAV. CONCRETO HIDRÁULICO ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: EL BIJAGUAL-SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77),CON UNA LONG. DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DPTO.OLANCHO

**Producto:** 37 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción Anillo Agrícola, Tramo Carretero: El Bijagual-San Francisco de Becerra(R77)

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-009-002 CONSTRUCCION PAV. CONCRETO HIDRÁULICO ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: EL BIJAGUAL-SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77),CON UNA LONG. DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DPTO.OLANCHO

**Producto:** 37 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción Anillo Agrícola, Tramo Carretero: El Bijagual-San Francisco de Becerra(R77)

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,035.00	7,827,446.56						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-009-003 SUPERVISION DE CONSTRUCCION PAV. CONCRETO HIDRÁULICO ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: EL BIJAGUAL-SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77),CON UNA LONG. DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DPTO.OLANCHO

**Producto:** 38 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción Anillo Agrícola, Tramo Carretero: El Bijagual-San Francisco de Becerra(R77)

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,035.00	3,097,551.77						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-009-003 SUPERVISION DE CONSTRUCCION PAV. CONCRETO HIDRÁULICO ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: EL BIJAGUAL-SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77),CON UNA LONG. DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DPTO.OLANCHO

**Producto:** 38 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción Anillo Agrícola, Tramo Carretero: El Bijagual-San Francisco de Becerra(R77)

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 11-00-009-001 PREINVERSION PAV. CONCRETO HIDRÁULICO ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: "EL BIJAGUAL - SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77)", CON UNA LONG. DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DPTO. OLANCHO

**Producto:** 36 - Elaboración de estudios de Preinversión para la ejecución del proyecto.

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 12 REHABILITACION DE CARRETERAS

**Producto:** 1 - Tramos Carreteros en la Red Vial Oficial, Rehabilitados, para beneficio de la población hondureña, impulsando el desarrollo socioeconómico.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 12 REHABILITACION DE CARRETERAS

**Producto:** 1 - Tramos Carreteros en la Red Vial Oficial, Rehabilitados, para beneficio de la población hondureña, impulsando el desarrollo socioeconómico.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					17,090.00	119,495,190.29						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												

**SUB-PROGRAMA:** 12-00 -

**PROYECTO:** 12-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 12-00-000-002 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS

**Producto:** 2 - Rehabilitación de tramos carreteros en diferentes zonas del país.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												

**PROYECTO:** 12-00-002 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE DEL TRAMO CARRETERO: TEGUCIGALPA - EL GUANÁBANO (RN15), LONGITUD 7.22 KM (SALIDA A OLANCHO)



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**Producto:** 3 - Carretera Tegucigalpa - El Guanábano, rehabilitada, para beneficio de la población hondureña

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL      **No Acumulable:** N      **Primario:** S      **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,596.00	33,466,132.41						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**Producto:** 3 - Carretera Tegucigalpa - El Guanábano, rehabilitada, para beneficio de la población hondureña

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 12-00-002-001 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE TRAMO CARRETERO: TEGUCIGALPA - EL GUANÁBANO (RN15),LONG 7.22 KM (SALIDA A OLANCHO), UBICADO DPTO.FCO MORAZAN.

**Producto:** 4 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación del tramo Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), departamento de Francisco Morazán

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 12-00-002-001 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE TRAMO CARRETERO: TEGUCIGALPA - EL GUANÁBANO (RN15),LONG 7.22 KM (SALIDA A OLANCHO), UBICADO DPTO.FCO MORAZAN.

**Producto:** 4 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación del tramo Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), departamento de Francisco Morazán

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,596.00	31,402,960.30						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 12-00-002-002 SUPERVISION DE REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO: TEGUCIGALPA - EL GUANÁBANO (RN15),LONG 7.22 KM (SALIDA A OLANCHO), UBICADO DPTO.FCO MORAZAN.

**Producto:** 5 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de rehabilitación del tramo Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), departamento de Francisco Morazán

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,596.00	2,063,172.11						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 12-00-002-002 SUPERVISION DE REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO: TEGUCIGALPA - EL GUANÁBANO (RN15),LONG 7.22 KM (SALIDA A OLANCHO), UBICADO DPTO.FCO MORAZAN.

**Producto:** 5 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de rehabilitación del tramo Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), departamento de Francisco Morazán

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												

**PROYECTO:** 12-00-003 Rehabilitación del Tramo Carretero: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Departamentos de Comayagua e Intibucá.



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**Producto:** 6 - Carretera Siguatepeque - La Esperanza, rehabilitada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**Producto:** 6 - Carretera Siguatepeque - La Esperanza, rehabilitada, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL

**No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					15,494.00	84,880,390.12						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 12-00-003-001 REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: "SIGUATEPEQUE - LA ESPERANZA" (67.00 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCÁ.

**Producto:** 7 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación del tramo: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Departamentos de Comayagua e Intibucá

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					15,494.00	82,004,537.92						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 12-00-003-001 REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: "SIGUATEPEQUE - LA ESPERANZA" (67.00 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCÁ.

**Producto:** 7 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación del tramo: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Departamentos de Comayagua e Intibucá

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 12-00-003-002 SUPERVISION DE REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: "SIGUATEPEQUE - LA ESPERANZA" (67.00 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCÁ..

**Producto:** 8 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de rehabilitación del tramo: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Departamentos de Comayagua e Intibucá.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 12-00-003-002 SUPERVISION DE REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: "SIGUATEPEQUE - LA ESPERANZA" (67.00 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCÁ..

**Producto:** 8 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de rehabilitación del tramo: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Departamentos de Comayagua e Intibucá.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					15,494.00	2,875,852.20						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												

**PROYECTO:** 12-00-004 Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera de Occidente, Tramo: Cucuyagua - Ocotepeque - El Poy - Ocotepeque - Agua Caliente (CA-4, CA-10), con una Longitud de 93.6 Km, Ubicado en los Depa



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 9 - Carretera de Occidente, tramo Cucuyagua-Ocotepeque-El Poy, Rehabilitada, para beneficio de la población en general

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	1,148,667.76						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 9 - Carretera de Occidente, tramo Cucuyagua-Ocotepeque-El Poy, Rehabilitada, para beneficio de la población en general

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 12-00-004-001 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE (CA-4, CA-10), CON UNA LONG 93.6 KM, UBICADO DPTO.COPAN - OCOTEPEQUE

**Producto:** 10 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación del tramo Cucuyagua-Ocotepeque-El Poy.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 12-00-004-001 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE (CA-4, CA-10), CON UNA LONG 93.6 KM, UBICADO DPTO.COPAN - OCOTEPEQUE

**Producto:** 10 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación del tramo Cucuyagua-Ocotepeque-El Poy.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 12-00-004-002 SUPERVISION REHAB.CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE (CA-4, CA-10), UNA LONG. 93.6 KM, UBICADO DPTO.COPAN - OCOTEPEQUE.

**Producto:** 11 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de rehabilitación del tramo Cucuyagua-Ocotepeque-El Poy.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	1,148,667.76						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 12-00-004-002 SUPERVISION REHAB.CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE (CA-4, CA-10), UNA LONG. 93.6 KM, UBICADO DPTO.COPAN - OCOTEPEQUE.

**Producto:** 11 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de rehabilitación del tramo Cucuyagua-Ocotepeque-El Poy.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 13 CONSTRUCCION DE PUENTES

**Producto:** 1 - Metros lineales de puentes construidos, mejorando la conectividad vial y el desarrollo económico de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 3 - Construir puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 13 CONSTRUCCION DE PUENTES

**Producto:** 1 - Metros lineales de puentes construidos, mejorando la conectividad vial y el desarrollo económico de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 3 - Construir puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir metros lineales de puentes.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	141.18						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9												

**SUB-PROGRAMA:** 13-00 -

**PROYECTO:** 13-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 13-00-000-001 INSTALACIÓN DE PUENTES BAILEY

**Producto:** 2 - Instalación de Puentes provisionales Bailey, solicitados por demanda.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 3 - Construir puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	141.18						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 13-00-000-001 INSTALACIÓN DE PUENTES BAILEY

**Producto:** 2 - Instalación de Puentes provisionales Bailey, solicitados por demanda.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 3 - Construir puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 14 CONSERVACION DE PUENTES A NIVEL NACIONAL

**Producto:** 1 - Metros lineales de puentes rehabilitados y mantenidos, contribuyendo al desarrollo socioecómico, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 4 - Rehabilitar puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 14 CONSERVACION DE PUENTES A NIVEL NACIONAL

**Producto:** 1 - Metros lineales de puentes rehabilitados y mantenidos, contribuyendo al desarrollo socioecómico, para beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 4 - Rehabilitar puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					132.00	5,146,604.14						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9												

**SUB-PROGRAMA:** 14-00 -

**PROYECTO:** 14-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 14-00-000-001 REHABILITACIÓN DE PUENTES

**Producto:** 2 - Rehabilitación de Puentes de concreto para mejorar la vialidad y conservación de la obra.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 4 - Rehabilitar puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	598,487.32						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 14-00-000-001 REHABILITACIÓN DE PUENTES

**Producto:** 2 - Rehabilitación de Puentes de concreto para mejorar la vialidad y conservación de la obra.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 4 - Rehabilitar puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 14-00-000-002 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES

**Producto:** 3 - Mantenimiento Rutinario de Puentes de concreto para conservar la obra en condiciones operables.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 4 - Rehabilitar puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

**Objetivo Operativo:** 1 - Rehabilitar metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					132.00	4,548,116.82						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 15 MANTENIMIENTO DE RED VIAL PAVIMENTADA

**Producto:** 8 - Kilómetros de la Red Vial Pavimentada, mantenidos, para beneficio de la población hondureña, impulsando el desarrollo socioeconómico.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 5 - Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada de Honduras para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

**Objetivo Operativo:** 1 - Mantener kilómetros carreteros pavimentados en condiciones operables.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					19,080.00	755,073.63						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 15 MANTENIMIENTO DE RED VIAL PAVIMENTADA

**Producto:** 8 - Kilómetros de la Red Vial Pavimentada, mantenidos, para beneficio de la población hondureña, impulsando el desarrollo socioeconómico.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 5 - Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada de Honduras para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

**Objetivo Operativo:** 1 - Mantener kilómetros carreteros pavimentados en condiciones operables.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14					123,243.00	92,384,832.57						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14												

**SUB-PROGRAMA:** 15-00 -

**PROYECTO:** 15-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 15-00-000-001 OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

**Producto:** 9 - Ejecutar obras de mantenimiento de la red vial pavimentada, con la finalidad de mejorar las condiciones de los tramos.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 5 - Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada de Honduras para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

**Objetivo Operativo:** 1 - Mantener kilómetros carreteros pavimentados en condiciones operables.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14					123,243.00	92,384,832.57						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 15-00-000-002 MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL

**Producto:** 10 - Contratación de microempresas de mantenimiento Vial, para la limpieza del derecho de via de los diferentes tramos carreteros.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 5 - Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada de Honduras para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

**Objetivo Operativo:** 1 - Mantener kilómetros carreteros pavimentados en condiciones operables.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					19,080.00	755,073.63						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**ACTIVIDAD/OBRA:** 15-00-000-007 FORTALECIMIENTO PARA EL LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS

**Producto:** 11 - Implementar el fortalecimiento para el laboratorio de estudio de suelos y así mejorar el control de calidad de la obra pública.

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 5 - Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada de Honduras para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

**Objetivo Operativo:** 1 - Mantener kilómetros carreteros pavimentados en condiciones operables.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 16 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

**Producto:** 4 - Kilómetros de la Red Vial no Pavimentada mantenidos, mejorando la movilidad y seguridad de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 6 - Mantener la red vial no pavimentada en condiciones operables, para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

**Objetivo Operativo:** 1 - Mantener kilómetros carreteros no pavimentados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15					159,535.00	72,822,999.05						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15												

**SUB-PROGRAMA:** 16-00 -

**PROYECTO:** 16-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 16-00-000-001 OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

**Producto:** 5 - Ejecutar obras de mantenimiento de la red vial no pavimentada, con la finalidad de mejorar las condiciones de los tramos.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 6 - Mantener la red vial no pavimentada en condiciones operables, para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

**Objetivo Operativo:** 1 - Mantener kilómetros carreteros no pavimentados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15					259,535.00	72,822,999.05						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 17 ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

**Producto:** 4 - Emergencias por Daños Ocasionados por los fenómenos naturales a la Red Vial atendidas, en beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 416 - INTERVENCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 7 - Atender las emergencias provocadas por fenómenos naturales en la red vial para restablecer el tránsito a las comunidades afectadas así como en las zonas productivas del país.

**Objetivo Operativo:** 1 - Atender las Emergencias de la Red Vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					0.00	10,802,769.44						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 17 ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

**Producto:** 4 - Emergencias por Daños Ocasionados por los fenómenos naturales a la Red Vial atendidas, en beneficio de la población hondureña.

**Unidad de Medida:** 416 - INTERVENCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 7 - Atender las emergencias provocadas por fenómenos naturales en la red vial para restablecer el tránsito a las comunidades afectadas así como en las zonas productivas del país.

**Objetivo Operativo:** 1 - Atender las Emergencias de la Red Vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												

**SUB-PROGRAMA:** 17-00 -

**PROYECTO:** 17-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 17-00-000-001 ATENCION DE EMERGENCIAS A DAÑOS OCASIONADOS A LA RED VIAL

**Producto:** 6 - Atención de Emergencias a Daños Ocasionados a la Red Vial para reestablecer la vialidad de los tramos afectados - fondos nacionales

**Unidad de Medida:** 416 - INTERVENCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 7 - Atender las emergencias provocadas por fenómenos naturales en la red vial para restablecer el tránsito a las comunidades afectadas así como en las zonas productivas del país.

**Objetivo Operativo:** 1 - Atender las Emergencias de la Red Vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					0.00	10,802,769.44						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 17-00-000-002 ATENCION DE EMERGENCIAS A DAÑOS OCASIONADOS A LA RED VIAL - FONDOS BCH

**Producto:** 5 - Atención de Emergencias a Daños Ocasionados a la Red Vial para reestablecer la vialidad de los tramos afectados.

**Unidad de Medida:** 416 - INTERVENCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 7 - Atender las emergencias provocadas por fenómenos naturales en la red vial para restablecer el tránsito a las comunidades afectadas así como en las zonas productivas del país.

**Objetivo Operativo:** 1 - Atender las Emergencias de la Red Vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 17-00-000-002 ATENCION DE EMERGENCIAS A DAÑOS OCASIONADOS A LA RED VIAL - FONDOS BCH

**Producto:** 5 - Atención de Emergencias a Daños Ocasionados a la Red Vial para reestablecer la vialidad de los tramos afectados.

**Unidad de Medida:** 416 - INTERVENCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 7 - Atender las emergencias provocadas por fenómenos naturales en la red vial para restablecer el tránsito a las comunidades afectadas así como en las zonas productivas del país.

**Objetivo Operativo:** 1 - Atender las Emergencias de la Red Vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 17-00-000-003 GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

**Producto:** 7 - Gestión para la Atención de Desastres Naturales para reestablecer la vialidad de los tramos afectados.

**Unidad de Medida:** 416 - INTERVENCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 7 - Atender las emergencias provocadas por fenómenos naturales en la red vial para restablecer el tránsito a las comunidades afectadas así como en las zonas productivas del país.

**Objetivo Operativo:** 1 - Atender las Emergencias de la Red Vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**PROGRAMA:** 18 CONSTRUCCION DE OBRAS URBANAS A NIVEL NACIONAL Y OBRAS CIVILES CON ENFOQUE DE GENERO

**Producto:** 1 - Obras urbanas y civiles a nivel nacional con enfoque de género construidas, para beneficio de la población y mujeres capacitadas.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 8 - Incrementar las obras urbanas y civiles con enfoque de género para su inserción tanto de hombres como mujeres en el sector de la construcción.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir obras urbanas y civiles con enfoque de género.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	7					317.00	2,406,946.74						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	7												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 18 CONSTRUCCION DE OBRAS URBANAS A NIVEL NACIONAL Y OBRAS CIVILES CON ENFOQUE DE GENERO

**Producto:** 1 - Obras urbanas y civiles a nivel nacional con enfoque de género construidas, para beneficio de la población y mujeres capacitadas.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 8 - Incrementar las obras urbanas y civiles con enfoque de género para su inserción tanto de hombres como mujeres en el sector de la construcción.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir obras urbanas y civiles con enfoque de género.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17					9.00	1,809,239.83						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17												

**SUB-PROGRAMA:** 18-00 -

**PROYECTO:** 18-00-000 -



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**ACTIVIDAD/OBRA:** 18-00-000-001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES CON ENFOQUE DE GÉNERO EN TODO EL PAÍS

**Producto:** 2 - Construcción de obras urbanas a nivel nacional y obras civiles con enfoque de género a través de mujeres capacitadas para su inserción en la infraestructura vial.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 8 - Incrementar las obras urbanas y civiles con enfoque de género para su inserción tanto de hombres como mujeres en el sector de la construcción.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir obras urbanas y civiles con enfoque de género.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	7					317.00	2,406,946.74						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	7												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 18-00-000-002 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS URBANAS

**Producto:** 3 - Construcción de obras urbanas menores para el mejoramiento de la infraestructura a nivel nacional

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 8 - Incrementar las obras urbanas y civiles con enfoque de género para su inserción tanto de hombres como mujeres en el sector de la construcción.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir obras urbanas y civiles con enfoque de género.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17					9.00	1,809,239.83						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 19 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS

**Producto:** 1 - Edificaciones públicas, construidas y reparadas, para beneficio de sus usuarios en el sector público.

**Unidad de Medida:** 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir y reparar edificaciones públicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 19 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS

**Producto:** 1 - Edificaciones públicas, construidas y reparadas, para beneficio de sus usuarios en el sector público.

**Unidad de Medida:** 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir y reparar edificaciones públicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					420.00	86,383,914.86						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												

**SUB-PROGRAMA:** 19-00 -

**PROYECTO:** 19-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 19-00-000-001 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS - COORDINACION

**Producto:** 2 - Construcción de Edificaciones Públicas estacionamiento del tribunal superior de cuentas, para beneficio de la institución.

**Unidad de Medida:** 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir y reparar edificaciones públicas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18												

**PROYECTO:** 19-00-001 Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital General ubicado en Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, Aldea Inguaya



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 1 - Hospital público de Santa Bárbara construido, para beneficio de sus usuarios.  
**Unidad de Medida:** 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral  
**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.  
**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					191.00	55,384,178.15						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 19-00-001-003 CONSTRUCCIÓN EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

**Producto:** 4 - Contratación de una empresa constructora para construcción del hospital Público en Santa Bárbara

**Unidad de Medida:** 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					191.00	54,744,650.46						
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 19-00-001-004 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE SANTA BARBARA

**Producto:** 5 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del hospital Público en Santa Bárbara

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					1.00	639,527.69						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 19-00-001-001 PRE INVERSIÓN PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA , SANTA BARBARA

**Producto:** 2 - Elaboración de estudios de Pre Inversión para el diseño y construcción hospital de Santa Bárbara

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 19-00-001-002 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BÁRBARA

**Producto:** 3 - Equipamiento del hospital de Santa Bárbara.

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												

**PROYECTO:** 19-00-002 Diseño, construcción y equipamiento de un Hospital Básico en el Municipio de Salamá, Olancho



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 6 - Hospital público de Salamá, Olancho construido, para beneficio de sus usuarios.

**Unidad de Medida:** 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					159.00	27,997,806.89						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 19-00-002-003 CONSTRUCCIÓN EN HOSPITAL BÁSICO DE SALAMÁ, OLANCHO INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

**Producto:** 9 - Contratación de una empresa constructora para construcción del hospital Público en Salamá Olancho

**Unidad de Medida:** 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					159.00	26,376,780.61						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**ACTIVIDAD/OBRA:** 19-00-002-004 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA OLANCHO.

**Producto:** 10 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del hospital Público en Salamá, Olancho

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					1.00	1,621,026.28						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 19-00-002-001 PRE INVERSIÓN PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN HOSPITAL BÁSICO DE SALAMÁ OLANCHO

**Producto:** 7 - Elaboración de estudios de Pre Inversión para el diseño y construcción hospital en Salamá, Olancho

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 19-00-002-002 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO DE SALAMÁ OLANCHO

**Producto:** 8 - Equipamiento del hospital de Salamá, Olancho

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												

**PROYECTO:** 19-00-003 Diseño, construcción y equipamiento del Hospital Básico de Ocotepeque, ubicado la Ciudad de Ocotepeque, Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**Producto:** 11 - Hospital público de Ocotepeque construido, para beneficio de sus usuarios.

**Unidad de Medida:** 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					70.00	3,001,929.82						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 19-00-003-003 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA HOSPITAL BÁSICO DE OCOTEPEQIE, OCOTEPEQUE

**Producto:** 14 - Contratación de una empresa constructora para construcción del hospital Público en Ocotepeque

**Unidad de Medida:** 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					70.00	3,001,929.82						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 19-00-003-004 SUPERVISIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

**Producto:** 15 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del hospital Público en Ocotepeque

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 19-00-003-001 PRE INVERSION DEL HOSPITAL BÁSICO DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

**Producto:** 12 - Elaboración de estudios de Pre Inversión para el diseño y construcción hospital de Ocotepeque

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 19-00-003-002 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

**Producto:** 13 - Equipamiento del hospital de Ocopeteque

**Unidad de Medida:** 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

**Objetivo Operativo:** 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 21 ATENCION DE OBRAS EN ZONAS FRONTERIZAS

**Producto:** 3 - Obras menores en municipios fronterizos construidas, para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población beneficiada.

**Unidad de Medida:** 538 - OBRA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 10 - Incrementar la inversión pública en los municipios fronterizos seleccionados del Plan Trifinio, para mejorar la vialidad y fomentar el desarrollo de las comunidades beneficiadas.

**Objetivo Operativo:** 1 - Atender obras en zonas fronterizas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 21 ATENCION DE OBRAS EN ZONAS FRONTERIZAS

**Producto:** 3 - Obras menores en municipios fronterizos construidas, para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población beneficiada.

**Unidad de Medida:** 538 - OBRA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 10 - Incrementar la inversión pública en los municipios fronterizos seleccionados del Plan Trifinio, para mejorar la vialidad y fomentar el desarrollo de las comunidades beneficiadas.

**Objetivo Operativo:** 1 - Atender obras en zonas fronterizas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17					0.00	0.00						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17												

**SUB-PROGRAMA:** 21-00 -

**PROYECTO:** 21-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 21-00-000-001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN MUNICIPIOS FRONTERIZOS DEL PAÍS

**Producto:** 4 - Construcción de Obras en Municipios Fronterizos para mejorar la inversión pública en las zonas beneficiadas.

**Unidad de Medida:** 538 - OBRA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 10 - Incrementar la inversión pública en los municipios fronterizos seleccionados del Plan Trifinio, para mejorar la vialidad y fomentar el desarrollo de las comunidades beneficiadas.

**Objetivo Operativo:** 1 - Atender obras en zonas fronterizas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 21-00-000-001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN MUNICIPIOS FRONTERIZOS DEL PAÍS

**Producto:** 4 - Construcción de Obras en Municipios Fronterizos para mejorar la inversión pública en las zonas beneficiadas.

**Unidad de Medida:** 538 - OBRA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 10 - Incrementar la inversión pública en los municipios fronterizos seleccionados del Plan Trifinio, para mejorar la vialidad y fomentar el desarrollo de las comunidades beneficiadas.

**Objetivo Operativo:** 1 - Atender obras en zonas fronterizas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

**Producto:** 4 - Obras hidráulicas construidas, para beneficio de la población del Valle de Sula.

**Unidad de Medida:** 65 - METRO CUBICO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 11 - Incrementar las obras de mitigación en el Valle de Sula para disminuir el riesgo de inundaciones, la pérdida de bienes y vidas humanas de la población.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir obras de infraestructuras hidráulicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	19					0.00	1,729,986.02						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	19												

**SUB-PROGRAMA:** 22-00 -

**PROYECTO:** 22-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 22-00-000-005 CONSTRUCCION DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA

**Producto:** 5 - Construcción de Bordos de Contención en el Valle de Sula, para la protección de obras de infraestructura, zonas productivas y vidas humanas.

**Unidad de Medida:** 65 - METRO CUBICO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 11 - Incrementar las obras de mitigación en el Valle de Sula para disminuir el riesgo de inundaciones, la pérdida de bienes y vidas humanas de la población.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir obras de infraestructuras hidráulicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	19					0.00	1,270,025.78						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	19												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**ACTIVIDAD/OBRA:** 22-00-000-006 SUPERVISIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA

**Producto:** 6 - Supervisión de Bordos de Contención en el Valle de Sula, para la protección de obras de infraestructura, zonas productivas y vidas humanas.

**Unidad de Medida:** 65 - METRO CUBICO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 11 - Incrementar las obras de mitigación en el Valle de Sula para disminuir el riesgo de inundaciones, la pérdida de bienes y vidas humanas de la población.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir obras de infraestructuras hidráulicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	19					0.00	459,960.24						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	19												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 23 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

**Producto:** 1 - Obras de infraestructura (rehabilitación, bacheo y sellado) en Islas de la Bahía, realizadas, para beneficio de la población.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 12 - Incrementar las obras de infraestructura en Islas de la Bahía para mejorar su conectividad, desarrollo económico y turístico de su población.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir Obras de Infraestructura.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					592.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 23 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

**Producto:** 1 - Obras de infraestructura (rehabilitación, bacheo y sellado) en Islas de la Bahía, realizadas, para beneficio de la población.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 12 - Incrementar las obras de infraestructura en Islas de la Bahía para mejorar su conectividad, desarrollo económico y turístico de su población.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir Obras de Infraestructura.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												

**SUB-PROGRAMA:** 23-00 -

**PROYECTO:** 23-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 23-00-000-001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

**Producto:** 2 - Construcción de obras de infraestructura vial en Islas de la Bahía.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 12 - Incrementar las obras de infraestructura en Islas de la Bahía para mejorar su conectividad, desarrollo económico y turístico de su población.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir Obras de Infraestructura.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 23-00-000-001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

**Producto:** 2 - Construcción de obras de infraestructura vial en Islas de la Bahía.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 12 - Incrementar las obras de infraestructura en Islas de la Bahía para mejorar su conectividad, desarrollo económico y turístico de su población.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir Obras de Infraestructura.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					592.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 23-00-000-002 SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

**Producto:** 3 - Supervisión de obras de infraestructura vial en Islas de la Bahía.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 12 - Incrementar las obras de infraestructura en Islas de la Bahía para mejorar su conectividad, desarrollo económico y turístico de su población.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir Obras de Infraestructura.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 23-00-000-002 SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

**Producto:** 3 - Supervisión de obras de infraestructura vial en Islas de la Bahía.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 12 - Incrementar las obras de infraestructura en Islas de la Bahía para mejorar su conectividad, desarrollo económico y turístico de su población.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir Obras de Infraestructura.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 24 PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

**Producto:** 1 - Transferencias monetarias entregadas a municipalidades de zonas productivas para construcción y mantenimiento de red vial terciaria y vecinal.

**Unidad de Medida:** 321 - ALCALDÍA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 13 - Incrementar la construcción de infraestructura vial terciaria y vecinal a través de las transferencias municipales para mejorar los procesos de distribución en los sectores productivos del país.

**Objetivo Operativo:** 1 - Incrementar el número de municipalidades atendidas con transferencias.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15												

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 24 PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

**Producto:** 1 - Transferencias monetarias entregadas a municipalidades de zonas productivas para construcción y mantenimiento de red vial terciaria y vecinal.

**Unidad de Medida:** 321 - ALCALDÍA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 13 - Incrementar la construcción de infraestructura vial terciaria y vecinal a través de las transferencias municipales para mejorar los procesos de distribución en los sectores productivos del país.

**Objetivo Operativo:** 1 - Incrementar el número de municipalidades atendidas con transferencias.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	16					20.00	39,999,068.21						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	16												

**SUB-PROGRAMA:** 24-00 -

**PROYECTO:** 24-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 24-00-000-001 TRANSFERENCIAS PARA LA CONSTRUCCION POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES PARA LA CONSERVACION E INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS - FONDOS BCH

**Producto:** 2 - Realizar transferencias a las municipalidades para la construcción, conservación é intervención de caminos productivos.

**Unidad de Medida:** 321 - ALCALDÍA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 13 - Incrementar la construcción de infraestructura vial terciaria y vecinal a través de las transferencias municipales para mejorar los procesos de distribución en los sectores productivos del país.

**Objetivo Operativo:** 1 - Incrementar el número de municipalidades atendidas con transferencias.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	16					20.00	39,999,068.21						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	16												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 24-00-000-001 TRANSFERENCIAS PARA LA CONSTRUCCION POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES PARA LA CONSERVACION E INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS - FONDOS BCH

**Producto:** 2 - Realizar transferencias a las municipalidades para la construcción, conservación é intervención de caminos productivos.

**Unidad de Medida:** 321 - ALCALDÍA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 13 - Incrementar la construcción de infraestructura vial terciaria y vecinal a través de las transferencias municipales para mejorar los procesos de distribución en los sectores productivos del país.

**Objetivo Operativo:** 1 - Incrementar el número de municipalidades atendidas con transferencias.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 25 INTERCONEXION MUNICIPAL

**Producto:** 4 - Tramos Carreteros de interconexión Municipal construidos, para beneficio de los municipios de Honduras.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 14 - Incrementar la red vial pavimentada a fin de mejorar la conexión entre municipios para fortalecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir kilómetros de Interconexión Municipal.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14												

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 25 INTERCONEXION MUNICIPAL

**Producto:** 4 - Tramos Carreteros de interconexión Municipal construidos, para beneficio de los municipios de Honduras.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 14 - Incrementar la red vial pavimentada a fin de mejorar la conexión entre municipios para fortalecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir kilómetros de Interconexión Municipal.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 25 INTERCONEXION MUNICIPAL

**Producto:** 4 - Tramos Carreteros de interconexión Municipal construidos, para beneficio de los municipios de Honduras.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 14 - Incrementar la red vial pavimentada a fin de mejorar la conexión entre municipios para fortalecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir kilómetros de Interconexión Municipal.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8					18,208.00	155,628,181.16						

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8												

**SUB-PROGRAMA:** 25-00 -

**PROYECTO:** 25-00-000 -



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 25-00-000-001 CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE TRAMOS CARRETEROS PARA LA INTERCONEXION MUNICIPAL.

**Producto:** 5 - Construcción y supervisión de tramos carreteros en la red vial para mejorar la interconexión municipal.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 14 - Incrementar la red vial pavimentada a fin de mejorar la conexión entre municipios para fortalecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir kilómetros de Interconexión Municipal.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8					18,208.00	155,628,181.16						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



**ACTIVIDAD/OBRA:** 25-00-000-001 CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE TRAMOS CARRETEROS PARA LA INTERCONEXION MUNICIPAL.

**Producto:** 5 - Construcción y supervisión de tramos carreteros en la red vial para mejorar la interconexión municipal.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 14 - Incrementar la red vial pavimentada a fin de mejorar la conexión entre municipios para fortalecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir kilómetros de Interconexión Municipal.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

**ACTIVIDAD/OBRA:** 25-00-000-001 CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE TRAMOS CARRETEROS PARA LA INTERCONEXION MUNICIPAL.

**Producto:** 5 - Construcción y supervisión de tramos carreteros en la red vial para mejorar la interconexión municipal.

**Unidad de Medida:** 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 14 - Incrementar la red vial pavimentada a fin de mejorar la conexión entre municipios para fortalecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas.

**Objetivo Operativo:** 1 - Construir kilómetros de Interconexión Municipal.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14												

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14												



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**PROGRAMA:** 26 CONTROL Y REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - CNSSP

**Producto:** 3 - Regulados los procesos de los servicios públicos, brindados por la ENP, HONDUCOR y el IHAH.

**Unidad de Medida:** 150 - INSTITUCION **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 16 - Fortalecer el cumplimiento de normas operativas y financieras en las instituciones supervisadas, para el mejoramiento continuo de los servicios públicos con tarifas acordes a los costos reales de los usuarios.

**Objetivo Operativo:** 1 - Regular la actividad administrativa de Instituciones prestadoras de servicios públicos.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
4	21					3.00	1,393,642.56						

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
4	21												

**SUB-PROGRAMA:** 26-00 -

**PROYECTO:** 26-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

## 411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

### PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256  
GESTION:2024  
05/04/2024 06:47:05 p.m.

**ACTIVIDAD/OBRA:** 26-00-000-001 DIRECCION Y COORDINACION

**Producto:** 4 - La dirección coordinará las actividades que se realicen en las supervisiones de las instituciones públicas a regular.

**Unidad de Medida:** 150 - INSTITUCION **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

**Objetivo Estratégico:** 16 - Fortalecer el cumplimiento de normas operativas y financieras en las instituciones supervisadas, para el mejoramiento continuo de los servicios públicos con tarifas acordes a los costos reales de los usuarios.

**Objetivo Operativo:** 1 - Regular la actividad administrativa de Instituciones prestadoras de servicios públicos.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
4	21					3.00	1,393,642.56						

  

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
4	21												