



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 02/04/2024 al 01/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora : 04:07 p.m.
Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
012	Construccion Cerca perimetral Centro Educativo Proheco Nuevo paraíso, caserio los quebrachos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL NUEVO PARAISO CASERIO LOS QUEBRACHOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
222	Muebles Varios de Oficina	31,785.82	0.00	0.00	0.00	0.00	31,785.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 000 001 42110 11-001-01 20 3	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	31,785.82	0.00	0.00	0.00	0.00	31,785.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
242	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO FUENTES DEL FUTURO CASERIO PIEDRA GRANDE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 002 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO FUENTES DEL FUTURO CASERIO PIEDRA GRANDE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
243	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO UN FUTURO MEJOR CASERIO ENCINAL ARRIBA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO UN FUTURO MEJOR CASERIO ENCINAL ARRIBA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
244	REPARACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO BUENA ESPERANZA CASERIO LIQUIDAMBAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 004 47110 11-001-01 20 7	REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO BUENA ESPERANZA CASERIO LIQUIDAMBAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
245	REPARACIÓN DE CENTRO EDUCATIVO LOS LAURELES CASERIO EL MOZOTAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 005 47110 11-001-01 20 7	REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO LOS LAURELES CASERIO EL MOZOTAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
246	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO ESCOLAR AUGUSTO CESAR NOLASCO CASERIO ARRAYANES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 006 000 006 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y MODULO ESCOLAR AUGUSTO CESAR NOLASCO CASERIO ARRAYANES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
247	CONSTRUCCIÓN MODULO ESCOLAR ODUBER RUIZ GIRÓN CASERIO EL ARENAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 007 000 007 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION MODULO ESCOLAR ODUBER RUIZ GIRON CASERIO EL ARENAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
248	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO SANTOS MARIANO VÁSQUEZ MASAGUARA CASCO URBANO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 008 000 008 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO SANTOS MARIANO VASQUEZMASAGUARA CASCO URBANO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
249	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE MODULO PARA REUNIONES INSTITUTO GUBERNAMENTAL QUIRAGUIRA ALDEA DE QUIRAGUIRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 009 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE MODULO PARA REUNIONES INSTITUTO GUBERNAMENTAL QUIRAGUIRA ALDEA DE QUIRAGUIRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
250	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS ALDEAS DE QUIRAGUIRA, MASAGUARA, LAGUNETAS Y GUASORE.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %
11 01 010 000 010 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS ALDEAS DE QUIRAGUIRA, MASAGUARA, LAGUNETAS Y GUASORE.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 02/04/2024 al 01/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora : 04:07 p.m.
Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
251	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR PARA KÍNDER CENTRO EDUCATIVO EL DESPERTAR CASERIO EL GUAYABAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 011 000 011 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR PARA KINDER CASERIO EL GUAYABAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
252	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR PARA KÍNDER, CENTRO EDUCATIVO MARIA LUISA VENTURA CASERIO DE LA JAGUA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 012 000 012 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR CASERIO DE LA JAGUA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
253	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO NELCY IVON MARTÍNEZ CASERIO COLONIA LAS BRISAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 013 000 013 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL NELCY IVON MARTINEZ CASERIO COLONIA LAS BRISAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
254	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE AGUA POTABLE Y CERCA PERIMETRAL CASERIO MOZOTAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE TANQUE AGUA POTABLE Y CERCA PERIMETRAL CASERIO MOZOTAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 002 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD CASERIO LAS ARADAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
256	MEJORAMIENTOS CENTROS DE SALUD QUIRAGUIRA, POTRERITOS, AGUA SALADA MASAGÜARA Y QUEBRACHOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	26,610.00	26,610.00	0.00	0.00	6.65 %
11 02 003 000 003 47210 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTOS CENTROS DE SALUD QUIRAGUIRA, POTRERITOS, AGUA SALADA MASAGÜARA Y QUEBRACHOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	26,610.00	26,610.00	0.00	0.00	6.65 %
257	MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA CASERIOS DE CAMPANARIO#1, CASITAS, QUEBRACHOS.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 004 47210 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA CASERIOS DE CAMPANARIO#1, CASITAS, QUEBRACHOS.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
258	MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA CASERIO DE LAS ARADAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 005 000 005 47210 11-001-01 20 6	MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA CASERIO DE LAS ARADAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
259	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA CASERIO DE EL GUAYABAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 006 000 006 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA CASERIO DE EL GUAYABAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
260	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA CASERIO EL PICACHO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 007 000 007 47210 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA CASERIO EL PICACHO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
261	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACIÓN CASERIO DE POZO NEGRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO DE POZO NEGRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
262	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACIÓN CASERIO DE PALO SECO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 000 002 47210 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO DE PALO SECO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
263	CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACIÓN Bo LA CUCHILLA CUCHILLA LOS LIMONES ALDEA DE QUIRAGUIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 02/04/2024 al 01/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora : 04:07 p.m.
Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

BIPM			EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 03 003 000 003 47210 11-001-01 20 3		CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION Bo LA CUCHILLA CUCHILLA LOS LIMONES ALDEA DE QUIRAGUIRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
264		CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACIÓN CASERIO DE LA JAGUA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 004 000 004 47210 11-001-01 20 3		CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO DE LA JAGUA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
265		CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACIÓN CASERIO DE CARNIZUELO	200,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 005 000 005 47210 15-013-01 20 3		CONSTRUCCION PROYECTO ELECTRIFICACION CASERIO DE CARNIZUELO	200,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
266		CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE Y MASAGUARA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 04 001 000 001 23400 11-001-01 20 5		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ALDEAS QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE Y MASAGUARA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
267		MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO DE POTRERITOS.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7		MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO DE POTRERITOS.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
268		MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO DE AGUA SALADA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 7		MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO DE AGUA SALADA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
269		MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO DE ARRAYANES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 7		MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CASERIO DE ARRAYANES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
270		CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EPISCOPALCASERIO DE SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 7		CONSTRUCCION DE IGLESIA EPISCOPALCASERIO DE SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
271		CONSTRUCCIÓN DE ERMITA CATÓLICA ALDEA GUASORE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 7		CONSTRUCCION DE ERMITA CATOLICA ALDEA GUASORE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
272		CONSTRUCCIÓN DE ERMITA CATÓLICA CASERIO EL NARANJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 7		CONSTRUCCION DE ERMITA CATOLICA CASERIO EL NARANJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
273		CONSTRUCCIÓN DE ERMITA CATÓLICA CASERIO DE CONPATILLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 7		CONSTRUCCION DE ERMITA CATOLICA COMUNIDAD DE CONPATILLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
274		CONSTRUCCIÓN DE ERMITA CATÓLICA CASERIO DE MONTAÑUELA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 7		CONSTRUCCION DE ERMITA CATOLICA CASERIO DE MONTAÑUELA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
275		CONSTRUCCIÓN DE CASA DE ORACIÓN IGLESIA LA PROFECÍA. CASERIO DE CASITAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 006 000 001 47210 11-001-01 20 7		CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION IGLESIA LA PROFECIA CASERIO DE CASITAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
276		CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EVANGÉLICA CASERIO MASAGUARA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 02/04/2024 al 01/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora : 04:07 p.m.
Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
13 05 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA DE CRISTO MASAGUARA CENTRO		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
277	CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL	CASERIO DE OTATALA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO DE OTATALA		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
278	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE IGLESIA CATÓLICA	CASERIO DE PORTILLO EL MATAZANO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE IGLESIA CATOLICA CASERIO DE PORTILLO EL MATAZANO		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
279	IGLESIA DE SANTIDAD DE QUIRAGUIRA ALDEA DE QUIRAGUIRA		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 010 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO IGLESIA DE SANTIDAD DE QUIRAGUIRA ALDEA DE QUIRAGUIRA		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
280	CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL DE IGLESIA CATÓLICA	CASERIO DE GUASPOLOLO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 011 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DE IGLESIA CATOLICA CASERIO DE GUASPOLOLO		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
281	MEJORAMIENTO IGLESIA CATÓLICA LA JAGUA CASERIO LA JAGUA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 012 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA LA JAGUA CASERIO LA JAGUA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
282	CONSTRUCCIÓN IGLESIA CATÓLICA CASERIO DE LOMA CHATA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 013 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION IGLESIA CATOLICA CASERIO DE LOMA CHATA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
283	MEJORAMIENTO IGLESIA EVANGÉLICA JOSUÉ 1-9 OTATALA .CASERIO DE OTATALA		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 014 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO IGLESIA EVANGELICA JOSUE 1-9 OTATALA CASERIO DE OTATALA		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
284	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO ALDEA DE LAGUNETAS		242,857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	242,857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 015 000 001 24710 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO ALDEA DE LAGUNETAS		242,857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	242,857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
285	MEJORAMIENTO IGLESIA CATÓLICAALDEA DE LAGUNETAS		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 016 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA ALDEA DE LAGUNETAS		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
286	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, ALDEA DE QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE Y MASAGUARA CENTRO		1,200,000.00	0.00	258,658.45	0.00	0.00	1,458,658.45	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1.37 %
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, ALDEA DE QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE Y MASAGUARA CENTRO		1,200,000.00	0.00	258,658.45	0.00	0.00	1,458,658.45	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1.37 %
287	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS MASAGUARA, QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE.		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, ALDEAS DE MASAGUARA, QUIRAGUIRA, LAGUNETAS, GUASORE.		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
288	COSNTRUCCION DE CAJA PUENTE CASERIO DE EL ZAPOTILLO		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 02/04/2024 al 01/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora : 04:07 p.m.
Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	COSNTRUCCION DE CAJA PUENTE CASERIO DE EL ZAPOTILLO		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
289	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASERIO DE GUASORE.		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA DE GUASORE.		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
290	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 03 001 000 001 42310 11-001-01 20 3	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
291	ADQUISICION DE MAQUINQRIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	19,632.31	19,632.31	0.00	2.80 %
15 03 002 000 001 42210 11-001-01 20 3	ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	19,632.31	19,632.31	0.00	2.80 %
292	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
293	CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MASAGÜARA CENTRO		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MASAGÜARA CENTRO		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
294	EQUIPOS PARA COMPUTACION		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 001 000 001 42600 11-001-01 20 1	EQUIPO PARA COMPUTACION		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
295	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS DE ARRAYANES SAN ANTONIO Y GUATATECA		0.00	0.00	133,324.01	0.00	0.00	133,324.01	13,225.00	13,225.00	0.00	9.92 %
15 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS DE ARRAYANES SAN ANTONIO Y GUATATECA		0.00	0.00	133,324.01	0.00	0.00	133,324.01	13,225.00	13,225.00	0.00	9.92 %
296	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA DE QUIRAGUIRA		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA DE QUIRAGUIRA		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
297	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DE RIEGO CASERIO DE LA TEJERA Y MASAGÜARA CENTRO		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 7	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DE RIEGO CASERIO DE LA TEJERA Y MASAGÜARA CENTRO		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
298	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL CASERIO DE ARADAS		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 7	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL CASERIO DE ARADAS		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
300	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO ALDEA DE QUIRAGUIRA		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO ALDEA DE QUIRAGUIRA		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
301	CONSTRUCCION PUENTE CASERIO DE SAN JUANILLO		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION PUENTE CASERIO DE SAN JUANILLO		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
302	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIOS LA LOMA Y TIERRA BLANCA		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CASERIOS LA LOMA Y TIERRA BLANCA		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
306	CONSTRUCCION IGLESIA EVANGELICA CASERIO DE PIEDRAS GORDAS		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION IGLESIA EVANGELICA CASERIO DE PIEDRAS GORDAS		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 02/04/2024 al 01/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora : 04:07 p.m.
Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
307	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA CASERIO DE OTATALA	0.00	0.00	96,150.00	0.00	0.00	96,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 010 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL IGLESIA CATOLICA CASERIO DE OTATALA	0.00	0.00	96,150.00	0.00	0.00	96,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
308	TERMINACION MODULO CENTRO BASICO RENOVACION CASERIO DE PIEDRAS GORDAS	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 7	TERMINACION MODULO CENTRO BASICO RENOVACION CASERIO DE PIEDRAS GORDAS	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
309	CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO EDUCATIVO PINARES CASERIO DE EL PICACHO	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 012 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO CENTRO EDUCATIVO PINARES CASERIO DE EL PICACHO	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
310	TERMINACION MODULO ESCOLAR ESCUELA OFICIAL VICENTE TOSTA CASERIO EL CAMPANARIO # 1	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 013 000 001 47110 11-001-01 20 7	TERMINACION MODULO ESCOLAR ESCUELA OFICIAL VICENTE TOSTA CASERIO EL CAMPANARIO # 1	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
311	TERMINACION MODULO ESCOLAR CENTRO EDUCATIVO ANA GARCIA DE HERNANDEZ CASERIO DE LA COYOTERA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 014 000 001 47110 11-001-01 20 7	TERMINACION MODULO ESCOLAR CENTRO EDUCATIVO ANA GARCIA DE HERNANDEZ CASERIO DE LA COYOTERA	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
312	TERMINACION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL JUAN LINDO CASERIO DE LAS CASITAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 015 000 001 47110 11-001-01 20 7	TERMINACION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO OFICIAL JUAN LINDO CASERIO DE LAS CASITAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
313	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL ZAPOTILLO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 016 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE EL ZAPOTILLO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
314	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA LAS BRISAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 017 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA LAS BRISAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
315	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL TANQUE SISTEMA DE AGUA ALDEA DE SANTA CRUZ DE HORCONES	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 018 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL TANQUE SISTEMA DE AGUA ALDEA DE SANTA CRUZ DE HORCONES	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
316	CONSTRUCCION DE TECHO IGLESIA CATOLICA CASERIO EL CCEDRAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 019 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO IGLESIA CATOLICA CASERIO EL CCEDRAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
317	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA ESTADOS UNIDOS CASERIO DE EL DERRUMBO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00 %
15 01 020 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA ESTADOS UNIDOS CASERIO DE EL DERRUMBO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 02/04/2024 al 01/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora : 04:07 p.m.
Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
318	TERMINACION CASETA EDIFICIO OFICINAS MUNICIPALES MASAGUARA CENTRO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 021 000 001 47210 11-001-01 20 7	TERMINACION CASETA EDIFICIO OFICINAS MUNICIPALES MASAGUARA CENTRO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
319	TERMINACION CERCA Y BODEGA EDIFICIO ANTIGUAS OFICINAS MUNICIPALES MASAGUARA CENTRO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 022 000 001 47210 11-001-01 20 7	TERMINACION CERCA Y BODEGA EDIFICIO ANTIGUAS OFICINAS MUNICIPALES MASAGUARA CENTRO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
320	REPARACION DE TECHO ESCUELA BUENA ESPERANZA DEL CASERIO DE POZO NEGRO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 023 000 001 47110 11-001-01 20 7	REPARACION DE TECHO ESCUELA BUENA ESPERANZA CASERIO DE POZO NEGRO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
321	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO CASERIO EL ENCINAL # 1	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 024 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO CASERIO EL ENCINAL # 1	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
322	TERMINACION IGLESIA CATOLICA CASERIO DE LA COYOTERA	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 025 000 001 47210 11-001-01 20 7	TERMINACION IGLESIA CATOLICA CASERIO LA COYOTERA	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
323	RESTAURACION DE 12 AULAS ESCOLARES, CAMBIO DE TECHADO INCLUYE CORREDOR CENTRO BASICO SANTOS MARIANO VASQUEZ, MASAGUARA CENTRO	0.00	0.00	1,604,000.00	0.00	0.00	1,604,000.00	798,836.43	798,836.43	0.00	0.00	49.80 %
11 01 014 000 001 47110 11-011-02 20 7	PROYECTO RESTAURACION DE DOCE AULAS ESCOLARES, CENTRO DE EDUCACION BASICA SANTOS MARIANO VASQUEZ MASAGUARA CENTRO	0.00	0.00	1,604,000.00	0.00	0.00	1,604,000.00	798,836.43	798,836.43	0.00	0.00	49.80 %
324	RESTAURACION DE UN AULA ESCOLAR KINDER, TECHO Y PAREDES EN MAL ESTADO ESCUELA TRINIDAD INESTROZA DEL CASERIO DE POTRERITOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	185,603.59	185,603.59	0.00	0.00	61.87 %
11 01 015 000 001 47110 11-011-02 20 7	RESTAURACION DE UN AULA ESCOLAR KINDER, TECHO Y PAREDES EN MAL ESTADO ESCUELA TRINIDAD INESTROZA DEL CASERIO DE POTRERITOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	185,603.59	185,603.59	0.00	0.00	61.87 %
325	RESTAURACION DE DOS MODULOS ESCOLARES, RESTAURACION SISTEMA ELECTRICO, CENTRO BASICO MIGUEL MORAZAN DE LA ALDEA DE LAGUNETAS	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	303,312.09	303,312.09	0.00	0.00	54.16 %
11 01 016 000 001 47110 11-011-02 20 7	PROYECTO RESTAURACION DE DOS MODULOS ESCOLARES Y RESTAURACION DE DEL SISTEMA ELECTRICO CEB MIGUEL MORAZAN ALDEA DE LAGUNETAS	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	303,312.09	303,312.09	0.00	0.00	54.16 %
326	PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA SIMON AZCONA HOYO DEL CASERIO DE SAN JUANILLO	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	210,405.00	210,405.00	0.00	0.00	56.87 %
11 01 017 000 001 47110 11-011-02 20 7	PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, ESCUELA SIMON AZCONA HOYO DEL CASERIO DE SAN JUANILLO	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	210,405.00	210,405.00	0.00	0.00	56.87 %
327	PROYECTO RESTAURACION DE TECHO DE DOS AULAS Y RESTAURACION DE SISTEMA ELECTRICO ESCUELA ASUNCION FIALLOS TOSTA DEL CASERIO DE BAÑADEROS.	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	466,000.00	224,830.10	224,830.10	0.00	0.00	48.25 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 02/04/2024 al 01/05/2024
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024
Hora : 04:07 p.m.
Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 01 018 000 001 47110 11-011-02 20 7	PROYECTO RESTAURACION DE TECHO DE DOS AULAS Y RESTAURACION DE SISTEMA ELECTRICO ESCUELA ASUNCION FIALLOS TOSTA DEL CASERIO DE BA?ADEROS.	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	466,000.00	224,830.10	224,830.10	0.00	0.00	48.25 %
TOTAL:		12,164,643.20	0.00	6,040,632.46	135,000.00	135,000.00	18,205,275.66	1,802,454.52	1,802,454.52	0.00	48,000.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:02/04/2024
Fecha Final: 01/05/2024
Ejercicio: 2024
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:
0s+js/j9jmduz2I559RKGi8H+j+9Jl314CzfiL6IW5tmJicVg9SpSfHX60tTOD8835JGmSUNgTQgdRTdVrwybIBBMQB2dLkRmLBD4FF2NYI9nUFdsMOLCQGKhUKTuzplqrOZIWcdOvtJTCxGaEssj0PZS61yKE9tfZB6j+05Md31LmQYIlk1On0iZrVyPLyg9+0211TzObCcZXsQE1SWkAmRaOnrLT6XHH/+85/yj8mJXjBm08U1bNMuOLXBtH7WtOVqD38v49HEBkZFFanZdsKV25OhqIP/5kSfPb+qbVDtTAeEahzJS+YshrG8QAj3hRoIzei26EFsSOFrmg7T4G3nsLNaRf8aXgQwsakQM4=