



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2023 al 31/12/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2024
Hora : 11:31 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
001	Construcción de Laboratorio	300,000.00	0.00	488,681.20	0.00	0.00	788,681.20	290,730.66	290,730.66	0.00	0.00	36.86 %
11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE LABORATORIO	300,000.00	0.00	488,681.20	0.00	0.00	788,681.20	290,730.66	290,730.66	0.00	0.00	36.86 %
002	Adquisición de una planta potabilizadora de Agua	247,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	247,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 6	ADQUISICION DE UNA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	247,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	247,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
004	Construcción de sistema de agua Cururu	378,968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	378,968.81	109,697.00	109,697.00	0.00	0.00	28.95 %
11 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 6	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA CURURU, EL JUNQUILLO Y CERRO EL JICARO	378,968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	378,968.81	109,697.00	109,697.00	0.00	0.00	28.95 %
007	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario	350,000.00	-295,038.08	2,437,067.17	0.00	0.00	2,492,029.09	350.00	350.00	0.00	0.00	0.01 %
11 02 006 000 001 47210 11-001-01 20 6	ALCANTARILLADO SANITARIO	350,000.00	-295,038.08	2,437,067.17	0.00	0.00	2,492,029.09	350.00	350.00	0.00	0.00	0.01 %
011	Construcción de viviendas populares	400,000.00	0.00	639,563.48	0.00	0.00	1,039,563.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 3	CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULARES	400,000.00	0.00	639,563.48	0.00	0.00	1,039,563.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
012	Mejoras de viviendas populares (Pilas, Baños, Paredes, Pisos, Techos, Puertas y Ventanas)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	96,256.00	96,256.00	0.00	0.00	24.06 %
11 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES (PILAS, BAÑOS, PAREDES, TECHOS, PISOS PUERTAS Y VENTANAS)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	96,256.00	96,256.00	0.00	0.00	24.06 %
014	Construcción de Posta Policial	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 2	CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
015	Ampliación del sistema Eléctrico Casco Urbano	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 2	AMPLIACION AL SISTEMA ELECTRICO DEL CASCO URBANO Y SUS ALDEAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
017	Mejoramiento de Carreteras en las zonas productivas	900,000.00	0.00	870,552.90	0.00	0.00	1,770,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS ZONAS PRODUCTIVAS	900,000.00	0.00	870,552.90	0.00	0.00	1,770,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
020	Mejoramiento de Carreteras	509,177.22	0.00	4,248,676.84	0.00	0.00	4,757,854.06	2,892,439.57	2,892,439.57	0.00	0.00	60.79 %
15 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	509,177.22	0.00	4,248,676.84	0.00	0.00	4,757,854.06	2,892,439.57	2,892,439.57	0.00	0.00	60.79 %
021	Construcción de pavimento hidráulico en calles del casco urbano	882,344.74	0.00	0.00	0.00	0.00	882,344.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	493,658.54	0.00	0.00	0.00	0.00	493,658.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	388,686.20	0.00	0.00	0.00	0.00	388,686.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
027	Proyecto de Electrificación con Paneles Solares	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 003 000 001 47110 11-001-01 20 2	ADQUISICION DE PLANTAS ELECTRICAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
030	REMODELACION DE ESCUELA Y CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA EL KINDER EL JICARO	430,406.23	0.00	488,681.20	0.00	0.00	919,087.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	REMODELACION DE ESCUELA Y CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA KINDER EL JICARO	430,406.23	0.00	488,681.20	0.00	0.00	919,087.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031	CERCA PERIMETRAL I.J.C.V	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
032	MEJORAMIENTO DEL AREA INTERIOR Y CONSTRUCCION DEL KIOSKO EN EL C.E.B	350,000.00	-295,038.04	2,437,067.17	0.00	0.00	2,492,029.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL AREA INTERIOR Y CONSTRUCCION DEL KIOSKO EN EL C.E.B	350,000.00	-295,038.04	2,437,067.17	0.00	0.00	2,492,029.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/10/2023 al 31/12/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2024
Hora : 11:31 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
034 COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	433,374.98	-295,038.04	2,437,067.15	0.00	0.00	2,575,404.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6 COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO Y ALDEA EL REPASTO	183,374.98	-295,038.04	2,437,067.15	0.00	0.00	2,325,404.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
035 ADQUISICION DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOLL	225,857.14	0.00	232,705.31	0.00	0.00	458,562.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 ADQUISICION DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOLL	225,857.14	0.00	232,705.31	0.00	0.00	458,562.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:	7,057,160.37	-885,114.16	14,280,062.42	0.00	100,000.00	20,352,108.63	3,389,473.23	3,389,473.23	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/10/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmfl0oqww2cSb11wFqr1n2gcrnJZuMUBj/pjR9mj0Ob0+W5P/rG+aLHII4vg88Mt6zrOIAvTbQRNH11ohZXbVgjD+MfeMkFApzhdcX7Vx1Qqkpoz3gxPSJKVLIKw9ej9ItpUZScehyUUDsTqn1gf+64+YB6MM5gLnhsYTB4aWZ4xv4hNKQBc3skZlW0XdVrpWpmpFS2OFwE2Tpmk8ISdM+wdi4cLUsk+hVFDQXb iQWS7wGJe5VtiOAWK6UNioEQwJVvxe/aUritnJw3/ugct+VPIojxTvXgUsKNmFUGNnNCTbmrObKxZPBcf/X+rq3FSJfQRzNzkE2wrVSwYmTznXFHfMN1qqn4ReU=