



PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de abril del 2024.

FECHA: 10 de mayo de 2024.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de abril del 2024 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Las Lobas Aldea La Criba
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Las Lobas Aldea La Criba, Municipio, San Lorenzo, Departamento, Valle
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• ENEE• FOSODE• Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 4,770.00



	FOSODE: L. 117,397.28 Municipalidad: L. 189,150.20
Fecha de Aprobación	21 de junio del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 311,317.48 \$12,558.39
Fecha de Finalización	26 de diciembre del 2023

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7896**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de abril, pero reportado hasta el mes de mayo del 2024.

Y Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licona
 Directora del FOSQDE



PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: El Pilar
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : El Pilar, Municipio: El Triunfo, Departamento: Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE • Comunidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 126,674.87 FOSODE: L. 412,854.84 Comunidad: L. 7,804.74
Fecha de Aprobación	14 de mayo del 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 547,334.45 \$22,066.91
Fecha de Finalización	19 de abril del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8034**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de abril, pero reportado hasta el mes de mayo del 2024.

MSc. Yadira Álvarez Licón
Directora del FOSODE



PROYECTO No. 3
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Barrio Ochoa Segunda Fase, Aldea San Pedro De Catacamas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Barrio Ochoa Segunda Fase, Aldea San Pedro De Catacamas, Municipio: Catacamas, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 4,770.00 FOSODE: L. 163,456.13 Comunidad: L. 46.321.32
Fecha de Aprobación	14 de marzo del 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 214,547.45 \$8,649.92
Fecha de Finalización	30 de abril del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8034**


3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto



Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de abril, pero reportado hasta el mes de mayo del 2024.


MSc. Yadira Alvarez Licona
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 4
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Barrio Tocoro - Mejoras Al Sistema
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Barrio Tocoro - Mejoras Al Sistema, Municipio: Lepaera, Departamento: Lempira
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 31,997.15 FOSODE: L. 49,128.55
Fecha de Aprobación	14 de noviembre del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado




Costo de Finalización	L. 81,125.70 \$3,270.75
Fecha de Finalización	23 de enero del 2024

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8034

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de abril, pero reportado hasta el mes de mayo del 2024.


MSc. Yadira Álvarez Licón
Directora del FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL

