



Oficio N.421-UTGP-2024
Tegucigalpa M.D.C. 07 de Mayo del 2024

Licenciado

CESAR STEVEN DAVILA MARADIAGA

Jefe de Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud.
Su oficina.

Estimado Licenciado Maradiaga.

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al **Oficio N.441-UT-2024** de fecha 30 de Abril del 2024 hago de su conocimiento que actualmente esta unidad no esta ejecutando proyectos con Fondos Propios, solamente se brinda apoyo para la Formulación, Inspección, Supervisión y Seguimiento para lo cual se adjunta cuadro actualizado al mes de Abril del presente año donde se detallan los proyectos que se ejecutan con Fondos Nacionales y Fondos Externos a través de donaciones o préstamos tanto para establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención, así como oficinas administrativas a nivel central y nacional.

Sin otro particular , me suscribo de usted.


INGENIERO DANIEL BRIZUELA
Jefe de Unidad Técnica de Gestión de Proyectos.



Cc. Dra. Suani Montalván /Subsecretaria de Proyectos e Inversión
Cc .Archivo

Proyectos Mayores											
Ítem	Nombre Completo	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Ubicación	Supervisión	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estatus Actual	Observaciones
1	Coordinación del Proyecto BCIE Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la Republica de Honduras (PARH)	BCIE	Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de Hospital General del Sur y Hospital Basico de Tocoa	Proyecto Llave en Mano	\$135,000,000.00	Choluteca	VIELCA	Se estima entre el 19 de agosto y 02 de septiembre	Periodo de ejecución 18 meses	En proceso	Actualmente se encuentra en proceso de licitación, iniciará el periodo de evaluación de ofertas el 07 y 08 de mayo y se estima un periodo de 104 a 108 días para adjudicación.
						Tocoa					
2	Coordinación de los proyectos 1195 BID Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios Materno-Neonatal	BID	Diseño, construcción, Supervisión y Equipamiento	Construcciones nuevas, ampliaciones y remodelaciones en los hospitales priorizados	L 475626,642.08	Santa Rosa de Copán	TASH	29 de Enero 2024	29 de Julio 2025	En ejecución Lote 1	En espera de orden de inicio de supervisora y contratistas de los lotes: 2, 3, 4 y 5 de los hospitales: Santa Teresa, Suazo Cordova, San Francisco y Hospital Escuela. El Lote 1 se encuentra en ejecución
					L 43351,757.36	Comayagua		27 de mayo 2024	27 de marzo 2025	En espera de Orden de Inicio Lotes 2, 3 y 5	
					L 49605,014.70	Olancho		27 de mayo 2024	27 de diciembre 2024	En espera de Adjudicación Lote 4	
					L 45117,975.86	La Paz		27 de mayo 2024	27 de diciembre 2024		
					L 117818,942.87	Tegucigalpa		27 de mayo 2024	27 de diciembre 2024		
3	Equipamiento para los Hospitales de Santa Barbara, Salamá y Ocotepeque	Fondos Nacionales	Elaboracion de listado de equipamiento, planos, presupuesto y especificaciones tecnicas	Equipamiento para los Hospitales de Santa Barbara, Salamá y Ocotepeque	L 1,783,098,960.03	Santa Bárbara		No definido	No definido	En proceso	Elaboracion de listado de equipamiento, planos, presupuesto y especificaciones técnicas.
					L 235,000,365.00	Olancho					
						Ocotepeque					
4	Convenio de Cooperación entre Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Honduras y Capacitación, Educación, Producción, Unificación, Desarrollo y Organización (CEPUDO) para la construcción de 10 centros de estabilización de emergencia (CEEM)¹.	Fondos Nacionales	Formulación de Planos, presupuesto y supervisión	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia (CEEM)	L231100,000.00	UAPS Quiraguira	UTGP	31/01/2024	29/07/2024	En ejecución	Actualmente se encuentran en proceso de ejecución de obra.
						CIS San Juan		14/02/2024	12/08/2024		
						UAPS Zacate Blanco		01/03/2024	28/08/2024		
						CIS San Manuel de Colohete		13/02/2024	11/09/2024		
						CIS San Agustín		10/04/2024	07/10/2024		
						CIS Varula		18/03/2024	14/09/2024		
						ZPP Aguacatal		18/03/2024	14/09/2024		
						CESAR El Porvenir		10/04/2024	07/10/2024		
						CIS Macuelizo		10/04/2024	07/10/2024		
						CIS Colomoncagua					
	Convenio N° 2: Convenio de Cooperación entre Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Honduras y Capacitación, Educación, Producción, Unificación, Desarrollo y Organización (CEPUDO) para la construcción, mejoras ó remodelación de Infraestructura en las diferentes Unidades de Salud a Nivel Nacional		Formulación de Planos, presupuesto y supervisión								
	Adendum No. 1 Convenio de Cooperación entre Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Honduras y Capacitación, Educación, Producción, Unificación, Desarrollo y Organización (CEPUDO) para la construcción y equipamiento de 10 Centros de Estabilización de Emergencia (CEEM)².									En proceso	Este presupuesto se enviará a la fundacion CEPUDO para que ellos evaluen las actividades, cantidades y así ellos puedan dar un monto del valor de la remodelacion el cual despues será revisado por UTGP
5	Convenio de cooperación interinstitucional entre la secretaria de salud y la fundación para el crecimiento y desarrollo de honduras (FUCREDEH), para la construcción de seis centros de estabilización de emergencias, dos establecimientos de salud, y reparaciones diversas en once establecimientos de salud, de la región sanitaria de valle	Fondos Nacionales	Formulación de Planos, presupuesto y presupuesto	Diseño y Construcción de un Centro de Estabilización de Emergencia (CEEM)	L52000,000.00	Construcción CEEM, Reparación CIS, El Cubulero, Alianza Valle		No definido	No definido	En proceso	Órdenes de inicio 17/4/24. Monto del Convenio 52 millones. Firma del convenio 22/12/2023. En Ejecución la reparación de 6 establecimientos de salud, aún se encuentra pendiente emitir Órdenes de inicio para construcción de 6 CEEM, Reparaciones y mejoras de 5 Establecimientos y construcción de 2 CIS. Los tres proyectos de CEEM están en proceso de revisión en la UTGP.
			Reparaciones del Establecimiento de Salud	Formulación, Planos y Presupuesto	L1022,781.08	CIS Goascorán, Región Valle					
					L1228,057.61	UAPS El Acetuno, Región Valle					
					L4288,156.77	CIS Nacaome, Región Valle					
					L2383,949.51	PAI San Lorenzo, Región Valle					
					L966,025.89	CIS San Lorenzo, Región Valle					
					L1155,282.71	CIS Isla Amapala, Región Valle					
6	Convenio de Cooperación entre Secretarias de Estado en el Despacho de Salud Honduras y la Fundación Ayuda en Acción para la construcción de 30 centros de Estabilización de Emergencia (CEEM) y el mejoramiento de la infraestructura de 30 establecimientos de salud	Fondos Nacionales	Formulación de Planos, presupuesto y supervisión	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia (CEEM)	L210000,000.00	CIS La Esperanza, Región Colón		06/03/2024	02/09/2024	En proceso	Emitidas ordenes de inicio de obra
						UAPS Francia, Región Colón		06/03/2024	02/09/2024		
						CIS Corocito, Región Colón		06/03/2024	02/09/2024		
						CIS Bonito Oriental, Región Colón		18/03/2024	14/09/2024		
						La Abiscinia, Región Colón		18/03/2024	14/09/2024		
						UAPS Plan de Flores, Región Colón		Pendiente	Pendiente		
						UAPS Vado Ancho, Región Colón		Pendiente	Pendiente		
						CIS, Las Vegas, Yoro		06/03/2024	02/09/2024		
						CIS Sulaco, Región Yoro		06/03/2024	02/09/2024		
						UAPS La Habana, Región Yoro		06/03/2024	02/09/2024		

Proyectos Mayores											
Item	Nombre Completo	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Ubicación	Supervisión	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estatus Actual	Observaciones
						CIS Jacon, Región Yoro		06/03/2024	02/09/2024		
						CIS Ocote Paulino, Región Yoro		06/03/2024	02/09/2024		
						CIS Ocotal, Región Yoro		06/03/2024	02/09/2024		
7	Convenio de Cooperación entre la Secretaría de estado en el despacho de salud y la organización Árbol de Misericordia, para la construcción de 22 Centros de Estabilización de Emergencia (CEEM) en cinco regiones sanitarias de salud y para la realización de mejoras y remodelaciones de infraestructura en las unidades de salud donde se construirán dichos CEEM	Fondos Nacionales	Formulación de Planos, presupuesto y supervisión	Diseño de un Centro de Estabilización de Emergencia (CEEM)		En proceso de Definición de los 22 sitios		No definido	No definido	En proceso	En proceso de verificación técnica de sitios.
8	Proyecto Llave en Manode Construcción de 3 niveles para el Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud	JICA	Diseño, Formulación de planos, presupuesto y Formulación	Construcción de Laboratorio Nacional de Vigilancia y Nuevo Edificio Administrativo	L264398,120.00	Tegucigalpa	UTGP	No definido	No definido	En Proceso	Muro Perimetral aun no ha sido asignado el contratista por parte de FHIS para la demolición del mismo Se esta identificando proveedor para la desconexión de la acometida eléctrica del edificio del laboratorio de virologia y SIDA, para el retiro del tronco del árbol
	Proyecto Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud	Fondos Nacionales			L48951,810.00	Tegucigalpa	UTGP	No definido	No definido		Se esta trabajando en la planta arquitectonica con el objetivo de socializarlo con las autoridades del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud.
9	Ampliación de Radioterapia del Hospital San Felipe	Fondos Nacionales		El acelerador lineal donado por Organismo Internacional de Energía atómica, con un presupuesto de \$2,000,000.00	L50000,000.00		UTGP	Septiembre de 2023	Proyectada para agosto de 2024	En proceso	Unidad Ejecutora : El FHIS y apoyo técnico UTGP El proyecto tiene dos etapas; 1. Construcción y 2. Equipamiento
10	Plantas de Tratamiento de Oxígeno	Fondos Nacionales			L15,277,372.00	Comayagua	UTGP	26/07/2023		En proceso	Se realizó gira a Roatán los días 22 al 24 de abril 2024 para la recepción final del proyecto de las Plantas Generadoras de Oxígeno. Se realizó gira a Puerto Lempira los días 24 al 27 de abril 2024 para la recepción final del proyecto Plantas Generadoras de Oxígeno.
					L5,447,837.00	La Ceiba		26/07/2023			
					L12,193,164.00	Olancho		26/07/2023			
					L13,755,736.00	Rosátan		26/07/2023			
					L12,834,883.00	La Mosquitia		26/07/2023			
					L10,473,512.00	San Pedro Sula		26/07/2023			
11	Convenio Interinstitucional consiste en la Donación de Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, INSTRUMENTAL, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina, entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y Global Links para ser asignados en la red del Sistema Nacional de Salud por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.	Donación y Fondos Nacionales	Donación de 12 contenedores	Donación de 12 contenedores con Insumos, Materiales, Equipamiento Clínico, INSTRUMENTAL, Aparatos para Movilidad, Equipos Médicos y de Oficina	\$100,940.57	Olancho	UTGP	10/11/2022	Estimada la 2da Semana de Junio 2024	Se han entregado 10 de los 12 contenedores	Se está evaluando redireccionar los 2 contenedores faltantes para Roatán por la Emergencia
					\$89,488.47	Trujillo		10/11/2022			
					\$95,255.57	La Paz		10/11/2022			
					\$101,328.80	Tocoa		10/11/2022			
					\$92,617.83	Juticalpa		10/11/2022			
					\$72,430.31	La Paz		10/11/2022			
					\$63,752.57	La Ceiba		10/11/2022			
					\$94,475.14	Tela		10/11/2022			
					\$75,052.26	SPS		10/11/2022			
					\$83,642.98	Puerto Cortés		10/11/2022			
					\$77,587.61	Ocoateque		10/11/2022			
					\$90,000.00	Ocoateque		10/11/2022			
12	Mejora a la Gestión de Residuos infecciosos en Honduras	JICA	Tratamiento adecuado a los residuos en 11 Hospitales Beneficiados Y tres Mancomunidades	Tratamiento adecuado a los residuos en 11 Hospitales Beneficiados Y tres Mancomunidades	L147000,000.00	Hospital San Felipe, Instituto Nacional Cardíopulmonar Térex, H. Gabriela Alvarado, H. Santa Teresa, H. San Francisco, H. Puerto Cortés, H. Atlantida, H. Mario Catarino Rivas, H. Leonardo Martínez Valenzuela, H. Santa Bárbara, H. del Sur, Mancomunidad Sensen-Manvasen, Mancomunidad de Mancurij Y Amuprolago		jun-24	Hasta término de mandato presidencial, con clausula de ser prorrogable a petición de ambas partes.	En proceso	En seguimiento a la construcción de losas de concreto armadas, dispensas aduaneras(Departamento de Aduanas), conexión de agua potable y modificación de primer contrato entre SESAL-FUTURUBED. Fecha de inicio por parte de Japón, SESAL y FOSODE/ENEE
13	Almacén de Hospital de Occidente	Fondos Nacionales	Supervisión, Diseño, Formulación de planos y presupuesto	Remodelación del Almacén actual a Oficina y Construcción de un Nuevo Almacén	L24000,000.00	Hospital de Occidente Santa Rosa de Copan		No definido	No definido	En proceso	Formulación de planos 100% de avance
14	Remodelación y Ampliación del Policlínico San Francisco de la Paz, Olancho	Fondos Nacionales	Visita y Supervisión	Formulación y elaboración de presupuesto para remodelación y ampliación del Policlínico San Francisco de la Paz, Olancho	L46784,882.17	San Francisco de la Paz, Olancho		No definido	No definido	En proceso	En proceso de elaboración de Especificaciones Técnicas de la obra civil y parte eléctrica
15	Remodelación de la Sala de Emergencia Hospital Mario Catarino Rivas	Fondos Nacionales	Formulación de Planos y Presupuesto	Remodelación de Sala de Emergencia	L7739,945.74	Hospital Mario Catarino Rivas		No definido	No definido	En Proceso	En socialización con 2do Nivel de atención, UTGP y Autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas, Avance de un 80%
16	Remodelación de Centro Regional Juticalpa Olancho	Fondos Nacionales	Elaboración de planos y presupuesto	Remodelación de Centro Regional Juticalpa	No definido	Juticalpa, Olancho				En proceso	Está en diseño arquitectónico
17	Construcción UAPS - Arenales, Municipio de Gualala, Departamento de Santa Bárbara	Fondos Nacionales	Formulación de Planos y presupuesto	Construcción UAPS - Arenales, Municipio de Gualala, Departamento de Santa Bárbara		Gualala, Santa Bárbara		No definido	No definido		

Proyectos Mayores											
Item	Nombre Completo	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Ubicación	Supervisión	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estatus Actual	Observaciones
18	Remodelación Oficinas Administrativas Region de Salud N.15 Juticalpa	Fondos Nacionales	Diseño , Aprobación de Planos y Supervisión del Proyecto	Remodelación Oficinas administrativas Region de Salud N.15 Juticalpa		Juticalpa		10/04/2024		En proceso	Se esta trabajando en planta de distribución
19	Remodelación de Sala de Rayos X Hospital de Occidente	Fondos Nacionales	Formulación de Planos y presupuesto	Remodelación de Sala de Rayos X	L.1101,110.98	Hospital de Occidente		No definido	25/04/2024	En proceso	El presupuesto fue entregado en julio de 2023, razón por la que actualmente se encuentran actualizando dato de fichas técnicas y presupuesto, avance de un 95%
20	Remodelación del Establecimiento de Salud El Encino en Catacamas, Olancho	Fondos Nacionales	Formulación de Planos y presupuesto	Remodelación de Establecimiento de Salud	No definido	CIS El Encino, Región Olancho	UTGP	No definido	No definido	En proceso	Se ejecutaron planos para la perfilación de las cantidades de obra, especificaciones técnicas y memorias de cálculo
21	Hospitales de Trauma Tegucigalpa y SPS	BID	Supervisión	Levantamiento e Inspección de Terreno donde se construirá Hospital del Trauma	No definido	Tegucigalpa San Pedro Sula			03/04/2024	En proceso	Se hizo levantamiento de terreno y se entregó plano de dicho terreno
22	UAPS El Encinal Juticalpa	Fondos Nacionales	Diseño , Aprobación de Planos y Supervisión del Proyecto	Construcción de UAPS El Encinal	Infraestructura L.7,383,498.55	Juticalpa		15/11/2023		En proceso	Revisión y aprobación de planos y presupuestos
23	Bloque Médico Quirúrgico - Hospital Escuela		Aprobación de Planos y Supervisión del Proyecto	Construcción de 6 nuevos quirófanos y área de premedicación o recuperación							
24	Reacomodación de Área de Emergencias - HEU		Aprobación de Planos y Supervisión del Proyecto	Reacomodación de Área de Emergencia, acondicionamiento de pisos, cambio de camas, señalización							
25	Subestación Eléctrica Hospital Escuela Universitario		Diseño , Aprobación de Planos y Supervisión del Proyecto	Instalación de Nueva Subestación Eléctrica							
26	EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIIS) EN EL CORREDOR SECO PRIORIZADO" EUROSAN BUDGET	Fondos Donación Apoyo Presupuestario Unión Europea	Ejecución Financiera	Implementación y Fortalecimiento del sistema integrado de información.	L.60,711,000.00	En el corredor seco priorizado por EUROSAN	UTGP			En proceso	Se envió oficios a las 6 Regiones Sanitarias para que envíen programación de distribución de equipo antropométrico.
27	EUROSAN DEL						UAFCE			En proceso	Unidad Ejecutora UAFCE , UTGP Jefatura anterior encargada de dar monitoreo y seguimiento
28	Hospital Temporal Roatán	Fondos Nacionales	Aprobación de Planos, Equipamiento y Supervisión del Proyecto	Aprobación de Planos, Equipamiento y Supervisión del Proyecto		Roatán		16/11/2023		En proceso	Revisión y aprobación de planos y presupuestos

Proyectos Medianos									
Ítem	Nombre de Proyecto	Fecha de Recibido	Origen de los Fondos	Alcance	Descripción	Presupuesto	Ubicación	Estatus Actual	Observaciones
1	Inspección para analisis de Instalación Electrica	11/04/2024		Control de Temperatura ambiente y problemas de energía eléctrica.			Laboratorio de Tuberculosis en Laboratorio Nacional, 3er Nivel del Edificio Alonso Suazo	Pendiente Asignar	
2	II Etapa Oficina archivo Hospital Anibal Murillo Escobar Municipio de Olanchito epartamento de Yoro					L269,609.00	Hospital Anibal Murillo Escobar Municipio de Olanchito epartamento de Yoro	En Proceso	Perfil de proyecto revisado y enviado el 15/4/24 el informe técnico con observaciones al hospital Anibal Murillo Escobar
3	Remodelación de Centro de Salud en San Pedro de Catacamas, Olanchó					No definido	Centro de Salud en San Pedro de Catacamas, Olanchó	En Proceso	Se ejecutaron los planos para la perfilación de las cantidades de obra, especificaciones técnicas y memorias de cálculo
4	Bodega Zoonosis			Construcción de bodega para almacenamiento de materiales.		L1390,192.09	Aldea El Guanabano	16/4/2024 Finalizado	Obra civil termianda, planos constructivos terminados, falta plano y presupuesto eléctrico
5	UAPS El Pataste, Catacamas Olanchó		No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Ampliación del Establecimiento	No definido	Catacamas, Olanchó	En Proceso	Este proyecto esta en etapa de propuesta aun no definida por parte de primer nivel si se queda como UAPS o como CIS para el desarrollo de planos y presupuesto
6	CIS Enmanuel, Catacamas Olanchó		No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Remodelación y acondicionamiento de areas	L601,747.64	Catacamas, Olanchó	En Proceso	En revisión de la Coordinación UTGP
7	CIS El Hormiguero, Catacamas Olanchó		No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Reparación y acondicionamiento de areas	L977,537.79	Catacamas, Olanchó		En revisión de la Coordinación UTGP
8	Remodelación Emergencia Hospital Mario Catarino Rivas		No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Reparación y acondicionamiento de areas	No definido	Hospital Mario Catarino Rivas	En Proceso	Proyecto en ejecucion ya que a ultimo tiempo se propusieron cambios por parte de segundo nivel los cuales atrazo la entrega total de planos y presupuesto y en este caso dejamos otra visita a campo para corroborar un nuevo pasillo de desechos solidos
9	CENARH Santa Bárbara		No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Construcción de nuevo Edificio para Escuela de Enfermería	No definido	Santa Bárbara		Proyectos aun en espera de visita programadas para el dia 29 de abril verificacion de terreno y elaboracion de propuesta
10	CENARH Ocotepeque		No definido	Formulación de Planos y presupuesto		No definido	Ocotepeque	En Proceso	Proyectos aun en espera de visita programadas para el dia 06-07 de mayo verificacion de terreno y elaboracion de propuesta
11	CENARH Intibuca		No definido	Formulación de Planos y presupuesto		No definido	Intibuca		Proyectos aun en espera de visita programadas para el dia 08-10 de mayo verificacion de terreno y elaboracion de propuesta para socalizar con SESAL y despues elaboracion de planos y presupuesto
12	Edificio Administrativo Regional de Juticalpa		No definido	Formulación de Planos y presupuesto	Propuesta de Construcción de nuevo edificio Administrativo	L3000,000.00	Región Olanchó	En Proceso	socializacion de propuesta con el personal el dia 24 de abril del 2024 para despues la elaboracion de planos y presupuesto

Proyectos Menores												
Ítem	Nombre de Proyecto	Solicitado por	Oficio	Oficio Recibido en fecha	Alcance	Descripción	Origen de los Fondos	Presupuesto	Ubicación	Técnicos responsables	Estatus Actual	Observaciones
1	Reparaciones Bodega Santa Ana UAFCE	Ing. Gabriela Paredes Coordinador General UAFCE	No. 259- 2024-CG- UAFCE-SS	11/04/2024	Reacondicionar servicio del inmueble, reconstruyendo las estructuras y cubiertas de techo colapsadas, restaurando las instalaciones de albergue del encargado de Bodega y otros mantenimientos menores.	Reparaciones en Bodega que almacena insumos de Subvención VIH-TB e Información documental de proyectos UAFCE	Pendiente	Pendiente	Bodega, Municipio Santa Ana	Ing. Jorge Perdomo	En proceso	Ya se realizó visita técnica, actualmente se está elaborando presupuesto de costeo
2	Visita a Bodega de Guanabano y Bodega Santa Ana	MSc. Hedilberto Sierra Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales	No. 0277- SGRMYSG- 2024	10/04/2024	Optimización de las operaciones e infraestructura de Bodegas.	Solicitud de Visita en Bodegas para evaluar y planificar condiciones actuales de bodegas	Pendiente	Pendiente	Bodega del Guanabano y Santa Ana	Pendiente	Pendiente Asignar	
3	Reacondicionamiento UAPS Santa Rosa de Aguan , Sambo Creek y Corozal Atlantida			15/05/2023	Levantamiento para mejora de infraestructura Y Equipamiento de UAPS	Reacondicionamiento UAPS Santa Rosa de Aguan , Sambo Creek y Corozal Atlantida	Pendiente	Pendiente	Colon y Atlantida	Arq Leopoldo Palma Ing Rina Suazo	En proceso	Pendiente la elaboracion de planos y presupuesto
4	Reacondicionamiento UAPS San Pedro de Catacamas y El Encino			16/01/2024	Levantamiento para mejora de infraestructura Y Equipamiento de UAPS	Reacondicionamiento UAPS San Pedro de Catacamas y El Encino	Pendiente	Pendiente	Catacamas Olancho	Arq Leopoldo Palma Ing Herlan Perez	En proceso	Pendiente la elaboracion de planos y presupuesto
5	Remodelación de segunda etapa, oficina archivo	Lic. Guadalupe Ocampo Subdirectora de Gestión de Recursos	No. 39- SDGR- HAME-2024	05/04/2024	Levantamiento para mejora de infraestructura	Remodelación de Segunda Etapa de oficina de archivo	Fondos Nacionales	Pendiente	Hospital Anibal Murillo Escobar	Ing. Carlos Cruz	En proceso	

Oficio N°. 441-UT-2024

Tegucigalpa MDC, 30 de abril, 2024.

Ingeniero
Elvis Orellana
Unidad Técnica de Gestión de Proyectos
Su oficina

Estimado Ing. Orellana:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de abril, 2024**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos

*Angela
Orlosky
9.5.24am*

- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento
- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)

Ejecución del Proyecto

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **martes 7 de mayo, 2024**, al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com**. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. **SO-027-2015**, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.



Lic. Cesar Steven Dávila Maradriga
Jefe Unidad de Transparencia