



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2024

Hora : 11:44 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	REPRACION DE CARRETERA DE fray pedro, bonito, los cafetales, S		11		23400	252	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	55.00 %	40,000.00	44.00 %	EN PROCESO	
2	REPRACION DE CARRETERA tizate, rincon, ore gano, los charcos S		11		23400	252	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	42.00 %	116,000.00	58.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO aldea del cajon S		11		47210	252	0.00	965,652.72	0.00	0.00	0.00	965,652.72	0.00	0.00	693,130.54	0.00	0.00	693,130.54	71.00 %	272,522.18	28.00 %	EN PROCESO	
4	BALASTREO Y REPARACION DE CARRETERA PRINCIPAL CAMPANARIO CASCO HURBANO, ZAPOTAL		11		23400	252	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS (FONDOS DONADOS) PEDRO NUFIO EL ZAPOTAL		11		47210	252	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	340,466.26	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS (FONDOS DONADOS) JUAN J CASTRO SABANA LARGA		11		47210	252	0.00	972,482.24	0.00	0.00	0.00	972,482.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	972,482.24	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	REPRACION DE CARRETERA rodeo, tayaco, los naranjos chirinos S		11		23400	252	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	147,584.00	0.00	0.00	147,584.00	98.00 %	2,416.00	1.00 %	EN PROCESO	
8	REPRACION DE CARRETERA casco hurbano, ca?ita y el zapotal S		11		23400	252	0.00	16,471.57	0.00	0.00	0.00	16,471.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,471.57	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS (FONDOS DONADOS) PIE DE LA CUESTA		11		47210	252	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	340,466.26	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS (FONDOS DONADOS) CISTOBAL COLON EL MARA?ON		11		47210	252	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	340,466.26	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARIO.MATUTE

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2024

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
11	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS (FONDOS DONADOS)	ALFONSO GUILLEN DE AGUACALIENTE	11	11	47210	252	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	340,466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,466.26	100.00	NO SE EJECUTO
12	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES	casco urbano y aldeas	11	11	23400	252	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00	9.00	454,600.00	90.00	EN PROCESO			
13	REPARACION DE CARRETERAS	wistaco, horcones, san critobal el limon	11	11	23400	252	160,000.00	83,528.43	0.00	0.00	0.00	243,528.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,528.43	100.00	NO SE EJECUTO			
Totales							1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,520,114.54	0.00	0.00	1,520,114.54	3,479,885.46						

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7XmtV+boHE3hs2x1zMqZR73AAzxy5U5GJRa8b7oji7EKydcV9LHEHjA7qGs0ITAjpuINQ4OaMqETIYLDHkfv5Jwjgg2dPy9+dgTZ/3bda/1UuLWuHmILHXPhuNUV
YDZKaLzS8fhrGGgR+Gw/zqcZME7zYoBeNgQxYnF+yy7tugtPlbNA2SRauspCYykhglzYeWttxZbGT50hZmNxFTQnIVRdZfyzUchh6+sf5SUr60CNjAwSMipuciCwVlr2xepw+ZZ
oSj6kAMu5keM29DLv9lfRoxsPRO4c=