



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Telefonos: 2789-0935, 2789-0148

Email: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento.@yahoo.com

Identificación del Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
Ident: 1501-1966-00595
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Puente Peatonal
4. Ubicación del Proyecto: Barrio el Nance, sector del Campo ,
Campamento , Olancho
5. Propósito: Proporcionar el paso peatonal, de los habitantes del Nance,
específicamente los que viven y se trasladan al sector del Campo
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la construcción de un
puente peatonal, con ancho efectivo de 1.00 mts, construcción con Bases
de concreto,
 - Losa de concreto con lamina esteel deck
 - Vigas Acero H, con sección w6x6x 15 libras
 - Pasamanos en ambos lados del Puente , con tubo metálico cuadrado



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Telefonos: 2789-0935, 2789-0148

Email: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento@yahoo.com

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : solución al problema de Paso peatonal
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece al municipio de Campamento, por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel Santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Ejecutado del Proyecto: Lps 70,000.00
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : 20 de diciembre del 2016, via punto de acta # 553, de corporación Municipal
7. Costo Finalización (vía unidad técnica) (Proyectado) : Lps 70,000.00
8. Fecha de Finalización (Proyectado): Enero del 2017



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Telefonos: 2789-0935, 2789-0148

Email: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento@yahoo.com

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

Hasta esta fecha no existen variaciones en el coste total del Proyecto.

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.



José Miguel Santos

Departamento de Infraestructura