



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Telefonos: 2789-0935, 2789-0148

Email: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento.@yahoo.com

Identificación del Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos

Identidad : 1501-1966-00595

2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura

3. Nombre del Proyecto: Puente de Mampostería y concreto armado.

4. Ubicación del Proyecto: La Lima , sector # 1 , Campamento , Olancho

5. Propósito: Solución infraestructura Vial y Peatonal de la Comunidad

6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la construcción de un Puente de longitud 9.00 metros, y ancho de calzada de 4.00 metros, con baradal de tubo HG de 3"



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Telefonos: 2789-0935, 2789-0148

Email: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento.@yahoo.com

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Solución en la infraestructura vial y peatonal
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a Comunidad de la Lima, por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel Santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Donación de Comisión Permanente de contingencias **COPECO**
5. Presupuesto Ejecutado del Proyecto: Lps 947141.16
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : 07 de diciembre del 2016, vía punto de acta N° 552 de corporación Municipal
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal Infraestructura): Lps 947141.16
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 30 Abril del 2017



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Telefonos: 2789-0935, 2789-0148

Email: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento@yahoo.com

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

Hasta esta fecha no existen variaciones en el coste total del Proyecto.

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.



José Miguel Santos

Departamento de Infraestructura